Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018г.				
			Дополнительное соглашение					
			№1	14.03.2019г.				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	167 890 131,48	149 901 903,11						17 988 228,37	
С начала года	158 044 922,12	141 111 537,61						16 933 384,51	
За отчетный период:	76 127 117,44	67 970 640,57						8 156 476,87	76 127 117,44

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

КАДЫРКУЛОВ
КЕНЕСАЛЫ РАХМЕТОВИЧ
ИИН 581113301341
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 00VJE00023380
KZ 70VJE00023381

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3

Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №5
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-1							
		Земляные работы					
1	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**124,0000**		**24,16**	**2995,57**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,84444	1111,02	938,19
		Итого оплата труда:				**7,57**	**938,19**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,84444	3547,40	2995,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,84444	1111,02	938,19
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**2995,57**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	554,47
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	150,52
		Накладные расходы	%	--		5,69	704,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	296,04
		Сметная стоимость:				**32,23**	**3996,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**124,0000**		**76,48**	**9483,76**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	2,673	1111,02	2970,25
		Итого оплата труда:				**23,95**	**2970,25**
2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	2,673	3547,40	9483,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	2,673	1111,02	2969,76
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**9483,76**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1755,41
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	476,54
		Накладные расходы	%	--		18,00	2231,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	937,26
		Сметная стоимость:				**102,04**	**12652,97**
3	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1120,0000**		**98,78**	**110633,87**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	8,96	671,19	6013,86
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	25,984	1111,02	28868,74
		Итого оплата труда:				**31,15**	**34882,61**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,496	3547,40	23043,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,496	1111,02	7217,19
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	19,488	4182,87	81515,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	19,488	1111,02	21651,56
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**104559,68**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0336	1795,46	60,33
		Итого материалов:				**0,05**	**60,33**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	20615,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5564,98
		Накладные расходы	%	--		23,38	26180,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	10945,16
		Сметная стоимость:				**131,93**	**147759,63**
4	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2094,0000**		**696,87**	**1459245,78**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	61872,02
		Накладные расходы	%	--		29,55	61872,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	121689,42
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1642807,23**
5	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1023,0000**		**55,67**	**56950,39**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	16,03	1097,28	17589,89
		Итого оплата труда:				**17,19**	**17589,89**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	14,629	3547,40	51894,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	14,629	1111,02	16253,11
5. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,402	691,40	969,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,402	2916,02	4086,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,402	953,89	1337,35
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**56950,39**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	10395,62
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2855,47
		Накладные расходы	%	--		12,95	13251,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	5616,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74,11**	**75817,61**
6	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1023,0000**		**24,71**	**25279,18**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,008	953,89	6684,43
		Итого оплата труда:				**6,53**	**6684,43**
6. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,008	691,40	4845,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,008	2916,02	20434,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,008	953,89	6684,86
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**25279,18**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3950,50
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1239,34
		Накладные расходы	%	--		5,07	5189,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2437,52
		Сметная стоимость:				**32,17**	**32906,53**
7	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1023,0000**		**51,06**	**52233,29**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	12,481	618,61	7720,62
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	12,481	828,31	10337,81
		Итого оплата труда:				**17,65**	**18058,43**
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	12,481	3337,04	41648,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	12,481	828,31	10338,14
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**41648,26**
7. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	102,3	28,00	2864,40
		Итого материалов:				**2,80**	**2864,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	10672,53
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2667,21
		Накладные расходы	%	--		13,04	13339,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	5245,84
		Сметная стоимость:				**69,23**	**70818,87**
8	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**8136,0000**		**1,69**	**13772,08**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	7,322	891,10	6524,99
		Итого оплата труда:				**0,80**	**6524,99**
8. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,661	1214,81	4447,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,661	953,89	3492,19
8. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,661	2546,82	9324,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,661	828,31	3032,44
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**13772,08**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3856,27
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	747,44
		Накладные расходы	%	--		0,57	4603,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1470,06
		Сметная стоимость:				**2,44**	**19845,86**
		Дорожная одежда					
9	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1207,0000**		**881,25**	**1063668,35**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	173,808	689,75	119884,07
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	163,79	1008,10	165117,04
		Итого оплата труда:				**236,12**	**285001,11**
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	18,709	6158,58	115217,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	18,709	1111,02	20786,07
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	51,78	3370,50	174525,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	51,78	828,31	42889,89
9. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	85,456	7347,21	627860,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	85,456	1111,02	94943,33
9. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,845	3337,04	26180,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,845	828,31	6498,09
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**943784,28**
9. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	60,35	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	171855,67
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	52386,22
		Накладные расходы	%	--		185,78	224241,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	103032,82
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1390943,06**
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1207,0000**		**2707,52**	**3267976,64**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	138562,21
		Накладные расходы	%	--		114,80	138562,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	272523,11
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3679062,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6062238,91**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6062238,91**
	Материалы -		Тенге				**2924,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**372649,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**3267976,64**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1459245,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**490178,05**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**223656,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**266521,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**524193,36**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7076610,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**431,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372649,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7076610,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**431,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372649,89**
		РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-2					
		Земляные работы					
11	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**141,0000**		**24,16**	**3406,25**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,96021	1111,02	1066,81
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1066,81**
11. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,96021	3547,40	3406,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,96021	1111,02	1066,81
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**3406,25**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	630,49
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	171,16
		Накладные расходы	%	--		5,69	801,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	336,63
		Сметная стоимость:				**32,23**	**4544,52**
12	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**141,0000**		**76,48**	**10783,95**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	3,04	1111,02	3377,46
		Итого оплата труда:				**23,95**	**3377,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	3,04	3547,40	10783,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	3,04	1111,02	3377,50
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**10783,95**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1996,08
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	541,87
		Накладные расходы	%	--		18,00	2537,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1065,75
		Сметная стоимость:				**102,04**	**14387,66**
13	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1036,0000**		**98,78**	**102336,33**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	8,288	671,19	5562,82
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	24,035	1111,02	26703,59
		Итого оплата труда:				**31,15**	**32266,41**
13. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,009	3547,40	21315,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,009	1111,02	6676,12
13. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	18,026	4182,87	75402,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	18,026	1111,02	20027,25
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**96717,70**
13. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03108	1795,46	55,80
		Итого материалов:				**0,05**	**55,80**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	19069,45
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5147,61
		Накладные расходы	%	--		23,38	24217,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	10124,27
		Сметная стоимость:				**131,93**	**136677,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1938,0000**		**696,87**	**1350534,06**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	57262,64
		Накладные расходы	%	--		29,55	57262,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	112623,74
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1520420,44**
15	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**959,0000**		**55,67**	**53387,52**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	15,028	1097,28	16489,44
		Итого оплата труда:				**17,19**	**16489,44**
15. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	13,714	3547,40	48647,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	13,714	1111,02	15236,53
15. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,314	691,40	908,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,314	2916,02	3831,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,314	953,89	1253,41
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**53387,52**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	9745,26
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2676,83
		Накладные расходы	%	--		12,95	12422,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	5264,77
		Сметная стоимость:				**74,11**	**71074,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**959,0000**		**24,71**	**23697,68**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	6,569	953,89	6266,25
		Итого оплата труда:				**6,53**	**6266,25**
16. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	6,569	691,40	4541,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	6,569	2916,02	19155,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	6,569	953,89	6266,10
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**23697,68**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3703,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1161,80
		Накладные расходы	%	--		5,07	4865,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2285,03
		Сметная стоимость:				**32,17**	**30847,87**
17	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**959,0000**		**51,06**	**48965,51**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	11,7	618,61	7237,61
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	11,7	828,31	9691,06
		Итого оплата труда:				**17,65**	**16928,67**
17. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	11,7	3337,04	39042,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	11,7	828,31	9691,23
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**39042,70**
17. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	95,9	28,00	2685,20
		Итого материалов:				**2,80**	**2685,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	10004,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2500,34
		Накладные расходы	%	--		13,04	12505,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4917,66
		Сметная стоимость:				**69,23**	**66388,36**
18	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**6696,0000**		**1,69**	**11334,55**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,026	891,10	5370,13
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5370,13**
18. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,013	1214,81	3660,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,013	953,89	2874,07
18. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,013	2546,82	7674,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,013	828,31	2495,70
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**11334,55**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3173,74
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	615,15
		Накладные расходы	%	--		0,57	3788,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1209,88
		Сметная стоимость:				**2,44**	**16333,32**
		Дорожная одежда					
19	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**987,6000**		**881,25**	**870322,17**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	142,214	689,75	98092,38
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	134,017	1008,10	135103,23
		Итого оплата труда:				**236,12**	**233195,61**
19. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,308	6158,58	94274,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,308	1111,02	17007,49

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	42,368	3370,50	142801,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	42,368	828,31	35093,84
19. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	69,922	7347,21	513732,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	69,922	1111,02	77684,74
19. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,419	3337,04	21421,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,419	828,31	5316,92
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**772229,79**
19. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	49,38	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	140616,95
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	42863,82
		Накладные расходы	%	--		185,78	183480,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	84304,24
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1138107,18**
20	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**987,6000**		**2707,52**	**2673946,75**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	113375,34
		Накладные расходы	%	--		114,80	113375,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	222985,77
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3010307,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5148714,78**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5148714,78**
	Материалы -		Тенге				**2741,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**314960,78**
	Местные материалы -		Тенге				**2673946,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**1350534,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**415256,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**188940,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**226316,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**445117,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6009089,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**363,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314960,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6009089,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**363,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314960,78**
		РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-3					
		Земляные работы					
21	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**38,0000**		**24,16**	**918,00**
21. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,25878	1111,02	287,51
		Итого оплата труда:				**7,57**	**287,51**
21. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,25878	3547,40	918,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,25878	1111,02	287,51
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**918,00**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	169,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	46,13
		Накладные расходы	%	--		5,69	216,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	90,72
		Сметная стоимость:				**32,23**	**1224,77**
22	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**38,0000**		**76,48**	**2906,31**
22. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	0,81928	1111,02	910,24
		Итого оплата труда:				**23,95**	**910,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	0,81928	3547,40	2906,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	0,81928	1111,02	910,24
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**2906,31**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	537,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	146,04
		Накладные расходы	%	--		18,00	683,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	287,22
		Сметная стоимость:				**102,04**	**3877,52**
23	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**312,0000**		**98,78**	**30819,44**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	2,496	671,19	1675,29
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,238	1111,02	8042,01
		Итого оплата труда:				**31,15**	**9717,30**
23. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,81	3547,40	6419,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,81	1111,02	2010,95
23. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,429	4182,87	22707,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,429	1111,02	6031,73
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**29127,34**
23. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00936	1795,46	16,81
		Итого материалов:				**0,05**	**16,81**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	5742,92
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	1550,24
		Накладные расходы	%	--		23,38	7293,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	3049,01
		Сметная стоимость:				**131,93**	**41161,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**584,0000**		**696,87**	**406972,08**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	17255,62
		Накладные расходы	%	--		29,55	17255,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	33938,22
		Сметная стоимость:				**784,53**	**458165,91**
25	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**289,0000**		**55,67**	**16088,63**
25. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,529	1097,28	4969,19
		Итого оплата труда:				**17,19**	**4969,19**
25. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,133	3547,40	14660,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,133	1111,02	4591,85
25. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,39593	691,40	273,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,39593	2916,02	1154,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,39593	953,89	377,67
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**16088,63**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	2936,79
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	806,68
		Накладные расходы	%	--		12,95	3743,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	1586,57
		Сметная стоимость:				**74,11**	**21418,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**289,0000**		**24,71**	**7141,43**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,98	953,89	1888,37
		Итого оплата труда:				**6,53**	**1888,37**
26. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,98	691,40	1368,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,98	2916,02	5772,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,98	953,89	1888,70
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**7141,43**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1116,03
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	350,12
		Накладные расходы	%	--		5,07	1466,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	688,61
		Сметная стоимость:				**32,17**	**9296,18**
27	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**289,0000**		**51,06**	**14756,03**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,526	618,61	2181,10
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,526	828,31	2920,46
		Итого оплата труда:				**17,65**	**5101,55**
27. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,526	3337,04	11765,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,526	828,31	2920,62
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**11765,74**
27. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	28,9	28,00	809,20
		Итого материалов:				**2,80**	**809,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	3015,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	753,49
		Накладные расходы	%	--		13,04	3768,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	1481,96
		Сметная стоимость:				**69,23**	**20006,50**
28	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2544,0000**		**1,69**	**4306,32**
28. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,29	891,10	2040,26
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2040,26**
28. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,145	1214,81	1390,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,145	953,89	1092,20
28. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,145	2546,82	2915,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,145	828,31	948,41
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4306,32**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1205,80
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	233,71
		Накладные расходы	%	--		0,57	1439,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	459,67
		Сметная стоимость:				**2,44**	**6205,49**
		Дорожная одежда					
29	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**373,8000**		**881,25**	**329411,13**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	53,827	689,75	37127,31
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	50,725	1008,10	51135,67
		Итого оплата труда:				**236,12**	**88262,98**
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,794	6158,58	35682,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,794	1111,02	6437,25

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	16,036	3370,50	54049,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	16,036	828,31	13282,78
29. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	26,465	7347,21	194444,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	26,465	1111,02	29403,14
29. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,43	3337,04	8108,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,43	828,31	2012,79
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**292283,81**
29. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	18,69	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	53222,58
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	16223,67
		Накладные расходы	%	--		185,78	69446,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	31908,59
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**430765,96**
30	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**373,8000**		**2707,52**	**1012071,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	42911,81
		Накладные расходы	%	--		114,80	42911,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	84398,62
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1139381,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1825390,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1825390,33**
	Материалы -		Тенге				**826,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**113177,39**
	Местные материалы -		Тенге				**1012071,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**406972,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**148224,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67946,99**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80277,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157889,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2131504,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113177,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2131504,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113177,39**
РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-5							
		Земляные работы					
31	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**225,0000**		**24,16**	**5435,50**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,532	1111,02	1702,36
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1702,36**
31. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,532	3547,40	5435,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,532	1111,02	1702,08
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**5435,50**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1006,09
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	273,12
		Накладные расходы	%	--		5,69	1279,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	537,18
		Сметная стоимость:				**32,23**	**7251,90**
32	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**225,0000**		**76,48**	**17208,44**
32. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	4,851	1111,02	5389,56
		Итого оплата труда:				**23,95**	**5389,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	4,851	3547,40	17208,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	4,851	1111,02	5389,56
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**17208,44**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	3185,23
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	864,69
		Накладные расходы	%	--		18,00	4049,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1700,67
		Сметная стоимость:				**102,04**	**22959,03**
33	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**129,0000**		**100,86**	**13010,35**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,47343	671,19	317,76
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	2,291	1111,02	2545,39
		Итого оплата труда:				**22,19**	**2863,15**
33. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,27864	3547,40	988,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,27864	1111,02	309,57
33. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	2,012	5816,01	11704,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,012	1111,02	2235,37
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**12692,59**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	1692,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	623,38
		Накладные расходы	%	--		17,95	2315,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	1226,07
		Сметная стоимость:				**128,31**	**16551,92**
34	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1967,0000**		**98,78**	**194300,74**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	15,736	671,19	10561,85
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	45,634	1111,02	50700,73
		Итого оплата труда:				**31,15**	**61262,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	11,409	3547,40	40470,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	11,409	1111,02	12675,63
34. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	34,226	4182,87	143162,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	34,226	1111,02	38025,77
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**183632,94**
34. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,05901	1795,46	105,95
		Итого материалов:				**0,05**	**105,95**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	36206,18
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	9773,49
		Накладные расходы	%	--		23,38	45979,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	19222,43
		Сметная стоимость:				**131,93**	**259502,85**
35	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3678,0000**		**696,87**	**2563087,86**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	108674,93
		Накладные расходы	%	--		29,55	108674,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	213741,02
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2885503,81**
36	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1820,0000**		**55,67**	**101319,37**
36. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	28,519	1097,28	31293,84
		Итого оплата труда:				**17,19**	**31293,84**
36. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	26,026	3547,40	92324,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,026	1111,02	28915,41
36. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,493	691,40	1723,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,493	2916,02	7270,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,493	953,89	2378,05
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**101319,37**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	18494,66
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5080,11
		Накладные расходы	%	--		12,95	23574,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	9991,53
		Сметная стоимость:				**74,11**	**134885,68**
37	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1820,0000**		**24,71**	**44973,71**
37. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	12,467	953,89	11892,15
		Итого оплата труда:				**6,53**	**11892,15**
37. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	12,467	691,40	8619,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	12,467	2916,02	36354,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	12,467	953,89	11892,15
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**44973,71**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	7028,26
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2204,88
		Накладные расходы	%	--		5,07	9233,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4336,55
		Сметная стоимость:				**32,17**	**58543,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1820,0000**		**51,06**	**92927,25**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	22,204	618,61	13735,62
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	22,204	828,31	18391,80
		Итого оплата труда:				**17,65**	**32127,41**
38. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	22,204	3337,04	74095,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	22,204	828,31	18391,80
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**74095,64**
38. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	182	28,00	5096,00
		Итого материалов:				**2,80**	**5096,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	18987,30
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	4745,18
		Накладные расходы	%	--		13,04	23732,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	9332,78
		Сметная стоимость:				**69,23**	**125992,51**
39	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**4296,0000**		**1,69**	**7271,99**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,866	891,10	3445,35
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3445,35**
39. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,933	1214,81	2348,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,933	953,89	1843,87
39. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,933	2546,82	4923,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,933	828,31	1601,12
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7271,99**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2036,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	394,67
		Накладные расходы	%	--		0,57	2430,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	776,23
		Сметная стоимость:				**2,44**	**10479,08**
		Дорожная одежда					
40	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**647,6000**		**881,25**	**570697,29**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	93,254	689,75	64322,22
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	87,879	1008,10	88591,38
		Итого оплата труда:				**236,12**	**152913,60**
40. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,038	6158,58	61818,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,038	1111,02	11152,42
40. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	27,782	3370,50	93639,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	27,782	828,31	23012,11
40. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	45,85	7347,21	336870,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	45,85	1111,02	50940,27
40. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,209	3337,04	14046,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,209	828,31	3486,36
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**506375,06**
40. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	32,38	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	92206,90
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	28107,14
		Накладные расходы	%	--		185,78	120314,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	55280,91
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**746292,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**647,6000**		**2707,52**	**1753390,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	74343,73
		Накладные расходы	%	--		114,80	74343,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	146218,69
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1973952,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5363622,44**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5363622,44**
	Материалы -		Тенге				**5201,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**302890,00**
	Местные материалы -		Тенге				**1753390,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2563087,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**415928,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**180842,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**235085,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**462364,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6241914,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302890,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6241914,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302890,00**
РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-9							
		Земляные работы					
42	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**255,0000**		**24,16**	**6160,24**
42. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,737	1111,02	1929,34
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1929,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,737	3547,40	6160,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,737	1111,02	1929,84
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**6160,24**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1140,24
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	309,54
		Накладные расходы	%	--		5,69	1449,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	608,80
		Сметная стоимость:				**32,23**	**8218,82**
43	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**255,0000**		**76,48**	**19502,90**
43. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	5,498	1111,02	6108,17
		Итого оплата труда:				**23,95**	**6108,17**
43. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	5,498	3547,40	19502,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	5,498	1111,02	6108,39
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**19502,90**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	3609,93
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	979,98
		Накладные расходы	%	--		18,00	4589,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1927,42
		Сметная стоимость:				**102,04**	**26020,23**
44	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**285,0000**		**100,86**	**28743,79**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	1,046	671,19	702,03
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	5,062	1111,02	5623,54
		Итого оплата труда:				**22,19**	**6325,57**
44. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,6156	3547,40	2183,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,6156	1111,02	683,94

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	4,446	5816,01	25857,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	4,446	1111,02	4939,59
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**28041,76**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	3738,41
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	1377,25
		Накладные расходы	%	--		17,95	5115,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	2708,76
		Сметная стоимость:				**128,31**	**36568,20**
45	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**212,0000**		**100,86**	**21381,35**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,77804	671,19	522,21
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	3,765	1111,02	4183,12
		Итого оплата труда:				**22,19**	**4705,34**
45. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,45792	3547,40	1624,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,45792	1111,02	508,76
45. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	3,307	5816,01	19234,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	3,307	1111,02	3674,14
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**20859,13**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	2780,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	1024,48
		Накладные расходы	%	--		17,95	3805,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	2014,93
		Сметная стоимость:				**128,31**	**27201,61**
46	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**212,0000**		**53,82**	**11409,99**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,4664	671,19	313,04
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,908	1111,02	2119,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,48**	**2432,87**
46. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	1,908	5816,01	11096,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,908	1111,02	2119,83
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**11096,95**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	1437,83
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	544,75
		Накладные расходы	%	--		9,35	1982,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	1071,41
		Сметная стоимость:				**68,23**	**14463,97**
47	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**190,0000**		**98,78**	**18768,25**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	1,52	671,19	1020,21
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	4,408	1111,02	4897,38
		Итого оплата труда:				**31,15**	**5917,59**
47. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,102	3547,40	3909,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,102	1111,02	1224,34
47. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	3,306	4182,87	13828,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	3,306	1111,02	3673,03
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**17737,80**
47. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0057	1795,46	10,23
		Итого материалов:				**0,05**	**10,23**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	3497,29
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	944,06
		Накладные расходы	%	--		23,38	4441,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	1856,77
		Сметная стоимость:				**131,93**	**25066,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**355,3000**		**218,95**	**77792,93**
		НР второго уровня	%	4,24		9,28	3298,42
		Накладные расходы	%	--		9,28	3298,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,26	6487,31
		Сметная стоимость:				**246,49**	**87578,66**
49	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2736,0000**		**1,69**	**4631,32**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,462	891,10	2194,24
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2194,24**
49. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,231	1214,81	1495,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,231	953,89	1174,24
49. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,231	2546,82	3135,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,231	828,31	1019,65
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4631,32**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1296,80
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	251,35
		Накладные расходы	%	--		0,57	1548,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	494,36
		Сметная стоимость:				**2,44**	**6673,83**
		Дорожная одежда					
50	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**413,4000**		**881,25**	**364308,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	59,53	689,75	41060,54
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	56,098	1008,10	56552,93
		Итого оплата труда:				**236,12**	**97613,47**
50. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,408	6158,58	39462,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,408	1111,02	7119,42
50. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	17,735	3370,50	59775,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	17,735	828,31	14690,08
50. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	29,269	7347,21	215043,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	29,269	1111,02	32518,44
50. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,687	3337,04	8966,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,687	828,31	2225,67
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**323248,07**
50. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	20,67	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	58860,92
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	17942,39
		Накладные расходы	%	--		185,78	76803,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	35288,95
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**476400,88**
51	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**413,4000**		**2707,52**	**1119288,77**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	47457,84
		Накладные расходы	%	--		114,80	47457,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	93339,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1260086,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1671988,14**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1671988,14**
	Материалы -		Тенге				**10,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**127226,58**
	Местные материалы -		Тенге				**1119288,77**
	Транспортные расходы -		Тенге				**77792,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**150492,33**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**76362,27**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**74130,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**145798,44**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1968278,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127226,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1968278,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127226,58**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-10							
		Земляные работы					
52	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**137,0000**		**24,16**	**3309,62**
52. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,93297	1111,02	1036,55
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1036,55**
52. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,93297	3547,40	3309,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,93297	1111,02	1036,55
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**3309,62**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	612,60
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	166,30
		Накладные расходы	%	--		5,69	778,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	327,08
		Сметная стоимость:				**32,23**	**4415,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**137,0000**		**76,48**	**10478,03**
53. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	2,954	1111,02	3281,64
		Итого оплата труда:				**23,95**	**3281,64**
53. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	2,954	3547,40	10478,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	2,954	1111,02	3281,95
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**10478,03**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1939,45
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	526,50
		Накладные расходы	%	--		18,00	2465,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1035,52
		Сметная стоимость:				**102,04**	**13979,50**
54	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**186,0000**		**100,86**	**18759,11**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,68262	671,19	458,17
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	3,303	1111,02	3670,10
		Итого оплата труда:				**22,19**	**4128,27**
54. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,40176	3547,40	1425,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,40176	1111,02	446,36
54. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	2,902	5816,01	16875,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,902	1111,02	3224,18
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**18300,94**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	2439,81
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	898,83
		Накладные расходы	%	--		17,95	3338,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	1767,82
		Сметная стоимость:				**128,31**	**23865,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**161,0000**		**98,78**	**15903,62**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	1,288	671,19	864,49
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	3,735	1111,02	4149,88
		Итого оплата труда:				**31,15**	**5014,37**
55. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,9338	3547,40	3312,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,9338	1111,02	1037,47
55. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	2,801	4182,87	11717,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	2,801	1111,02	3111,97
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**15030,45**
55. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00483	1795,46	8,67
		Итого материалов:				**0,05**	**8,67**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	2963,50
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	799,97
		Накладные расходы	%	--		23,38	3763,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	1573,37
		Сметная стоимость:				**131,93**	**21240,45**
56	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**301,0000**		**696,87**	**209757,87**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	8893,73
		Накладные расходы	%	--		29,55	8893,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	17492,13
		Сметная стоимость:				**784,53**	**236143,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**149,0000**		**55,67**	**8294,83**
57. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	2,335	1097,28	2561,97
		Итого оплата труда:				**17,19**	**2561,97**
57. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,131	3547,40	7558,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,131	1111,02	2367,58
57. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,20413	691,40	141,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,20413	2916,02	595,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,20413	953,89	194,72
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**8294,83**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	1514,12
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	415,90
		Накладные расходы	%	--		12,95	1930,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	817,99
		Сметная стоимость:				**74,11**	**11042,84**
58	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**149,0000**		**24,71**	**3681,91**
58. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,021	953,89	973,59
		Итого оплата труда:				**6,53**	**973,59**
58. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,021	691,40	705,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,021	2916,02	2976,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,021	953,89	973,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**3681,91**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	575,39
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	180,51
		Накладные расходы	%	--		5,07	755,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	355,03
		Сметная стоимость:				**32,17**	**4792,84**
59	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**149,0000**		**51,06**	**7607,78**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	1,818	618,61	1124,51
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,818	828,31	1505,70
		Итого оплата труда:				**17,65**	**2630,21**
59. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,818	3337,04	6066,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,818	828,31	1505,87
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**6066,07**
59. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	14,9	28,00	417,20
		Итого материалов:				**2,80**	**417,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	1554,45
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	388,48
		Накладные расходы	%	--		13,04	1942,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	764,06
		Сметная стоимость:				**69,23**	**10314,77**
60	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3852,0000**		**1,69**	**6520,41**
60. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,467	891,10	3089,27
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3089,27**
60. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,733	1214,81	2105,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,733	953,89	1653,09

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,733	2546,82	4414,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,733	828,31	1435,46
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**6520,41**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1825,76
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	353,88
		Накладные расходы	%	--		0,57	2179,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	696,00
		Сметная стоимость:				**2,44**	**9396,05**
		Дорожная одежда					
61	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**578,8000**		**881,25**	**510067,31**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	83,347	689,75	57488,73
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	78,543	1008,10	79179,57
		Итого оплата труда:				**236,12**	**136668,30**
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,971	6158,58	55251,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,971	1111,02	9966,96
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	24,831	3370,50	83691,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	24,831	828,31	20567,77
61. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	40,979	7347,21	301081,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	40,979	1111,02	45528,49
61. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,762	3337,04	12554,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,762	828,31	3116,10
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**452578,58**
61. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	28,94	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	82410,99
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	25121,08
		Накладные расходы	%	--		185,78	107532,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	49407,95
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**667007,33**
62	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**578,8000**		**2707,52**	**1567112,58**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	66445,57
		Накладные расходы	%	--		114,80	66445,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	130684,65
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1764242,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2361493,06**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2361493,06**
	Материалы -		Тенге				**425,87**
	Всего заработная плата -		Тенге				**159384,17**
	Местные материалы -		Тенге				**1567112,58**
	Транспортные расходы -		Тенге				**209757,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**200026,82**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**95836,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**104190,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**204921,59**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2766441,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**185,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159384,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2766441,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**185,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159384,17**
РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-11							
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**136,0000**		**24,16**	**3285,46**
63. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,92616	1111,02	1028,98
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1028,98**
63. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,92616	3547,40	3285,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,92616	1111,02	1028,98
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**3285,46**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	608,13
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	165,09
		Накладные расходы	%	--		5,69	773,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	324,69
		Сметная стоимость:				**32,23**	**4383,37**
64	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**136,0000**		**76,48**	**10401,54**
64. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	2,932	1111,02	3257,69
		Итого оплата труда:				**23,95**	**3257,69**
64. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	2,932	3547,40	10401,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	2,932	1111,02	3257,51
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**10401,54**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1925,29
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	522,66
		Накладные расходы	%	--		18,00	2447,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1027,96
		Сметная стоимость:				**102,04**	**13877,46**
65	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**241,0000**		**100,86**	**24306,15**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,88447	671,19	593,65

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	4,28	1111,02	4755,34
		Итого оплата труда:				**22,19**	**5348,99**
65. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,52056	3547,40	1846,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,52056	1111,02	578,35
65. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	3,76	5816,01	21865,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	3,76	1111,02	4177,44
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**23712,51**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	3161,25
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	1164,62
		Накладные расходы	%	--		17,95	4325,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	2290,56
		Сметная стоимость:				**128,31**	**30922,59**
66	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**79,0000**		**100,86**	**7967,58**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,28993	671,19	194,60
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,403	1111,02	1558,81
		Итого оплата труда:				**22,19**	**1753,40**
66. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,17064	3547,40	605,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,17064	1111,02	189,58
66. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,232	5816,01	7167,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,232	1111,02	1368,78
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**7772,98**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	1036,26
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	381,76
		Накладные расходы	%	--		17,95	1418,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	750,85
		Сметная стоимость:				**128,31**	**10136,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**79,0000**		**53,82**	**4251,84**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,1738	671,19	116,65
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,711	1111,02	789,94
		Итого оплата труда:				**11,48**	**906,59**
67. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	0,711	5816,01	4135,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,711	1111,02	789,94
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**4135,18**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	535,79
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	203,00
		Накладные расходы	%	--		9,35	738,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	399,25
		Сметная стоимость:				**68,23**	**5389,87**
68	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1287,0000**		**98,78**	**127130,17**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	10,296	671,19	6910,57
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	29,858	1111,02	33173,28
		Итого оплата труда:				**31,15**	**40083,85**
68. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	7,465	3547,40	26479,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	7,465	1111,02	8293,76
68. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	22,394	4182,87	93670,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	22,394	1111,02	24880,18
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**120150,28**
68. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03861	1795,46	69,32
		Итого материалов:				**0,05**	**69,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	23689,56
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	6394,76
		Накладные расходы	%	--		23,38	30084,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	12577,16
		Сметная стоимость:				**131,93**	**169791,64**
69	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2407,0000**		**696,87**	**1677366,09**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	71120,32
		Накладные расходы	%	--		29,55	71120,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	139878,91
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1888365,33**
70	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1191,0000**		**55,67**	**66302,95**
70. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	18,663	1097,28	20478,55
		Итого оплата труда:				**17,19**	**20478,55**
70. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	17,031	3547,40	60416,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	17,031	1111,02	18921,78
70. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,632	691,40	1128,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,632	2916,02	4757,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,632	953,89	1556,75
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**66302,95**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	12102,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	3324,40
		Накладные расходы	%	--		12,95	15427,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	6538,41
		Сметная стоимость:				**74,11**	**88268,59**
71	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1191,0000**		**24,71**	**29430,60**
71. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	8,158	953,89	7782,17
		Итого оплата труда:				**6,53**	**7782,17**
71. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	8,158	691,40	5640,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	8,158	2916,02	23789,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	8,158	953,89	7781,83
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**29430,60**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	4599,26
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1442,87
		Накладные расходы	%	--		5,07	6042,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2837,82
		Сметная стоимость:				**32,17**	**38310,54**
72	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1191,0000**		**51,06**	**60811,19**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	14,53	618,61	8988,53
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,53	828,31	12035,51
		Итого оплата труда:				**17,65**	**21024,04**
72. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	14,53	3337,04	48487,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,53	828,31	12035,34
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**48487,86**
72. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	119,1	28,00	3334,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,80**	**3334,80**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	12425,21
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3105,22
		Накладные расходы	%	--		13,04	15530,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	6107,33
		Сметная стоимость:				**69,23**	**82448,94**
73	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**4992,0000**		**1,69**	**8450,13**
73. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,493	891,10	4003,53
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4003,53**
73. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,246	1214,81	2728,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,246	953,89	2142,44
73. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,246	2546,82	5721,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,246	828,31	1860,38
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**8450,13**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2366,09
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	458,61
		Накладные расходы	%	--		0,57	2824,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	901,99
		Сметная стоимость:				**2,44**	**12176,81**
		Дорожная одежда					
74	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**735,0000**		**881,25**	**647718,51**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	105,84	689,75	73003,14
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	99,74	1008,10	100547,66
		Итого оплата труда:				**236,12**	**173550,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,393	6158,58	70161,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,393	1111,02	12657,85
74. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	31,532	3370,50	106276,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	31,532	828,31	26118,27
74. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	52,038	7347,21	382334,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	52,038	1111,02	57815,26
74. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,777	3337,04	15942,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,777	828,31	3956,84
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**574715,37**
74. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	36,75	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	104651,13
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	31900,47
		Накладные расходы	%	--		185,78	136551,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	62741,61
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**847011,72**
75	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**735,0000**		**2707,52**	**1990027,20**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	84377,15
		Накладные расходы	%	--		114,80	84377,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	165952,35
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2240356,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4657449,40**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4657449,40**
	Материалы -		Тенге				**3404,12**
	Всего заработная плата -		Тенге				**279218,59**
	Местные материалы -		Тенге				**1990027,20**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1677366,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**371661,73**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**167100,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**204560,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**402328,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5431440,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**317,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279218,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5431440,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**317,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279218,59**
		РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-11а					
		Земляные работы					
76	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**228,0000**		**24,16**	**5507,98**
76. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,553	1111,02	1725,06
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1725,06**
76. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,553	3547,40	5507,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,553	1111,02	1725,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**5507,98**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1019,51
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	276,77
		Накладные расходы	%	--		5,69	1296,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	544,34
		Сметная стоимость:				**32,23**	**7348,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**228,0000**		**76,48**	**17437,88**
77. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	4,916	1111,02	5461,42
		Итого оплата труда:				**23,95**	**5461,42**
77. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	4,916	3547,40	17437,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	4,916	1111,02	5461,77
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**17437,88**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	3227,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	876,22
		Накладные расходы	%	--		18,00	4103,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1723,34
		Сметная стоимость:				**102,04**	**23265,15**
78	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**6,0000**		**100,86**	**605,13**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,02202	671,19	14,78
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	0,10656	1111,02	118,39
		Итого оплата труда:				**22,19**	**133,17**
78. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,01296	3547,40	45,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,01296	1111,02	14,40
78. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	0,0936	5816,01	544,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0936	1111,02	103,99
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**590,35**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	78,70
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	28,99
		Накладные расходы	%	--		17,95	107,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	57,03
		Сметная стоимость:				**128,31**	**769,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**162,0000**		**100,86**	**16338,58**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,59454	671,19	399,05
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	2,877	1111,02	3196,54
		Итого оплата труда:				**22,19**	**3595,59**
79. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,34992	3547,40	1241,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,34992	1111,02	388,77
79. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	2,527	5816,01	14698,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	2,527	1111,02	2807,55
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**15939,53**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	2124,99
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	782,86
		Накладные расходы	%	--		17,95	2907,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	1539,71
		Сметная стоимость:				**128,31**	**20786,14**
80	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**162,0000**		**53,82**	**8718,95**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,3564	671,19	239,21
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,458	1111,02	1619,87
		Итого оплата труда:				**11,48**	**1859,08**
80. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	1,458	5816,01	8479,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,458	1111,02	1619,87
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**8479,74**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	1098,72
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	416,27
		Накладные расходы	%	--		9,35	1514,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	818,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**68,23**	**11052,65**
81	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**447,0000**		**98,78**	**44154,77**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	3,576	671,19	2400,18
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	10,37	1111,02	11521,72
		Итого оплата труда:				**31,15**	**13921,90**
81. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	2,593	3547,40	9196,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,593	1111,02	2880,87
81. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	7,778	4182,87	32533,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	7,778	1111,02	8641,51
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**41730,52**
81. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01341	1795,46	24,08
		Итого материалов:				**0,05**	**24,08**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	8227,84
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	2221,02
		Накладные расходы	%	--		23,38	10448,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	4368,29
		Сметная стоимость:				**131,93**	**58971,92**
82	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**837,0000**		**696,87**	**583280,19**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	24731,08
		Накладные расходы	%	--		29,55	24731,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	48640,90
		Сметная стоимость:				**784,53**	**656652,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**414,0000**		**55,67**	**23047,37**
83. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,487	1097,28	7118,49
		Итого оплата труда:				**17,19**	**7118,49**
83. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,92	3547,40	21001,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,92	1111,02	6577,24
83. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,56718	691,40	392,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,56718	2916,02	1653,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,56718	953,89	541,03
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**23047,37**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	4207,03
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	1155,59
		Накладные расходы	%	--		12,95	5362,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	2272,80
		Сметная стоимость:				**74,11**	**30682,79**
84	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**414,0000**		**24,71**	**10230,28**
84. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,836	953,89	2705,14
		Итого оплата труда:				**6,53**	**2705,14**
84. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,836	691,40	1960,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,836	2916,02	8269,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,836	953,89	2705,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**10230,28**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1598,74
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	501,55
		Накладные расходы	%	--		5,07	2100,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	986,45
		Сметная стоимость:				**32,17**	**13317,01**
85	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**414,0000**		**51,06**	**21138,40**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	5,051	618,61	3124,48
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,051	828,31	4183,63
		Итого оплата труда:				**17,65**	**7308,10**
85. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,051	3337,04	16854,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,051	828,31	4183,79
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**16854,72**
85. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	41,4	28,00	1159,20
		Итого материалов:				**2,80**	**1159,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	4319,09
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1079,40
		Накладные расходы	%	--		13,04	5398,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	2122,95
		Сметная стоимость:				**69,23**	**28659,83**
86	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5496,0000**		**1,69**	**9303,27**
86. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,946	891,10	4407,74
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4407,74**
86. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,473	1214,81	3004,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,473	953,89	2358,97

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,473	2546,82	6298,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,473	828,31	2048,41
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**9303,27**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2604,97
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	504,91
		Накладные расходы	%	--		0,57	3109,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	993,05
		Сметная стоимость:				**2,44**	**13406,20**
		Дорожная одежда					
87	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**817,2000**		**881,25**	**720157,23**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	117,677	689,75	81167,57
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	110,894	1008,10	111792,58
		Итого оплата труда:				**236,12**	**192960,16**
87. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,667	6158,58	78008,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,667	1111,02	14073,29
87. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	35,058	3370,50	118162,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	35,058	828,31	29038,89
87. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	57,858	7347,21	425093,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	57,858	1111,02	64281,40
87. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,312	3337,04	17725,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,312	828,31	4399,98
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**638989,66**
87. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	40,86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	116354,97
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	35468,12
		Накладные расходы	%	--		185,78	151823,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	69758,43
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**941738,75**
88	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**817,2000**		**2707,52**	**2212585,34**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	93813,62
		Накладные расходы	%	--		114,80	93813,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	184511,92
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2490910,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3672505,37**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3672505,37**
	Материалы -		Тенге				**1183,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241195,83**
	Местные материалы -		Тенге				**2212585,34**
	Транспортные расходы -		Тенге				**583280,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**306718,65**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**144862,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**161856,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318337,92**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4297561,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**278,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241195,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4297561,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**278,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241195,83**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-12							
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**179,0000**		**24,16**	**4324,25**
89. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,219	1111,02	1354,32
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1354,32**
89. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,219	3547,40	4324,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,219	1111,02	1354,33
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**4324,25**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	800,40
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	217,29
		Накладные расходы	%	--		5,69	1017,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	427,35
		Сметная стоимость:				**32,23**	**5769,29**
90	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**179,0000**		**76,48**	**13690,27**
90. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	3,859	1111,02	4287,69
		Итого оплата труда:				**23,95**	**4287,69**
90. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	3,859	3547,40	13690,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	3,859	1111,02	4287,43
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**13690,27**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	2534,03
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	687,91
		Накладные расходы	%	--		18,00	3221,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1352,98
		Сметная стоимость:				**102,04**	**18265,18**
91	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**212,0000**		**100,86**	**21381,35**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,77804	671,19	522,21

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	3,765	1111,02	4183,12
		Итого оплата труда:				**22,19**	**4705,34**
91. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,45792	3547,40	1624,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,45792	1111,02	508,76
91. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	3,307	5816,01	19234,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	3,307	1111,02	3674,14
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**20859,13**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	2780,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	1024,48
		Накладные расходы	%	--		17,95	3805,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	2014,93
		Сметная стоимость:				**128,31**	**27201,61**
92	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1456,0000**		**98,78**	**143824,03**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	11,648	671,19	7818,02
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	33,779	1111,02	37529,37
		Итого оплата труда:				**31,15**	**45347,39**
92. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,445	3547,40	29957,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,445	1111,02	9382,56
92. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	25,334	4182,87	105970,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	25,334	1111,02	28146,58
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**135927,59**
92. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04368	1795,46	78,43
		Итого материалов:				**0,05**	**78,43**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	26800,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7234,47
		Накладные расходы	%	--		23,38	34034,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	14228,70
		Сметная стоимость:				**131,93**	**192087,52**
93	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2722,0000**		**696,87**	**1896880,14**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	80427,72
		Накладные расходы	%	--		29,55	80427,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	158184,63
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2135492,49**
94	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1347,0000**		**55,67**	**74987,47**
94. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	21,107	1097,28	23160,88
		Итого оплата труда:				**17,19**	**23160,88**
94. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	19,262	3547,40	68330,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	19,262	1111,02	21400,47
94. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,845	691,40	1275,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,845	2916,02	5381,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,845	953,89	1759,93
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**74987,47**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	13688,08
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	3759,84
		Накладные расходы	%	--		12,95	17447,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7394,83
		Сметная стоимость:				**74,11**	**99830,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1347,0000**		**24,71**	**33285,48**
95. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,227	953,89	8801,50
		Итого оплата труда:				**6,53**	**8801,50**
95. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,227	691,40	6379,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,227	2916,02	26905,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,227	953,89	8801,54
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**33285,48**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5201,68
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1631,86
		Накладные расходы	%	--		5,07	6833,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3209,52
		Сметная стоимость:				**32,17**	**43328,55**
96	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1347,0000**		**51,06**	**68776,38**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	16,433	618,61	10165,87
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,433	828,31	13611,95
		Итого оплата труда:				**17,65**	**23777,82**
96. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,433	3337,04	54838,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,433	828,31	13611,62
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**54838,91**
96. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	134,7	28,00	3771,60
		Итого материалов:				**2,80**	**3771,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	14052,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3511,95
		Накладные расходы	%	--		13,04	17564,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	6907,28
		Сметная стоимость:				**69,23**	**93248,30**
97	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5340,0000**		**1,69**	**9039,20**
97. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,806	891,10	4282,63
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4282,63**
97. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,403	1214,81	2919,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,403	953,89	2292,20
97. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,403	2546,82	6120,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,403	828,31	1990,43
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**9039,20**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2531,03
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	490,58
		Накладные расходы	%	--		0,57	3021,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	964,86
		Сметная стоимость:				**2,44**	**13025,67**
		Дорожная одежда					
98	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**942,6000**		**881,25**	**830665,94**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	135,734	689,75	93622,80
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	127,911	1008,10	128947,25
		Итого оплата труда:				**236,12**	**222570,05**
98. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,61	6158,58	89978,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,61	1111,02	16232,00

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	40,438	3370,50	136294,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	40,438	828,31	33495,20
98. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,736	7347,21	490323,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,736	1111,02	74145,03
98. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,127	3337,04	20445,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,127	828,31	5075,06
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**737043,13**
98. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	47,13	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	134209,74
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	40910,73
		Накладные расходы	%	--		185,78	175120,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	80462,91
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1086249,32**
99	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**942,6000**		**2707,52**	**2552108,35**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	108209,39
		Накладные расходы	%	--		114,80	108209,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	212825,42
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2873143,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**5648962,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5648962,85**
	Материалы -		Тенге				**3850,03**
	Всего заработная плата -		Тенге				**338287,60**
	Местные материалы -		Тенге				**2552108,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**1896880,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**450705,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**202598,81**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**248106,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**487973,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6587641,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**386,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338287,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**6587641,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**386,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338287,60**
РАЗДЕЛ 10.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-13							
		Земляные работы					
100	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**115,0000**		**24,16**	**2778,15**
100. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,78315	1111,02	870,10
		Итого оплата труда:				**7,57**	**870,10**
100. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,78315	3547,40	2778,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,78315	1111,02	870,10
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**2778,15**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	514,23
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	139,60
		Накладные расходы	%	--		5,69	653,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	274,56
		Сметная стоимость:				**32,23**	**3706,53**
101	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**115,0000**		**76,48**	**8795,42**
101. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	2,479	1111,02	2754,66
		Итого оплата труда:				**23,95**	**2754,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	2,479	3547,40	8795,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	2,479	1111,02	2754,22
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**8795,42**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1628,01
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	441,95
		Накладные расходы	%	--		18,00	2069,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	869,23
		Сметная стоимость:				**102,04**	**11734,61**
102	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**64,0000**		**100,86**	**6454,75**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,23488	671,19	157,65
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,137	1111,02	1262,83
		Итого оплата труда:				**22,19**	**1420,48**
102. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,13824	3547,40	490,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,13824	1111,02	153,59
102. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	0,9984	5816,01	5806,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,9984	1111,02	1109,24
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**6297,10**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	839,50
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	309,28
		Накладные расходы	%	--		17,95	1148,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	608,28
		Сметная стоимость:				**128,31**	**8211,81**
103	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**960,0000**		**98,78**	**94829,03**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,68	671,19	5154,74
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	22,272	1111,02	24744,64
		Итого оплата труда:				**31,15**	**29899,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,568	3547,40	19751,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,568	1111,02	6186,16
103. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	16,704	4182,87	69870,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	16,704	1111,02	18558,48
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**89622,58**
103. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0288	1795,46	51,71
		Итого материалов:				**0,05**	**51,71**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	17670,53
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4769,98
		Накладные расходы	%	--		23,38	22440,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	9381,56
		Сметная стоимость:				**131,93**	**126651,11**
104	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1795,0000**		**696,87**	**1250881,65**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	53037,38
		Накладные расходы	%	--		29,55	53037,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	104313,52
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1408232,55**
105	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**888,0000**		**55,67**	**49434,95**
105. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	13,915	1097,28	15268,64
		Итого оплата труда:				**17,19**	**15268,64**
105. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,698	3547,40	45046,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,698	1111,02	14107,73
105. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,217	691,40	841,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,217	2916,02	3547,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,217	953,89	1160,88
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**49434,95**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	9023,77
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2478,65
		Накладные расходы	%	--		12,95	11502,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	4874,99
		Сметная стоимость:				**74,11**	**65812,35**
106	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**888,0000**		**24,71**	**21943,21**
106. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	6,083	953,89	5802,32
		Итого оплата труда:				**6,53**	**5802,32**
106. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	6,083	691,40	4205,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	6,083	2916,02	17737,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	6,083	953,89	5802,51
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**21943,21**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3429,17
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1075,79
		Накладные расходы	%	--		5,07	4504,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2115,85
		Сметная стоимость:				**32,17**	**28564,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**888,0000**		**51,06**	**45340,33**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	10,834	618,61	6701,77
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,834	828,31	8973,58
		Итого оплата труда:				**17,65**	**15675,35**
107. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,834	3337,04	36152,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,834	828,31	8973,91
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**36152,16**
107. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	88,8	28,00	2486,40
		Итого материалов:				**2,80**	**2486,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	9264,13
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2315,23
		Накладные расходы	%	--		13,04	11579,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4553,58
		Сметная стоимость:				**69,23**	**61473,27**
108	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5316,0000**		**1,69**	**8998,57**
108. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,784	891,10	4263,38
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4263,38**
108. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,392	1214,81	2906,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,392	953,89	2281,70
108. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,392	2546,82	6092,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,392	828,31	1981,32
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**8998,57**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2519,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	488,37
		Накладные расходы	%	--		0,57	3008,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	960,53
		Сметная стоимость:				**2,44**	**12967,13**
		Дорожная одежда					
109	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**782,4000**		**881,25**	**689489,74**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	112,666	689,75	77711,10
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	106,172	1008,10	107031,96
		Итого оплата труда:				**236,12**	**184743,06**
109. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,127	6158,58	74686,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,127	1111,02	13473,34
109. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	33,565	3370,50	113130,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	33,565	828,31	27802,23
109. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	55,394	7347,21	406990,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	55,394	1111,02	61543,84
109. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,086	3337,04	16970,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,086	828,31	4212,78
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**611778,64**
109. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	39,12	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	111400,06
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	33957,73
		Накладные расходы	%	--		185,78	145357,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	66787,80
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**901635,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**782,4000**		**2707,52**	**2118363,65**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	89818,62
		Накладные расходы	%	--		114,80	89818,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	176654,58
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2384836,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4297309,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4297309,45**
	Материалы -		Тенге				**2538,11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**260697,37**
	Местные материалы -		Тенге				**2118363,65**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1250881,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**345121,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156289,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**188832,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**371394,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5013825,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260697,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5013825,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260697,37**
РАЗДЕЛ 11.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-14							
		Земляные работы					
111	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**113,0000**		**24,16**	**2729,83**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,76953	1111,02	854,96
		Итого оплата труда:				**7,57**	**854,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,76953	3547,40	2729,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,76953	1111,02	854,96
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**2729,83**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	505,28
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	137,17
		Накладные расходы	%	--		5,69	642,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	269,78
		Сметная стоимость:				**32,23**	**3642,07**
112	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**113,0000**		**76,48**	**8642,46**
112. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	2,436	1111,02	2706,76
		Итого оплата труда:				**23,95**	**2706,76**
112. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	2,436	3547,40	8642,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	2,436	1111,02	2706,44
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**8642,46**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	1599,69
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	434,27
		Накладные расходы	%	--		18,00	2033,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	854,11
		Сметная стоимость:				**102,04**	**11530,53**
113	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**65,0000**		**100,86**	**6555,60**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,23855	671,19	160,11
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,154	1111,02	1282,56
		Итого оплата труда:				**22,19**	**1442,67**
113. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,1404	3547,40	498,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,1404	1111,02	155,99

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,014	5816,01	5897,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,014	1111,02	1126,57
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**6395,49**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	852,62
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	314,11
		Накладные расходы	%	--		17,95	1166,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	617,79
		Сметная стоимость:				**128,31**	**8340,12**
114	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**5,0000**		**100,86**	**504,28**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,01835	671,19	12,32
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	0,0888	1111,02	98,66
		Итого оплата труда:				**22,19**	**110,97**
114. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,0108	3547,40	38,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,0108	1111,02	12,00
114. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	0,078	5816,01	453,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,078	1111,02	86,66
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**491,96**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	65,59
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	24,16
		Накладные расходы	%	--		17,95	89,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	47,52
		Сметная стоимость:				**128,31**	**641,55**
115	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5,0000**		**53,82**	**269,10**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,011	671,19	7,38
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,045	1111,02	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,48**	**57,38**
115. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	0,045	5816,01	261,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,045	1111,02	50,00
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**261,72**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	33,91
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	12,85
		Накладные расходы	%	--		9,35	46,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	25,27
		Сметная стоимость:				**68,23**	**341,13**
116	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1161,0000**		**98,78**	**114683,86**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	9,288	671,19	6234,01
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	26,935	1111,02	29925,55
		Итого оплата труда:				**31,15**	**36159,56**
116. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,734	3547,40	23887,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,734	1111,02	7481,61
116. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	20,201	4182,87	84499,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	20,201	1111,02	22443,72
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**108387,31**
116. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03483	1795,46	62,54
		Итого материалов:				**0,05**	**62,54**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	21370,30
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5768,70
		Накладные расходы	%	--		23,38	27139,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	11345,83
		Сметная стоимость:				**131,93**	**153168,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2170,0000**		**696,87**	**1512207,90**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	64117,61
		Накладные расходы	%	--		29,55	64117,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	126106,04
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1702431,56**
118	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1074,0000**		**55,67**	**59789,56**
118. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	16,83	1097,28	18466,80
		Итого оплата труда:				**17,19**	**18466,80**
118. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	15,358	3547,40	54481,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	15,358	1111,02	17063,05
118. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,471	691,40	1017,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,471	2916,02	4290,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,471	953,89	1403,17
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**59789,56**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	10913,88
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2997,83
		Накладные расходы	%	--		12,95	13911,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	5896,10
		Сметная стоимость:				**74,11**	**79597,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1074,0000**		**24,71**	**26539,43**
119. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,357	953,89	7017,67
		Итого оплата труда:				**6,53**	**7017,67**
119. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,357	691,40	5086,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,357	2916,02	21452,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,357	953,89	7017,77
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**26539,43**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	4147,45
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1301,12
		Накладные расходы	%	--		5,07	5448,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2559,04
		Сметная стоимость:				**32,17**	**34547,04**
120	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1074,0000**		**51,06**	**54837,29**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	13,103	618,61	8105,52
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,103	828,31	10853,18
		Итого оплата труда:				**17,65**	**18958,70**
120. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,103	3337,04	43724,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,103	828,31	10853,35
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**43724,57**
120. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	107,4	28,00	3007,20
		Итого материалов:				**2,80**	**3007,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	11204,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2800,18
		Накладные расходы	%	--		13,04	14004,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	5507,36
		Сметная стоимость:				**69,23**	**74349,43**
121	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5196,0000**		**1,69**	**8795,45**
121. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,676	891,10	4167,14
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4167,14**
121. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,338	1214,81	2840,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,338	953,89	2230,19
121. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,338	2546,82	5954,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,338	828,31	1936,59
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**8795,45**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2462,78
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	477,35
		Накладные расходы	%	--		0,57	2940,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	938,85
		Сметная стоимость:				**2,44**	**12674,42**
		Дорожная одежда					
122	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**759,2000**		**881,25**	**669044,75**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	109,325	689,75	75406,78
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	103,023	1008,10	103858,21
		Итого оплата труда:				**236,12**	**179264,99**
122. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,768	6158,58	72471,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,768	1111,02	13074,48

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	32,57	3370,50	109776,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	32,57	828,31	26978,06
122. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	53,751	7347,21	394922,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	53,751	1111,02	59718,44
122. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,935	3337,04	16467,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,935	828,31	4087,71
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**593637,97**
122. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	37,96	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	108096,79
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	32950,80
		Накладные расходы	%	--		185,78	141047,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	64807,39
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**874899,73**
123	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**759,2000**		**2707,52**	**2055549,18**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	87155,29
		Накладные расходы	%	--		114,80	87155,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	171416,36
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2314120,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4520148,69**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4520148,69**
	Материалы -		Тенге				**3069,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**269207,62**
	Местные материалы -		Тенге				**2055549,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**1512207,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**359744,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**161252,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**198491,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**390391,44**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5270284,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269207,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5270284,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269207,62**
		РАЗДЕЛ 12.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.С.Бейбарыс					
		Земляные работы					
124	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**318,0000**		**24,16**	**7682,18**
124. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,166	1111,02	2406,00
		Итого оплата труда:				**7,57**	**2406,00**
124. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,166	3547,40	7682,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,166	1111,02	2406,47
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**7682,18**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1421,95
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	386,01
		Накладные расходы	%	--		5,69	1807,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	759,21
		Сметная стоимость:				**32,23**	**10249,35**
125	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**318,0000**		**76,48**	**24321,26**
125. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	6,856	1111,02	7617,24
		Итого оплата труда:				**23,95**	**7617,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	6,856	3547,40	24321,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	6,856	1111,02	7617,15
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**24321,26**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	4501,79
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	1222,10
		Накладные расходы	%	--		18,00	5723,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	2403,61
		Сметная стоимость:				**102,04**	**32448,76**
126	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**291,0000**		**100,86**	**29348,92**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	1,068	671,19	716,81
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	5,168	1111,02	5741,93
		Итого оплата труда:				**22,19**	**6458,74**
126. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,62856	3547,40	2229,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,62856	1111,02	698,34
126. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	4,54	5816,01	26402,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	4,54	1111,02	5044,03
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**28632,11**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	3817,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	1406,24
		Накладные расходы	%	--		17,95	5223,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	2765,78
		Сметная стоимость:				**128,31**	**37338,06**
127	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**49,0000**		**100,86**	**4941,91**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,17983	671,19	120,70
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	0,87024	1111,02	966,85
		Итого оплата труда:				**22,19**	**1087,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,10584	3547,40	375,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,10584	1111,02	117,59
127. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	0,7644	5816,01	4445,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,7644	1111,02	849,26
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**4821,21**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	642,74
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	236,79
		Накладные расходы	%	--		17,95	879,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	465,72
		Сметная стоимость:				**128,31**	**6287,16**
128	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**49,0000**		**53,82**	**2637,21**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,1078	671,19	72,35
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,441	1111,02	489,96
		Итого оплата труда:				**11,48**	**562,31**
128. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	0,441	5816,01	2564,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,441	1111,02	489,96
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**2564,86**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	332,33
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	125,91
		Накладные расходы	%	--		9,35	458,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	247,64
		Сметная стоимость:				**68,23**	**3343,09**
129	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3694,0000**		**98,78**	**364894,21**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	29,552	671,19	19835,01
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	85,701	1111,02	95215,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,15**	**115050,31**
129. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	21,425	3547,40	76003,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	21,425	1111,02	23803,60
129. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	64,276	4182,87	268856,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	64,276	1111,02	71411,92
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**344860,23**
129. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,11082	1795,46	198,97
		Итого материалов:				**0,05**	**198,97**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	67994,73
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	18354,49
		Накладные расходы	%	--		23,38	86349,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	36099,48
		Сметная стоимость:				**131,93**	**487342,91**
130	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6907,0000**		**696,87**	**4813281,09**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	204083,12
		Накладные расходы	%	--		29,55	204083,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	401389,14
		Сметная стоимость:				**784,53**	**5418753,34**
131	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3418,0000**		**55,67**	**190280,01**
131. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	53,56	1097,28	58770,51
		Итого оплата труда:				**17,19**	**58770,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	48,877	3547,40	173387,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	48,877	1111,02	54303,32
131. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	4,683	691,40	3237,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4,683	2916,02	13654,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	4,683	953,89	4467,07
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**190280,01**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	34733,37
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	9540,57
		Накладные расходы	%	--		12,95	44273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	18764,32
		Сметная стоимость:				**74,11**	**253318,26**
132	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3418,0000**		**24,71**	**84461,61**
132. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	23,413	953,89	22333,71
		Итого оплата труда:				**6,53**	**22333,71**
132. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	23,413	691,40	16187,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	23,413	2916,02	68273,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	23,413	953,89	22333,43
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**84461,61**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	13199,23
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	4140,82
		Накладные расходы	%	--		5,07	17340,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	8144,13
		Сметная стоимость:				**32,17**	**109945,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3418,0000**		**51,06**	**174519,42**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	41,7	618,61	25795,79
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	41,7	828,31	34540,20
		Итого оплата труда:				**17,65**	**60335,99**
133. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	41,7	3337,04	139153,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	41,7	828,31	34540,53
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**139153,23**
133. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	341,8	28,00	9570,40
		Итого материалов:				**2,80**	**9570,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	35658,57
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	8911,55
		Накладные расходы	%	--		13,04	44570,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	17527,16
		Сметная стоимость:				**69,23**	**236616,70**
134	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**13512,0000**		**1,69**	**22872,22**
134. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	12,161	891,10	10836,49
		Итого оплата труда:				**0,80**	**10836,49**
134. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	6,08	1214,81	7386,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	6,08	953,89	5799,65
134. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	6,08	2546,82	15485,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	6,08	828,31	5036,12
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**22872,22**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	6404,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	1241,33
		Накладные расходы	%	--		0,57	7645,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	2441,43
		Сметная стоимость:				**2,44**	**32959,35**
		Дорожная одежда					
135	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2005,2000**		**881,25**	**1767081,83**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	288,749	689,75	199164,48
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	272,106	1008,10	274310,44
		Итого оплата труда:				**236,12**	**473474,92**
135. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	31,081	6158,58	191412,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	31,081	1111,02	34531,61
135. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	86,023	3370,50	289940,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	86,023	828,31	71253,71
135. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	141,968	7347,21	1043069,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	141,968	1111,02	157729,29
135. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	13,034	3337,04	43494,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	13,034	828,31	10796,19
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**1567917,35**
135. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	100,26	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	285505,38
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	87029,70
		Накладные расходы	%	--		185,78	372535,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	171169,35
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**2310786,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2005,2000**		**2707,52**	**5429119,10**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	230194,65
		Накладные расходы	%	--		114,80	230194,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	452745,10
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**6112058,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**12915440,99**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12915440,99**
	Материалы -		Тенге				**9769,37**
	Всего заработная плата -		Тенге				**758933,78**
	Местные материалы -		Тенге				**5429119,10**
	Транспортные расходы -		Тенге				**4813281,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**1021084,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**454211,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**566873,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1114922,07**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15051447,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**865,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**758933,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**15051447,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**865,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**758933,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**58145264,41**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1192624,29**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11363869,54**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2345205,32**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27787482,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**17801287,64**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2119899,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**60265164,34**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2555242,96**
	ИТОГО:		Тенге				**62820407,30**
	Сметная прибыль		Тенге				**5025632,58**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**67846039,89**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**67 846 040**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				881 999
		Итого по главам 1-8	Тенге				**68 728 038**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				1 422 670
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**2 047 108**
		Итого по главам 1-9					**72 197 817**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**72 197 817**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**76 525 231**
		ИТОГО:	Тенге				**76 525 231**
		Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323	Тенге				**67 970 640,57**
		НДС 12%	Тенге				8 156 476,87
		ИТОГО:	Тенге				**76 127 117,44**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кишкенеев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Раян и К" **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" **Кадыркулов К.**

КАДЫРКУЛОВ КЕНЖЕГАЛИ РАХМЕТОВИЧ
ИИН 581113301341
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 00VJE00023380
KZ 70VJE00023381