Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№2	04.03.2020 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№3	23.10.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала года	121 433 042,16	108 422 359,07						13 010 683,09	
За отчетный период:	11 254 739,12	10 048 874,21						1 205 864,91	11 254 739,12

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3
Доп. соглашения №3 от 23.10.2020 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №12
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 1							
		Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
1. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
1. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53

		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**
2	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
3	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
3. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
3. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
3. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87

3. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
3. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
3.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
3.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
3.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
3.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
3.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
3.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**
4	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**

4. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
4. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
5	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
6	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**
6. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
6. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34

6. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
6. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
6. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
6. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
6.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
6.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
6.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
6.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**

7	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
7. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
7. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
7. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
8	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 8							
		Земляные работы					
9	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**242,0000**		**24,16**	**5846,19**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,648	1111,02	1830,98
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1830,98**
9. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,648	3547,40	5846,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,648	1111,02	1830,96
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**5846,19**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1082,11
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	293,76
		Накладные расходы	%	--		5,69	1375,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	577,76
		Сметная стоимость:				**32,23**	**7799,82**
10	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**242,0000**		**76,48**	**18508,63**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	5,218	1111,02	5796,77
		Итого оплата труда:				**23,95**	**5796,77**

10. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	5,218	3547,40	18508,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	5,218	1111,02	5797,30
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**18508,63**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	3425,89
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	930,02
		Накладные расходы	%	--		18,00	4355,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1829,16
		Сметная стоимость:				**102,04**	**24693,71**
11	**Е11-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**462,0000**		**100,86**	**46595,20**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	1,696	671,19	1138,03
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	8,205	1111,02	9116,05
		Итого оплата труда:				**22,19**	**10254,08**
11. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,99792	3547,40	3540,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,99792	1111,02	1108,71
11. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	7,207	5816,01	41917,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	7,207	1111,02	8007,12
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**45457,17**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	6060,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	2232,59
		Накладные расходы	%	--		17,95	8292,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	4391,04
		Сметная стоимость:				**128,31**	**59278,98**
12	**Е11-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**91,0000**		**100,86**	**9177,84**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,33397	671,19	224,16
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,616	1111,02	1795,59
		Итого оплата труда:				**22,19**	**2019,74**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,19656	3547,40	697,28

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,19656	1111,02	218,38
12. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,42	5816,01	8256,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,42	1111,02	1577,65
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**8953,68**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	1193,67
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	439,75
		Накладные расходы	%	--		17,95	1633,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	864,90
		Сметная стоимость:				**128,31**	**11676,16**
13	**Е11-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**91,0000**		**53,82**	**4897,68**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,2002	671,19	134,37
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,819	1111,02	909,93
		Итого оплата труда:				**11,48**	**1044,30**
13. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	0,819	5816,01	4763,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,819	1111,02	909,93
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**4763,31**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	617,18
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	233,83
		Накладные расходы	%	--		9,35	851,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	459,90
		Сметная стоимость:				**68,23**	**6208,59**
14	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**293,0000**		**98,78**	**28942,61**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	2,344	671,19	1573,27
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	6,798	1111,02	7552,27
		Итого оплата труда:				**31,15**	**9125,54**
14. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,699	3547,40	6028,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,699	1111,02	1887,62

14. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,098	4182,87	21325,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,098	1111,02	5663,98
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**27353,56**
14. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00879	1795,46	15,78
		Итого материалов:				**0,05**	**15,78**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	5393,19
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	1455,84
		Накладные расходы	%	--		23,38	6849,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	2863,33
		Сметная стоимость:				**131,93**	**38654,97**
15	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**548,0000**		**696,87**	**381884,76**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	16191,91
		Накладные расходы	%	--		29,55	16191,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	31846,13
		Сметная стоимость:				**784,53**	**429922,81**
16	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**271,0000**		**55,67**	**15086,57**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,247	1097,28	4659,69
		Итого оплата труда:				**17,19**	**4659,69**
16. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	3,875	3547,40	13747,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	3,875	1111,02	4305,20
16. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,37127	691,40	256,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

16. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,37127	2916,02	1082,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,37127	953,89	354,15
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**15086,57**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	2753,87
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	756,43
		Накладные расходы	%	--		12,95	3510,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	1487,75
		Сметная стоимость:				**74,11**	**20084,63**
17	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**271,0000**		**24,71**	**6696,63**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,856	953,89	1770,75
		Итого оплата труда:				**6,53**	**1770,75**
17. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,856	691,40	1283,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,856	2916,02	5413,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,856	953,89	1770,42
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**6696,63**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1046,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	328,31
		Накладные расходы	%	--		5,07	1374,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	645,72
		Сметная стоимость:				**32,17**	**8717,18**
18	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**271,0000**		**51,06**	**13836,97**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,306	618,61	2045,25
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,306	828,31	2738,56
		Итого оплата труда:				**17,65**	**4783,81**
18. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,306	3337,04	11032,92

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,306	828,31	2738,39
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**11032,92**
18. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	27,1	28,00	758,80
		Итого материалов:				**2,80**	**758,80**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	2827,23
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	706,56
		Накладные расходы	%	--		13,04	3533,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	1389,66
		Сметная стоимость:				**69,23**	**18760,42**
19	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2928,0000**		**1,69**	**4956,33**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,635	891,10	2348,23
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2348,23**
19. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,318	1214,81	1600,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,318	953,89	1257,23
19. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,318	2546,82	3355,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,318	828,31	1091,71
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4956,33**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1387,80
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	268,99
		Накладные расходы	%	--		0,57	1656,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	529,05
		Сметная стоимость:				**2,44**	**7142,17**
		Дорожная одежда					
20	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**441,6000**		**881,25**	**389159,85**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	63,59	689,75	43861,48
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	59,925	1008,10	60410,68

		Итого оплата труда:				**236,12**	**104272,16**
20. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,845	6158,58	42154,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,845	1111,02	7604,93
20. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	18,945	3370,50	63852,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	18,945	828,31	15692,33
20. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	31,265	7347,21	229712,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	31,265	1111,02	34736,04
20. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,87	3337,04	9578,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,87	828,31	2377,25
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**345298,38**
20. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,08	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	62876,11
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	19166,32
		Накладные расходы	%	--		185,78	82042,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	37696,18
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**508898,47**
21	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**441,6000**		**2707,52**	**1195640,83**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	50695,17
		Накладные расходы	%	--		114,80	50695,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	99706,88
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1346042,88**

22	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1581,0000**		**85,97**	**135914,74**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	36,995	708,92	26226,78
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	30,308	957,17	29009,59
		Итого оплата труда:				**34,94**	**55236,37**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,245	6158,58	13826,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,245	1111,02	2494,24
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	9,36	3370,50	31546,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	9,36	828,31	7752,98
22. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	8,854	2993,86	26506,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,854	953,89	8445,74
22. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	6,814	3809,74	25959,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	6,814	1111,02	7570,49
22. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,82212	5428,57	4462,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,82212	1111,02	913,39
22. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,213	3337,04	7386,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,213	828,31	1833,05
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**109687,96**
22. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	16,601	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	33307,53
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	7175,02
		Накладные расходы	%	--		25,61	40482,56

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	14111,78
		Сметная стоимость:				**120,50**	**190509,08**
23	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1581,0000**		**69,11**	**109257,46**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	45,406	715,11	32470,51
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	20,439	967,12	19767,16
		Итого оплата труда:				**33,04**	**52237,67**
23. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,694	6158,58	16591,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,694	1111,02	2993,09
23. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	6,261	3370,50	21101,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	6,261	828,31	5186,05
23. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,882	2993,86	14616,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,882	953,89	4656,89
23. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	5,173	3809,74	19707,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	5,173	1111,02	5747,31
23. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,429	3337,04	4769,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,429	828,31	1183,65
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**76786,95**
23. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	10,118	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	31499,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5968,09
		Накладные расходы	%	--		23,70	37467,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	11737,99
		Сметная стоимость:				**100,23**	**158462,85**

24	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**316,2000**		**1492,97**	**472077,11**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	20016,07
		Накладные расходы	%	--		63,30	20016,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	39367,45
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**531460,64**
25	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**254,0000**		**100,50**	**25526,38**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	6,441	702,74	4526,66
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,793	940,42	5448,05
		Итого оплата труда:				**39,27**	**9974,70**
25. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,796544	6158,58	4905,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,796544	1111,02	884,98
25. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,662	3370,50	5602,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,662	828,31	1376,65
25. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,967	2993,86	8881,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,967	953,89	2830,19
25. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,18288	5428,57	992,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,18288	1111,02	203,18
25. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,184912	3337,04	617,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,184912	828,31	153,16
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**20999,72**

25. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,422	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	6014,75
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1337,34
		Накладные расходы	%	--		28,95	7352,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2630,28
		Сметная стоимость:				**139,80**	**35508,75**
26	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**20,3200**		**1492,97**	**30337,15**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1286,30
		Накладные расходы	%	--		63,30	1286,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2529,88
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**34153,32**
		Обустройство					
27	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
27. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
27. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
27. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
27. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
27. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
27.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
28	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
29	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**

		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
30	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2967794,57**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2967794,57**
	Материалы -		Тенге				**2595,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**277872,26**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56327,69**
	Местные материалы -		Тенге				**1698055,10**
	Транспортные расходы -		Тенге				**381884,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**299950,07**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**167033,36**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**132916,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**261419,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3529164,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277872,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3529164,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277872,26**
РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 11							
		Дорожная одежда					
31	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
31. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70

		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
31. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**
32	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
33	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
33. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
33. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
33. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87
33. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
33. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
33.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
33.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
33.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
33.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
33.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
33.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**

34	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**
34. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
34. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
35	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
36	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**

36. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
36. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34
36. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
36. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
36. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
36. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
36.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
36.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
36.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
36.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**

		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**
37	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
37. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
37. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
37. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
38	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 12							
		Дорожная одежда					
39	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
39. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
39. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**

40	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
41	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
41. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
41. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
41. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
41. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87

41. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
41. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
41.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
41.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
41.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
41.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
41.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
41.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**
42	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
42. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**

42. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
42. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
43	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
44	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**
44. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
44. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34

44. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
44. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
44. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
44. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
44.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
44.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
44.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
44.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**

45	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
45. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
45. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
45. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
46	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 13							
		Дорожная одежда					
47	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
47. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
47. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
47. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**

48	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
49	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
49. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
49. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
49. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87

49. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
49. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
49.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
49.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
49.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
49.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
49.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
49.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**
50	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
50. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**

50. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
50. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
51	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
52	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**
52. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
52. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34

52. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
52. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
52. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
52. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
52.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
52.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
52.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
52.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**

53	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
53. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
53. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
53. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
54	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 14							
		Дорожная одежда					
55	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
55. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
55. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
55. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**

56	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
57	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
57. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
57. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
57. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87

57. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
57. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
57.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
57.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
57.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
57.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
57.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
57.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**
58	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
58. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**

58. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
58. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
59	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
60	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**
60. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
60. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34

60. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
60. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
60. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
60. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
60.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
60.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
60.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
60.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**

61	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
61. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
61. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
61. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
62	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 15							
		Дорожная одежда					
63	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0826**		**1194,68**	**98,68**
63. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,70**
63. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023954	4119,59	98,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047908	953,89	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**98,68**
63. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,085078	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,56
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,35
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,53
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**142,12**

64	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0850**		**90039,69**	**7653,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	324,50
		Накладные расходы	%	--		3817,68	324,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	638,23
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8616,11**
65	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**118,0000**		**1057,35**	**124766,77**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,964	790,58	4714,80
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,24	1079,97	2418,63
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7133,42**
65. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,113	3809,74	4239,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,113	1111,02	1236,57
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004708	3114,94	14,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004708	1111,02	5,23
65. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009416	94,23	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,094164	2569,20	241,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,094164	953,89	89,82
65. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,334282	2599,32	868,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,334282	953,89	318,87

65. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,685828	5530,76	3793,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,685828	1111,02	761,97
65. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,007847	1767,51	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,007847	828,31	6,50
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9172,52**
65.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,726	5468,66	9440,77
65.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,362	5468,66	100415,43
65.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000942	205870,68	193,86
65.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,023541	24437,72	575,29
65.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000282	51147,90	14,45
65.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003296	72719,60	239,66
		Итого материалов:				**939,66**	**110879,45**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4301,45
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5472,49
		Накладные расходы	%	--		82,83	9773,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10763,26
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**145303,97**
66	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0354**		**1194,68**	**42,29**
66. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,59**

66. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010266	4119,59	42,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020532	953,89	19,59
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**42,29**
66. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036462	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,81
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,29
		Накладные расходы	%	--		398,41	14,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,51
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,91**
67	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
68	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**98,72**	**11649,43**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,965	828,31	3284,08
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,986	1071,40	2127,74
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5411,82**
68. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40946	2993,86	1225,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40946	953,89	390,58
68. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,192	3809,74	4540,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,192	1111,02	1324,34

68. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00354	3114,94	11,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00354	1111,02	3,93
68. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04602	3337,04	153,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04602	828,31	38,12
68. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1652	94,23	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3304	5530,76	1827,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3304	1111,02	367,08
68. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00472	1767,51	8,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00472	828,31	3,91
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7782,18**
68.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000732	205870,68	150,61
68.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0177	24437,72	432,55
68.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001274	--	--
68.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,399	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**583,16**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3263,33
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	632,30
		Накладные расходы	%	--		33,01	3895,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1243,60
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16788,66**

69	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**118,0000**		**0,37**	**43,19**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04248	828,31	35,19
		Итого оплата труда:				**0,30**	**35,19**
69. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08496	94,23	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**8,01**
69. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000661	--	--
69. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,711	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,22
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,73
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,37
		Сметная стоимость:				**0,61**	**72,51**
70	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**17,1100**		**20323,03**	**347727,04**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14743,63
		Накладные расходы	%	--		861,70	14743,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28997,65
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**391468,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**495222,21**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**495222,21**
	Материалы -		Тенге				**111462,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12645,71**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10894,80**
	Местные материалы -		Тенге				**347727,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**28946,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7625,37**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21320,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41933,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**566101,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12645,71**
РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. С.Бейбарыс							
		Дорожная одежда					
71	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0819**		**1194,68**	**97,84**
71. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047502	953,89	45,31
		Итого оплата труда:				**553,26**	**45,31**
71. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023751	4119,59	97,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047502	953,89	45,31
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**97,84**
71. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,084357	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	27,32
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	5,31
		Накладные расходы	%	--		398,41	32,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	10,44
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**140,91**

72	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0844**		**90039,69**	**7595,75**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	322,06
		Накладные расходы	%	--		3817,68	322,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	633,42
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**8551,23**
73	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**117,0000**		**1057,35**	**123709,42**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	5,913	790,58	4674,84
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	2,221	1079,97	2398,13
		Итого оплата труда:				**60,45**	**7072,97**
73. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	1,103	3809,74	4203,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	1,103	1111,02	1225,46
73. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,004668	3114,94	14,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,004668	1111,02	5,19
73. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,009337	94,23	0,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,093366	2569,20	239,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,093366	953,89	89,06
73. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,331449	2599,32	861,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,331449	953,89	316,17

73. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,680016	5530,76	3761,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,680016	1111,02	755,51
73. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,007781	1767,51	13,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,007781	828,31	6,45
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**9094,79**
73.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,712	5468,66	9360,76
73.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	18,206	5468,66	99564,45
73.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000934	205870,68	192,21
73.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,023342	24437,72	570,41
73.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,00028	51147,90	14,33
73.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,003268	72719,60	237,63
		Итого материалов:				**939,66**	**109939,79**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	4265,00
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	5426,12
		Накладные расходы	%	--		82,83	9691,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	10672,04
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**144072,58**
74	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0351**		**1194,68**	**41,93**
74. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,020358	953,89	19,42
		Итого оплата труда:				**553,26**	**19,42**

74. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,010179	4119,59	41,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,020358	953,89	19,42
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**41,93**
74. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,036153	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	11,71
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	2,27
		Накладные расходы	%	--		398,41	13,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	4,47
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**60,39**
75	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0360**		**90039,69**	**3241,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	137,44
		Накладные расходы	%	--		3817,68	137,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	270,31
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**3649,17**
76	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**117,0000**		**98,72**	**11550,71**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	3,931	828,31	3256,25
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,969	1071,40	2109,70
		Итого оплата труда:				**45,86**	**5365,96**
76. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,40599	2993,86	1215,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,40599	953,89	387,27
76. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,182	3809,74	4501,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,182	1111,02	1313,23

76. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00351	3114,94	10,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00351	1111,02	3,90
76. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04563	3337,04	152,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04563	828,31	37,80
76. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1638	94,23	15,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3276	5530,76	1811,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3276	1111,02	363,97
76. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00468	1767,51	8,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00468	828,31	3,88
		Итого эксплуатация машин:				**65,95**	**7716,23**
76.10	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000725	205870,68	149,34
76.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01755	24437,72	428,88
76.12	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,001264	--	--
76.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	11,302	--	--
		Итого материалов:				**4,94**	**578,22**
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	3235,67
		НР второго уровня	%	4,24		5,36	626,94
		Накладные расходы	%	--		33,01	3862,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,54	1233,07
		Сметная стоимость:				**142,28**	**16646,39**

77	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**117,0000**		**0,37**	**42,83**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00036	0,04212	828,31	34,89
		Итого оплата труда:				**0,30**	**34,89**
77. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,08424	94,23	7,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**7,94**
77. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,000655	--	--
77. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0484	5,663	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		0,18	21,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,02	2,71
		Накладные расходы	%	--		0,20	23,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	5,33
		Сметная стоимость:				**0,61**	**71,90**
78	**С121-020501-0303 21-020501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**16,9650**		**20323,03**	**344780,20**
		НР второго уровня	%	4,24		861,70	14618,68
		Накладные расходы	%	--		861,70	14618,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	28751,91
		Сметная стоимость:				**22879,50**	**388150,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**491060,11**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**491060,11**
	Материалы -		Тенге				**110518,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12538,55**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10837,18**
	Местные материалы -		Тенге				**344780,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**28702,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7560,74**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21141,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41580,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**561343,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12538,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**561343,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12538,55**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 14							
		Дорожная одежда					
79	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
79. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
79. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
79. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**

80	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
81	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
81. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
81. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
81. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
81. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37

81. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
81. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
81.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
81.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
81.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
81.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
81.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
81.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
82	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
82. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**

82. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
82. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
83	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
84	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
84. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
84. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
84. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
84. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
84. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
84. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
84.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
84.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
84.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
84.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

85	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
85. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
85. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
85. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
86	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 10.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 15							
		Дорожная одежда					
87	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1088,0000**		**85,97**	**93532,73**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	25,459	708,92	18048,54
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	20,857	957,17	19963,59
		Итого оплата труда:				**34,94**	**38012,13**
87. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	1,545	6158,58	9514,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	1,545	1111,02	1716,53
87. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	6,441	3370,50	21709,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	6,441	828,31	5335,14
87. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	6,093	2993,86	18240,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,093	953,89	5812,05
87. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	4,689	3809,74	17864,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	4,689	1111,02	5209,57

87. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,56576	5428,57	3071,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,56576	1111,02	628,57
87. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,523	3337,04	5082,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,523	828,31	1261,52
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**75484,19**
87. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	11,424	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	22921,31
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	4937,65
		Накладные расходы	%	--		25,61	27858,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	9711,34
		Сметная стоимость:				**120,50**	**131103,02**
88	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1088,0000**		**69,11**	**75187,93**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	31,247	715,11	22345,30
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	14,066	967,12	13603,21
		Итого оплата труда:				**33,04**	**35948,51**
88. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	1,854	6158,58	11417,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	1,854	1111,02	2059,83
88. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	4,308	3370,50	14521,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	4,308	828,31	3568,36
88. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	3,36	2993,86	10058,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	3,36	953,89	3205,07

88. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	3,56	3809,74	13562,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	3,56	1111,02	3955,23
88. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	0,983552	3337,04	3282,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	0,983552	828,31	814,69
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**52842,63**
88. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	6,963	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	21676,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	4107,07
		Накладные расходы	%	--		23,70	25784,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	8077,76
		Сметная стоимость:				**100,23**	**109049,71**
89	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,7147**		**881,25**	**20017,30**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	3,271	689,75	2256,11
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,082	1008,10	3107,36
		Итого оплата труда:				**236,12**	**5363,47**
89. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,352078	6158,58	2168,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,352078	1111,02	391,17
89. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,97446	3370,50	3284,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,97446	828,31	807,15
89. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,608	7347,21	11815,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,608	1111,02	1786,52
89. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,147645	3337,04	492,70

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,147645	828,31	122,30
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**17761,19**
89. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,136	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	3234,17
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	985,86
		Накладные расходы	%	--		185,78	4220,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	1938,99
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**26176,33**
90	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**142,2000**		**100,50**	**14290,75**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	3,606	702,74	2534,22
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	3,243	940,42	3050,05
		Итого оплата труда:				**39,27**	**5584,26**
90. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,445939	6158,58	2746,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,445939	1111,02	495,45
90. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	0,930557	3370,50	3136,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	0,930557	828,31	770,79
90. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	1,661	2993,86	4972,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	1,661	953,89	1584,41
90. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,102384	5428,57	555,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,102384	1111,02	113,75
90. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,103522	3337,04	345,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,103522	828,31	85,75
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**11756,54**

90. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	0,79632	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	3367,31
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	748,70
		Накладные расходы	%	--		28,95	4116,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	1472,54
		Сметная стоимость:				**139,80**	**19879,31**
91	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11,3760**		**1492,97**	**16984,03**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	720,12
		Накладные расходы	%	--		63,30	720,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	1416,33
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**19120,48**
92	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
92. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
92. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
92. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**

93	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
94	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
94. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
94. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
94. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
94. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37

94. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
94. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
94.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
94.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
94.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
94.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
94.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
94.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
95	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
95. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**

95. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
95. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
96	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
97	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
97. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
97. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
97. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
97. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
97. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
97.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
97.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
97.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
97.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

98	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
98. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
98. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
98. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
99	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
		Обустройство					

100	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**3424,79**	**61646,21**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	57,6	733,67	42259,39
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,615	1071,91	2803,48
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**45062,87**
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2736	3114,94	852,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2736	1111,02	303,98
100. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,98	5727,34	11340,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,98	1111,02	2199,82
100. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,3618	1767,51	639,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,3618	828,31	299,68
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**12831,87**
100. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00864	491921,66	4250,20
100. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	18	--	--
100. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,003483	404026,76	1407,23
100. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000608	413023,16	251,28
100.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,001012	638832,14	646,24
		Итого материалов:				**364,16**	**6554,95**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	27172,91
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	3765,93
		Накладные расходы	%	--		1718,82	30938,84

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	7406,80
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**99991,86**
101	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
102	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**16,0000**		**9224,69**	**147595,04**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	6258,03
		Накладные расходы	%	--		391,13	6258,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	12308,25
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**166161,32**
103	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**18,0000**		**2737,69**	**49278,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	2089,41
		Накладные расходы	%	--		116,08	2089,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	4109,43
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**55477,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**756402,24**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**756402,24**
	Материалы -		Тенге				**78345,63**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138013,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**215404,54**
	Местные материалы -		Тенге				**190696,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**118822,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**83222,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35600,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70017,95**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**945242,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138013,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**945242,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138013,33**
РАЗДЕЛ 11.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 18							
		Дорожная одежда					
104	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
104. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
104. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
104. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
105	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**

106	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
106. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
106. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
106. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
106. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
106. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
106.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49

106.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
106.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
106.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
106.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
106.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
107	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
107. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
107. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
107. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**

108	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
109	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
109. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
109. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
109. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
109. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43

109. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
109. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
109.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
109.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
109.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
109.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**
110	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
110. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
110. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--

110. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
111	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 12.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 23							
		Дорожная одежда					

112	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
112. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
112. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
112. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
113	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
114	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**

114. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
114. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
114. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
114. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
114. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
114. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
114.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
114.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
114.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
114.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52

114.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
114.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
115	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
115. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
115. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
115. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
116	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
117	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
117. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
117. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
117. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
117. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
117. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
117. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91

117.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
117.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
117.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
117.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**
118	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
118. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
118. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
118. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45

		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
119	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 13.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 24							
		Дорожная одежда					
120	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
120. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**

120. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
120. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
121	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
122	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
122. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
122. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
122. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
122. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
122. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
122. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
122.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
122.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
122.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
122.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
122.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
122.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43

		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
123	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
123. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
123. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
123. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
124	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**

125	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
125. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
125. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
125. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
125. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
125. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
125. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
125.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59

125.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
125.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
125.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**
126	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
126. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
126. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
126. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**

127	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 14.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29							
		Дорожная одежда					
128	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
128. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
128. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
128. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
129	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
130	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
130. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
130. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37

130. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
130. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
130. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
130. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
130.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
130.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
130.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
130.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
130.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
130.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66

		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
131	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
131. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
131. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
131. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
132	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
133	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**

133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
133. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
133. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
133. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
133. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
133. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
133. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
133.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
133.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
133.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29

133.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**
134	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
134. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
134. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
134. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
135	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43

		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 15.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29а							
		Дорожная одежда					
136	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
136. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
136. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
136. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45

		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
137	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
138	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
138. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
138. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
138. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85

138. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
138. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
138. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
138.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
138.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
138.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
138.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
138.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
138.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
139	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**

139. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
139. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
139. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
140	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
141	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
141. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39

141. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
141. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
141. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
141. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
141. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
141.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
141.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
141.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
141.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

142	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
142. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
142. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
142. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
143	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
РАЗДЕЛ 16.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 30							
		Дорожная одежда					
144	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
144. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
144. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
144. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**

145	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
146	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
146. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
146. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
146. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85
146. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37

146. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
146. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
146.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
146.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
146.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
146.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
146.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
146.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
147	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**
147. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**

147. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
147. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
148	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
149	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
149. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39
149. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
149. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
149. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
149. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
149. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
149.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
149.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
149.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
149.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

150	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
150. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
150. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
150. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
151	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**266388,85**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266388,85**
	Материалы -		Тенге				**71790,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8042,09**

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7050,11**
	Местные материалы -		Тенге				**173712,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4849,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11500,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22619,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**305357,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8042,09**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9051312,12**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**315403,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1058080,80**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**245189,38**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7295942,88**
		- перевозка грузов	Тенге				**381884,76**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**337514,01**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**9388826,13**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**398086,23**
	ИТОГО:		Тенге				**9786912,36**
	Сметная прибыль		Тенге				**782952,99**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10569865,35**
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2		Тенге				**10569865,35**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,3%		Тенге				137 408
	Итого по главам 1-8		Тенге				**10 707 274**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%		Тенге				221 641
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				**318 923**
	Итого по главам 1-9						**11 247 837**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.						**11 247 837**

	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**11 922 013**
	ИТОГО:	Тенге				**11 922 013**
	Итого с понижающим коэф. - 0,84288399401	Тенге				**10 048 874,21**
	НДС 12%	Тенге				1 205 864,91
	ИТОГО:	Тенге				**11 254 739,12**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**