Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области", БИН 190140019833 Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй" БИН/ИИН 040440003154 Алматинская область, г. Талдыкорган, Микрорайон Молодежный,74/77, тел.:8(7282)250576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Акжар Урджарского района ВКО»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№190056/00 от 28.09.2019г, Дополнительное соглашение: №190056/01, Дополнительное соглашение: №190056/02 от 2020-09-21, Дополнительное соглашение: №190056/03 от 2020-09-24**

Дополнительное соглашение: **№190056/04 от 2020-10-23**

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети водоснабжения В1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	640,2108	29,46	29,46	18861	18861	0	5431	26235
					–	11,78	–	7543	–	1943	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м) НР = 72 %	м3 грунта	640,2108	23,32	23,32	14928	14928	0	4298	20764
					–	9,32	–	5970	–	1538	
3	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	768,25296	293		225098		–	–	243106
					–		–		–	18008	
4	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км - во временный отвал	т	768,25296	88		67606		–	–	73014
					–		–		–	5408	
5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	640,2108	15,37	13,03	9843	8340	26	3463	14370
					2,31	5,21	1477	3333	–	1064	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9459,5716	189,82	181,39	1795625	1715904	787	392997	2363712
					8,34	49,36	78934	466895	–	175090	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	292,56407	1507,66	–	441087	-	0	317583	819364

					строителей						
					1507,66	–	441087	-	–	60694	
8	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - во временный отвал	т	21397,550	167		3573391		–	–	3859262
					–		–		–	285871	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12075,336	18,77	15,87	226649	191646	1007	79618	330768
					2,82	6,34	33996	76584	–	24501	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - под полиэтиленовые трубы НР = 99 %	м3 основания	126,935	2919,5	152,6	370587	19370	230806	124533	534730
					948,6	42,38	120411	5380	–	39610	
11	4131-0104-0201	Песок всякий, погрузка - для обсыпки труб мягким грунтом	т	580,11228	165		95719		–	–	103377
					–		–		–	7658	
12	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - из временного отвала	т	580,11228	167		96879		–	–	104629
					–		–		–	7750	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб мягким местным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	580,11228	786,35	–	456170	-	0	328442	847381
					786,35	–	456170	-	–	62769	
14	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км - из временного отвала для обратной засыпки траншей	т	13680,26258	167		2284604		–	–	2467372
					–		–		–	182768	
15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7600,14588	16,44	16,44	124937	124937	0	35973	173783
					–	6,57	–	49963	–	12873	
16	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7600,14588	7,27	7,27	55235	55235	0	15904	76830
					–	2,91	–	22089	–	5691	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7600,14588	142,67	65,99	1084332	501553	0	593552	1812115
					76,68	31,79	582779	241599	–	134231	
18	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	384,12648	293		112549		–	–	121553

				строителей						
				–		–		–	9004	
19	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км - из временного отвала	т	3841,12648	88		338019	–	–	365061
					–		–	–	27042	
20	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320,1054	16,44	16,44	5262	5262	0	1515	7319
					–	6,57	–	2104	–	542	
21	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320,1054	7,27	7,27	2326	2326	0	670	3236
					–	2,91	–	930	–	240	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	320,1054	142,67	65,99	45670	21125	0	25000	76324
					76,68	31,79	24546	10176	–	5654	
		Итого по разделу 1					**14 444 305**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 739 400				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 679 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					892 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					232 626				
		- перевозка грузов, тенге					6 473 048				
		Накладные расходы, тенге					1 928 979				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 069 949				
		Раздел 2 Общестроительные работы									
24	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2385,764	1840		4389806	4389806	–	4740990
					–		–	–	351184	
27	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	168,63	422		71162	71162	–	76855
					–		–	–	5693	
104	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	3199		105567	105567	–	114012
					–		–	–	8445	
105	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	10374		342342	342342	–	369729

					строителей				
					–	–	–	27387	
106	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	7337	242121	242121	–	261491
					–	–	–	19370	
107	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	20052	661716	661716	–	714653
					–	–	–	52937	
108	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	24347	803451	803451	–	867727
					–	–	–	64276	
109	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	13339	440187	440187	–	475402
					–	–	–	35215	
110	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	16924	558492	558492	–	603171
					–	–	–	44679	
		Итого по разделу 2				**8 224 030**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 614 844			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				609 186			

Локальная смета № 4-1-1 Электросети 10 кВ

Раздел 1 Оборудование и материалы сети 10кВ

2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	18	42233	760194	760194	–	821010
					–	–	–	60816	

Раздел 4 Опоры УП10-1 - 4 шт

54	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	8	42233	337864	337864	–	364893
					–	–	–	27029	

Раздел 5 Опоры П10-2 - 62 шт

70	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	62	42324	2624088	2624088	–	2834015
					–	–	–	209927	

Раздел 6 Опоры ПП10-2 - 5 шт

79	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	5	42324	211620	211620	–	228550

					строителей					
	Раздел 7 Опора ПУП10-1 - 1 шт				–	–	–	16930		
87	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	137369	137369	137369	–	148359	
					–	–	–	10990		
	Раздел 8 Опоры ПУА10-1 - 2 шт									
103	2904-0405-0190 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 - (СВ 130)	шт	6	163071	978426	978426	–	1056700	
					–	–	–	78274		
	Раздел 9 Опоры ПА10-5 - 8 шт									
127	2904-0405-0191 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-164-12 (СВ 164-12)	шт	16	165857	2653712	2653712	–	2866009	
					–	–	–	212297		
	Раздел 10 Опора ОА10-1 - 1 шт									
157	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42233	84466	84466	–	91223	
					–	–	–	6757		
	Раздел 11 Опора УА10-1 - 1 шт									
179	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	42233	126699	126699	–	136835	
					–	–	–	10136		
	Раздел 12 КТПН-2х63-10/0,4-У1 - 1 комплект									
204	5808-0102-0490 (пл) (об)АО "КЭМОНТ"	Комплектная 2-х трансформаторная подстанция блочного типа на 2 трансформатора мощностью 63кВА (ТМ) каждый, с автоматическим выключателем на отходящих линиях	комплект	1	11112090	11112090	–	–	11112090	
					–	–	11112090	–		
		Итого по разделу 12				19 659 684				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 914 438				
		- оборудование, тенге				11 112 090				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				633 156				
		Итого по акту				**42 328 019**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 739 400				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 679 487				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				892 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 761 908				

- оборудование, тенге	11 112 090
- перевозка грузов, тенге	6 473 048
Накладные расходы, тенге	1 928 979
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 312 291
Всего	**42 328 019**
оборудование, тенге	**11 112 090**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	905 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 271 999
Итого	**44 505 280**
Затарты,связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных	3 257 817
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	155 349
Итого по акту	**47 918 446**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	667 864
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	48 586 310
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента К-0,899999999572442	**43 727 679**
НДС (12 %)	5 247 321
Итого	**48 975 000**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.Г.Горсыкбаев

Подрядчик:
Директор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

_____ А. А. Ахмедов

Технический надзор:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А.Карабаева

Авторский надзор:
Директор

Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ Грищенко И.А.