Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Субподрядчик: **ТОО "КазСтройЭксперт"**

Наименование стройки**: Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения) 30 га жилого массива в селе Сурат Меркенского района Жамбылской области**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9600753								1028652	
в т.ч. за отчетный месяц	9600753	8572101							1028652	**9600753**

Генподрядчик:

ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Директор_____Оспанов Е.

Субподрядчик:

ТОО "КазСтройЭксперт"

Директор_____Әбдіразақ А.

Генподрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Субподрядчик: ТОО "КазСтройЭксперт"

Наименование стройки -Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения) 30 га жилого массива в селе Сурат Меркенского района Жамбылской области

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА ВЛ 10кВ									
1	1133-0202-0101 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	56	6266,99	2761,21	350951	154628	37301	182688	576331
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	159022	69338		42691	
2	1133-0202-0102 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	15	12597,54	6382,00	188963	95730	9991	100952	313108
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	83242	42948		23193	
3	1133-0202-0103 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	67	19291,13	10273,03	1292506	688293	44629	694766	2146254
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	559584	308874		158982	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
4	1308-0208-0201 Изм. и доп. вып. 9 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-16 мм. Монтаж оборудования**	м	176	404,37	16,89	71169	2973	39107	21403	99978
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	29089	637		7406	
		Строительство ВЛ-10 кВ									
5	1133-0204-0208 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	2,196	86038,10	8868,09	188940	19474	7868	136077	351018
		НР - 80%; СП - 8%			73587,50	3869,58	161598	8498		26001	
		Опоры ВЛ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0202-0101 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	54	6266,99	2761,21	338417	149105	35969	176164	555747
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	153343	66862		41166	
7	1133-0202-0103 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	23	19291,13	10273,03	443696	236280	15320	238502	736774
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	192096	106031		54576	
8	1133-0203-0211 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	18703,82	15200,32	149631	121603	--	54520	220482
		НР - 80%; СП - 8%			3503,50	5015,20	28028	40122		16332	
9	1133-0203-0201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	2088,45	1196,65	10442	5983	--	5303	17005
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	4459	2170		1260	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
10	1308-0208-0201 Изм. и доп. вып. 9 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-16 мм. Монтаж оборудования	м	180	404,37	16,89	72787	3040	39997	21889	102250
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	29750	652		7574	
		ДЕМОНТАЖ									
11	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,09	18519,14	8878,46	1667	799	--	933	2807
		НР - 80%; СП - 8%			9640,68	3313,13	868	298		208	
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	4480,71	2208,97	13442	6627	--	7829	22973
		НР - 80%; СП - 8%			2271,74	990,54	6815	2972		1702	
		РАЗДЕЛ 1. Строительство КЛ-0,4кВ									
		Провода									
13	1133-0204-0101 Р Наружные электрические сети 10 кВ	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,0245	30010,81	12683,51	210811	89095	8848	116892	353920
		НР - 80%; СП - 8%			16067,80	4733,04	112868	33247		26216	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**4197,68**	**108,80**	**8395**	**218**	**3977**	**3061**	**12373**
		НР - 72%; СП - 8%			**2100,00**	**25,89**	**4200**	**52**		**917**	
15	1308-0305-1002 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**8**	**1065,05**	**79,52**	**8520**	**636**	**172**	**5702**	**15360**
		НР - 72%; СП - 8%			**963,96**	**25,89**	**7712**	**207**		**1138**	
16	1308-0103-0201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**2821,49**	**388,48**	**22572**	**3108**	**2408**	**12980**	**38396**
		НР - 72%; СП - 8%			**2132,00**	**121,42**	**17056**	**971**		**2844**	
		ОПОРА Ж.Б.									
17	1133-0202-0101 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**70**	**6266,99**	**2761,21**	**438689**	**193285**	**46626**	**228360**	**720413**
		НР - 80%; СП - 8%			**2839,68**	**1238,18**	**198778**	**86673**		**53364**	
18	1133-0202-0102 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**23**	**12597,54**	**6382,00**	**289743**	**146786**	**15320**	**154793**	**480099**
		НР - 80%; СП - 8%			**5549,44**	**2863,20**	**127637**	**65854**		**35563**	
19	1133-0203-0201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**38**	**2088,45**	**1196,65**	**79361**	**45473**	**--**	**40306**	**129240**
		НР - 80%; СП - 8%			**891,80**	**434,05**	**33888**	**16494**		**9573**	
20	2104-0408-0101 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38**	**2712,00**	**--**	**103056**	**--**	**103056**	**--**	**111300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8244**	
21	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Опоры ж/б. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**78,3333333**	**817,86**	**19,67**	**64066**	**1541**	**45088**	**16372**	**86872**
		НР - 93%; СП - 8%			**222,60**	**2,13**	**17437**	**167**		**6435**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1225214**	**480141**	**455677**	**2219492**	**7092700**
							519576	**203664**	**--**	**525385**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**39488**				
	Материалы		Тенге				**6558**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30198**			
		Накладные расходы	Тенге				**21743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4898**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					30198			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185726				
	Материалы		Тенге				115883				
	Всего заработная плата		Тенге					693043			
	Местные материалы		Тенге				103056				
		Накладные расходы	Тенге				556723				
		Сметная прибыль	Тенге				139396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1881845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					693043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1947974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					723241			
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ -114 шт									
22	1308-0305-0501 Изм. и доп. вып. 6 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах**	шт.	114	4126,02	1371,43	470366	156343	23505	283598	814281
		НР - 72%; СП - 8%			2548,40	906,74	290518	103368		60317	
23	1308-0206-2201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	430	70,97	0,80	30517	344	7963	16071	50316
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	22210	112		3727	
24	2306-1401-0203 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,43	266593,00	--	114635	--	114635	--	123806
		СП - 8%			--	--	--	--		9171	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
25	1308-0208-0104 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**	шт.	100	2811,89	158,07	281189	15807	193072	54673	362731
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	72310	3625		26869	
26	1308-0208-0202 Изм. и доп. вып. 9 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	200	501,65	23,26	100330	4652	66754	21646	131734
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	28924	1140		9758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0104-0201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	2	21978,79	6361,60	43958	12723	3519	22938	72247
		НР - 72%; СП - 8%			13858,00	2071,20	27716	4142		5352	
28	1308-0305-1002 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	8	1065,05	79,52	8520	636	172	5702	15360
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	7712	207		1138	
29	1308-0103-0201 Р Наружные электрические сети 10 кВ	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	8	2821,49	388,48	22572	3108	2408	12980	38396
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	17056	971		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1072087**	**193613**	**412028**	**417608**	**1608871**
							466445	**113566**	**---**	**119176**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1072087**				
		Материалы	Тенге				**297394**				
		Всего заработная плата	Тенге					**580011**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**114635**				
		Накладные расходы	Тенге				**417608**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119176**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1608871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553**
		Сметная заработная плата	Тенге					**580011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1608871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553**
		Сметная заработная плата	Тенге					**580011**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8701571**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2393915**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2158289**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**966632**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**867705**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2637100**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**644561**	

				Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		электричество	Тенге	8701571			8701571
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**8701571**	**0**		**8701571**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	113120			113120
		Итого	Тенге	8814691	0		8814691
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -0,9%	Тенге	79332			79332
		Итого	Тенге	8894024	0		8894024
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**177880**			**177880**
	Пост МРК	Итого	Тенге	9071904	0		9071904
		В том числе в текущ.ценах 2019г-100%,К=1,0498961	Тенге	9524557	0		9524557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	8572101	0		8572101				
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			1028652	1028652				
		Стоимость строительства	Тенге	**8572101**	**0**	**1028652**	**9600753**				

Генподрядчик

Директор

ТОО "Нурай-Акжол РГ"

_____ Оспанов Е.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "КазСтройЭксперт"

_____Әбдіразақ А.