Подряд

Утверждена
Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170 приказом

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №10 от 03 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/6 от 24.07.2020 г. к допсоглашению №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	246 267 077,20	219 881 318,93							26 385 758,27	
за месяц	8 093 963,00	7 226 753							867 210	
К оплате:	8 093 963,00	7 226 753							867 210	8 093 963,00

К оплате: семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наби Т.Т.

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в Р

Утверждена

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области
Допсоглашение № 30/6 от 24.07.2020 г. к допсоглашению №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашению №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к

АКТ №10 от 03 ноября 2020 года
приемки выполненных работ
за октябрь м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г. в сумме 8093963

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,600						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,8	1295	78736					
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	**2432**	335,59		816155	0		881447	1833410
					335,59		816155	0		135808	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	899,8400						

3	1291-0221-0101	**Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %**	**стойка**	**7**	2426,12		16983	0	0	18342	38151
					2426,12		16983	0		2826	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,97	80,77						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4	2401-0202-0713	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**7**	5463		38241		38241		41300
							0			3059	
5	2401-0201-0114	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4**	6759		27036		27036		29199
							0			2163	
6	2401-0201-0115	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3**	9122		27366		27366		29555
							0			2189	
8	1291-0026-0101СРД-26-01-01	**Покос травы вручную НР = 108 %**	**100 м2**	**852**	650,4		554141	0	–	0	598472
					650,4		554141	0	–	44331	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	511,2					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
14	1291-2398-0101СРД-2-398-01-01	**Корчевка кустарника бульдозером на базе тракторов ДТ-75; МТЗ-80; МТЗ-82 НР = 108 %**	**100 куст**	**54**	10128,5	10128,5	546939	546939		212156	819823
					–	3637,8		196441		60728	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,35	126,9						
	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,35	4310	546939					
				126,900	1548	196441					
15	4131-0102-0101	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**1225**	476		583100		–	–	629748
					–		–		–	46648	
16	4102-0101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1225**	180		220500		–	–	238140
					–		–		–	17640	
17	1291-0227-0101СРД-227-01-01	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**	**км прохода**	**14**	5657,00	5657	79198	79198		19580	106680
						1295	0	18130		7902	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	14,0						
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	79198					
				14	1295	18130					
18	**1291-0228-0101СРД-228-01-01**	**Нанесение предварительной разметки вручную (расход краски для покрытия: с поверхностной обработкой - 0,3 кг/км; без поверхностной обработки - 0,24 кг/км) НР = 108 %**	**км разметки**	**14**	2128,594		29800	0	10276	21086	54957
					1394,59		19524	0		4071	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	19,040						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0901-0105	Краска для дорожной разметки белая СТ РК 2066-2010	кг	0,24	524	1761					
				3,36							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	8515					
				0,014							
19	**1291-0229-0101СРД-229-01-01**	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м без поверхностной обработки - 37,4 кг/км)(расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30 % от объема краски) НР = 108 %**	**км разметки**	**14**	24484,84	1442,70	342788	20198	322590	8192	379058

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)				541,8	0	7585		28078	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,7	9,8						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	20198					
			4,9	1548	7585					
2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30% от объема краски)**	кг	11,22	307	48224					
			157,08							
2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	37,4	524	274366					
			523,6							
20 1291-0230-0101СРД-230-01-01	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**14**	942,2	942,2	13191	13191	0	6854	21649
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)				453,25	0	6346		1604	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,35	4,900						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	13191					
			4,900	1295	6346					
4 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) НР = 108 %**	**км линии**	**121,6**	17622,35	9412,85	2142878	1144603	658001	719547	3091419
				2798,4	2680,61	340285	325962		228994	

0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	362,838					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	216,79					
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	436075				
			105,792	1548	163766				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	708528				
			125,248	1295	162196				
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	598819				
			1276,800						
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	59182				
			0,0973						
5 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30% от объема краски)**	**кг**	**383,040**	307	117593	117593	–	127000	
				–	–	–	9407		
	Итого по смете				**8603274**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1878902				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1967803				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				633200				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1201103				
	- перевозка грузов, тенге				803600				
	Накладные расходы, тенге				2114598				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				637279				
	Итого по смете				**8603274**				

0,84000038753	С учетом К снижения	**7226753**
	Налог на добавленную стоимость 12%	867210
	Всего стоимость работ с НДС	**8093963**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.