**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"

**Наименование объекта (работ):**Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | | код |
| | | 57 | 15.05.2020 | | | | | |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге | | | | | | | | НДС, 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включи- тельно | В отчетном месяце | из граф 3 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ( в сметных базисных | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской областиза октябрь месяц 2020 г. | 53750000 | | | | | | | | 6450000,00 | 60200000,00 |
| | В том числе за отчетный период | | 2687500 | | | | | | | 322500,00 | 3010000 |

Всего к оплате: **3010000** **( Три миллиона десять тысяч ) тенге 00 тиын**

**Заказчик** **Кудайберген Ж.**

**Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"
**Наименование объекта (работ):** Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области

# АКТ № 4-4

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ж.Абильжанова, Т.Елемесова и 5 мкрн в городе Аральск, Кызылординской области за октябрь месяц 2020 г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ул.Абилжанов** | | | | | |
| **15** | **1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,0600** | | **32853,29** | **1971** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,1908 | 740,00 | 141 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,114 | 1185,07 | 135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **276** |
| 15. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,0522 | 3797,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,0522 | 1300,00 | 68 |
| 15. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,0618 | 5417,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **533** |
| 15. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000048 | 613992,00 | 29 |
| 15. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 42 | 2,52 | 503,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21617,19** | **1297** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3026,12 | 182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **2451** |
| **16** | **1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | **км линии** | **0,4800** | | **22290,29** | **10699** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 1,526 | 740,00 | 1130 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,912 | 1185,07 | 1081 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **2210** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,4176 | 3797,00 | 1586 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,4176 | 1300,00 | 543 |
| 16. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,4944 | 5417,00 | 2678 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,4944 | 1088,00 | 538 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **4264** |
| 16. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000384 | 613992,00 | 236 |
| 16. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 21 | 10,08 | 503,00 | 5070 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11054,19** | **5306** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 2387 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2181,08 | 1047 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29444,60** | **14133** |

## РАЗДЕЛ 2. ул.Елемесов

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,0600** | | **32853,29** | **1971** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,1908 | 740,00 | 141 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,114 | 1185,07 | 135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **276** |
| 31. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,0522 | 3797,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,0522 | 1300,00 | 68 |
| 31. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,0618 | 5417,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **533** |
| 31. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000048 | 613992,00 | 29 |
| 31. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 42 | 2,52 | 503,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21617,19** | **1297** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3026,12 | 182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **2451** |
| **32** | **1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | **км линии** | **0,4200** | | **22290,29** | **9362** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 1,336 | 740,00 | 988 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,798 | 1185,07 | 946 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **1934** |
| 32. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,3654 | 3797,00 | 1387 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,3654 | 1300,00 | 475 |
| 32. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,4326 | 5417,00 | 2343 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,4326 | 1088,00 | 471 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **3731** |
| 32. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000336 | 613992,00 | 206 |
| 32. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 21 | 8,82 | 503,00 | 4436 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11054,19** | **4643** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 2089 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2181,08 | 916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29444,60** | **12367** |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ул.5молтек ауданы атаусыз** | | | | | |
| **49** | **1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,0600** | | **32853,29** | **1971** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,1908 | 740,00 | 141 |
| 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,114 | 1185,07 | 135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **276** |
| 49. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,0522 | 3797,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,0522 | 1300,00 | 68 |
| 49. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,0618 | 5417,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **533** |
| 49. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000048 | 613992,00 | 29 |
| 49. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 42 | 2,52 | 503,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21617,19** | **1297** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3026,12 | 182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **2451** |
| **50** | **1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | **км линии** | **0,2800** | | **22290,29** | **6241** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,8904 | 740,00 | 659 |
| 50. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,532 | 1185,07 | 630 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **1289** |
| 50. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,2436 | 3797,00 | 925 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,2436 | 1300,00 | 317 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,2884 | 5417,00 | 1562 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 1,03 | 0,2884 | 1088,00 | 314 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **2487** |
| 50. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000224 | 613992,00 | 138 |
| 50. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 21 | 5,88 | 503,00 | 2958 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11054,19** | **3095** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 1393 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2181,08 | 611 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29444,60** | **8244** |

## РАЗДЕЛ 4. ул.5молтек ауданы атаусыз

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **1127-0903-0101** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1** | **км линии** | **0,0600** | | **32853,29** | **1971** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,1908 | 740,00 | 141 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,114 | 1185,07 | 135 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **276** |
| 68. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,0522 | 3797,00 | 198 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,87 | 0,0522 | 1300,00 | 68 |
| 68. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,0618 | 5417,00 | 335 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 1,03 | 0,0618 | 1088,00 | 67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **533** |
| 68. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000048 | 613992,00 | 29 |
| 68. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран | кг | 42 | 2,52 | 503,00 | 1268 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21617,19** | **1297** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 298 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3026,12 | 182 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **2451** |
| **69** | **1127-0903-0104** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1** | **км линии** | **0,3700** | | **22290,29** | **8247** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 1,177 | 740,00 | 871 |
| 69. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,703 | 1185,07 | 833 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **1704** |
| 69. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,3219 | 3797,00 | 1222 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,87 | 0,3219 | 1300,00 | 418 |
| 69. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,3811 | 5417,00 | 2064 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 1,03 | 0,3811 | 1088,00 | 415 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **3287** |
| 69. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,000296 | 613992,00 | 182 |
| 69. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран | кг | 21 | 7,77 | 503,00 | 3908 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11054,19** | **4090** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 1840 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2181,08 | 807 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29444,60** | **10895** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | | | Тенге | | | | **55443** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1442078 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1137283** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого :** | | | | | **2634804** |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | 52696,00 |
| | | **Итого :** | | | | | **2687500** |
| | | НДС - 12 % | | | | | 322500,00 |
| | | **Всего по акту:** | | | | | **3010000,00** |

**Заказчик** **Құдайберген Ж.**

**Технический надзор**
**ТОО "Aisar group "** **Н. Әбішев**

**Авторский надзор:**
**ХТ ПТ "Мекен иК"** **Е.Әбілхайыр**

**Подрядчик** **М. Кулмурзаев**