Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		63	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за октябрь месяц 2020 г.	92000000								11040000	103040000
	В том числе за отчетный период		**3055809**							2096191	5152000,00

Всего к оплате: 5152000,00 **(Пять миллионов сто пятьдесят две тысячи) тенге**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 1-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за октябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Ауезов					
17	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
17. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
17. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
17. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
17. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
18	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,8700**		**22290,29**	**19393**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,767	740,00	2047
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,653	1185,07	1959
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4006**
18. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7569	3797,00	2874

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,87	0,7569	1300,00	984
18. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,8961	5417,00	4854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,03	0,8961	1088,00	975
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**7728**
18. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000696	613992,00	427
18. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	18,27	503,00	9190
		Итого материалов:				**11054,19**	**9617**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4327
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1898
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**25617**
		ул.Казангап					
35	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
35. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
35. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
35. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
35. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
36	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,9400**		**22290,29**	**20953**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,989	740,00	2212
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,786	1185,07	2117
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4329**
36. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,8178	3797,00	3105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,8178	1300,00	1063
36. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,9682	5417,00	5245

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,9682	1088,00	1053
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**8350**
36. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000752	613992,00	462
36. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	19,74	503,00	9929
		Итого материалов:				**11054,19**	**10391**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4675
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	2050
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**27678**
		ул.Жаримбетов					
53	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
53. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
53. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
53. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
53. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
54	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,1400**		**22290,29**	**3121**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,4452	740,00	329
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,266	1185,07	315
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**645**
54. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,1218	3797,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,1218	1300,00	158
54. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1442	5417,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1442	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**1244**

54. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000112	613992,00	69
54. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	2,94	503,00	1479
		Итого материалов:				**11054,19**	**1548**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	696
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	305
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**4122**
		ул.Жусупов					
75	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
75. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
75. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
75. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
75. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
76	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,2300**		**22290,29**	**5127**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,7314	740,00	541
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,437	1185,07	518
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**1059**
76. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,2001	3797,00	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,2001	1300,00	260
76. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,2369	5417,00	1283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,2369	1088,00	258
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**2043**
76. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000184	613992,00	113

6.	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	4,83	503,00	2429
		Итого материалов:				**11054,19**	**2542**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	1144
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	502
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**6772**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**73993**
		Накладные расходы -	Тенге				**977137,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1944761**
		Итого :					**2995891,18**
		Непредвиденные затраты 2%					59917,82
		Итого :					**3055809,00**
		НДС - 12 %					2096191,00
		Всего по акту:					**5152000,00**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**