Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ):Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		61	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	85000000								10200000	95200000
	В том числе за отчетный период		**4250000,00**							510000,00	4760000,00

Всего к оплате: 4760000,00 **(Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын**

Заказчик **Кудайберген Ж.**

Подрядчик: **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 2-4

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Достык, Т.Нуржанова, З.Махатова и И.Жансугирова в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Достык					
14	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
14. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
14. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
14. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
14. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
15	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5200**		**22290,29**	**11591**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,654	740,00	1224
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,988	1185,07	1171

		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2395**
15. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,4524	3797,00	1718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,4524	1300,00	588
15. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5356	5417,00	2901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,5356	1088,00	583
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**4619**
15. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000416	613992,00	255
15. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	10,92	503,00	5493
		Итого материалов:				**11054,19**	**5748**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2586
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1134
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**15311**
		ул.Нуржанов					
33	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
33. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
33. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
33. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
33. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
34	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5000**		**22290,29**	**11145**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,59	740,00	1177
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,95	1185,07	1126
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2302**
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,435	3797,00	1652

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0.435	1300,00	566
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,515	5417,00	2790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0.515	1088,00	560
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**4441**
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0004	613992,00	246
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	10,5	503,00	5282
		Итого материалов:				**11054,19**	**5527**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2487
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1091
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**14722**
		ул.Махатов					
51	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
51. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.87	0.0522	1300,00	68
51. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
51. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
51. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
52	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,6000**		**22290,29**	**13374**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,908	740,00	1412
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,14	1185,07	1351
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2763**
52. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,522	3797,00	1982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,522	1300,00	679
52. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,618	5417,00	3348

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,618	1088,00	672
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**5330**
52. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00048	613992,00	295
52. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	12,6	503,00	6338
		Итого материалов:				**11054,19**	**6633**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2984
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1309
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**17667**
		ул.Жансугиров					
69	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
69. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
69. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
69. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
69. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
70	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,8700**		**22290,29**	**19393**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,767	740,00	2047
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,653	1185,07	1959
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4006**
70. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7569	3797,00	2874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,7569	1300,00	984
70. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,8961	5417,00	4854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,8961	1088,00	975
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**7728**

70. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000696	613992,00	427
70. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	18,27	503,00	9190
		Итого материалов:				**11054,19**	**9617**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4327
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1898
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**25617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				83121
		Накладные расходы -	Тенге				2291438
		Сметная прибыль -	Тенге				**1792108**
		Итого :					**4166667**
		Непредвиденные затраты 2%					83333
		Итого :					4250000
		НДС - 12 %					510000,00
		Всего по акту:					**4760000,00**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**