Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		60	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.	71850000,00								8622000,00	80472000,00
	В том числе за отчетный период		**3592500**							431100,00	4023600,00

Всего к оплате: 4 023 600 **(Четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот) тенге 00 тиын**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №3-3

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц Т.Медетбаева, Б.Танирбергенова, Р.Турымбетова и Сартай батыра в городе Аральск, Кызылординской области за сентябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Медетбаев					
17	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
17. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
17. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
17. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
17. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
18	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,8700**		**22290,29**	**19393**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,767	740,00	2047
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,653	1185,07	1959

		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4006**
18. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7569	3797,00	2874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,7569	1300,00	984
18. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,8961	5417,00	4854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,8961	1088,00	975
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**7728**
18. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000696	613992,00	427
18. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	18,27	503,00	9190
		Итого материалов:				**11054,19**	**9617**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4327
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1898
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**25617**
		ул.Сартай батыр					
47	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
47. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
47. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
47. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
47. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
48	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,7500**		**22290,29**	**16718**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	2,385	740,00	1765
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,425	1185,07	1689
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**3454**
48. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,6525	3797,00	2478

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,6525	1300,00	848
48. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,7725	5417,00	4185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,7725	1088,00	840
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**6662**
48. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0006	613992,00	368
48. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	15,75	503,00	7922
		Итого материалов:				**11054,19**	**8291**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	3730
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1636
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**22083**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				52602
		Накладные расходы -	Тенге				1004525
		Сметная прибыль -	Тенге				**2464932**
		Итого :					**3522059**
		Непредвиденные затраты 2%					70441,00
		Итого :					**3592500**
		НДС - 12 %					431100,00
		Всего по акту:					**4023600,00**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**