Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54** — **010340005062**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №115 от 01.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в ж/районе "Арай" по ул Алты Алаш,Караманова,Аубакирова,Есетова и Тауке хана г.Кызылорда			усл	1	925 000,00	925 000,00
				Итого	1	x	925 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турашев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) вед. специалист / _____ / Т. Насырадин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2020

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Саламат"

Объект: Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда

Договор: №115 от 1 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда	12 411 202	9 162 676	**10 233 330.91**	925 000	864 603	925 000	864 603	**925 000**	864 603
Итого:	12 411 202	9 162 676	**10 233 330.91**	925 000	864 603	925 000	864 603	**925 000**	864 603

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Насырадин Т.Х.

Подрядчик:
ТОО "Саламат"

Турашев Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Намет К.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Ахметжанов Н.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Саламат"

Объект: Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда

Договор: №115 от 1 июля 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	382,60		1625,00	--	621718,34	--	621718,34	--	671455,80
		СП - 8%				--	--	--	--		49737,47	
2	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	40		4471,00	--	178840,00	--	178840,00	--	193147,20
		СП - 8%				--	--	--	--		14307,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									864603,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							800558,34		
		- Сметная прибыль	Тенге								64044,67	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Насырадин Т.Х.

Подрядчик:
ТОО "Саламат"

Турашев Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Намет К.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Ахметжанов Н.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Саламат"

Объект: Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда

Договор: №115 от 1 июля 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	51-1	Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда	864,603	--	--	864,603
		Всего по главе	864,603	--	--	864,603
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	11,240	--	--	11,240
		Всего по главе	11,240	--	--	11,240
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	875,843	--	--	875,843
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,72%	23,823	--	--	23,823

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Саламат"

Объект: Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда

Договор: №115 от 1 июля 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	51-1	Строительство водопроводных сетей в ж/районе «Арай», по ул.Алты Алаш, Караманова, Аубакирова, Есетова и Тауке хана г.Кызылорда. Строительство водопроводной сети по ул. Караманова в г.Кызылорда	864,603	--	--	864,603
		Всего по главе	864,603	--	--	864,603
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	11,240	--	--	11,240
		Всего по главе	11,240	--	--	11,240
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	875,843	--	--	875,843
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,72%	23,823	--	--	23,823

4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		0
		Всего по главе	23,823	--	0	23,823
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	899,666	--	0	899,666
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17,993	--	--	17,993
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	917,659	--	0	917,659
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФИЦЕНТОМ 90%	825,893		0	825,893
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	99,107	99,107
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**825,893**	**--**	**99,107**	**925,000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Насырадин Т.Х.

Подрядчик:
ТОО "Саламат"
Турашев Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Намет К.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
Ахметжанов Н.