Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "ASTI"**

Наименование строительства и его адрес:

СМР "Проектирование и строительство жилья (служебного , кредитного, арендного)" (Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованием Е10 и Е250. Без наружных инженерных сетей и благоустройства. Корректировка. Лот 6), который находится - г.Астана.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		18/09	19.01.2018							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**792 765 207**	**179 026 476,79**							**21 483 177,21**	**200 509 654**

М.П. Заказчик:
ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

2018 г.

М.П. Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI"

2018 г. **Сматаев А.М.**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны", ИИН (БИН) 921240000437,, Юр.адрес : г. Астана район "Сарыарка" ул. С. Сейфуллина, 30, Телефоны : 328580, 320441 Кулкен Жалдыбавена Школа, 320285 Динара жилье, KZ22070102KSN6201000, БИК KKMFKZ2A, в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК,	ИИН (БИН) 921240000437
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI", ИИН (БИН) 001140004068, Юр.адрес : г Астана ул Акжол, 20, Телефоны : г Астана ул Акжол, 20 тел 546125, KZ786010111000042387, БИК HSBKKZKX, в АО "Народный Банк Казахстана",	ИИН (БИН) 001140004068
Договор (контракт) : № 18/09 от 19.01.2018г	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
73	20.09.2018

тенге

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованием Е10 и Е 250. Без наружных инженерных сетей и благоустройства. Корректировка, Лот 6	20.09.2018		усл	1	200509654.00	200509654.00
				Итого :	1	x	200509654.00
						в т.ч. НДС :	21483177.21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) : М. П.

исполнительный директор Сметаев Д.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
Подрядчик: ТОО "ASTI"
Наименование объекта :
СМР "Проектирование и строительство жилья (служебного , кредитного, арендного)" (Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения улиц с проектным наименованием Е10 и Е250. Без наружных инженерных сетей и благоустройства. Корректировка. Лот 6), который находится - г.Астана.
Договор №18/09 от 19.01.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ сентябрь 2018 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.1 Стены 1-4 блоки Стены 5 блок								
123	30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/ , 250х120х88 мм М-125	3	22337,7		67013				
		1000шт								
124	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /4-5 этаж/ т.ч. п.3.1:	248,89	2416,06	335,84	601333	83587	242515	4,54	1130
		м3 кладки								

			699,75	126	174161	31360	118	0,61	152
125	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-2015/, 250х120х88 мм М-100	72,85	19223,96		1400465			
		1000шт							
126	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /техэтаж,парапет, будка/ т.ч. п.3.1:	316,98	2303,74	335,84	730240	106455	308860	4,54	1439
		м3 кладки							
				699,75	126	221807	39939	118	0,61	193
127	30-7-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-2015/, 250х120х88 мм М-75	92,744	16110,22		1494126			
		1000шт							
130	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /4-5 этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:	7,34	2382,37	335,84	17487	2465	7152	4,54	33
		м3 кладки							
				699,75	126	5136	925	118	0,61	4
131	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,193	24425,26		53565			
		1000шт							
136	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /4-5 этажи минус вентшахта/ т.ч. п.3.1:	228,61	2374,88	337,41	542921	77135	214864	4,38	1001
		м3 кладки							
				670,5	126	153283	28805	118	0,62	142
137	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-2015/, 250х120х88 мм М-100	66,885	19223,96		1285795			
		1000шт							
138	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /техэтаж, парапет, будка минус вентшахта/ т.ч. п.3.1:	234,59	2374,88	337,41	557123	79153	220484	4,38	1028
		м3 кладки							
				670,5	126	157293	29558	118	0,62	145

139 30-7-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-2015/, 250х120х88 мм М-75	68,616	16110,22		1105419				
	1000шт								
142 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /4-5 этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:	110,34	2374,88	337,41	262044	37230	103705	4,38	483
	м3 кладки		670,5	126	73983	13903	118	0,62	68
143 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	23,837	24425,26		582225				
	1000шт								
148 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /2-4 этаж/ т.ч. п.3.1:	161,32	2382,37	335,84	384324	54178	157188	4,54	732
	м3 кладки		699,75	126	112884	20326	118	0,61	98
149 30-7-4	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-2015/, 250х120х65 мм М-150	47,2	26263,72		1239648				
	1000шт								
150 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /5- этаж/ т.ч. п.3.1:	80,55	2382,37	335,84	191900	27052	78487	4,54	366
	м3 кладки		699,75	126	56365	10149	118	0,61	49
151 30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125	23,569	22337,7		526477				
	1000шт								
152 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /6-7 этаж/ т.ч. п.3.1:	81,09	2314,98	335,84	187722	27233	79013	4,54	368
	м3 кладки		699,75	126	56743	10217	118	0,61	49

153 30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125	23,72	22337,7		529850				
	1000шт								
158 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /2-4 этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:	21,91	2382,37	335,84	52198	7358	21350	4,54	99
	м3 кладки		699,75	126	15332	2761	118	0,61	13
159 30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	6,41	32044,45		205405				
	1000шт								
160 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /5- этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:	10,95	2382,37	335,84	26087	3677	10670	4,54	50
	м3 кладки		699,75	126	7662	1380	118	0,61	7
161 30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,204	28808,86		92304				
	1000шт								
162 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического размеорм 250х120х88 мм /6-7- этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:	10,95	2314,98	335,84	25349	3677	10670	4,54	50
	м3 кладки		699,75	126	7662	1380	118	0,61	7
163 30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,2	28808,86		92188				
	1000шт								
172 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /5- этажи минус вентшахта/ т.ч. п.3.1:	34,84	2341,19	337,41	81567	11755	32745	4,38	153
	м3 кладки								

173 30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125		670,5	126	23360	4390	118	0,62	22
	1000шт	10,194	22337,7		227711				
174 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /6-7- этажи минус вентшахта/ т.ч. п.3.1:								
	м3 кладки	34,85	2273,8	337,41	79242	11759	32754	4,38	153
			670,5	126	23367	4391	118	0,62	22
175 30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125								
	1000шт	10,19	22337,7		227621				
180 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /2-4 этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:								
	м3 кладки	19,48	2341,19	337,41	45606	6573	18308	4,38	85
			670,5	126	13061	2454	118	0,62	12
181 30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
	1000шт	5,7	32044,45		182653				
182 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /5- этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:								
	м3 кладки	9,74	2341,19	337,41	22803	3286	9154	4,38	43
			670,5	126	6531	1227	118	0,62	6
183 30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
	1000шт	2,85	28808,86		82105				
184 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ /6-7- этаж стены санузла/ т.ч. п.3.1:								
	м3 кладки	9,24	2273,8	337,41	21010	3118	8684	4,38	40

185 ЗО-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012		670,5	126	6195	1164	118	0,62	6
	1000шт	2,7	28808,86		77784				
3.3 Перегородки									
189 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
	м3 кладки	192	1633,77	372,83	313684	71583	166182	3,72	714
			594	139,5	114048	26784	118	0,68	131
190 30-4-18	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	188	7000		1316000				
	м3								
191 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ т.ч. п.3.1:								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240	1205,3	34,73	289272	8335	67404	1,43	343
			225	13,01	54000	3122	118	0,0635	15
192 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ т.ч. п.3.1:								
	м3 кладки	6,63	8066,11	337,41	53478	2237	6230	4,38	29
			670,5	126	4445	835	118	0,62	4
3.4 Армирование перегородок									
193 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм /лист АС-5,6,7,8, прим./								
	т	0,4	50800		20320				
194 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм(К1,2,3,4,5,6,7,8) мм								
	т	0,6	50800		30480				
195 Е7-20-1	Установка стальных крепежных деталей в перегородках (ММ1)								
	т стальных элементов	0,3	34384,57	2434,57	10315	730	13805	170	51
			31950	920,25	9585	276	140	4,49	1

Раздел 4 Перемычки

200 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на р-ре М50	280	102,26	66,43	28633	18600	18698	0,148	41
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	6678	6678	140	0,1051	29
201 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	60	392,7	250,96	23562	15058	18392	0,813	49
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	7844	5293	140	0,3715	22
202 30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	15	549		8235				
	шт								
203 30-15-125	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	5	635		3175				
	шт								
204 30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	80	905		72400				
	шт								
206 30-15-143	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	20	1118		22360				
	шт								
207 30-15-144	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	5	1264		6320				
	шт								
208 30-15-148	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	50	1361		68050				
	шт								
209 30-15-152	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	15	1558		23370				
	шт								
211 30-15-171	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	40	3567		142680				
	шт								

Раздел 5 Плиты перекрытия

5.19 Балконные плиты ПБ-5

379	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/К=-1,000;	-0,0586	69000		-4043				
		т								
	5.35 Блок-5 отм. -0.950, +2,700, +5,700, +8,700, +11,700, +14,700, +17,700, +20,700, +26,700, +28,820									
506	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	96	1423,6	373,54	136666	35860	80751	2,66	255
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	44712	12967	140	0,6052	58
507	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм/А-1,2/	0,08	60500		4840				
		т								
508	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	790,36	2640		2086550				
		м2								
509	30-17-8010 К-1,55	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-15-6АтVт-прив.12,55см/	637,66	45		28695				
		шт								
510	30-17-8010 К-0,8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-12-6АтVт-прив.11,8см/	460,1	45		20705				
		шт								
511	30-17-8010 К-1,7	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК42-15-6т, ПК33-15-6т-прив.12,7см/	755	45		33975				
		шт								
512	30-17-7107	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	740	260		192400				
		шт								

513	30-17-6408	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	49,8	78		3884			
		шт							
514	ЕЬ-22-9	Устройство монолитные заделки	5,74	9337,88	269,2	53599	1545	8642	8,21	47
		м3							
				1332	101,7	7646	584	105	0,4966	3

5.36 Балконные плиты. Блок 5 Балконные плиты ПБ-2,2

515	ЕЬ-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	12,63	11515,9	241,1	145446	3045	18215	8,06	102
		м3								
				1282,5	91,08	16198	1150	105	0,4448	6
516	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,9	61300		116470				
		т								
517	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,62	68200		42284				
		т								
518	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,023	69000		1587				
		т								
519	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,057	62600		3568				
		т								
522	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,49	70437,87	304,24	34515	149	5037	58	28
		т								
				9675	114,75	4741	56	105	0,56	–

5.37 Балконные плиты ПБ-6,6

523	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,9	11515,9	241,1	160071	3351	20048	8,06	112
		м3								
				1282,5	91,08	17827	1266	105	0,4448	6

524	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,12	61300		129956			
		т							
525	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,78	68200		53196			
		т							
526	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,03	69000		2070			
		т							
527	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,09	62600		5634			
		т							
530	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,74	70437,87	304,24	52124	225	7607	58	43
		т		9675	114,75	7160	85	105	0,56	–
	5.38 Монолитные участки МУ-5									
531	Е6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,93	10000,51	213,01	69304	1476	8019	6,43	45
		м3		1021,5	80,46	7079	558	105	0,393	3
532	Е6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	5,7	11410,34	213,01	65039	1214	6596	6,43	37
		м3		1021,5	80,46	5823	459	105	0,393	2
533	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,295	62000		18290				
		т								
534	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,46	62100		28566				
		т								
535	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,22	64500		14190				
		т								