Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*
Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана
Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ № 42
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-5 АР							
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ							
			Витражи наружные							
1	58	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	45,7650		10400,00	475956	60,9 157239	
			Итого оплата труда:				5641,69	258192		
			Итого эксплуатация машин:				346,87	15875		
			Итого материалов:				3,82	175		
2	59	21-090301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	м2	10,8564		60630,28	658227		
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка							
			1 ЭТАЖ							
			СТЕНЫ							
3	99	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатури	66,3300		1836,32	121803	54,8 29803	
			Итого оплата труда:				819,91	54385		
			Итого эксплуатация машин:				64,56	4282		
			Итого материалов:				349,47	23180		
			2 ЭТАЖ							
			СТЕНЫ							
4	121	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатури	66,3300		1836,32	121803	54,8 29803	
			Итого оплата труда:				819,91	54385		
			Итого эксплуатация машин:				64,56	4282		
			Итого материалов:				349,47	23180		
5	122	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	м2 оштукатури	49,8100		1055,31	52565	54,8 13908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого оплата труда:				509,51	25379		
			Итого эксплуатация машин:				37,28	1857		
			Итого материалов:				142,83	7114		
			3 ЭТАЖ							
			СТЕНЫ							
6	130	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ВЕНТОНИТ) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатури	185,6000		778,62	144513	54,8 39944	
			Итого оплата труда:				392,73	72891		
			Итого эксплуатация машин:				20,67	3837		
			Итого материалов:				80,64	14967		
7	136	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	66,3300		1836,32	121803	54,8 29803	
			Итого оплата труда:				819,91	54385		
			Итого эксплуатация машин:				64,56	4282		
			Итого материалов:				349,47	23180		
			ТЕХ ЭТАЖ							
			ПОТОЛОК							
8	139	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. ЗАТИРКА	м2 отделываем	1017,2300		538,76	548041	54,8 167004	
			Итого оплата труда:				299,59	304751		
			Итого эксплуатация машин:				1,76	1795		
			Итого материалов:				14,07	14308		
9	140	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. ШПАТЛЕВКА ВЕНТОНИТ	м2 оштукатури	87,4600		991,15	86686	54,8 24236	
			Итого оплата труда:				505,68	44227		
			Итого эксплуатация машин:				24,15	2112		
			Итого материалов:				94,03	8224		
10	141	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашивае	929,7700		153,72	142929	54,8 42396	
			Итого оплата труда:				83,21	77366		
			Итого эксплуатация машин:				0,56	525		
			Итого материалов:				7,48	6957		
			СТЕНЫ							
11	143	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Стены. ЗАТИРКА	м2 отделываем	1053,3100		589,76	621203	54,8 160846	
			Итого оплата труда:				278,66	293514		
			Итого эксплуатация машин:				3,53	3716		
			Итого материалов:				91,04	95895		
12	144	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (ВЕНТОНИТ) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатури	289,8700		778,62	225700	54,8 62385	
			Итого оплата труда:				392,73	113841		
			Итого эксплуатация машин:				20,67	5993		
			Итого материалов:				80,64	23376		
13	145	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/+ за два раза/	м2 окрашивае	165,9700		773,62	128398	54,8 35249	
			Итого оплата труда:				387,56	64323		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого эксплуатация машин:				**3,35**	**556**		
			Итого материалов:				**85,67**	**14219**		
14	**146**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1011,2400**		**153,72**	**155453**	**54,8 46111**	
			Итого оплата труда:				**83,21**	**84145**		
			Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**571**		
			Итого материалов:				**7,48**	**7566**		
ИТОГО ПО АКТУЕ:										
		Итого прямые затраты:		Тенге				**2302619**		
		в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1408965**		
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**49324**		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34757**		
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**844330**		
			- перевозка грузов	Тенге				**0**		
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**		
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**806909**		
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3109529**		
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**131844**		
		ИТОГО:		Тенге				**3241373**		
		Сметная прибыль		Тенге				**259310**		
		ИТОГО по смете:		Тенге				**3500682**		
			Временные здания и сооружения			1,5%		**52 510**		
			Итого					**3 553 192**		
			Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,31%		**82 079**		
			Итого					**3 635 271**		
			В ценах 2019г.			1,112825		**4 045 420**		
			Скидка			7%		**283 179**		
			Итого со скидкой					**3 762 241**		
			НДС			12%		**451 469**		
			Всего с НДС					**4 213 710**		

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359

_____

Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*

Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана

Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ № 43
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-8 ЭО							
			РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование. Блок А							
			Кабельные изделия							
1	61	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	4964,0000		27,21	135051	42,8 / 22572	
			Итого оплата труда:				10,62	52739		
			Итого эксплуатация машин:				0,62	3064		
			Итого материалов:				8,63	42821		
			Итого прямые затраты:				19,62	97389		
2	62	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2958		232268,70	68705		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			206315,82	61028		
3	63	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8925		257321,74	229660		
			Итого прямые затраты:	км			228569,52	203998		
4	64	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,5700		157362,94	561786		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			139779,76	499014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	65	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5712		106118,99	60615		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			94261,63	53842		
			Трубы							
6	66	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4831,0000		264,45	1277563	42,8 306002	
			Итого оплата труда:				147,99	714958		
			Итого эксплуатация машин:				6,90	33346		
			Итого материалов:				19,40	93721		
			Итого прямые затраты:				171,56	828810		
7	67	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4564,0000		19,53	89146		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	м			17,35	79185		
8	68	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	267,0000		25,70	6862		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	м			22,83	6096		
			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование. Блок Б							
			Кабельные изделия							
9	167	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	4730,0000		27,21	128685	42,8 21508	
			Итого оплата труда:				10,62	50253		
			Итого эксплуатация машин:				0,62	2919		
			Итого материалов:				8,63	40802		
			Итого прямые затраты:				19,62	92798		
10	168	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734		232268,70	40275		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			206315,82	35775		
11	169	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4590		257321,74	118111		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			228569,52	104913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	170	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6363		157362,94	572219		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			139779,76	508281		
13	171	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5559		106118,99	58992		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	км			94261,63	52400		
			Трубы							
14	172	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4408,0000		264,45	1165700	42,8 279209	
			Итого оплата труда:				147,99	652357		
			Итого эксплуатация машин:				6,90	30426		
			Итого материалов:				19,40	85515		
			Итого прямые затраты:				171,56	756240		
15	173	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4250,0000		19,53	83013		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	м			17,35	73738		
16	174	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	158,0000		25,70	4061		Республика Казахстан
			Итого прямые затраты:	м			22,83	3607		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:										
		Итого прямые затраты:		Тенге				3457115		
		в том числе:								
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1442623		
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				69755		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27684		
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1944737		
			- перевозка грузов	Тенге				0		
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0		
		Накладные расходы I уровня		Тенге				629292		
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4086406		
		Накладные расходы II уровня		Тенге				173264		
		ИТОГО:		Тенге				4259670		
		Сметная прибыль		Тенге				340774		
		ИТОГО по смете:		Тенге				4600443		
			Временные здания и сооружения			1,5%		69 007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого				4 669 450		
			Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,31%		107 864		
				Итого				4 777 314		
				В ценах 2019г.		1,112825		5 316 314		
				Скидка		7%		372 142		
				Итого со скидкой				4 944 172		
				НДС		12%		593 301		
				Всего с НДС				5 537 473		

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Приняло ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359

_____

Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*

Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана

Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ № 44
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-9 ЭМ							
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование. Блок Б							
			Электроустановочные изделия							
			Кабельные изделия							
1	**241**	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**9,0000**		**27,21**	**245**	**42,8 / 41**	
			Итого оплата труда:				**10,62**	**96**		
			Итого эксплуатация машин:				**0,62**	**6**		
			Итого материалов:				**8,63**	**78**		
2	**242**	**23-060144-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0071**		**20322765,77**	**145105**		**Республика Казахстан**
3	**243**	**23-060144-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0020**		**11733884,11**	**23937**		**Республика Казахстан**
4	**244**	**13-080206-0802 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**834,0000**		**46,39**	**38686**	**42,8 / 7673**	
			Итого оплата труда:				**21,50**	**17929**		
			Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**1544**		
			Итого материалов:				**9,40**	**7839**		
5	**245**	**23-060144-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1275**		**8214047,63**	**1047291**		**Республика Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	246	23-060144-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0857		5626711,30	482097		Республика Казахстан
7	247	23-060144-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397		4095307,88	981645		Республика Казахстан
8	248	23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703		2647699,71	715673		Республика Казахстан
9	249	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275		1587965,71	202466		Республика Казахстан
10	250	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	3739,0000		27,21	101724	42,8 17002	
			Итого оплата труда:				10,62	39724		
			Итого эксплуатация машин:				0,62	2308		
			Итого материалов:				8,63	32253		
11	251	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2499		962782,71	240599		Республика Казахстан
12	252	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4457		674312,31	300568		Республика Казахстан
13	253	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5018		439637,56	220628		Республика Казахстан
14	254	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448		289456,32	70859		Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	255	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0082		359205,13	2931		Республика Казахстан
16	256	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1346		232268,70	31273		Республика Казахстан
17	257	23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714		950793,09	67887		Республика Казахстан
18	258	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5127		257321,74	389240		Республика Казахстан
19	259	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4804		157362,94	75600		Республика Казахстан
20	260	23-060201-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1642		224922,38	36937		Республика Казахстан
			Трубы							
21	261	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	35,0000		368,26	12889	42,8 2569	
			Итого оплата труда:				171,48	6002		
			Итого эксплуатация машин:				13,76	482		
			Итого материалов:				73,94	2588		
22	262	23-010503-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	35,0000		181,73	6360		Республика Казахстан
23	263	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	549,0000		363,02	199297	42,8 39826	
			Итого оплата труда:				169,49	93051		
			Итого эксплуатация машин:				8,79	4824		
			Итого материалов:				75,12	41240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	264	23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	95,0000		512,96	48731		Республика Казахстан
25	265	23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	251,0000		373,04	93634		Республика Казахстан
26	266	23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	203,0000		286,64	58187		Республика Казахстан
27	267	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1972,0000		326,68	644205	42,8 124909	
			Итого оплата труда:				147,99	291844		
			Итого эксплуатация машин:				6,90	13612		
			Итого материалов:				74,67	147253		
28	268	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	254,0000		188,00	47751		Республика Казахстан
29	269	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1201,0000		135,64	162898		Республика Казахстан
30	270	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	517,0000		100,69	52057		Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование Блок А							
			Электроустановочные изделия							
			Кабельные изделия							
31	447	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	2201,0000		27,21	59881		
			Итого оплата труда:				10,62	23384		
			Итого эксплуатация машин:				0,62	1358		
			Итого материалов:				8,63	18986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	448	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0184		962782,71	17677		Республика Казахстан
33	449	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051		674312,31	3439		Республика Казахстан
34	450	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0683		289456,32	19781		Республика Казахстан
35	451	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0082		544423,59	4442		Республика Казахстан
36	452	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0551		232268,70	12793		Республика Казахстан
37	453	23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255		950793,09	24245		Республика Казахстан
38	454	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1102		570318,40	62826		Республика Казахстан
39	455	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0133		398702,06	5287		Республика Казахстан
40	456	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3750		257321,74	353807		Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	457	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1571		157362,94	24719		Республика Казахстан
42	458	23-060201-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4090		224922,38	91998		Республика Казахстан
			Трубы							
43	459	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	21,0000		363,02	7623	42,8 1523	
			Итого оплата труда:				169,49	3559		
			Итого эксплуатация машин:				8,79	185		
			Итого материалов:				75,12	1577		
44	460	23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	17,0000		373,04	6342		Республика Казахстан
45	461	23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	4,0000		286,64	1147		Республика Казахстан
46	462	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2336,0000		326,68	763115	42,8 147965	
			Итого оплата труда:				147,99	345714		
			Итого эксплуатация машин:				6,90	16124		
			Итого материалов:				74,67	174434		
47	463	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	133,0000		188,00	25003		Республика Казахстан
48	464	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1270,0000		135,64	172257		Республика Казахстан
49	465	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	933,0000		100,69	93945		Республика Казахстан

РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия. Блок В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кабельные изделия							
50	557	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	1063,0000		27,21	28920	42,8 4834	
			Итого оплата труда:				10,62	11294		
			Итого эксплуатация машин:				0,62	656		
			Итого материалов:				8,63	9170		
51	558	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0031		439637,56	1345		Республика Казахстан
52	559	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0071		289456,32	2067		Республика Казахстан
53	560	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0082		359205,13	2931		Республика Казахстан
54	561	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0490		232268,70	11372		Республика Казахстан
55	562	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102		570318,40	5817		Республика Казахстан
56	564	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918		157362,94	14446		Республика Казахстан
57	565	23-060201-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1122		224922,38	25236		Республика Казахстан
			Трубы							
58	567	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	11,0000		188,00	2068		Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	568	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	713,0000		135,64	96708		Республика Казахстан
60	569	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	255,0000		100,69	25676		Республика Казахстан
ИТОГО ПО АКТУ										
			Итого прямые затраты:	Тенге				7165743		
			в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				816269		
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				41097		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16326		
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6308376		
			- перевозка грузов	Тенге				0		
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0		
			Накладные расходы I уровня	Тенге				356351		
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				7522094		
			Накладные расходы II уровня	Тенге				318937		
			ИТОГО:	Тенге				7841030		
			Сметная прибыль	Тенге				627282		
			ИТОГО по смете:	Тенге				8468313		
			Временные здания и сооружения				1,5%	127 025		
			Итого					8 595 338		
			Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				2,31%	198 552		
			Итого					8 793 890		
			В ценах 2019г.				1,112825	9 786 061		
			Скидка				7%	685 024		
			Итого со скидкой					9 101 036		
			НДС				12%	1 092 124		
			Всего с НДС					10 193 161		

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам. руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357 KZ64VJE00037360 KZ91VJE00037359

_____