Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 25 февраля 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 3 от "23" января 2020г., Доп.соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).	14 314 619	14 314 619			14 314 619	14 314 619		
2	В том числе НДС	1 533 709	1 533 709			1 533 709	1 533 709		
3	Удержания 5%	715 731	715 731			715 731	715 731		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**13 598 888**	**13 598 888**			**13 598 888**	**13 598 888**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
исполняющий
обязанности
директора _____ Таласбаев Ж.М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Форма 2В

Договор № 3 от "23" января 2020г., Доп.соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 25 февраля 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	982,8	118,12 5,93	112,19 26,32	116090 5824	110265 25863	--	22815 11112	150017
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1115,403	129,93 6,52	123,41 28,95	144928 7271	137657 32288	--	28483 13873	187284
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	34,497	1723,18 1723,18	-- --	59445 59445	-- --	--	42800 8180	110424
4	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	658,5	1377,00 --	1377,00 860,20	906755 --	906755 566442	--	407838 105167	1419760
5	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	58,1	118,12 5,93	112,19 26,32	6863 344	6519 1529	--	1349 657	8869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	58,1	25,46	25,46	1479	1479	--	396	2025
					--	9,46	--	550		150	
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1572,5	442,03	440,55	695099	692760	182	149524	912192
					1,37	130,69	2157	205515		67570	
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ	м3 грунта	96,32	14,72	14,72	1418	1418	--	379	1941
					--	5,47	--	527		144	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,32	147,91	71,66	14247	6903	--	7480	23464
					76,25	31,61	7344	3044		1738	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,32	79,14	67,62	7623	6514	279	1616	9978
					8,61	14,69	830	1415		739	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	24,08	782,46	--	18842	--	--	13566	35000
					782,46	--	18842	--		2593	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	243,6	14,72	14,72	3586	3586	--	959	4909
					--	5,47	--	1332		364	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,6	147,91	71,66	36031	17457	--	18917	59343
					76,25	31,61	18574	7699		4396	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	243,6	79,14	67,62	19278	16473	707	4087	25234
					8,61	14,69	2098	3578		1869	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	60,9	782,46	--	47652	--	--	34309	88518
					782,46	--	47652	--		6557	
16	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	135,3	25,46	25,46	3445	3445	--	922	4716
					--	9,46	--	1280		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2082778	1911229	1168	735440	3043674
							170381	851062	--	225458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2082778				
	Материалы		Тенге				1168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1021443			
		Накладные расходы	Тенге				735439				
		Сметная прибыль	Тенге				225457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3043674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057
		Сметная заработная плата	Тенге					1021443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3043674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057
		Сметная заработная плата	Тенге					1021443			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3043674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170381				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1911229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					851062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1168		
		- Накладные расходы	Тенге							735440	
		- Сметная прибыль	Тенге							225458	

Смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ на ССЦ

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	42,0165548	17129,50	1074,12	719723	45131	626775	51860	833309
					1138,05	218,29	47817	9172		61727	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ**	м3	165,5834228	22596,29	1963,17	3741571	325069	2780463	635354	4727079
					3841,20	375,36	636039	62153		350154	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)**	т	0,4668421	205921,00	--	96133	--	96133	--	103823
					--	--	--	--		7691	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)**	т	3,661695	205921,00	--	754020	--	754020	--	814341
					--	--	--	--		60322	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)**	т	2,4766467	205921,00	--	509994	--	509994	--	550793
					--	--	--	--		40799	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)**	т	1,9138063	205921,00	--	394093	--	394093	--	425620
					--	--	--	--		31527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	2,882603	205921,00	--	593588	--	593588	--	641076
					--	--	--	--		47487	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,2054419	205921,00	--	42305	--	42305	--	45689
					--	--	--	--		3384	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	3,3425697	226957,00	--	758620	--	758620	--	819309
					--	--	--	--		60690	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,3300209	226957,00	--	74901	--	74901	--	80893
					--	--	--	--		5992	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	365,1620581	842,90	20,15	307794	7359	208622	86204	425519
					251,43	2,41	91813	879		31520	
		ВЫПУСКИ									
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,3028343	205921,00	--	62360	--	62360	--	67349
					--	--	--	--		4989	
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,7890136	489301,78	1257,78	386066	992	334415	46467	467135
					64206,00	510,84	50659	403		34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8441166	378551	7236289	819885	10001935
							826329	72607	--	740885	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8441166				
		Материалы	Тенге				3950274				
		Всего заработная плата	Тенге					898935			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3286012				
		Накладные расходы	Тенге				819885				
		Сметная прибыль	Тенге				740884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10001935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					898935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10001935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					898935			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				8441166	378551	7236289	819885	10001935
							826329	72607	--	740885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8441166				
		Материалы	Тенге				3950274				
		Всего заработная плата	Тенге					898935			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3286012				
		Накладные расходы	Тенге				819885				
		Сметная прибыль	Тенге				740884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10001935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					898935			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				10001935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					898935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10001935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				826329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378551			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7236289		
		- Накладные расходы	Тенге							819885	
		- Сметная прибыль	Тенге							740885	

		Всего по акту:				13 045 609		
		Временные здания и сооружения	0,45%			58 705		
		Итого				13 104 314		
		Производство работ в зимнее время	0,91%			119 249		
		Итого				13 223 563		
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			264 471		
		Итого				13 488 034		
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			11 599 709		
		НДС	12,00%					
		Итого в текущих ценах на 2019 год				11 599 709		
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			1 982 554		
		НДС на 2020 год	12,00%					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				1 982 554		
		Всего:				13 582 264		
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			1 629 872		
		Стоимость всего:	Тенге			15 212 135		
		Коэффициент понижения К=	0,941			14 314 619		
		в том числе НДС 12%				1 533 709		

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Исполняющий обязанности директора _____ **Таласбаев Ж.М.**

Технический надзор:
ТОО "Туран Құрылыс"
Генеральный директор
_____ **М. Курманов**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

С последующей корректировкой
25.02.2020 услуги технадзора: 508827т.

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

_____ **К. Калдыкулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **А. Шалкаров**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор № 3 от "23" января 2020г., Доп.соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 2)"
на 25 февраля2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
							объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		**Земляные работы**		3 043 674,00		**3 043 674,000**	100	3 043 674			3 043 674	100	3 043 674			3 043 674
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00		**157 697 918,000**		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00		**10 474 089,000**	95	10 001 935			10 001 935	95	10 001 935			10 001 935
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 813,00		**19 174 813,000**	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00		**122 479 843,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00		**5 569 171,000**	0	-			-	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00		**75 704 563,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00		**3 070 865,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00		**984 521,000**	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00		**13 131 069,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00		**15 567 398,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00		**19 045 412,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00		**23 905 299,000**	0	-			-	0				-

2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00		**19 530 524,000**	0	-			-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 209 249,00		**18 393 860,000**	0	-			-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00		**6 198 412,000**	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24 881 110,00		**25 046 039,000**	0	-			-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 029 493,00		**3 029 493,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705 616,00		**705 616,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961 563,00		**961 563,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860 701,00		**860 701,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451 933,00		**451 933,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49 680,00		**49 680,000**	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87 097		**1 586 225**	0	-			-	0				-
						-					-					-
		ИТОГО:		306 762 802		**310 230 708**		**13 045 609**			**13 045 609**		**13 045 609**			**13 045 609**
								-			-					-
											-					-
								-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 380 432,609		1 380 432,609		58 705			58 705		58 705			58 705
																-
		Итого по главе 8		**1 380 432,609**	-	**1 380 432,609**										
		Итого по главам 1-8		**308 143 235**		**311 611 141**		13 104 314			13 104 314		13 104 314			13 104 314
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 804 104**		**2 804 104**		119 249			119 249		119 249			119 249
		Итого		**310 947 339**		**314 415 245**		13 223 563			13 223 563		13 223 563			13 223 563
		Непредвиденные расходы	2,00%	**6 218 947**		**6 218 947**		264 471			264 471		264 471			264 471
		Итого сметная стоимость		**317 166 285**		**320 634 191**		13 488 034			13 488 034		13 488 034			13 488 034
		в том числе на 2019 год	86%	**272 763 005**		**275 745 404**		11 599 709			11 599 709		11 599 709			11 599 709
		в том числе на 2020 год	14%	**44 403 280**		**44 888 787**		1 888 325			1 888 325		1 888 325			1 888 325
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	**272 763 006**		**275 745 404**		11 599 709			11 599 709		11 599 709			11 599 709
		НДС	12%	**32 731 561**		**33 089 449**										-
		Итого		**305 494 567**		**308 834 854**		11 599 709			11 599 709		11 599 709			11 599 709
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	**46 619 048**		**47 128 782**		1 982 554			1 982 554		1 982 554			1 982 554
		НДС	12%	**5 594 286**		**5 655 454**										-
		Итого		**52 213 334**		**52 784 236**		1 982 554			1 982 554		1 982 554			1 982 554
				357 707 900		**361 619 089**		13 582 264			13 582 264		13 582 264			13 582 264
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			**38 744 902**		1 629 872			1 629 872		1 629 872			1 629 872
								15 212 135			15 212 135		15 212 135			**15 212 135**

		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**361 619 089**		-			-					-
		Стоимость по тендеру с пониж.коэффициентом 0,834809				**297 738 672**		-			-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941				**280 172 090,35**		**14 314 619**			14 314 619		14 314 619			**14 314 619**
		в том числе НДС						1 533 709								1 533 709
		Удержания 5%						715 731								715 731
		Итого к оплате с НДС						**13 598 888**								**13 598 888**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Исполняющи обязанности директора

_____ Таласбаев Ж.М.

Генподрядчик:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

_____ К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ А. Шалкаров