Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 03 марта 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 3 от "23" января 2020г.

Дополнительное соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).	151 387 344	151 387 344			137 072 725	137 072 725		
2	В том числе НДС	16 220 073	16 220 073			14 686 363	14 686 363		
3	Аванс 30%	47 398 228	47 398 228			47 398 228	47 398 228		
4	Удержания 5%	7 569 367	7 569 367			6 853 636	6 853 636		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**96 419 749**	**96 419 749**			**82 820 861**	**82 820 861**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Форма 2В

Договор № 3 от "23" января 2020 г.

Дополнительное соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 03 марта 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ на ССЦ									
1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	1,9834452	17129,50	1074,12	33975	2130	29588	2448	39337
					1138,05	218,29	2257	433		2914	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	7,8165772	22596,29	1963,17	176626	15345	131256	29993	223148
					3841,20	375,36	30025	2934		16529	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0,0220379	205921,00	--	4538	--	4538	--	4901
					--	--	--	--		363	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	0,172855	205921,00	--	35594	--	35594	--	38442
					--	--	--	--		2848	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,1169133	205921,00	--	24075	--	24075	--	26001
					--	--	--	--		1926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т	0,0903437	205921,00	--	18604	--	18604	--	20092
					--	--	--	--		1488	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,136077	205921,00	--	28021	--	28021	--	30263
					--	--	--	--		2242	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,0096981	205921,00	--	1997	--	1997	--	2157
					--	--	--	--		160	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,1577903	226957,00	--	35812	--	35812	--	38677
					--	--	--	--		2865	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0155791	226957,00	--	3536	--	3536	--	3819
					--	--	--	--		283	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2379419	842,90	20,15	14530	347	9849	4069	20087
					251,43	2,41	4334	42		1488	
		ВЫПУСКИ									
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,0142957	205921,00	--	2944	--	2944	--	3179
					--	--	--	--		236	
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0372464	489301,78	1257,78	18225	47	15787	2194	22052
					64206,00	510,84	2391	19		1633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				398476	17870	341601	38704	472155
							39008	3427	--	34975	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				398476				
		Материалы	Тенге				186478				
		Всего заработная плата	Тенге					42435			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				155120				
		Накладные расходы	Тенге				38704				
		Сметная прибыль	Тенге				34974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				472154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					42435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				472154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					42435			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)									
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32485,77 9412,53	2471,78 513,99	87712 25414	6674 1388	55624	24389 8968	121069
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	644281,78 219186,00	1257,78 510,84	13801 4695	27 11	9079	4282 1447	19530
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)									
19	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	поверхности	66,9	1067,77 385,06	10,35 4,82	71434 25760	693 322	44981	24257 7655	103346
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,2	842,90 251,43	20,15 2,41	76029 22679	1818 217	51532	21294 7786	105109
21	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	52	7981,58 3744,44	3642,42 1352,01	415042 194711	189406 70304	30925	312718 58221	785981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040104-0108 2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953
23	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
24	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
25	С121-040104-0104 2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
26	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	12377 5201	3429 699	3747	6962 1547	20886
27	Е11-070511-0102 1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4697,31 2094,96	1349,19 278,00	14092 6285	4048 834	3759	8400 1799	24292
28	С121-040104-9904 2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
30	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
31	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,74	17239,00	--	167908	--	167908	--	181340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13433	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,41904	217805,00 --	-- --	91269 --	-- --	91269	-- 7302	98571
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,23562	205921,00 --	-- --	48519 --	-- --	48519	-- 3882	52401
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10476	298362,00 --	-- --	31256 --	-- --	31256	-- 2501	33757
35	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
36	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	275243,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
37	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	115605 74857	27931 5786	12817	95159 16861	227625
38	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
39	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
40	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
					--	--	--	--		283	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--		634	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
43	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма	м3	0,92	19751,83	1907,67	18172	1755	14219	2356	22170
					2388,96	424,82	2198	391		1642	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,05367	217805,00	--	11690	--	11690	--	12625
					--	--	--	--		935	
45	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	18	3178,38	1624,15	57211	29235	1953	37739	102546
					1445,71	331,10	26023	5960		7596	
46	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	25,5312	3616,00	--	92321	--	92321	--	99706
					--	--	--	--		7386	
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07308	709272,24	6533,14	51834	477	47310	4883	61254
					55381,90	1240,12	4047	91		4537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16264179	420657	14679677	1490276	19174814
							1163847	118521	--	1420357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16264179				
	Материалы		Тенге				358510				
	Всего заработная плата		Тенге					1282368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495451				
	Местные материалы		Тенге				13825714				
		Накладные расходы	Тенге				1490278				
		Сметная прибыль	Тенге				1420357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19174813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19174813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**16662655**	**438527**	**15021278**	**1528980**	**19646969**
							1202855	**121948**	**--**	**1455332**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16662655**				
	Материалы		Тенге				**544988**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1324804**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**650571**				
	Местные материалы		Тенге				**13825714**				
		Накладные расходы	Тенге				**1528982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1455331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19646968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1324804**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**19646968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1324804**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080
(КЖ л.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**Е11-070510-0101**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в**	**конструкций**	**18**	**8405,38**	**1723,88**	**151297**	**31030**	**30178**	**113895**	**286407**
					5004,92	**357,35**	**90089**	**6432**		**21215**	
49	**Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**	**34**	**11413,53**	**1985,81**	**388060**	**67518**	**68920**	**314096**	**758328**
					7400,64	**428,26**	**251622**	**14561**		**56172**	
50	**С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**111,79**	**59343,00**	**--**	**6633954**	**--**	**6633954**	**--**	**7164670**
					--	**--**	**--**	**--**		**530716**	
51	**Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31**	**12347,41**	**1823,39**	**382770**	**56525**	**25696**	**368623**	**811504**
					9695,14	**382,03**	**300549**	**11843**		**60111**	
52	**Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**15763,57**	**1965,37**	**346798**	**43238**	**18235**	**347554**	**749901**
					12969,32	**418,75**	**285325**	**9213**		**55548**	
53	**С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**52,76**	**86863,00**	**--**	**4582892**	**--**	**4582892**	**--**	**4949523**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		366631	
54	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	210407 88422	58288 11882	63697	118358 26301	355066
55	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
57	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
58	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
62	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
64	Е11-070510-0101	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в	конструкций	30	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	252161 150148	51717 10720	50296	189824 35359	477344
65	Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	35	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	399474 259022	69503 14989	70949	323334 57825	780632
66	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	545,36	59343,00 --	-- --	32363298 --	-- --	32363298	-- 2589064	34952362
67	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
68	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
69	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	211,04	86863,00 --	-- --	18331568 --	-- --	18331568	-- 1466525	19798093
70	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	185653 78019	51431 10484	56203	104434 23207	313293
71	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	756	1790,00 --	-- --	1353240 --	-- --	1353240	-- 108259	1461499
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
74	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,0100701	17239,00 --	-- --	172564 --	-- --	172564	-- 13805	186369
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,431763	217805,00 --	-- --	94040 --	-- --	94040	-- 7523	101563
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431017	205921,00 --	-- --	50060 --	-- --	50060	-- 4005	54065
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,1070907	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
78	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5019635	317314,00 --	-- --	159280 --	-- --	159280	-- 12742	172022
79	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
80	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	24	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	231209 149714	55861 11573	25634	190319 33722	455251
81	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	30	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	232901 148315	58579 12234	26007	189448 33788	456137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	365,928	64342,00	--	23544539	--	23544539	--	25428103
					--	--	--	--		1883563	
83	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3	17239,00	--	51717	--	51717	--	55854
					--	--	--	--		4137	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0312	226957,00	--	7081	--	7081	--	7648
					--	--	--	--		566	
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0728	217805,00	--	15856	--	15856	--	17125
					--	--	--	--		1268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91921611	643453	88891057	2976062	102489486
							2387100	134986	--	7591808	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91921611				
		Материалы	Тенге				479745				
		Всего заработная плата	Тенге					2522085			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				795145				
		Местные материалы	Тенге				87616168				
		Накладные расходы	Тенге				2976061				
		Сметная прибыль	Тенге				7591814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102489485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2059
		Сметная заработная плата	Тенге					2522085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102489485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2059
		Сметная заработная плата	Тенге					2522085			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
86	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху	м3	0,27	22122,28	1963,17	5973	530	4406	1036	7570
					3841,20	375,36	1037	101		561	
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00801	217805,00	--	1745	--	1745	--	1884
					--	--	--	--		140	
88	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02379	489301,78	1257,78	11640	30	10083	1401	14085
					64206,00	510,84	1527	12		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,315	18476,58 1804,32	1647,87 351,57	5820 568	519 111	4733	618 515	6953
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	298362,00 --	-- --	2578 --	-- --	2578	-- 206	2784
91	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,5	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	50657 23887	25024 5088	1746	34190 6788	91634
92	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	13,965	64342,00 --	-- --	898536 --	-- --	898536	-- 71883	970419
93	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	17469 7426	7078 2404	2965	11599 2325	31394
94	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	112369 52945	55587 11235	3837	75732 15048	203150
95	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	44,685	8293,00 --	-- --	370573 --	-- --	370573	-- 29646	400219
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
96	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	54	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	171633 78068	87704 17879	5861	113218 22788	307639
97	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	104,976	3616,00 --	-- --	379593 --	-- --	379593	-- 30367	409961
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,40194	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	285085 22260	2626 498	260199	26855 24955	336895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2313671	179099	1946855	264649	2784587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							187720	37328	–	206265	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2313671				
		Материалы	Тенге				293828				
		Всего заработная плата	Тенге					225048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4322				
		Местные материалы	Тенге				1648702				
		Накладные расходы	Тенге				264650				
		Сметная прибыль	Тенге				206266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2784586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					225048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2784586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					225048			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				94235281	822552	105859190	4769691	124921042
							2574819	172314	–	9253405	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94235281				
		Материалы	Тенге				773573				
		Всего заработная плата	Тенге					2747133			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				799467				
		Местные материалы	Тенге				89264870				
		Накладные расходы	Тенге				3240711				
		Сметная прибыль	Тенге				7798079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105274072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2255
		Сметная заработная плата	Тенге					2747133			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				105274072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2255
		Сметная заработная плата	Тенге					2747133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124921039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3777674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1261079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105859190		
		- Накладные расходы	Тенге							4769691	
		- Сметная прибыль	Тенге							9253405	

		Всего по акту:				**124 921 039**		
		Временные здания и сооружения	**0,45%**			**562 145**		
		Итого				**125 483 184**		
		Производство работ в зимнее время	**0,91%**			**1 141 897**		
		Итого				**126 625 081**		
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			**2 532 502**		
		Итого				**129 157 582**		
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	**1**			**111 075 521**		
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	**1,049901**			**18 984 374**		
		Всего:				**130 059 895**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**15 607 187**					
		Стоимость всего:	**Тенге**			**145 667 083**					
		Коэффициент понижения К=	**0,941**			**137 072 725**					
		в том числе НДС 12%				**14 686 363**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **М. Курманов**

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран Құрылыс»

_____ **К. Калдыкулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **А. Шалкаров**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 3 от 23 января 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 3/1 от 21 января 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 2)"

на 03 марта 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
							объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		**Земляные работы**		3 043 674,00		3 043 674,000	100	3 043 674			3 043 674	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00		157 697 918,000		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00		10 474 089,000	100	10 474 089			10 474 089	5	472 154			472 154
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 813,00		19 174 813,000	100	19 174 814			19 174 814	100	19 174 814			19 174 814
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00		122 479 843,000	84	102 489 485			102 489 485	84	102 489 485			102 489 485
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00		5 569 171,000	50	2 784 586			2 784 586	50	2 784 586			2 784 586
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00		75 704 563,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00		3 070 865,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00		984 521,000	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00		13 131 069,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00		15 567 398,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00		19 045 412,000	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00		23 905 299,000	0	-			-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00		19 530 524,000	0	-			-	0				-

2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		18 209 249,00		18 393 860,000	0	-			-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 823,00		6 198 412,000	0	-			-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		24 881 110,00		25 046 039,000	0	-			-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 029 493,00		3 029 493,000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		705 616,00		705 616,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ		961 563,00		961 563,000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	ДОМОФОН		860 701,00		860 701,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		451 933,00		451 933,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ		49 680,00		49 680,000	0	-			-	0				-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87 097		1 586 225	0	-			-	0				-
						-					-					-
		ИТОГО:		306 762 802		310 230 708		137 966 647			137 966 647		124 921 039			124 921 039
								-			-					-
											-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения						-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 380 432,609		1 380 432,609		620 850			620 850		562 145			562 145
		Итого по главе 8		**1 380 432,609**	-	**1 380 432,609**										-
		Итого по главам 1-8		**308 143 235**		**311 611 141**		138 587 497			138 587 497		125 483 183			125 483 183
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 804 104**		**2 804 104**		1 261 146			1 261 146		1 141 897			1 141 897
		Итого		**310 947 339**		**314 415 245**		139 848 643			139 848 643		126 625 080			126 625 080
		Непредвиденные расходы	2,00%	**6 218 947**		**6 218 947**		2 796 973			2 796 973		2 532 502			2 532 502
		Итого сметная стоимость		**317 166 285**		**320 634 191**		142 645 616			142 645 616		129 157 582			129 157 582
		в том числе на 2019 год	86%	**272 763 005**		**275 745 404**		122 675 230			122 675 230		111 075 520			111 075 520
		в том числе на 2020 год	14%	**44 403 280**		**44 888 787**		19 970 386			19 970 386		18 082 061			18 082 061
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	**272 763 006**		**275 745 404**		122 675 230			122 675 230		111 075 520			111 075 520
		НДС	12%	**32 731 561**		**33 089 449**										-
		Итого		**305 494 567**		**308 834 854**		122 675 230			122 675 230		111 075 520			111 075 520
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	**46 619 048**		**47 128 782**		20 966 928			20 966 928		18 984 374			18 984 374
		НДС	12%	**5 594 286**		**5 655 454**										-
		Итого		**52 213 334**		**52 784 236**		20 966 928			20 966 928		18 984 374			18 984 374
				357 707 900		**361 619 089**		143 642 158			143 642 158		130 059 895			130 059 895
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			**38 744 902**		17 237 059			17 237 059		15 607 187			15 607 187
								160 879 217			160 879 217		145 667 082			**145 667 082**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**361 619 089**		-			-					-
		Стоимость по тендеру с пониж.коэффициентом 0,834809				**297 738 672**		-			-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941				**280 172 090,24**		**151 387 344**			151 387 344		137 072 725			**137 072 725**

		в том числе НДС						16 220 073								14 686 363
		Аванс 30%						47 398 228								47 398 228
		Удержания 5%						7 569 367								6 853 636
		Итого к оплате с НДС						**96 419 749**								**82 820 861**

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства
строительства акимата города Тараз»
Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор

_____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Туран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ А. Шалкаров