Подрядчик

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 05 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 3 от "23" января 2020г.

Дополнительное соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020г., № 3/2 от "27" мая 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).	280 172 090,24	280 172 090,24			47 629 256,24	47 629 256,24		
2	В том числе НДС	30 018 438	30 018 438			5 103 135	5 103 135		
3	Аванс 30%	69 762 850,20	69 762 850,20						
4	Удержания 5%	14 008 604,51	14 008 604,51			2 381 463	2 381 463		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**196 400 635,53**	**196 400 635,53**			**45 247 793,24**	**45 247 793,24**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Блосбынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 3 от 23 января 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 3/1 от 21 февраля 2020 г., № 3/2 от 27 мая 2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 2)"

на 05 июня 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		**Земляные работы**		**3 043 674,00**		**3 043 674,000**	100	3 043 674			3 043 674	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**157 697 918,00**		**157 697 918,000**		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00		**10 474 089,000**	100	10 474 089			10 474 089	0				-
	Раздел 2	**Стены и перегородки**		19 174 813,00		**19 174 813,000**	100	19 174 814			19 174 814	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3	**Стены и перегородки**		122 479 843,00		**122 479 843,000**	100	122 479 843			122 479 843	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00		**5 569 171,000**	100	5 569 172			5 569 172	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00		**75 704 563,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00		**3 070 865,000**	11	329 049			329 049	0				-
	Раздел 2	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		984 521,00		**984 521,000**	63	618 637			618 637	33	326 505			326 505
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00		**13 131 069,000**	99	12 936 554			12 936 554	99	12 936 554			12 936 554
	Раздел 4	**Проемы**		15 567 398,00		**15 567 398,000**	93	14 498 349			14 498 349	7	1 012 123			1 012 123
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00		**19 045 412,000**	57	10 806 078			10 806 078	39	7 409 996			7 409 996
	Раздел 6	**Внутренняя отделка (АР2 л.16)**		23 905 299,00		**23 905 299,000**	71	17 002 581			17 002 581	46	11 057 532			11 057 532
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00		**19 530 524,000**	35	6 847 286			6 847 286	14	2 715 522			2 715 522
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 269 249,00		**18 393 860,000**	47	8 390 443	184 611		8 575 054	46	8 390 443	184 611		8 575 054
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00		**6 198 412,000**	0	-			-	0				-

2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		24 881 110,00		25 046 039,000	92	22 985 325			22 985 325	-2	- 620 373			- 620 373
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 029 493,00		3 029 493,000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		705 616,00		705 616,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ		961 563,00		961 563,000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	ДОМОФОН		860 701,00		860 701,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		451 933,00		451 933,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ		49 680,00		49 680,000	0	-			-	0				-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87 097		1 586 225	0	-			-	0				-
		ИТОГО:		306 762 802		310 230 708		255 155 894	184 611		255 340 505		43 228 302	184 611		43 412 913
								-			-					-
								-			-					-
								-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 380 432,609		1 380 432,609		1 148 202					194 527			-
		Итого по главе 8		**1 380 432,609**	-	**1 380 432,609**							43 422 829			-
		Итого по главам 1-8		**308 143 235**		**311 611 141**		256 304 095								
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 804 104**		**2 804 104**		2 332 367			-		395 148			
		Итого		**310 947 339**		**314 415 245**		258 636 462			-		43 817 977			
		Непредвиденные расходы	2,00%	**6 218 947**		**6 218 947**		5 172 729			-		876 360			
		Итого сметная стоимость		**317 166 285**		**320 634 191**		263 809 192			-		44 694 337			
		в том числе на 2019 год	86%	**272 763 005**		**275 745 404**		226 875 905	158 765		-		38 437 130	158 765		
		в том числе на 2020 год	14%	**44 403 280**		**44 888 787**		36 933 287	25 846		-		6 257 207	25 846		
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	**272 763 006**		**275 745 404**		226 875 905	158 765		227 034 670		38 437 130	158 765		38 595 895
		НДС	12%	**32 731 561**		**33 089 449**				27 244 160					4 631 507	-
		Итого		**305 494 567**		**308 834 854**		-								-
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	**46 619 048**		**47 128 782**		38 776 295	27 135		38 803 430		6 569 448	27 135		6 596 583
		НДС	12%	**5 594 286**		**5 655 454**		-		4 656 412					791 590	-
		Итого		**52 213 334**		**52 784 236**		-								-
				357 707 900		**361 619 089**		265 652 199	185 901		265 838 100		45 006 578	185 901		45 192 478
		Налог на добавленную стоимость	12%			**38 744 902**					31 900 572					5 423 097
																-
								-							5 423 097	50 615 576
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**361 619 089**					297 738 672					
		Стоимость по тендеру с понижкоэффициентом 0,834809				**297 738 672**		-			-					

									280 172 090,24					47 629 256,24
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941		280 172 090,24					30 018 438					5 103 135

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор

Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

А. Шалкаров

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 3 от "23" января 2020 г.

Дополнительное соглашение № 3/1 от "21" февраля 2020 г., № 3/2 от "27" мая 2020г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 2).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 05 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- АР

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)

			ПОТОЛКИ										
22	1	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	423,93	95,34 81,40	1,44 0,68	40419 34508	611 290	5300	27838 5461	73718
24	2	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	84,4	187,82 170,20	1,44 0,68	15852 14365	122 58	1365	11538 2191	29581
			СТЕНЫ										
25	3	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34 81,40	1,44 0,68	64398 54980	974 461	8444	44353 8700	117451

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	4	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99 201,02	1,50 0,70	50660 26801	200 94	23659	21515 5774	77950
			ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
29	5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,08	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	1370 91	86 17	1193	99 118	1587
	6	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	0,161	37246,30 14563,34	5324,25 1787,41	5997 2345	857 288	2795	2396 671	9064
	7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,01188	217805,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	2795
	8	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01055	327066,42 51170,00	16745,18 6176,52	3451 540	177 65	2734	551 320	4321
	9	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01571	543720,78 45134,10	8733,54 2997,96	8542 709	137 47	7696	703 740	9985
	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1682	92,39 40,33	2,31 0,24	16 7	-- --	9	5 2	22
35	11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1682	146,46 47,16	3,27 0,48	25 8	1 --	16	6 2	33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				193317 134353	3165 1320	55799 --	109004 24186	326507
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				193317				
		Материалы		Тенге				53212				
		Всего заработная плата		Тенге					135673			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2588				
			Накладные расходы	Тенге				109003				
			Сметная прибыль	Тенге				24186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					135673			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					135673			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				193317	3165	55799	109004	326507
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				134353	1320	--	24186	
		Материалы	Тенге				193317				
		Всего заработная плата	Тенге				53212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135673			
		Накладные расходы	Тенге				2588				
		Сметная прибыль	Тенге				109003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				326505				142
		Сметная заработная плата	Тенге					135673			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				326505				142
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					135673			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050									
47	12	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**3,138**	**19670,73 3385,50**	**7,68 --**	**61727 10624**	**24 --**	**51079**	**9986 5737**	**77450**
	13	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150**	**м2 стяжки**	**31,38**	**667,34 311,86**	**27,30 12,80**	**20941 9786**	**857 402**	**10298**	**9576 2441**	**32959**
	14	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**31,38**	**361,17 15,42**	**18,58 8,47**	**11334 484**	**583 266**	**10267**	**705 963**	**13001**
	15	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0310662**	**13739,84 12377,20**	**1331,28 540,08**	**427 385**	**41 17**	**1**	**365 63**	**855**
	16	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)**	**т**	**0,0310662**	**298362,00 --**	**-- --**	**9269 --**	**-- --**	**9269**	**-- 742**	**10010**
52	17	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	**м2 покрытия**	**31,38**	**4286,27 1184,79**	**71,11 30,89**	**134503 37179**	**2231 969**	**95093**	**35859 13629**	**183991**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
53	18	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,11	3041,01 1109,82	69,84 30,89	85483 31197	1963 868	52323	30141 9250	124874
			ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
54	19	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	11,04	3059,21 1184,79	71,11 30,89	33774 13080	785 341	19909	12616 3711	50101
			ТИП 4, S=406,14м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
55	20	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	406,14	2765,03 365,57	20,06 9,55	1122988 148474	8148 3878	966366	143211 101296	1367495
			ТИП 5, S=40,05м2/ванные,туалеты									
57	21	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,05	3059,21 1184,79	71,11 30,89	122521 47451	2848 1237	72222	45767 13463	181751
			ТИП 6, S=40,44м2/лоджии									
58	22	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,44	3059,21 1184,79	71,11 30,89	123714 47913	2876 1249	72925	46212 13594	183521
			2-5-й ЭТАЖИ									
			ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
59	23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	290,88	3041,01 1109,82	69,84 30,89	884569 322824	20315 8985	541430	311901 95718	1292188
			ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	24	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	44,16	3059,21 1184,79	71,11 30,89	135095 52320	3140 1364	79635	50463 14845	200402
			ТИП 4, S=420,69х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
61	25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1682,76	2765,03 365,57	20,06 9,55	4652876 615173	33760 16067	4003943	593366 419699	5665941
			ТИП 5, S=33,96х4м2/ванные,туалеты									
63	26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	135,84	3059,21 1184,79	71,11 30,89	415563 160941	9659 4196	244963	155229 45663	616456
			ТИП 6, S=40,44х4м2/лоджии									
64	27	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	161,76	3059,21 1184,79	71,11 30,89	494858 191651	11502 4997	291705	184849 54377	734083
			ПЛИНТУСА									
65	28	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1253	543,60 279,90	1,55 0,72	681135 350710	1946 905	328479	330518 80932	1092586
66	29	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2526,6	302,35 110,31	0,78 0,36	763912 278702	1962 913	483248	262838 82140	1108890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9754688 2318893	102640 46654	7333155	2223602 958263	12936554
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9754688				
		Материалы		Тенге				7323886				
		Всего заработная плата		Тенге					2365547			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9269				
			Накладные расходы	Тенге				2223602				
			Сметная прибыль	Тенге				958263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12936554				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2251
			Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12936554				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								2251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
79 30	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	161,76	-1571,00 --	-- --	-254125 --	-- --	-254125	-- -20330	-274455
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
96 31	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	490,00 --	-- --	249900 --	-- --	249900	-- 19992	269892
97 32	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ	шт.	48	5436,00 --	-- --	260928 --	-- --	260928	-- 20874	281802
98 33	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	192	3544,00 --	-- --	680448 --	-- --	680448	-- 54436	734884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				937151 --	-- --	937151 --	-- 74972	1012123
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-254125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-254125				
		Сметная прибыль	Тенге				-20330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-274455				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1191276				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1191276				
		Сметная прибыль	Тенге				95302				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1286578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1012123				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)									
102 34	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	21,3645	8110,51 1968,36	39,75 16,51	173277 42053	849 353	130375	38165 16915	228358
103 35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	775	2207,17 1757,88	96,92 24,97	1710557 1362357	75112 19355	273088	1271175 238539	3220271

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	36	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	857,15	2139,00 --	-- --	1833444 --	-- --	1833444	-- 146676	1980119
108	37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	775	304,34 30,36	2,54 1,07	235861 23531	1972 829	210358	21924 20623	278408
109	38	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	173,1	1475,97 1441,44	23,48 10,84	255490 249513	4064 1876	1913	226250 38539	520280
112	39	С121-100105-0301 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ	м2	101	1200,00 --	-- --	121200 --	-- --	121200	-- 9696	130896
113	40	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,05	8110,51 1968,36	39,75 16,51	40958 9940	201 83	30817	9021 3998	53978
119	41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50	м2 стяжки	590	571,47 204,85	99,34 23,36	337165 120861	58612 13781	157692	123871 36883	497919
120	42	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	590	77,08 3,79	7,34 1,81	45475 2238	4330 1066	38907	3039 3881	52395
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
128	43	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	45,6	40,83 33,96	4,84 1,86	1862 1548	221 85	93	1470 267	3598
	44	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3648	51250,00 --	-- --	18696 --	-- --	18696	-- 1496	20192
	45	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0912	25433,00	--	2319	--	2319	--	2505

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	46	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51 1968,36	39,75 16,51	3698 898	18 8	2782	815 361	4874
			ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
132	47	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153,4	92,87 62,95	22,93 5,74	14246 9657	3518 881	1071	9695 1915	25856
	48	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,492414	544342,00 --	-- --	268042 --	-- --	268042	-- 21443	289485
134	49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,280006	146,46 47,16	3,27 0,48	2091 673	47 7	1371	469 205	2766
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
140	50	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51 1968,36	39,75 16,51	1752 425	9 4	1318	386 171	2309
	51	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	5	1786,74 1521,44	96,92 24,97	8934 7607	485 125	842	7114 1284	17331
	52	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,53	2139,00 --	-- --	11829 --	-- --	11829	-- 946	12775
	53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3046,22 979,78	13,62 3,25	28330 9112	127 30	19091	8411 2939	39680
	54	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9246	10550,00 --	-- --	9755 --	-- --	9755	-- 780	10535
	55	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		94	
	56	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Г ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
						--	--	--	--		156	
	57	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
						--	--	--	--		132	
	58	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,73	21,87	1242	15	830	321	1688
						566,50	6,62	397	5		125	
149	59	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91	2,27	4999	14	1263	2983	8620
						588,92	1,06	3722	7		639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5135999	149593	3141874	1725109	7409998
								1844533	38493	--	548889	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4866013				
			Материалы	Тенге				871811				
			Всего заработная плата	Тенге					1883026			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2000077				
			Накладные расходы	Тенге				1725109				
			Сметная прибыль	Тенге				527290				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7118412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1854
			Сметная заработная плата	Тенге					1883026			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				269986				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269986				
			Сметная прибыль	Тенге				21599				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				291584				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7409996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1854
			Сметная заработная плата	Тенге					1883026			

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ПОТОЛКИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	60	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,76	-773,54 -486,71	-4,58 -1,38	-13738 -8644	-81 -25	-5013	-6935 -1654	-22327
188	61	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемо й поверхности	17,76	775,33 532,63	4,55 2,13	13770 9460	81 38	4229	7598 1709	23077
189	62	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	504,84	-80,25 -62,82	-2,24 -1,11	-40513 -31714	-1130 -560	-7669	-25819 -5307	-71639
190	63	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемо й поверхности	504,84	476,54 282,62	2,79 1,30	240577 142678	1409 659	96490	114669 28420	383666
			СТЕНЫ									
191	64	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1314,78	-115,03 -92,83	-2,85 -1,41	-151242 -122050	-3746 -1855	-25446	-99124 -20029	-270395
192	65	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемо й поверхности	257,07	428,53 251,10	2,79 1,30	110161 64550	718 335	44893	51908 12966	175035
193	66	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	779,73	1004,71 287,96	0,66 0,31	783403 224532	515 243	558356	179820 77058	1040280
194	67	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатурива емой поверхности	84,23	-1331,29 -847,81	-18,71 -5,62	-112134 -71411	-1576 -473	-39147	-57507 -13571	-183213
195	68	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемо й поверхности	23,6	646,56	4,29	15259	101	5153	8042	25164

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						423,93	2,01	10005	47		1864	
196	69	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	292,56	540,91 343,17	1,24 0,58	158248 100398	362 170	57488	80455 19096	257799
197	70	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,45	761,33 518,08	3,05 1,43	7195 4896	29 13	2270	3927 890	12012
198	71	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	127,44	4161,02 1713,04	22,51 16,79	530280 218310	2869 2140	309101	176360 56531	763171
			2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
			ПОТОЛКИ									
199	72	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2134,92	-80,25 -62,82	-2,24 -1,11	-171327 -134116	-4779 -2367	-32432	-109186 -22441	-302954
200	73	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2134,92	476,54 282,62	2,79 1,30	1017379 603371	5960 2786	408048	484925 120184	1622488
			СТЕНЫ									
201	74	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	5010,6	-115,03 -92,83	-2,85 -1,41	-576380 -465129	-14275 -7071	-96976	-377760 -76331	-1030471
202	75	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	963,84	428,53 251,10	2,79 1,30	413031 242017	2691 1258	168323	194620 48612	656263
203	76	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,6	-1331,29 -847,81	-18,71 -5,62	-366903 -233657	-5156 -1548	-128090	-188163 -44405	-599472

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	77	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56 423,93	4,29 2,01	140484 92112	932 436	47440	74038 17162	231684
205	78	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3120,84	1004,71 287,96	0,66 0,31	3135541 898680	2060 972	2234801	719721 308421	4163683
206	79	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	925,92	540,91 343,17	1,24 0,58	500838 317748	1147 539	181943	254630 60437	815905
207	80	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,32	761,33 518,08	3,05 1,43	44401 30214	178 83	14009	24238 5491	74129
208	81	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	457,92	4161,02 1713,04	22,51 16,79	1905414 784435	10308 7688	1110671	633699 203129	2742242
			ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
219	82	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,1292102	72144,76 40459,30	23034,69 7513,20	9322 5228	2976 971	1118	4277 1088	14687
220	83	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1292102	544342,00 --	-- --	70335 --	-- --	70335	-- 5627	75961
221	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7470968	146,46 47,16	3,27 0,48	549 177	12 2	360	123 54	726
			ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
222	85	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,7648	3136,79	520,59	8673	1439	3867	3330	12963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1217,70	120,61	3367	333		960	
223 86	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,7648	33102,00 --	-- --	91520 --	-- --	91520	-- 7322	98842
224 87	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,1233	69114,52 33697,40	25317,72 7578,72	8522 4155	3122 934	1245	3512 963	12996
225 88	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1233	544342,00 --	-- --	67117 --	-- --	67117	-- 5369	72487
226 89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5757	146,46 47,16	3,27 0,48	524 169	12 2	343	118 51	693
		СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									
249 90	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37494	69114,52 33697,40	25317,72 7578,72	25914 12635	9493 2842	3786	10678 2927	39520
250 91	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37494	544342,00 --	-- --	204096 --	-- --	204096	-- 16328	220423
251 92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	10,87326	146,46 47,16	3,27 0,48	1592 513	36 5	1043	357 156	2106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8071907 2702926	15705 8597	5353272 --	2166551 819077	11057531
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7686602				
	Материалы		Тенге				4914059				
	Всего заработная плата		Тенге					2684759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91520				
		Накладные расходы	Тенге				2148082				
		Сметная прибыль	Тенге				786775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10621458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2279
		Сметная заработная плата	Тенге					2684759			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				385305				
	Материалы		Тенге				6150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					26764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341547				
		Накладные расходы	Тенге				18467				
		Сметная прибыль	Тенге				32302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26764			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				11057532				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2301
		Сметная заработная плата	Тенге					2711523			
	Смета 2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
4	93	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
5	94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70	79,16 76,35	1,16 --	5541 5345	81 --	115	5238 862	11641
6	95	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	82,63 76,35	1,16 --	2066 1909	29 --	128	1871 315	4251
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
16	96	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
17	97	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	87	79,16 76,35	1,16 --	6887 6643	100 --	144	6510 1072	14468
		ОТОПЛЕНИЕ									
30	98	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25	537,00 --	-- --	13425 --	-- --	13425	-- 1074	14499

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2100	79,16 76,35	1,16 --	166233 160340	2426 --	3467	157133 25869	349235
32	100	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	154,3	1067,83 615,45	15,58 5,04	164765 94964	2403 778	67398	93827 20687	279280
33	101	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1245	1480,00 --	-- --	1842600 --	-- --	1842600	-- 147408	1990008
			Индивидуальный тепловой пункт									
54	102	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	884,22 804,91	45,29 15,34	6190 5634	317 107	239	5627 945	12762
55	103	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1372,00 --	-- --	9604 --	-- --	9604	-- 768	10372
56	104	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	740,09 678,53	37,73 13,12	7401 6785	377 131	239	6778 1134	15313
57	105	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	696,00 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
58	106	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	452,00 --	-- --	2260 --	-- --	2260	-- 181	2441
59	107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	79,16 76,35	1,16 --	792 764	12 --	16	748 123	1663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	108	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	82,63 76,35	1,16 --	578 534	8 --	36	524 88	1190
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2236117	5753	1947447	278256	2715521
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				282918	1016	--	201148	
		Материалы	Тенге				2236117				
		Всего заработная плата	Тенге				71781				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1875665	283934			
		Сдача и испытание	Тенге				2836				
		Накладные расходы	Тенге				278255				
		Сметная прибыль	Тенге				201150				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2715522				213
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					283934			
		Сметная заработная плата	Тенге				2715522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								213
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					283934			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

1	109	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	2775,92 405,75	19,81 7,46	124916 18259	891 336	105766	18223 11451	154590
2	110	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
3	111	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
4	112	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	45	79,16 76,35	1,16 --	3562 3436	52 --	74	3367 554	7484

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	113	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	82,63 76,35	1,16 --	4297 3970	60 --	267	3891 655	8843
6	114	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,097	53580,23 51912,00	-- --	5197 5035	-- --	162	4985 815	10997
7	115	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,5	528,12 393,72	0,98 0,46	9242 6890	17 8	2335	5519 1181	15941
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
12	116	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	750	1287,97 1259,38	15,53 0,09	965979 944538	11649 66	9792	925712 151335	2043026
13	117	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	742,5	179,00 --	-- --	132908 --	-- --	132908	-- 10633	143540
14	118	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	750	7,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
15	119	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16 76,35	1,16 --	59369 57264	866 --	1239	56119 9239	124727
16	120	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23 51912,00	-- --	40185 38934	-- --	1251	38545 6298	85028
			ФИТИНГИ									
17	121	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	18,00 --	-- --	1800 --	-- --	1800	-- 144	1944

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	122	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	16,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
	123	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345	13,00 --	-- --	4485 --	-- --	4485	-- 359	4844
20	124	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	31,00 --	-- --	4185 --	-- --	4185	-- 335	4520
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
21	125	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	995,00 --	-- --	179100 --	-- --	179100	-- 14328	193428
	126	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	360	149,00 --	-- --	53640 --	-- --	53640	-- 4291	57931
	127	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	45	879,43 842,80	0,13 --	39574 37926	6 --	1642	37167 6139	82881
	128	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	7555,00 --	-- --	339975 --	-- --	339975	-- 27198	367173
25	129	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	894,00 --	-- --	40230 --	-- --	40230	-- 3218	43448
			УЗЕЛ "А"									
26	130	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
28	131	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	879,00 --	-- --	39555 --	-- --	39555	-- 3164	42719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	132	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995,00 --	-- --	44775 --	-- --	44775	-- 3582	48357
30	133	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	180	149,00 --	-- --	26820 --	-- --	26820	-- 2146	28966
31	134	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	7,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1										
32	135	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	2	698,33 625,49	45,95 17,61	1397 1251	92 35	54	1260 213	2870
33	136	С123-010103-0117 2301-0103-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	2023,00 --	-- --	4046 --	-- --	4046	-- 324	4370
34	137	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	436,14 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	273
35	138	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1040,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
36	139	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	435,05 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	272
37	140	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	445,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	141	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	82,63 76,35	1,16 --	165 153	2 --	10	150 25	340
39	142	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,6	79,16 76,35	1,16 --	47 46	1 --	--	45 7	100
40	143	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0026	53580,23 51912,00	-- --	139 135	-- --	4	134 22	295
41	144	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	963278,85 449975,30	494587,60 135183,05	385 180	198 54	7	232 49	666
42	145	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) с отв.Д32	шт.	2	316,00 --	-- --	632 --	-- --	632	-- 51	683
	146	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62 1627,29	115,46 24,08	4081 3255	231 48	595	3237 585	7903
	147	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10115,00 --	-- --	20230 --	-- --	20230	-- 1618	21848
	148	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- 438	5914
	149	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5642,12 5418,00	103,52 48,16	5642 5418	104 48	120	3334 718	9695
	150	51-010101-1001 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611,00	--	184611	--		--	184611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	151	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	4222,33 1200,96	105,96 12,04	4222 1201	106 12	2915	1189 433	5844
49	152	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	521,86 478,06	25,88 12,04	522 478	26 12	18	480 80	1082
51	153	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка /+фильтр фланцевый/	шт.	1	2040,62 1627,29	115,46 24,08	2041 1627	115 24	299	1618 293	3952
52	154	С123-041013-0418 2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19769,00 --	-- --	19769 --	-- --	19769	-- 1582	21351
	155	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149,00 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
	156	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2478,40 283,48	-- --	2478 283	-- --	2195	278 220	2977
55	157	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00 --	-- --	575 --	-- --	575	-- 46	621
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
59	158	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00 --	-- --	8324 --	-- --	8324	-- 666	8989
60	159	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	77	79,16 76,35	1,16 --	6095 5879	89 --	127	5762 949	12805
61	160	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	82,63	1,16	2479	35	153	2245	5102

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						76,35	--	2291	--		378	
62	161	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,107	53580,23	--	5733	--	178	5499	12131
						51912,00	--	5555	--		899	
63	162	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	528,12	0,98	10140	19	2562	6055	17490
						393,72	0,46	7559	9		1296	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
	163	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3211,00	--	28899	--	28899	--	31211
						--	--	--	--		2312	
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
69	164	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	750	911,06	2,43	683297	1819	10097	658082	1448690
						895,17	0,18	671381	132		107310	
70	165	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	742,5	393,00	--	291803	--	291803	--	315147
						--	--	--	--		23344	
72	166	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16	1,16	59369	866	1239	56119	124727
						76,35	--	57264	--		9239	
73	167	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23	--	40185	--	1251	38545	85028
						51912,00	--	38934	--		6298	
			ФИТИНГИ									
	168	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	928,00	--	92800	--	92800	--	100224
						--	--	--	--		7424	
	169	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	345	1748,00	--	603060	--	603060	--	651305
						--	--	--	--		48245	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	170	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	135	2176,00 --	-- --	293760 --	-- --	293760	-- 23501	317261
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
77	171	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995,00 --	-- --	45194 --	-- --	45194	-- 3616	48810
78	172	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль)	шт.	90	928,00 --	-- --	84302 --	-- --	84302	-- 6744	91046
			УЗЕЛ "А" для горячей воды									
79	173	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
88	174	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,3	537,00 --	-- --	8753 --	-- --	8753	-- 700	9453
	175	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	79,16 76,35	1,16 --	8945 8628	131 --	186	8455 1392	18792
90	176	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	53580,23 51912,00	-- --	6055 5866	-- --	189	5807 949	12811
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
97	177	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
98	178	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	179	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	374,25	503,00 --	-- --	188248 --	-- --	188248	-- 15060	203308
100	180	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	125,748	290,00 --	-- --	36467 --	-- --	36467	-- 2917	39384
101	181	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	750	133,00 --	-- --	99750 --	-- --	99750	-- 7980	107730
102	182	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	252	40,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
103	183	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/	м3	0,162	19468,27 3900,60	966,65 327,53	3154 632	157 53	2365	623 302	4079
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				5636555	23644	3063472	2316983	8575054
		Стоимость оборудования		Тенге				2364826	3248	184611	621514	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				184611				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				184611				
		Материалы		Тенге				5642				
		Всего заработная плата		Тенге				121				
		Накладные расходы		Тенге					5466			
		Сметная прибыль		Тенге				3334				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				718				
		Нормативная трудоемкость		Тенге				9695				
		Сметная заработная плата		чел.-ч								5
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5466			
		Материалы		Тенге				120416				
		Всего заработная плата		Тенге				10305				
		Накладные расходы		Тенге					109845			
		Сметная прибыль		Тенге				105943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18109				
		Нормативная трудоемкость		Тенге				244467				
		Сметная заработная плата		чел.-ч								108
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					109845			
		Материалы		Тенге				5325886				
		Всего заработная плата		Тенге				326828				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2252763			
		Сдача и испытание		Тенге				2726221				
								8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2207707				
		Сметная прибыль	Тенге				602687				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8136281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1839
		Сметная заработная плата	Тенге					2252763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8575054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1952
		Сметная заработная плата	Тенге					2368073			

Смета 2-1-7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

			ВРУ									
4	184	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.21	**Счетчик 3-х ф.ЦЭ6850М 0,2S/0.5 380В 5-7.5А Энергомер**	шт	2	-103392,86	--	-206786	--	-206786	--	-223329
						--	--	--	--		-16543	
10	185	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.21	**Счетчик 1ф. CE 102M S7 145-JV 5-60A День-Ночь**	шт	45	-8169,64	--	-367634	--	-367634	--	-397045
						--	--	--	--		-29411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-574420	--	-574420	--	-620374
								--	--	--	-45954	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-574420				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-574420				
			Сметная прибыль	Тенге				-45954				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-620373				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-620373				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				31197997	297335	21257750	8819505	43412914
								9514095	98008	184611	3202095	
		Стоимость оборудования		Тенге				184611				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				184611				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-568778				
		Материалы		Тенге				121				
		Всего заработная плата		Тенге					5466			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-574420				
			Накладные расходы	Тенге				3334				
			Сметная прибыль	Тенге				-45235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-610679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5466			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22173594				
		Материалы		Тенге				13120060				
		Всего заработная плата		Тенге					7043177			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1846741				
			Накладные расходы	Тенге				6202736				
			Сметная прибыль	Тенге				2270106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30646436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6492
			Сметная заработная плата	Тенге					7043177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1846567				
		Материалы	Тенге				6150				
		Всего заработная плата	Тенге					26764			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1802809				
		Накладные расходы	Тенге				18467				
		Сметная прибыль	Тенге				149203				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2014236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26764			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7562003				
		Материалы	Тенге				398609				
		Всего заработная плата	Тенге					2536697			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4601886				
		Сдача и испытание	Тенге				2844				
		Накладные расходы	Тенге				2485963				
		Сметная прибыль	Тенге				803837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10851803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2053
		Сметная заработная плата	Тенге					2536697			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				43086408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8571
		Сметная заработная плата	Тенге					9612104			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43412913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9648448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300500			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21257750		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						184611		
		- Накладные расходы	Тенге							8819505	
		- Сметная прибыль	Тенге							3202095	

		Всего по акту:				43 228 302		
		Оборудование				184 611		
		Временные здания и сооружения	0,45%			194 527		
		Итого				43 422 829		
		Производство работ в зимнее время	0,91%			395 148		
		Итого				43 817 977		
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			876 360		
		Итого				44 694 336		
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			38 437 129		
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			6 569 448		
		Итого без оборудования				45 006 577		
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			158 765		
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			27 135		
		Итого (оборудование)				185 901		
		ВСЕГО с оборудованием				45 192 478		
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			5 423 097		
		Стоимость всего:	**Тенге**			50 615 575		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент понижения К=	**0,941**			**47 629 256,24**					
		в том числе НДС 12%				**5 103 135**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **М. Курманов**

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **К. Калдыкулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **А. Шалкаров**