Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 03 марта 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Доп.соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).	97 927 906,00	97 927 906,00			97 927 906,00	97 927 906,00		
2	В том числе НДС	10 492 276	10 492 276			10 492 276	10 492 276		
3	Аванс 30%	29 378 372	29 378 372			29 378 372	29 378 372		
4	Удержания 5%	4 896 395	4 896 395			4 896 395	4 896 395		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**63 653 139**	**63 653 139**			**63 653 139**	**63 653 139**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Временно исполняющий обязанности
руководителя _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор _____ Баккараев К. К.

Архив 5 дл 1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Дополнительное соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 03 марта 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1001,1	118,12 5,93	112,19 26,32	118251 5933	112318 26345	--	23240 11319	152810
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1505,052	129,93 6,52	123,41 28,95	195556 9811	185745 43568	--	38433 18719	252708
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	46,548	1723,18 1723,18	-- --	80211 80211	-- --	--	57752 11037	148999
4	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1051,1	1377,00 --	1377,00 860,20	1447365 --	1447365 904156	--	650992 167869	2266226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	85,2	118,12 5,93	112,19 26,32	10064 505	9559 2242	–	1978 963	13005
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	85,2	25,46 –	25,46 9,46	2169 –	2169 806	–	580 220	2969
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1601,6	442,03 1,37	440,55 130,69	707962 2197	705580 209318	185	152291 68820	929073
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ	м3 грунта	191,6	14,72 –	14,72 5,47	2820 –	2820 1048	–	755 286	3861
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	191,6	147,91 76,25	71,66 31,61	28340 14609	13731 6056	–	14879 3457	46676
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	191,6	79,14 8,61	67,62 14,69	15163 1650	12957 2814	556	3215 1470	19848
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	47,9	782,46 782,46	– –	37480 37480	– –	–	26985 5157	69623
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	243,6	14,72 –	14,72 5,47	3586 –	3586 1332	–	959 364	4909
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,6	147,91 76,25	71,66 31,61	36031 18574	17457 7699	–	18917 4396	59343
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	243,6	79,14 8,61	67,62 14,69	19278 2098	16473 3578	707	4087 1869	25234
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	60,9	782,46 782,46	– –	47652 47652	– –	–	34309 6557	88518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	407,1	25,46 –	25,46 9,46	10365 –	10365 3851	–	2773 1051	14188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2762292 220720	2540124 1212813	1448 –	1032145 303554	4097990
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2762292				
	Материалы		Тенге				1448				
	Всего заработная плата		Тенге					1433533			
		Накладные расходы	Тенге				1032144				
		Сметная прибыль	Тенге				303555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4097991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	Тенге					1433533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4097991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	Тенге					1433533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4097990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				220720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2540124			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1212813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1448		
		- Накладные расходы	Тенге							1032145	
		- Сметная прибыль	Тенге							303554	

Смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ на ССЦ

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	44	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	753698 50074	47261 9605	656363	54308 64640	872646
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	173,4	22596,29 3841,20	1963,17 375,36	3918196 666064	340414 65087	2911718	665347 366683	4950227
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	0,48888	205921,00 –	– –	100671 –	– –	100671	– 8054	108724
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)	т	3,83455	205921,00	–	789614	–	789614	–	852784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		63169	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	2,59356	205921,00	--	534068	--	534068	--	576794
					--	--	--	--		42725	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т	2,00415	205921,00	--	412697	--	412697	--	445712
					--	--	--	--		33016	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	3,01868	205921,00	--	621610	--	621610	--	671338
					--	--	--	--		49729	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,21514	205921,00	--	44302	--	44302	--	47846
					--	--	--	--		3544	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	3,50036	226957,00	--	794431	--	794431	--	857986
					--	--	--	--		63554	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,3456	226957,00	--	78436	--	78436	--	84711
					--	--	--	--		6275	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,4	842,90	20,15	322324	7706	218470	90274	445606
					251,43	2,41	96148	921		33008	
		ВЫПУСКИ									
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,31713	205921,00	--	65304	--	65304	--	70528
					--	--	--	--		5224	
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,82626	489301,78	1257,78	404290	1039	350200	48660	489187
					64206,00	510,84	53051	422		36236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8839642	396421	7577884	858589	10474089
							865337	76034	--	775857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8839642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4136751				
	Всего заработная плата		Тенге					941371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441133				
		Накладные расходы	Тенге				858589				
		Сметная прибыль	Тенге				775858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)									
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32485,77 9412,53	2471,78 513,99	87712 25414	6674 1388	55624	24389 8968	121069
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	644281,78 219186,00	1257,78 510,84	13801 4695	27 11	9079	4282 1447	19530
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)									
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66,9	1067,77 385,06	10,35 4,82	71434 25760	693 322	44981	24257 7655	103346
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,2	842,90	20,15	76029	1818	51532	21294	105109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					251,43	2,41	22679	217		7786	
21	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	52	7981,58 3744,44	3642,42 1352,01	415042 194711	189406 70304	30925	312718 58221	785981
22	С121-040104-0108 2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953
23	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
24	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
25	С121-040104-0104 2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
26	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	12377 5201	3429 699	3747	6962 1547	20886
27	Е11-070511-0102 1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4697,31 2094,96	1349,19 278,00	14092 6285	4048 834	3759	8400 1799	24292
28	С121-040104-9904 2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
30	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
31	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,74	17239,00 --	– --	167908 –	– --	167908	– 13433	181340
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,41904	217805,00 --	– --	91269 –	– --	91269	– 7302	98571
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,23562	205921,00 --	– --	48519 –	– --	48519	– 3882	52401
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10476	298362,00 --	– --	31256 –	– --	31256	– 2501	33757
35	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	– --	159279 –	– --	159279	– 12742	172021
36	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	275243,00 --	– --	190 –	– --	190	– 15	205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9877435 982565	331969 100176	8562901 –	1255415 890629	12023481
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9877435				
		Материалы	Тенге				269209				
		Всего заработная плата	Тенге					1082741			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472293				
		Местные материалы	Тенге				7821400				
		Накладные расходы	Тенге				1255417				
		Сметная прибыль	Тенге				890628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12023480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1082741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12023480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1082741			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				18717077 1847901	728390 176210	16140785 –	2114004 1666486	22497570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18717077				
	Материалы		Тенге				4405960				
	Всего заработная плата		Тенге					2024112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3913425				
	Местные материалы		Тенге				7821400				
		Накладные расходы	Тенге				2114005				
		Сметная прибыль	Тенге				1666487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22497569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1742
		Сметная заработная плата	Тенге					2024112			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				22497569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1742
		Сметная заработная плата	Тенге					2024112			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080									
37	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	111,79	59343,00 --	-- --	6633954 --	-- --	6633954	-- 530716	7164670
38	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
39	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
40	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	486,2652812	59343,00 --	-- --	28856441 --	-- --	28856441	-- 2308515	31164956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	188,1718955	86863,00 --	-- --	16345175 --	-- --	16345175	-- 1307614	17652789
42	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	674,0805204	1790,00 --	-- --	1206604 --	-- --	1206604	-- 96528	1303132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				58010095 --	-- --	58010095 --	-- 4640806	62650901
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58010095				
		Местные материалы	Тенге				58010095				
		Сметная прибыль	Тенге				4640808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62650903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62650903				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				58010095 --	-- --	74150880 --	2114004 6307292	85148472
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58010095				
		Местные материалы	Тенге				58010095				
		Сметная прибыль	Тенге				4640808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62650903				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				62650903				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85148472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1847901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					728390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74150880		
		- Накладные расходы	Тенге							2114004	
		- Сметная прибыль	Тенге							6307292	
		Всего по акту:				89 246 462					
		Временные здания и сооружения	0,45%			401 609					
		Итого				89 648 071					
		Производство работ в зимнее время	0,91%			815 797					
		Итого				90 463 869					
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			1 809 277					
		Итого				92 273 146					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			79 354 905					
		Итого в текущих ценах на 2019 год				79 354 905					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			13 562 874					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				13 562 874					
		Всего:				92 917 779					
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			11 150 133					
		Стоимость всего:	Тенге			104 067 912					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент понижения К=	**0,941**			**97 927 906**					
		в том числе НДС 12%				**10 492 276**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **М. Курманов**

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **К. Калдыкулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **А. Шалкаров**

3480943.

04.03.2020.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 2 от 20 февраля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 2/1 от 21 февраля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 1)"

на 03 марта 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге	Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ		с начала строительства					за отчетный месяц				
		Глава 2. Основные объекты строительства				объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-1-1		Земляные работы		4 097 991,00	4 097 991,000	100	4 097 990			4 097 990	100	4 097 990			4 097 990
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		157 697 918,00	157 697 918,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ		10 474 089,00	10 474 089,000	100	10 474 089			10 474 089	100	10 474 089			10 474 089
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 174 814,00	19 174 814,000	63	12 023 480			12 023 480	63	12 023 480			12 023 480
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		122 479 843,00	122 479 843,000	51	62 650 903			62 650 903	51	62 650 903			62 650 903
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 569 171,00	5 569 171,000	0	-			-	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		75 704 563,00	75 704 563,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	Проемы (АР1 л.4)		3 070 865,00	3 070 865,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отдлека (АР1 л.6)		984 521,00	984 521,000	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 131 069,00	13 131 069,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		15 567 398,00	15 567 398,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 045 412,00	19 045 412,000	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		23 905 299,00	23 905 299,000	0	-			-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		19 239 875,00	19 530 524,000	0	-			-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		18 209 249,00	18 393 860,000	0	-			-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 823,00	6 198 412,000	0	-			-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		24 881 110,00	25 046 039,000	0	-			-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 029 493,00	3 029 493,000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		705 616,00	705 616,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ		961 563,00	961 563,000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	ДОМОФОН		860 701,00	860 701,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		451 933,00	451 933,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ		49 680,00	49 680,000	0	-			-	0				-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87 097	1 586 225	0	-			-	0				-
					-					-					-
		ИТОГО:		307 817 119	311 285 025		89 246 462			89 246 462		89 246 462			89 246 462
							-			-					-
										-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения					-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 385 177,036	1 385 177,036		401 609			*401 609*		401 609			401 609
		Итого по главе 8		1 385 177,036	1 385 177,036										-
		Итого по главам 1-8		309 202 296	312 670 202		*89 648 071*			*89 648 071*		*89 648 071*			89 648 071
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство													-

НЦП РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	2 813 742	2 813 742		815 797			815 797		815 797		815 797
		Итого		312 016 038	315 483 944		90 463 869			90 463 869		90 463 869		90 463 869
		Непредвиденные расходы	2,00%	6 240 321	6 240 321		1 809 277			1 809 277		1 809 277		1 809 277
		Итого сметная стоимость		318 256 358	321 724 264		92 273 146			92 273 146		92 273 146		92 273 146
		в том числе на 2019 год	86%	273 700 468	276 682 867		79 354 905			79 354 905		79 354 905		79 354 905
		в том числе на 2020 год	14%	44 555 890	45 041 397		12 918 240			12 918 240		12 918 240		12 918 240
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	273 700 469	276 682 867		79 354 905			79 354 905		79 354 905		79 354 905
		НДС	12%	32 844 056	33 201 944		-			-				-
		Итого		306 544 525	309 884 812		79 354 905			79 354 905		79 354 905		79 354 905
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	46 779 274	47 289 008		13 562 874			13 562 874		13 562 874		13 562 874
		НДС	12%	5 613 513	5 674 681		-			-				-
		Итого		52 392 786	52 963 689		13 562 874			13 562 874		13 562 874		13 562 874
				358 937 311	362 848 499		92 917 779			92 917 779		92 917 779		92 917 779
		Налог на добавленную стоимость	12,00%		38 876 625		11 150 133			11 150 133		11 150 133		11 150 133
							104 067 912			104 067 912		104 067 912		104 067 912
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			362 848 499		-			-				-
		Стоимость по тендеру			297 738 672		-			-				-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941			280 172 090,24		97 927 906			97 927 906		97 927 906		97 927 906
		в том числе НДС					10 492 276							10 492 276
		Аванс 30%					29 378 372							29 378 372
		Удержания 5%					4 896 395							4 896 395
		Итого к оплате с НДС					63 653 139							63 653 139

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

Биюбасынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор

Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

А. Шалкаров