Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 02 апреля 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Доп.соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).	177 534 597,00	177 534 597,00			79 606 691,00	79 606 691,00		
2	В том числе НДС	19 021 564	19 021 564			8 529 288	8 529 288		
3	Аванс 30%	53 260 379	53 260 379			23 882 007	23 882 007		
4	Удержания 5%	8 876 730	8 876 730			3 980 335	3 980 335		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**115 397 488**	**115 397 488**			**51 744 349**	**51 744 349**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Дополнительное соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование объекта: "Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 02 апреля 2020 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
37	1	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	12	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	115605 74857	27931 5786	12817	95159 16861	227625
38	2	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
39	3	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94**	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
40	4	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
41	5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)**	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
43	7	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма	м3	0,92	19751,83 2388,96	1907,67 424,82	18172 2198	1755 391	14219	2356 1642	22170
44	8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,05367	217805,00 --	-- --	11690 --	-- --	11690	-- 935	12625
45	9	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	18	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	57211 26023	29235 5960	1953	37739 7596	102546
46	10	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	25,5312	3616,00 --	-- --	92321 --	-- --	92321	-- 7386	99706
47	11	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07308	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	51834 4047	477 91	47310	4883 4537	61254
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6386744 181283	88688 18345	6116776 --	234861 529728	7151333
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6386744				
		Материалы		Тенге				89301				
		Всего заработная плата		Тенге					199627			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23158				
		Местные материалы		Тенге				6004314				
			Накладные расходы	Тенге				234861				
			Сметная прибыль	Тенге				529728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7151334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
			Сметная заработная плата	Тенге					199627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7151334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
			Сметная заработная плата	Тенге					199627			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6386744 181283	88688 18345	6116776 --	234861 529728	7151333
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6386744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				89301				
		Всего заработная плата	Тенге					199627			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23158				
		Местные материалы	Тенге				6004314				
		Накладные расходы	Тенге				234861				
		Сметная прибыль	Тенге				529728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7151334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					199627			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				7151334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					199627			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)

48	12	Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	151297 90089	31030 6432	30178	113895 21215	286407
49	13	Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	34	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	388060 251622	67518 14561	68920	314096 56172	758328
51	14	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
52	15	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
54	16	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	210407 88422	58288 11882	63697	118358 26301	355066
56	17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
57	18	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395

УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	19	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
59	20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
60	21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
61	22	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
62	23	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
63	24	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
			СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
64	25	Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	120	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	1008645 600590	206866 42882	201189	759297 141435	1909378
65	26	Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	140	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	1597894 1036090	278014 59957	283790	1293335 231298	3122527
66	27	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	59,0947188	59343,00 --	-- --	3506858 --	-- --	3506858	-- 280549	3787407

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	28	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	124	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1531079 1202197	226100 47372	102782	1474491 240446	3246016
68	29	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	88	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1387194 1141300	172952 36850	72942	1390217 222193	2999604
69	30	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	22,8681045	86863,00 --	-- --	1986392 --	-- --	1986392	-- 158911	2145304
70	31	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	180	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	742611 312077	205722 41935	224812	417734 92828	1253173
71	32	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	81,9194796	1790,00 --	-- --	146636 --	-- --	146636	-- 11731	158367
72	33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,9092	217805,00 --	-- --	198028 --	-- --	198028	-- 15842	213871
73	34	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,2	15503,00 --	-- --	49610 --	-- --	49610	-- 3969	53578
			УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
74	35	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	40,04	17239,00 --	-- --	690250 --	-- --	690250	-- 55220	745470
75	36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	1,72704	217805,00 --	-- --	376158 --	-- --	376158	-- 30093	406251
76	37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,9724	205921,00 --	-- --	200238 --	-- --	200238	-- 16019	216257

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,42836	298362,00 --	-- --	127806 --	-- --	127806	-- 10225	138031
78	39	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,00784	317314,00 --	-- --	637116 --	-- --	637116	-- 50969	688085
79	40	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0184	275243,00 --	-- --	5064 --	-- --	5064	-- 405	5470
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
80	41	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	48	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	462419 299429	111723 23146	51267	380638 67445	910501
81	42	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	60	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	465802 296630	117159 24468	52013	378896 67576	912274
82	43	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	365,928	64342,00 --	-- --	23544539 --	-- --	23544539	-- 1883563	25428103
83	44	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6	17239,00 --	-- --	103434 --	-- --	103434	-- 8275	111709
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
84	45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0624	226957,00 --	-- --	14162 --	-- --	14162	-- 1133	15295
85	46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,1456	217805,00 --	-- --	31712 --	-- --	31712	-- 2537	34249
			ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									
86	47	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,73	2327,56	144506	34913	16021	118949	284532

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6238,10	482,20	93572	7233		21076	
87	48	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37	1952,64	116451	29290	13003	94724	228068
						4943,84	407,79	74158	6117		16894	
88	49	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00	--	6664030	--	6664030	--	7197152
						--	--	--	--		533122	
89	50	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
						--	--	--	--		2069	
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
90	51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
						--	--	--	--		283	
91	52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
						--	--	--	--		634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47826360	1639338	40114972	7570807	59828944
								6072049	343889	--	4431772	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				47826360				
			Материалы	Тенге				1224545				
			Всего заработная плата	Тенге					6415938			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1987856				
			Местные материалы	Тенге				36902571				
			Накладные расходы	Тенге				7570807				
			Сметная прибыль	Тенге				4431773				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59828941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5241
			Сметная заработная плата	Тенге					6415938			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59828941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5241
			Сметная заработная плата	Тенге					6415938			
			РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
92	53	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,54	22122,28	1963,17	11946	1060	8812	2072	15139
						3841,20	375,36	2074	203		1121	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01602	217805,00 --	-- --	3489 --	-- --	3489	-- 279	3768
94	55	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04758	489301,78 64206,00	1257,78 510,84	23281 3055	60 24	20166	2802 2087	28170
95	56	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,63	18476,58 1804,32	1647,87 351,57	11640 1137	1038 221	9465	1236 1030	13906
96	57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01728	298362,00 --	-- --	5156 --	-- --	5156	-- 412	5568
97	58	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	27	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	101314 47774	50048 10175	3492	68379 13575	183268
98	59	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	27,93	64342,00 --	-- --	1797072 --	-- --	1797072	-- 143766	1940838
99	60	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	6	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	34938 14852	14157 4808	5929	23199 4651	62788
100	61	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	224738 105890	111174 22470	7674	151465 30096	406299
101	62	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	89,37	8293,00 --	-- --	741145 --	-- --	741145	-- 59292	800437
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
102	63	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	108	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	343265 156137	175408 35759	11720	226437 45576	615278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	64	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок**	м2	209,952	3616,00	--	759186	--	759186	--	819921
						--	--	--	--		60735	
104	65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,80388	709272,24	6533,14	570170	5252	520398	53710	673791
						55381,90	1240,12	44520	997		49910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				4627341	358197	3893704	529300	5569171
								375439	74656	--	412530	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4627341				
		Материалы		Тенге				587656				
		Всего заработная плата		Тенге					450096			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8645				
		Местные материалы		Тенге				3297404				
		Накладные расходы		Тенге				529300				
		Сметная прибыль		Тенге				412531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5569172				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
		Сметная заработная плата		Тенге					450096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				5569172				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
		Сметная заработная плата		Тенге					450096			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**				52453701	1997536	50125452	8334968	72549448
								6447488	418546	--	5374030	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52453701				
		Материалы		Тенге				1812201				
		Всего заработная плата		Тенге					6866034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1996501				
		Местные материалы		Тенге				40199975				
		Накладные расходы		Тенге				8100107				
		Сметная прибыль		Тенге				4844305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65398113				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата		Тенге					6866034			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге				65398113				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата		Тенге					6866034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								72549448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				6628771				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2086223			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					436890			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						50125452		
		- Накладные расходы		Тенге							8334968	
		- Сметная прибыль		Тенге							5374030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту:				72,549,448					
		Временные здания и сооружения	0.45%			326,473					
		Итого				72,875,921					
		Производство работ в зимнее время	0.91%			663,171					
		Итого				73,539,091					
		Непредвиденные работы и затраты	2.00%			1,470,782					
		Итого				75,009,873					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			64,508,491					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1.049901			11,025,412					
		Всего:				75,533,903					
		Налог на добавленную стоимость	12.00%			9,064,068					
		Стоимость всего:	Тенге			84,597,971					
		Коэффициент понижения К=	0.941			79,606,691					
		в том числе НДС 12%				8,529,288					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технический надзор:
ТОО "Туран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Туран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

_____ К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ А. Шалкаров

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимат рода Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 2 от 20 февраля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 2/1 от 21 февраля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 1)"

на 02 апреля 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге	Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства													
2-1-1		**Земляные работы**		4,097,991.00	4,097,991.000	100	4,097,990			4,097,990	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157,697,918.00	157,697,918.000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10,474,089.00	10,474,089.000	100	10,474,089			10,474,089	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19,174,814.00	19,174,814.000	100	19,174,814			19,174,814	37	7,151,334			7,151,334
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122,479,843.00	122,479,843.000	100	122,479,845			122,479,845	49	59,828,942			59,828,942
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5,569,171.00	5,569,171.000	100	5,569,172			5,569,172	100	5,569,172			5,569,172
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75,704,563.00	75,704,563.000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3,070,865.00	3,070,865.000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984,521.00	984,521.000	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13,131,069.00	13,131,069.000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15,567,398.00	15,567,398.000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19,045,412.00	19,045,412.000	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23,905,299.00	23,905,299.000	0	-			-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19,239,875.00	19,530,524.000	0	-			-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18,209,249.00	18,393,860.000	0	-			-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4,869,823.00	6,198,412.000	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24,881,110.00	25,046,039.000	0	-			-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3,029,493.00	3,029,493.000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705,616.00	705,616.000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961,563.00	961,563.000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860,701.00	860,701.000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451,933.00	451,933.000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49,680.00	49,680.000	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87,097	1,586,225	0	-			-					-
					-					-					
		ИТОГО:		307,817,119	311,285,025		161,795,910			161,795,910		72,549,448			72,549,448
							-			-					-
							-			-					-
							-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения													
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0.45%	1,385,177.036	1,385,177.036		728,082			*728,082*		326,473			326,473
		Итого по главе 8		1,385,177.036	1,385,177.036										-
		Итого по главам 1-8		309,202,296	312,670,202		*162,523,992*			*162,523,992*		*72,875,921*			72,875,921
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство													-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0.91%	2,813,742	2,813,742		1,478,968			*1,478,968*		663,171			663,171
		Итого		312,016,038	315,483,944		164,002,960			164,002,960		73,539,091			73,539,091

		Непредвиденные расходы	2.00%	6,240,321	6,240,321		3,280,059			3,280,059		1,470,782			1,470,782
		Итого сметная стоимость		318,256,358	321,724,264		167,283,019			167,283,019		75,009,873			75,009,873
		в том числе на 2019 год	86%	273,700,468	276,682,867		64,508,491			64,508,491		64,508,491			64,508,491
		в том числе на 2020 год	14%	44,555,890	45,041,397		10,501,382			10,501,382		10,501,382			10,501,382
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	273,700,469	276,682,867		64,508,491			64,508,491		64,508,491			64,508,491
		НДС	12%	37,844,056	33,201,944		-			-					-
		Итого		306,544,525	309,884,812		64,508,491			64,508,491		64,508,491			64,508,491
		в текущих ценах на 2020 год К=	1.049901	46,779,274	47,289,008		11,025,412			11,025,412		11,025,412			11,025,412
		НДС	12%	5,613,513	5,674,681		-			-					-
		Итого		52,392,786	52,963,689		11,025,412			11,025,412		11,025,412			11,025,412
				358,937,311	362,848,499		75,533,903			75,533,903		75,533,903			75,533,903
		Налог на добавленную стоимость	12.00%		38,876,625		9,064,068			9,064,068		9,064,068			9,064,068
							84,597,971			84,597,971		84,597,971			84,597,971
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			362,848,499		-			-					-
		Стоимость по тендеру			297,738,672										-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0.941			280,172,090.24		177,534,597			177,534,597		79,606,691			79,606,691
		в том числе НДС					19,021,564								8,529,285
		Аванс 30%					53,260,379								23,882,007
		Удержание 5%					8,876,730								3,980,335
		Итого к оплате с НДС					115,397,488								51,744,349

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор

Бакбергенов К.К.

Технадзор:
ТОО "Туран Құрылыс"
Генеральный директор

М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Туран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Туран Құрылыс"

А. Шалкаров