Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 22 апреля 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Доп.соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).	232 542 834	232 542 834			55 008 237	55 008 237		
2	В том числе НДС	24 915 304	24 915 304			5 893 740	5 893 740		
3	Аванс 30%	69 762 850,20	69 762 850,20			16 502 471,20	16 502 471,20		
4	Удержания 5%	11 627 142	11 627 142			2 750 412	2 750 412		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**151 152 841,80**	**151 152 841,80**			**35 755 353,80**	**35 755 353,80**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 2 от 20 февраля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 2/1 от 21 февраля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 1)"

на 22 апреля 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге строительно-монтажных работ	Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
						объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства													
2-1-1		**Земляные работы**		4 097 991,00	**4 097 991,000**	100	4 097 990			4 097 990	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00	**157 697 918,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00	**10 474 089,000**	100	10 474 089			10 474 089	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 814,00	**19 174 814,000**	100	19 174 814			19 174 814	0				-
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00	**122 479 843,000**	100	122 479 845			122 479 845	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00	**5 569 171,000**	100	5 569 172			5 569 172	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00	**75 704 563,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть			-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00	**3 070 865,000**	11	329 049			329 049	11	329 049			329 049
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00	**984 521,000**	63	618 636			618 636	63	618 636			618 636
		Б. Надземная часть			-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00	**13 131 069,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00	**15 567 398,000**	81	12 650 457			12 650 457	81	12 650 457			12 650 457
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00	**19 045 412,000**	48	9 176 892			9 176 892	48	9 176 892			9 176 892
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00	**23 905 299,000**	4	875 695			875 695	4	875 695			875 695
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00	**19 530 524,000**	21	4 176 411			4 176 411	21	4 176 411			4 176 411
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 209 249,00	**18 393 860,000**	14	2 636 742			2 636 742	14	2 636 742			2 636 742
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00	**6 198 412,000**	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24 881 110,00	**25 046 039,000**	79	19 667 799			19 667 799	79	19 667 799			19 667 799
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 029 493,00	**3 029 493,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705 616,00	**705 616,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961 563,00	**961 563,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860 701,00	**860 701,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451 933,00	**451 933,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49 680,00	**49 680,000**	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87 097	**1 586 225**	0	-			-	0				-
					-					-					-
		ИТОГО:		307 817 119	**311 285 025**		**211 927 591**			**211 927 591**		**50 131 681**			**50 131 681**
							-			-					-
										-					-
							-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения													
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 385 177,036	1 385 177,036		953 674			*953 674*		225 593			225 593
															-
		Итого по главе 8		**1 385 177,036**	**1 385 177,036**		*212 881 265*			*212 881 265*		*50 357 274*			50 357 274
		Итого по главам 1-8		**309 202 296**	**312 670 202**										-
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство													
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 813 742**	**2 813 742**		1 937 220			*1 937 220*		458 251			458 251
		Итого		**312 016 038**	**315 483 944**		214 818 485			**214 818 485**		50 815 525			50 815 525
		Непредвиденные расходы	**2,00%**	**6 240 321**	**6 240 321**		4 296 370			**4 296 370**		1 016 310			1 016 310
		Итого сметная стоимость		**318 256 358**	**321 724 264**		219 114 854			**219 114 854**		51 831 835			51 831 835
		в том числе на 2019 год	**86%**	**273 700 468**	**276 682 867**		44 575 378			**44 575 378**		44 575 378			44 575 378
		в том числе на 2020 год	**14%**	**44 555 890**	**45 041 397**		7 256 457			**7 256 457**		7 256 457			7 256 457

		в текущих ценах на 2019 год К=	1	273 700 469	276 682 867		44 575 378			44 575 378		44 575 378			44 575 378
		НДС	12%	32 844 056	33 201 944		-			-					-
		Итого		306 544 525	309 884 812		44 575 378			44 575 378		44 575 378			44 575 378
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	46 779 274	47 289 008		7 618 561			7 618 561		7 618 561			7 618 561
		НДС	12%	5 613 513	5 674 681		-			-					-
		Итого		52 392 786	52 963 689		7 618 561			7 618 561		7 618 561			7 618 561
				358 937 311	362 848 499		52 193 940			52 193 940		52 193 940			52 193 940
		Налог на добавленную стоимость	12,00%		38 876 625		6 263 273			6 263 273		6 263 273			6 263 273
							58 457 212			58 457 212		58 457 212			58 457 212
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			362 848 499		-			-					-
		Стоимость по тендеру			297 738 672		-			-					-
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,941			280 172 090,24		232 542 834			232 542 834		55 008 237			55 008 237
		в том числе НДС					24 915 304								5 893 740

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор

_____ Раккараев К.К.

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс»

_____ К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ А. Шалкаров