Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Доп.соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г., № 2/2 от "27" мая 2020г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).	280 172 090,24	280 172 090,24			47 629 256,24	47 629 256,24		
2	В том числе НДС	30 018 438	30 018 438			5 103 135	5 103 135		
3	Аванс 30%	69 762 850,20	69 762 850,20						
4	Удержания 5%	14 008 604,51	14 008 604,51			2 381 463	2 381 463		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**196 400 635,53**	**196 400 635,53**			**45 247 793,24**	**45 247 793,24**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 2 от 20 февраля 2020 г.
Дополнительное соглашение: № 2/1 от 21 февраля 2020 г., № 2/2 от "27" мая 2020г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 1)"
за июнь 2020 г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		4 097 991,00			4 097 991,000	100	4 097 990			4 097 990	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00			157 697 918,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00			10 474 089,000	100	10 474 089			10 474 089	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 814,00			19 174 814,000	100	19 174 814			19 174 814	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00			122 479 843,000	100	122 479 845			122 479 845	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00			5 569 171,000	100	5 569 172			5 569 172	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00			75 704 563,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00			3 070 865,000	11	329 049			329 049	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00			984 521,000	63	618 636			618 636	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00			13 131 069,000	99	12 936 554			12 936 554	99	12 936 554			12 936 554
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00			15 567 398,000	93	14 406 830			14 406 830	11	1 756 373			1 756 373
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00			19 045 412,000	57	10 806 079			10 806 079	9	1 629 187			1 629 187
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00			23 905 299,000	71	17 002 580			17 002 580	67	16 126 885			16 126 885
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00	290 649,00		19 530 524,000	35	6 847 287			6 847 287	14	2 670 876			2 670 876
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 209 249,00	184 611,00		18 393 860,000	38	7 034 865			7 034 865	23	4 233 194	164 929		4 398 123
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00	1 328 589,00		6 198 412,000	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24 881 110,00	164 929,00		25 046 039,000	94	23 562 070			23 562 070	16	3 894 271			3 894 271
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 029 493,00			3 029 493,000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705 616,00			705 616,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961 563,00			961 563,000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860 701,00			860 701,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451 933,00			451 933,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49 680,00			49 680,000	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87 097	1 499 128		1 586 225	0	-			-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		307 817 119	3 467 906		311 285 025		255 334 449			255 334 449		43 247 338	164 929		43 412 269
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 385 177			1 385 177		1 149 005			*1 149 005*		194 613			194 613
		Итого по главе 8		1 385 177	-	-	1 385 177										-
		Итого по главам 1-8		309 202 296	3 467 906		312 670 202		*256 483 454*			*256 483 454*		*43 441 951*			43 441 951
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	2 813 741			2 813 741		2 333 999			2 333 999		395 322			
		Итого		312 016 037	3 467 906		315 483 943		258 817 453			**258 817 453**		43 837 273			
		Непредвиденные расходы	2%	6 240 321			6 240 321		5 176 349			**5 176 349**		876 745			
		Итого сметная стоимость		318 256 358	3 467 906		321 724 264		263 993 802			**263 993 802**		44 714 018			
		в том числе на 2019 год	86%	273 700 468	2 982 399		276 682 867		227 034 670	-		**227 034 670**		38 454 056	141 839		
		в том числе на 2020 год	14%	44 555 890	485 507		45 041 397		36 959 132	-		**36 959 132**		6 259 963	23 090		

		в текущих ценах на 2019 год К=	1	273 700 468	2 982 399		276 682 867		227 034 670	-		227 034 670		38 454 056	141 839		38 595 895
		НДС	12%			33 201 944					27 244 160					4 631 507	-
		Итого					-		-								-
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	46 779 274	509 734		47 289 008		38 803 430	-		38 803 430		6 572 341	24 242		6 596 583
		НДС	12%			5 674 681			-		4 656 412					791 590	-
		Итого					-		-								-
		Всего		320 479 741	3 492 133	38 876 625	362 848 499		265 838 100	-	31 900 572	297 738 672		45 026 397	166 081		45 192 478
		в том числе НДС	12%				38 876 625										5 423 097
									-								-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					362 848 499					297 738 672				5 423 097	50 615 575
		Стоимость по тендеру					297 738 672		-			-					
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,941					280 172 090,24					280 172 090,24					47 629 256,24
		в том числе НДС					30 018 438		-			30 018 438		-			5 103 135

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

_____ Бибосинов Т.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
ТОО "Бином"
обязанн. Директор

_____ Баекарасев К.К.

Технадзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ М. Курманов

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

Калдыкулов К.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Тұран Құрылыс»

_____ К. Калдыкулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ А. Шалкаров

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 2 от "20" февраля 2020 г.

Форма 2В

Дополнительное соглашение № 2/1 от "21" февраля 2020 г., № 2/2 от "27" мая 2020г.

Наименование объекта: "Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 1).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2020 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- АР									
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)									
			1-Й ЭТАЖ									
			ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050									
47	1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73 3385,50	7,68 --	61727 10624	24 --	51079	9986 5737	77450
48	2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150	м2 стяжки	31,38	667,34 311,86	27,30 12,80	20941 9786	857 402	10298	9576 2441	32959
49	3	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,38	361,17 15,42	18,58 8,47	11334 484	583 266	10267	705 963	13001
50	4	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0310662	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	427 385	41 17	1	365 63	855
51	5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)	т	0,0310662	298362,00	--	9269	--	9269	--	10010

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	6	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	31,38	4286,27 1184,79	71,11 30,89	134503 37179	2231 969	95093	35859 13629	183991
			ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
53	7	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,11	3041,01 1109,82	69,84 30,89	85483 31197	1963 868	52323	30141 9250	124874
			ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
54	8	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	11,04	3059,21 1184,79	71,11 30,89	33774 13080	785 341	19909	12616 3711	50101
			ТИП 4, S=406,14м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
55	9	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	406,14	2765,03 365,57	20,06 9,55	1122988 148474	8148 3878	966366	143211 101296	1367495
			ТИП 5, S=40,05м2/ванные,туалеты									
57	10	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,05	3059,21 1184,79	71,11 30,89	122521 47451	2848 1237	72222	45767 13463	181751
			ТИП 6, S=40,44м2/лоджии									
58	11	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,44	3059,21 1184,79	71,11 30,89	123714 47913	2876 1249	72925	46212 13594	183521
			2-5-й ЭТАЖИ									
			ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
59	12	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	290,88	3041,01	69,84	884569	20315	541430	311901	1292188

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1109,82	30,89	322824	8985		95718	
			ТИП 3, S=11,04x4м2/межквартирная площадка									
60	13	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	44,16	3059,21	71,11	135095	3140	79635	50463	200402
						1184,79	30,89	52320	1364		14845	
			ТИП 4, S=420,69x4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
61	14	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1682,76	2765,03	20,06	4652876	33760	4003943	593366	5665941
						365,57	9,55	615173	16067		419699	
			ТИП 5, S=33,96x4м2/ванные,туалеты									
63	15	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	135,84	3059,21	71,11	415563	9659	244963	155229	616456
						1184,79	30,89	160941	4196		45663	
			ТИП 6, S=40,44x4м2/лоджии									
64	16	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	161,76	3059,21	71,11	494858	11502	291705	184849	734083
						1184,79	30,89	191651	4997		54377	
			ПЛИНТУСА									
65	17	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1253	543,60	1,55	681135	1946	328479	330518	1092586
						279,90	0,72	350710	905		80932	
66	18	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2526,6	302,35	0,78	763912	1962	483248	262838	1108890
						110,31	0,36	278702	913		82140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9754688	102640	7333155	2223602	12936554
								2318893	46654	–	958263	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9754688				
			Материалы	Тенге				7323886				
			Всего заработная плата	Тенге					2365547			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9269				
			Накладные расходы	Тенге				2223602				
			Сметная прибыль	Тенге				958263				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12936554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
			Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12936554				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
			Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
			ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
78	19	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	215,7	904,40 214,30	5,93 2,79	195079 46225	1280 602	147574	42144 18978	256201
80	20	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	47,78	1019,92 979,78	13,62 3,25	48732 46814	651 155	1267	43211 7355	99299
81	21	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм**	т	0,2126408	313027,00 –	– –	66562 –	– –	66562	– 5325	71887
82	22	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм**	т	0,112056	310461,00 –	– –	34789 –	– –	34789	– 2783	37572
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
93	23	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	2,52	1093,91 843,70	31,39 9,51	2757 2126	79 24	552	1720 358	4835
96	24	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	510	490,00 –	– –	249900 –	– –	249900	– 19992	269892
97	25	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ**	шт.	48	5436,00 –	– –	260928 –	– –	260928	– 20874	281802
98	26	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке**	пара	192	3544,00 –	– –	680448 –	– –	680448	– 54436	734884
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1539195 95164	2010 781	1442020 –	87075 130101	1756372
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				347919				
			Материалы	Тенге				149393				
			Всего заработная плата	Тенге					95946			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101351				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				87076				
			Сметная прибыль	Тенге				34800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					95946			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1191276				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191276				
			Сметная прибыль	Тенге				95302				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1286578				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1756373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					95946			
			РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)									
102	27	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**21,3645**	**8110,51**	**39,75**	**173277**	**849**	**130375**	**38165**	**228358**
						1968,36	**16,51**	**42053**	**353**		**16915**	
108	28	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**775**	**304,34**	**2,54**	**235861**	**1972**	**210358**	**21924**	**278408**
						30,36	**1,07**	**23531**	**829**		**20623**	
109	29	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**173,1**	**1475,97**	**23,48**	**255490**	**4064**	**1913**	**226250**	**520280**
						1441,44	**10,84**	**249513**	**1876**		**38539**	
112	30	**С121-100105-0301 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ**	**м2**	**101**	**1200,00**	**--**	**121200**	**--**	**121200**	**--**	**130896**
						--	**--**	**--**	**--**		**9696**	
113	31	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,05**	**8110,51**	**39,75**	**40958**	**201**	**30817**	**9021**	**53978**
						1968,36	**16,51**	**9940**	**83**		**3998**	
			ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
128	32	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**45,6**	**40,83**	**4,84**	**1862**	**221**	**93**	**1470**	**3598**
						33,96	**1,86**	**1548**	**85**		**267**	
129	33	**С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3648**	**51250,00**	**--**	**18696**	**--**	**18696**	**--**	**20192**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		1496	
130	34	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0912	25433,00	–	2319	–	2319	–	2505
						–	–	–	–		186	
131	35	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51	39,75	3698	18	2782	815	4874
						1968,36	16,51	898	8		361	
			ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
132	36	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153,4	92,87	22,93	14246	3518	1071	9695	25856
						62,95	5,74	9657	881		1915	
133	37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,492414	544342,00	–	268042	–	268042	–	289485
						–	–	–	–		21443	
134	38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,280006	146,46	3,27	2091	47	1371	469	2766
						47,16	0,48	673	7		205	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
140	39	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51	39,75	1752	9	1318	386	2309
						1968,36	16,51	425	4		171	
143	40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3046,22	13,62	28330	127	19091	8411	39680
						979,78	3,25	9112	30		2939	
144	41	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9246	10550,00	–	9755	–	9755	–	10535
						–	–	–	–		780	
145	42	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	–	1180	–	1180	–	1274
						–	–	–	–		94	
146	43	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	–	1944	–	1944	–	2100
						–	–	–	–		156	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	44	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
						–	–	–	–		132	
148	45	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,73	21,87	1242	15	830	321	1688
						566,50	6,62	397	5		125	
149	46	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91	2,27	4999	14	1263	2983	8620
						588,92	1,06	3722	7		639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1188596	11055	826072	319910	1629188
								351470	4167	–	120680	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				918610				
			Материалы	Тенге				401281				
			Всего заработная плата	Тенге					355636			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				154804				
			Накладные расходы	Тенге				319911				
			Сметная прибыль	Тенге				99082				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1337602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					355636			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				269986				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269986				
			Сметная прибыль	Тенге				21599				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				291584				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1629187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					355636			
			РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
			1-Й ЭТАЖ									
			ПОТОЛКИ									
188	47	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,76	775,33	4,55	13770	81	4229	7598	23077
						532,63	2,13	9460	38		1709	
190	48	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	504,84	476,54	2,79	240577	1409	96490	114669	383666
						282,62	1,30	142678	659		28420	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНЫ									
192	49	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	257,07	428,53	2,79	110161	718	44893	51908	175035
						251,10	1,30	64550	335		12966	
193	50	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	779,73	1004,71	0,66	783403	515	558356	179820	1040280
						287,96	0,31	224532	243		77058	
195	51	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,6	646,56	4,29	15259	101	5153	8042	25164
						423,93	2,01	10005	47		1864	
196	52	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	292,56	540,91	1,24	158248	362	57488	80455	257799
						343,17	0,58	100398	170		19096	
197	53	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,45	761,33	3,05	7195	29	2270	3927	12012
						518,08	1,43	4896	13		890	
198	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	72,647924	4161,02	22,51	302289	1635	176205	100535	435050
						1713,04	16,79	124449	1220		32226	
			2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
			ПОТОЛКИ									
199	55	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2134,92	80,25	2,24	171327	4779	32432	109186	302954
						62,82	1,11	134116	2367		22441	
200	56	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2134,92	476,54	2,79	1017379	5960	408048	484925	1622488
						282,62	1,30	603371	2786		120184	
			СТЕНЫ									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	57	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	5010,6	115,03	2,85	576380	14275	96976	377760	1030471
						92,83	1,41	465129	7071		76331	
202	58	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	963,84	428,53	2,79	413031	2691	168323	194620	656263
						251,10	1,30	242017	1258		48612	
203	59	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,6	1331,29	18,71	366903	5156	128090	188163	599472
						847,81	5,62	233657	1548		44405	
204	60	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56	4,29	140484	932	47440	74038	231684
						423,93	2,01	92112	436		17162	
205	61	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3120,84	1004,71	0,66	3135541	2060	2234801	719721	4163683
						287,96	0,31	898680	972		308421	
206	62	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	925,92	540,91	1,24	500838	1147	181943	254630	815905
						343,17	0,58	317748	539		60437	
207	63	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,32	761,33	3,05	44401	178	14009	24238	74129
						518,08	1,43	30214	83		5491	
208	64	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	457,92	4161,02	22,51	1905414	10308	1110671	633699	2742242
						1713,04	16,79	784435	7688		203129	
			ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
219	65	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	1,52082	72144,76	23034,69	109719	35032	13156	50341	172865
						40459,30	7513,20	61531	11426		12805	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	66	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,52082	544342,00	–	827846	–	827846	–	894074
						–	–	–	–		66228	
221	67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,10378	146,46	3,27	6459	144	4235	1450	8542
						47,16	0,48	2080	21		633	
			ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
222	68	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,7648	3136,79	520,59	8673	1439	3867	3330	12963
						1217,70	120,61	3367	333		960	
223	69	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,7648	33102,00	–	91520	–	91520	–	98842
						–	–	–	–		7322	
	70	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,1233	69114,52	25317,72	8522	3122	1245	3512	12996
						33697,40	7578,72	4155	934		963	
	71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1233	544342,00	–	67117	–	67117	–	72487
						–	–	–	–		5369	
226	72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5757	146,46	3,27	524	12	343	118	693
						47,16	0,48	169	2		51	
			СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									
249	73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37494	69114,52	25317,72	25914	9493	3786	10678	39520
						33697,40	7578,72	12635	2842		2927	
	74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,37494	544342,00	–	204096	–	204096	–	220423
						–	–	–	–		16328	
251	75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	10,87326	146,46	3,27	1592	36	1043	357	2106
						47,16	0,48	513	5		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11254582**	**101612**	**6586071**	**3677720**	**16126885**
							4566893	**43037**	**–**	**1194584**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10011368**				
		Материалы	Тенге				**5377309**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4516407**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**91520**				
		Накладные расходы	Тенге				**3613188**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1089964**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14714521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4084**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4516407**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1243214**				
		Материалы	Тенге				**18188**				
		Всего заработная плата	Тенге					**93523**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1099059**				
		Накладные расходы	Тенге				**64531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104620**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1412364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93523**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**16126885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4609929**			
		Смета 2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
4	76	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4**	**537,00**	**–**	**2148**	**–**	**2148**	**–**	**2320**
					–	**–**	**–**	**–**		**172**	
5	77	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**70**	**79,16**	**1,16**	**5541**	**81**	**115**	**5238**	**11641**
					76,35	**–**	**5345**	**–**		**862**	
6	78	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**25**	**82,63**	**1,16**	**2066**	**29**	**128**	**1871**	**4251**
					76,35	**–**	**1909**	**–**		**315**	
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
16	79	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4**	**537,00**	**–**	**2148**	**–**	**2148**	**–**	**2320**
					–	**–**	**–**	**–**		**172**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	80	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	79,16	1,16	6887	100	144	6510	14468
						76,35	–	6643	–		1072	
			ОТОПЛЕНИЕ									
30	81	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	–	13425	–	13425	–	14499
						–	–	–	–		1074	
31	82	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2100	79,16	1,16	166233	2426	3467	157133	349235
						76,35	–	160340	–		25869	
32	83	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	154,3	1067,83	15,58	164765	2403	67398	93827	279280
						615,45	5,04	94964	778		20687	
33	84	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1245	1480,00	–	1842600	–	1842600	–	1990008
						–	–	–	–		147408	
			Индивидуальный тепловой пункт									
59	85	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	79,16	1,16	792	12	16	748	1663
						76,35	–	764	–		123	
60	86	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	82,63	1,16	578	8	36	524	1190
						76,35	–	534	–		88	
			ИТОГО ПО смете	**Тенге**				2207183	5059	1931625	265851	2670875
								270498	778	–	197842	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2207183				
		Материалы		Тенге				71305				
		Всего заработная плата		Тенге					271276			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1860321				
		Сдача и испытание		Тенге				2836				
			Накладные расходы	Тенге				265850				
			Сметная прибыль	Тенге				197843				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2670876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					271276			
			ИТОГО ПО смете	Тенге				2670876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					271276			

Смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

4	87	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	79,16	1,16	3562	52	74	3367	7484
						76,35	–	3436	–		554	
5	88	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	82,63	1,16	4297	60	267	3891	8843
						76,35	–	3970	–		655	
6	89	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,097	53580,23	–	5197	–	162	4985	10997
						51912,00	–	5035	–		815	
7	90	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,5	528,12	0,98	9242	17	2335	5519	15941
						393,72	0,46	6890	8		1181	

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/

15	91	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16	1,16	59369	866	1239	56119	124727
						76,35	–	57264	–		9239	
16	92	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23	–	40185	–	1251	38545	85028
						51912,00	–	38934	–		6298	

ФИТИНГИ

17	93	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	18,00	–	1800	–	1800	–	1944
						–	–	–	–		144	
18	94	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	16,00	–	720	–	720	–	778
						–	–	–	–		58	
19	95	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345	13,00	–	4485	–	4485	–	4844
						–	–	–	–		359	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	96	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	31,00	–	4185	–	4185	–	4520
						–	–	–	–		335	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
21	97	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	995,00	–	179100	–	179100	–	193428
						–	–	–	–		14328	
22	98	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	360	149,00	–	53640	–	53640	–	57931
						–	–	–	–		4291	
23	99	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	45	879,43	0,13	39574	6	1642	37167	82881
						842,80	–	37926	–		6139	
24	100	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	7555,00	–	339975	–	339975	–	367173
						–	–	–	–		27198	
25	101	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	894,00	–	40230	–	40230	–	43448
						–	–	–	–		3218	
			УЗЕЛ "А"									
26	102	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86	25,88	23484	1165	806	21613	48705
						478,06	12,04	21513	542		3608	
28	103	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	879,00	–	39555	–	39555	–	42719
						–	–	–	–		3164	
29	104	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995,00	–	44775	–	44775	–	48357
						–	–	–	–		3582	
	105	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	100	149,00	–	14935	–	14935	–	16130
38						–	–	–	–		1195	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	106	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	82,63 76,35	1,16 –	165 153	2 –	10	150 25	340
40	107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,6	79,16 76,35	1,16 –	47 46	1 –	–	45 7	100
59	108	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0026	53580,23 51912,00	– –	139 135	– –	4	134 22	295
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ									
60	109	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00 –	– –	8324 –	– –	8324	– 666	8989
61	110	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	трубопровода	77	79,16 76,35	1,16 –	6095 5879	89 –	127	5762 949	12805
62	111	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	82,63 76,35	1,16 –	2479 2291	35 –	153	2245 378	5102
63	112	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,107	53580,23 51912,00	– –	5733 5555	– –	178	5499 899	12131
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
69	113	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	750	911,06 895,17	2,43 0,18	683297 671381	1819 132	10097	658082 107310	1448690
70	114	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	742,5	393,00 –	– –	291803 –	– –	291803	– 23344	315147
72	115	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16 76,35	1,16 –	59369 57264	866 –	1239	56119 9239	124727

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	116	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23 51912,00	– –	40185 38934	– –	1251	38545 6298	85028
			УЗЕЛ "А" для горячей воды									
79	117	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
88	118	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,3	537,00 –	– –	8753 –	– –	8753	– 700	9453
89	119	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	79,16 76,35	1,16 –	8945 8628	131 –	186	8455 1392	18792
90	120	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	53580,23 51912,00	– –	6055 5866	– –	189	5807 949	12811
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
97	121	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
98	122	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456
99	123	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	374,25	503,00 –	– –	188248 –	– –	188248	– 15060	203308
100	124	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	125,748	290,00 –	– –	36467 –	– –	36467	– 2917	39384
101	125	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	750	133,00 –	– –	99750 –	– –	99750	– 7980	107730
102	126	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	252	40,00 –	– –	10080 –	– –	10080	– 806	10886

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	127	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	м3	0,162	19468,27	966,65	3154	157	2365	623	4079
						3900,60	327,53	632	53		302	
			ИТОГО ПО смете	Тенге				2749984	7812	1394162	1322351	4398122
								1348007	1683	–	325785	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				109890				
			Материалы	Тенге				7736				
			Всего заработная плата	Тенге					102042			
			Накладные расходы	Тенге				99656				
			Сметная прибыль	Тенге				16764				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				226311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					102042			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2640094				
			Материалы	Тенге				19605				
			Всего заработная плата	Тенге					1247648			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1366824				
			Накладные расходы	Тенге				1222695				
			Сметная прибыль	Тенге				309023				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4171812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
			Сметная заработная плата	Тенге					1247648			
			ИТОГО ПО смете	Тенге				4398123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103
			Сметная заработная плата	Тенге					1349691			

Смета 2-1-7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

1	128	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25610,82	3740,29	25611	3740	16867	4466	32483
						5004,00	1198,84	5004	1199		2406	
2	129	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.19	ВРУ инд (ВРУ1-28-63УХЛ4, корпус металл.напольный, 1700х800х450мм IP21, на вводе рубильник на один ввод ВР32 250А-1шт, основание Г01 с предохранителями ППН-35 250А-3шт, трансформаторы тока 200/5/3шт, отходящие группы оснований Г00 с предохранителями ППН-33: 3х100А, 1х50А, 2х32А, с блоком БАУО на 14 отходящих групп 16А с фотореле ФР-73, ошиновка алюминий) *Отпускная цена - 162973,21*	шт	1	164928,89	–	164929	–		–	164929
						–	–	–	–	164929	–	
3	130	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1196,35	86,61	2393	173	43	1609	4322
						1088,37	29,24	2177	58		320	
5	131	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	15	3128,46	90,75	46927	1361	8036	27337	80205
						2502,00	29,24	37530	439		5941	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	132	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	27813,00	–	417195	–	417195	–	450571
						–	–	–	–		33376	
7	133	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	6877,00	–	103155	–	103155	–	111407
						–	–	–	–		8252	
8	134	С123-070204-0735 2307-0204-0735 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	1193,00	–	53685	–	53685	–	57980
						–	–	–	–		4295	
9	135	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	533,32	86,61	23999	3897	962	14728	41826
						425,34	29,24	19140	1316		3098	
11	136	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1010,60	18,84	2021	38	282	1230	3511
						850,68	3,51	1701	7		260	
13	137	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	36	378,97	3,46	13643	125	458	9434	24923
						362,79	1,17	13060	42		1846	
15	138	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	1012,92	17,11	10129	171	1451	6146	17577
						850,68	2,92	8507	29		1302	
18	139	С123-070202-0708 2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК /Л251У3+КОН-1У3 прим./	шт.	60	212,00	–	12720	–	12720	–	13738
						–	–	–	–		1018	
19	140	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1445,60	176,60	2891	353	36	1886	5159
						1251,00	58,48	2502	117		382	
20	141	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	–	23346	–	23346	–	25214
						–	–	–	–		1868	
21	142	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	–	6572	–	6572	–	7098
						–	–	–	–		526	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	143	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795,00	–	159	–	159	–	172
						–	–	–	–		13	
23	144	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	41	1732,81	579,34	71045	23753	8311	38778	118608
						950,76	362,84	38981	14877		8786	
25	145	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1787,64	720,23	16089	6482	1163	9107	27211
						938,25	467,16	8444	4204		2016	
27	146	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	41	310,75	–	12741	–	12741	–	13760
						–	–	–	–		1019	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
49	147	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	45	3640,23	966,20	163810	43479	7741	90539	274697
						2502,00	292,40	112590	13158		20348	
	148	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-8 прим./	шт.	45	4779,00	–	215055	–	215055	–	232259
						–	–	–	–		17204	
	149	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2935,72	115,79	132107	5211	20156	77800	226700
						2372,00	29,24	106740	1316		16793	
	150	С123-070204-1621 2307-0204-1621 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	3694,00	–	166230	–	166230	–	179528
						–	–	–	–		13298	
	151	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	135	1464,87	24,18	197758	3264	34384	115279	338080
						1186,00	–	160110	–		25043	
	152	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	428,00	–	38520	–	38520	–	41602
						–	–	–	–		3082	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	153	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	436,00	–	19620	–	19620	–	21190
						–	–	–	–		1570	
56	154	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	45	1787,64	720,23	80444	32410	5813	45535	136057
						938,25	467,16	42221	21022		10078	
60	155	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 /ламповый зажим КП2,3 прим./	шт.	585	34,00	–	19890	–	19890	–	21481
						–	–	–	–		1591	
	156	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	632,76	11,63	28474	524	365	19975	52325
						612,99	3,51	27585	158		3876	
	157	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	90	1590,53	12,16	143148	1095	86884	39968	197765
						612,99	3,80	55169	342		14649	
	158	С123-070219-0202 2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	67,00	–	3015	–	3015	–	3256
						–	–	–	–		241	
	159	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	89,00	–	8010	–	8010	–	8651
						–	–	–	–		641	
	160	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	165	378,97	3,46	62530	572	2098	43238	114229
						362,79	1,17	59860	193		8461	
	161	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-122 прим./	шт.	165	303,00	–	49995	–	49995	–	53995
						–	–	–	–		4000	
	162	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	105	378,97	3,46	39792	364	1335	27515	72691
						362,79	1,17	38093	123		5385	
	163	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-124 прим./	шт.	105	324,00	–	34020	–	34020	–	36742
						–	–	–	–		2722	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	164	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	450	451,75 425,34	3,46 1,17	203287 191403	1559 526	10325	138189 27318	368794
	165	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-227 прим./	шт.	450	419,00 –	– –	188550 –	– –	188550	– 15084	203634
	166	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л91УХЛ3 прим./	шт.	720	76,00 –	– –	54720 –	– –	54720	– 4378	59098
72	167	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК /У194 прим./	шт.	1120	42,00 –	– –	47040 –	– –	47040	– 3763	50803
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2905264** **930818**	**128571** **59126**	**1680948** **164929**	**712759** **276249**	**3894271**
			Стоимость оборудования	Тенге				162973				
			Заготов.складские расходы	Тенге				1956				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				164929				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2720445				
			Материалы	Тенге				206708				
			Всего заработная плата	Тенге					989944			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1454348				
			Накладные расходы	Тенге				712760				
			Сметная прибыль	Тенге				274656				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3707861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					989944			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19890				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19890				
			Сметная прибыль	Тенге				1591				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3894271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
			Сметная заработная плата	Тенге					989944			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**31599492** **9881744**	**358758** **156225**	**21194053** **164929**	**8609268** **3203504**	**43412267**
			Стоимость оборудования	Тенге				162973				
			Заготов.складские расходы	Тенге				1956				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				164929				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2720445				
			Материалы	Тенге				206708				
			Всего заработная плата	Тенге					989944			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1454348				
			Накладные расходы	Тенге				712760				
			Сметная прибыль	Тенге				274656				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3707861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	Тенге					989944			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21162365				
	Материалы		Тенге				13259605				
	Всего заработная плата		Тенге					7435578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376835				
		Накладные расходы	Тенге				6343433				
		Сметная прибыль	Тенге				2200464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29706263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6879
		Сметная заработная плата	Тенге					7435578			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2704476				
	Материалы		Тенге				18188				
	Всего заработная плата		Тенге					93523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2560321				
		Накладные расходы	Тенге				64531				
		Сметная прибыль	Тенге				221521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2990527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					93523			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4847276				
	Материалы		Тенге				90910				
	Всего заработная плата		Тенге					1518924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3227145				
	Сдача и испытание		Тенге				2836				
		Накладные расходы	Тенге				1488546				
		Сметная прибыль	Тенге				506866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6842688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1518924			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				43412267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8970
		Сметная заработная плата	Тенге					10037970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43412267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9881744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					358758			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156225			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21194053		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						164929		
		- Накладные расходы	Тенге							8609268	
		- Сметная прибыль	Тенге							3203504	

		Всего по акту:				43 247 338					
		Оборудование				164 929					
		Временные здания и сооружения	**0,45%**			194 613					
		Итого				43 441 951					
		Производство работ в зимнее время	**0,91%**			395 322					
		Итого				43 837 273					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			876 745					
		Итого				44 714 018					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	**1**			38 454 056					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	**1,049901**			6 572 341					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудования				**45 026 397**					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	**1**			**141 839**					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	**1,049901**			**24 242**					
		Итого (оборудование)				**166 081**					
		ВСЕГО с оборудованием				**45 192 478**					
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**5 423 097**					
		Стоимость всего:	**Тенге**			**50 615 575**					
		Коэффициент понижения К=	**0,941**			**47 629 256,24**					
		в том числе НДС 12%				**5 103 135**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **М. Курманов**

Инженер-эксперт 1 категории:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **К. Калдыкулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Тұран Құрылыс"

_____ **А. Шалкаров**