Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 24 декабря 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 420 от "15" ноября 2019 г., **Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).	192 215 627,00	192 215 627,00			192 215 627,00	192 215 627,00		
2	В том числе НДС	20 594 531	20 594 531			20 594 531	20 594 531		
3	Аванс 30%	57 664 688	57 664 688			57 664 688	57 664 688		
4	Удержания 5%	9 610 781	9 610 781			9 610 781	9 610 781		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**124 940 158**	**124 940 158**			**124 940 158**	**124 940 158**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Временно исполняющий обязанности
руководителя _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бинам»
Договор: № 420 от 15 ноября 2019 г.

Договор: № 420/1 от 26 ноября 2019 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 3)"

на 26 декабря 2019г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		4,972,823			4,972,823	100	4,972,825			4,972,825	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		157,697,918			157,697,918	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные на ССП		10,474,089			10,474,089	100	10,474,089			10,474,089	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19,174,814			19,174,814	100	19,174,814			19,174,814	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		122,479,843			122,479,843	100	122,479,843			122,479,843	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5,569,171			5,569,171	100	5,569,172			5,569,172	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		75,704,563			75,704,563	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	Проемы (АР1 л.4)		3,070,865			3,070,865	11	329,049			329,049	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отдлека (АР1 л.6)		984,521			984,521	63	618,636			618,636	33	326,505			326,505
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13,131,069			13,131,069	86	11,324,121			11,324,121	85	11,280,711			11,280,711
	Раздел 4.	Проемы		15,567,398			15,567,398	93	14,406,830			14,406,830	35	5,515,045			5,515,045
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19,045,412			19,045,412	57	10,806,079			10,806,079	42	7,937,748			7,937,748
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		23,905,299			23,905,299	54	13,019,212			13,019,212	54	13,019,212			13,019,212
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		19,239,875	290,649		19,530,524	21	4,195,550			4,195,550	21	4,195,550			4,195,550
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		16,209,249	184,611		16,393,860	30	5,529,708			5,529,708	30	5,529,708			5,529,708
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4,869,823	1,326,589		6,196,412	0	-			-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		24,881,110	164,929		25,046,039	79	19,667,799			19,667,799	79	19,667,799			19,667,799
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3,029,493			3,029,493	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		705,616			705,616	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ		961,563			961,563	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	ДОМОФОН		860,701			860,701	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		451,933			451,933	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ		49,680			49,680	0	-			-	0				-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87,097	1,499,128		1,586,225	0	-			-					-
							-					-					-
		ИТОГО:		308,691,951	3,467,906		312,159,857		242,567,727			242,567,727		67,392,278			67,392,278
									-			-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0.45%	1,389,113.780			1,389,113.780		1,091,555			1,091,555		303,265			303,265
		Итого по главе 8		1,389,113.780	-	-	1,389,113.780										
		Итого по главам 1-8		310,081,865	3,467,906		313,548,971		243,659,282			243,659,282		67,695,543			67,695,543
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительстве															
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0.91%	2,821,739			2,821,739		2,217,299			2,217,299		616,029			616,029
		Итого		312,902,803	3,467,906		316,370,709		245,876,581			245,876,581		68,311,573			68,311,573

		Непредвиденные расходы	2%	6,258,056			6,258,056		4,917,532			4,917,532		1,366,231			1,366,231
		Итого сметная стоимость		319,160,859	3,467,906		322,628,765		250,794,113			250,794,113		69,677,804			69,677,804
		в том числе на 2019 год	86%	274,478,338	2,982,399		277,460,738		215,682,937			215,682,937		59,922,912			59,922,912
		в том числе на 2020 год	14%	44,682,520	485,507		45,168,027		35,111,176			35,111,176		9,754,893			9,754,893
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	274,478,339	2,982,399		277,460,739		215,682,936			215,682,936		59,922,912			59,922,912
		НДС	12%			33,295,289			-		25,881,952					7,190,749	-
		Итого					-		-								-
		в текущих ценах на 2020 год К=	1.049961	46,912,223	509,734		47,421,957		36,863,259			36,863,259		10,241,671			10,241,671
		НДС	12%			5,690,635			-		4,423,591					1,229,001	-
		Итого					-		-								-
		Всего		321,390,562	3,492,133	38,985,923	363,868,618		252,546,195			252,546,195		70,164,583			70,164,583
		в том числе НДС	12%				38,985,923		30,305,543			30,305,543		8,419,750			8,419,750
									-								-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					363,868,618		282,851,737		30,305,543	282,851,737		78,584,333		8,419,750	78,584,333
		Стоимость по тендеру					297,738,672		-			-					
		Стоимость по договору с понож.коэффициентом 0,941					280,172,090.35		266,163,485.11			266,163,485.11		73,947,858.11			73,947,858.11
		в том числе НДС					30,018,438		28,517,516			28,517,516		7,922,985			7,922,985

Заказчик: КГУ «Отдел строительства строительства акиматагорода Тараз»
Временно исполняющий обязанности

руководителя _____ Ж.Биболанов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор_____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»

_____ Бердалы Н.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор № 420 от "15" ноября 2019 г. , **Доп.соглашение** № 420/1 от "26" ноября 2019г.

Форма 2В

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 3).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 24 декабря 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1559,5	118,12	112,19	184210	174968	--	36203	238046
					5,93	26,32	9242	41040		17633	
2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1714,378	129,93	123,41	222755	211579	--	43778	287856
					6,52	28,95	11176	49627		21323	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	53,022	1723,18	--	91367	--	--	65784	169723
					1723,18	--	91367	--		12572	
4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1247,6	1377,00	1377,00	1717945	1717945	--	772694	2689890
					--	860,20	--	1073186		199251	
5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	147,5	118,12	112,19	17423	16549	--	3424	22515
					5,93	26,32	874	3882		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	147,5	25,46	25,46	3755	3755	--	1005	5141
					--	9,46	--	1395		381	
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1871,4	442,03	440,55	827223	824439	217	177945	1085581
					1,37	130,69	2567	244579		80413	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ	м3 грунта	372,48	14,72	14,72	5483	5483	--	1467	7506
					--	5,47	--	2037		556	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	372,48	147,91	71,66	55094	26693	--	28925	90740
					76,25	31,61	28401	11772		6721	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	372,48	79,14	67,62	29477	25189	1080	6249	38585
					8,61	14,69	3208	5471		2858	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	93,12	782,46	--	72863	--	--	52461	135350
					782,46	--	72863	--		10026	
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	243,6	14,72	14,72	3586	3586	--	959	4909
					--	5,47	--	1332		364	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,6	147,91	71,66	36031	17457	--	18917	59343
					76,25	31,61	18574	7699		4396	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	243,6	79,14	67,62	19278	16473	707	4087	25234
					8,61	14,69	2098	3578		1869	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	60,9	782,46	--	47652	--	--	34309	88518
					782,46	--	47652	--		6557	
16	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	685,4	25,46	25,46	17450	17450	--	4668	23888
					--	9,46	--	6484		1769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3351591	3061566	2004	1252875	4972825
							288021	1452083	--	368357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3351591				
		Материалы	Тенге				2004				
		Всего заработная плата	Тенге					1740104			
		Накладные расходы	Тенге				1252875				
		Сметная прибыль	Тенге				368357				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4972823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1860
		Сметная заработная плата	Тенге					1740104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4972823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1860
		Сметная заработная плата	Тенге					1740104			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4972823
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				288021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3061566			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1452083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2004		
		- Накладные расходы	Тенге							1252875	
		- Сметная прибыль	Тенге							368357	

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ на ССЦ

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	44	17129,50	1074,12	753698	47261	656363	54308	872646
					1138,05	218,29	50074	9605		64640	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ**	м3	173,4	22596,29	1963,17	3918196	340414	2911718	665347	4950227
					3841,20	375,36	666064	65087		366683	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)**	т	0,48888	205921,00	--	100671	--	100671	--	108724
					--	--	--	--		8054	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)**	т	3,83455	205921,00	--	789614	--	789614	--	852784
					--	--	--	--		63169	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)**	т	2,59356	205921,00	--	534068	--	534068	--	576794
					--	--	--	--		42725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т	2,00415	205921,00 --	-- --	412697 --	-- --	412697	-- 33016	445712
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	3,01868	205921,00 --	-- --	621610 --	-- --	621610	-- 49729	671338
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,21514	205921,00 --	-- --	44302 --	-- --	44302	-- 3544	47846
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	3,50036	226957,00 --	-- --	794431 --	-- --	794431	-- 63554	857986
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,3456	226957,00 --	-- --	78436 --	-- --	78436	-- 6275	84711
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,4	842,90 251,43	20,15 2,41	322324 96148	7706 921	218470	90274 33008	445606
		ВЫПУСКИ									
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,31713	205921,00 --	-- --	65304 --	-- --	65304	-- 5224	70528
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,82626	489301,78 64206,00	1257,78 510,84	404290 53051	1039 422	350200	48660 36236	489187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8839642 865337	396421 76034	7577884 --	858589 775857	10474089
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8839642				
	Материалы		Тенге				4136751				
	Всего заработная плата		Тенге					941371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441133				
		Накладные расходы	Тенге				858589				
		Сметная прибыль	Тенге				775858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)									
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32485,77 9412,53	2471,78 513,99	87712 25414	6674 1388	55624	24389 8968	121069
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	644281,78 219186,00	1257,78 510,84	13801 4695	27 11	9079	4282 1447	19530
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ									
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66,9	1067,77 385,06	10,35 4,82	71434 25760	693 322	44981	24257 7655	103346
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,2	842,90 251,43	20,15 2,41	76029 22679	1818 217	51532	21294 7786	105109
21	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	52	7981,58 3744,44	3642,42 1352,01	415042 194711	189406 70304	30925	312718 58221	785981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040104-0108 2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953
23	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
24	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
25	С121-040104-0104 2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
26	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	12377 5201	3429 699	3747	6962 1547	20886
27	Е11-070511-0102 1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4697,31 2094,96	1349,19 278,00	14092 6285	4048 834	3759	8400 1799	24292
28	С121-040104-9904 2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
30	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
31	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,74	17239,00 --	-- --	167908 --	-- --	167908	-- 13433	181340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,41904	217805,00 --	-- --	91269 --	-- --	91269	-- 7302	98571
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,23562	205921,00 --	-- --	48519 --	-- --	48519	-- 3882	52401
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10476	298362,00 --	-- --	31256 --	-- --	31256	-- 2501	33757
35	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
36	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	275243,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
37	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	115605 74857	27931 5786	12817	95159 16861	227625
38	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
39	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
40	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
43	Е11-060101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и	м3	0,92	19751,83 2388,96	1907,67 424,82	18172 2198	1755 391	14219	2356 1642	22170
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,05367	217805,00 --	-- --	11690 --	-- --	11690	-- 935	12625
45	Е11-070514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	18	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	57211 26023	29235 5960	1953	37739 7596	102546
46	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	25,5312	3616,00 --	-- --	92321 --	-- --	92321	-- 7386	99706
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07308	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	51834 4047	477 91	47310	4883 4537	61254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16264179 1163847	420657 118521	14679677 --	1490276 1420357	19174814
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16264179				
	Материалы		Тенге				358510				
	Всего заработная плата		Тенге					1282368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495451				
	Местные материалы		Тенге				13825714				
		Накладные расходы	Тенге				1490278				
		Сметная прибыль	Тенге				1420357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19174813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19174813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25103821 2029184	817078 194555	22257561 --	2348865 2196214	29648903
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25103821				
	Материалы		Тенге				4495261				
	Всего заработная плата		Тенге					2223739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3936584				
	Местные материалы		Тенге				13825714				
		Накладные расходы	Тенге				2348867				
		Сметная прибыль	Тенге				2196215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29648903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2223739			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				29648903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1914
		Сметная заработная плата	Тенге					2223739			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080									
48	Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	151297 90089	31030 6432	30178	113895 21215	286407
49	Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	34	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	388060 251622	67518 14561	68920	314096 56172	758328
50	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	111,79	59343,00 --	-- --	6633954 --	-- --	6633954	-- 530716	7164670
51	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
52	Е11-070510-0108	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
53	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
54	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	210407 88422	58288 11882	63697	118358 26301	355066
55	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
58	С121-020101-1001 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
62	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
63	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
64	Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	120	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	1008645 600590	206866 42882	201189	759297 141435	1909378
65	Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	140	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	1597894 1036090	278014 59957	283790	1293335 231298	3122527
66	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	545,36	59343,00	--	32363298	--	32363298	--	34952362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2589064	
67	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	124	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1531079 1202197	226100 47372	102782	1474491 240446	3246016
68	Е11-070510-0108	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	конструкций	88	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1387194 1141300	172952 36850	72942	1390217 222193	2999604
69	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	211,04	86863,00 --	-- --	18331568 --	-- --	18331568	-- 1466525	19798093
70	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	180	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	742611 312077	205722 41935	224812	417734 92828	1253173
71	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	756	1790,00 --	-- --	1353240 --	-- --	1353240	-- 108259	1461499
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,9092	217805,00 --	-- --	198028 --	-- --	198028	-- 15842	213871
73	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,2	15503,00 --	-- --	49610 --	-- --	49610	-- 3969	53578
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
74	С121-020101-1001 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	40,04	17239,00 --	-- --	690250 --	-- --	690250	-- 55220	745470
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	1,72704	217805,00 --	-- --	376158 --	-- --	376158	-- 30093	406251
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,9724	205921,00 --	-- --	200238 --	-- --	200238	-- 16019	216257
77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,42836	298362,00 --	-- --	127806 --	-- --	127806	-- 10225	138031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,00784	317314,00 --	-- --	637116 --	-- --	637116	-- 50969	688085
79	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0184	275243,00 --	-- --	5064 --	-- --	5064	-- 405	5470
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
80	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	48	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	462419 299429	111723 23146	51267	380638 67445	910501
81	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	60	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	465802 296630	117159 24468	52013	378896 67576	912274
82	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	365,928	64342,00 --	-- --	23544539 --	-- --	23544539	-- 1883563	25428103
83	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6	17239,00 --	-- --	103434 --	-- --	103434	-- 8275	111709
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0624	226957,00 --	-- --	14162 --	-- --	14162	-- 1133	15295
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,1456	217805,00 --	-- --	31712 --	-- --	31712	-- 2537	34249
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									
86	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	144506 93572	34913 7233	16021	118949 21076	284532
87	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00	--	6664030	--	6664030	--	7197152
					--	--	--	--		533122	
89	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
					--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
					--	--	--	--		283	
91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105836455	1639338	98125067	7570807	122479844
							6072049	343889	--	9072578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105836455				
	Материалы		Тенге				1224545				
	Всего заработная плата		Тенге					6415938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1987856				
	Местные материалы		Тенге				94912666				
		Накладные расходы	Тенге				7570807				
		Сметная прибыль	Тенге				9072581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122479843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5241
		Сметная заработная плата	Тенге					6415938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122479843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5241
		Сметная заработная плата	Тенге					6415938			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
92	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,54	22122,28	1963,17	11946	1060	8812	2072	15139
					3841,20	375,36	2074	203		1121	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01602	217805,00	--	3489	--	3489	--	3768
					--	--	--	--		279	
94	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04758	489301,78	1257,78	23281	60	20166	2802	28170
					64206,00	510,84	3055	24		2087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,63	18476,58 1804,32	1647,87 351,57	11640 1137	1038 221	9465	1236 1030	13906
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01728	298362,00 --	-- --	5156 --	-- --	5156	-- 412	5568
97	Е11-070506-0101	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	конструкций	27	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	101314 47774	50048 10175	3492	68379 13575	183268
98	С121-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для	м3	27,93	64342,00 --	-- --	1797072 --	-- --	1797072	-- 143766	1940838
99	Е11-070506-0105	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	конструкций	6	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	34938 14852	14157 4808	5929	23199 4651	62788
100	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	224738 105890	111174 22470	7674	151465 30096	406299
101	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	89,37	8293,00 --	-- --	741145 --	-- --	741145	-- 59292	800437
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
102	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	108	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	343265 156137	175408 35759	11720	226437 45576	615278
103	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	209,952	3616,00 --	-- --	759186 --	-- --	759186	-- 60735	819921
104	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,80388	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	570170 44520	5252 997	520398	53710 49910	673791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4627341 375439	358197 74656	3893704 --	529300 412530	5569171
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4627341				
	Материалы		Тенге				587656				
	Всего заработная плата		Тенге					450096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8645				
	Местные материалы		Тенге				3297404				
		Накладные расходы	Тенге				529300				
		Сметная прибыль	Тенге				412531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5569172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					450096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5569172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					450096			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				110463796	1997536	124276332	10448972	157697918
							6447488	418546	--	11681322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110463796				
	Материалы		Тенге				1812201				
	Всего заработная плата		Тенге					6866034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1996501				
	Местные материалы		Тенге				98210070				
		Накладные расходы	Тенге				8100107				
		Сметная прибыль	Тенге				9485112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128049016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата	Тенге					6866034			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				128049016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5634
		Сметная заработная плата	Тенге					6866034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								157697918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8476672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2814613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					613101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						124276332		
		- Накладные расходы	Тенге							10448972	
		- Сметная прибыль	Тенге							11681322	

Смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- АР

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)

1	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,7968**	**2109,91**	**127,41**	**14341**	**866**	**806**	**11720**	**28146**
					1863,99	**51,94**	**12669**	**353**		**2085**	
2	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,7968**	**40992,00**	**--**	**278614**	**--**	**278614**	**--**	**300904**
					--	**--**	**--**	**--**		**22289**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**292955**	**866**	**279420**	**11720**	**329050**
							12669	**353**	**--**	**24374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14341**				
	Материалы		Тенге				**805**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13022**			
		Накладные расходы	Тенге				**11720**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2085**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13022			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				278614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278614				
		Сметная прибыль	Тенге				22289				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				329049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13022			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ПОТОЛКИ									
3	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,4	965,52 656,45	53,14 43,65	81490 55404	4485 3684	21601	47271 10301	139061
		СТЕНЫ									
4	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	42,66	115,03 92,83	2,85 1,41	4907 3960	122 60	825	3216 650	8773
5	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	937,55 626,56	53,14 43,65	84999 56804	4818 3957	23377	48609 10689	144296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				171396 116169	9425 7701	45803 –	99096 21640	292130
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171396				
	Материалы		Тенге				45802				
	Всего заработная плата		Тенге					123870			
		Накладные расходы	Тенге				99096				
		Сметная прибыль	Тенге				21639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					123870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				292131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					123870			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				464351 128838	10291 8054	325223 –	110816 46014	621180
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185736				
	Материалы		Тенге				46608				
	Всего заработная плата		Тенге					136892			
		Накладные расходы	Тенге				110816				
		Сметная прибыль	Тенге				23724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				320276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					136892			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				278614				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				278614				
		Сметная прибыль	Тенге				22289				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				300904				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				621180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					136892			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050									
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73	7,68	61727	24	51079	9986	77450
					3385,50	--	10624	--		5737	
7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150	м2 стяжки	31,38	667,34	27,30	20941	857	10298	9576	32959
					311,86	12,80	9786	402		2441	
8	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,38	361,17	18,58	11334	583	10267	705	13001
					15,42	8,47	484	266		963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				94001	1464	71644	20267	123410
							20894	667	--	9141	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94001				
		Материалы	Тенге				71644				
		Всего заработная плата	Тенге					21561			
		Накладные расходы	Тенге				20267				
		Сметная прибыль	Тенге				9142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					21561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					21561			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	125,145	2244,61 1071,50	163,49 75,34	280902 134093	20460 9428	126349	129169 32806	442877
10	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	125,145	16190,00 --	-- --	2026098 --	-- --	2026098	-- 162088	2188185
11	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	162,132	2637,07 1164,37	164,46 74,43	427554 188781	26665 12068	212108	180764 48665	656984
12	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5	м2	144,18	18047,00 --	-- --	2602016 --	-- --	2602016	-- 208161	2810178
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
13	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	68,85	3274,20 1348,12	169,91 76,85	225429 92818	11698 5291	120913	88298 25098	338825
14	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	68,85	22402,00 --	-- --	1542378 --	-- --	1542378	-- 123390	1665768
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
15	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,7241	2109,91 1863,99	127,41 51,94	28957 25582	1749 713	1626	23665 4210	56831
16	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1351	47539,00 --	-- --	386735 --	-- --	386735	-- 30939	417673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,589	52097,00	--	291170	--	291170	--	314464
					--	--	--	--		23294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7811237	60572	7309393	421896	8891785
							441274	27500	--	658651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7133333				
	Материалы		Тенге				460995				
	Всего заработная плата		Тенге					468774			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6170492				
		Накладные расходы	Тенге				421897				
		Сметная прибыль	Тенге				604418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8159648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					468774			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677905				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				677905				
		Сметная прибыль	Тенге				54232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				732137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8891785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					468774			

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)

18	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,9141964	92710,21	1354,94	733727	10723	555621	154369	959143
					21149,70	522,88	167383	4138		71048	
19	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,7872663	81849,03	1259,60	228135	3511	178313	42961	292784
					16615,20	510,84	46311	1424		21688	
20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5481701	92782,07	988,13	700335	7459	527628	151668	920163
					21892,50	433,44	165248	3272		68160	
21	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	7,8151087	52844,00	--	412982	--	412982	--	446020
					--	--	--	--		33039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	м3	1,9732103	52844,00	--	104272	--	104272	--	112614
					--	--	--	--		8342	
23	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ**	м3	2,3405179	54438,00	--	127413	--	127413	--	137606
					--	--	--	--		10193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2306864**	**21693**	**1906229**	**348998**	**2868330**
							378942	**8834**	--	**212470**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2306864**				
	Материалы		Тенге				**1261562**				
	Всего заработная плата		Тенге					**387776**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**644667**				
		Накладные расходы	Тенге				**348998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**212469**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2868331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**390**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387776**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2868331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**390**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387776**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**10212103**	**83728**	**9612489**	**901977**	**12504705**
							841109	**37001**	--	**926276**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9534198**				
	Материалы		Тенге				**1794201**				
	Всего заработная плата		Тенге					**878111**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6815159**				
		Накладные расходы	Тенге				**791162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**826029**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11151389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**856**
		Сметная заработная плата	Тенге					**878111**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**677905**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**677905**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54232**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**732137**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**11883526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**856**
		Сметная заработная плата	Тенге					**878111**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12504706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**969947**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**94019**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45055**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9612489**		
		- Накладные расходы	Тенге							**901977**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							926276	
		Всего по акту:				175,175,447					
		Временные здания и сооружения	0.45%			788,290					
		Итого				175,963,737					
		Производство работ в зимнее время	0.91%			1,601,270					
		Итого				177,565,007					
		Непредвиденные работы и затраты	2.00%			3,551,300					
		Итого				181,116,307					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			155,760,024					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1.049901			26,621,587					
		Всего:				182,381,611					
		Налог на добавленную стоимость	12.00%			21,885,793					
		Стоимость всего:	Тенге			204,267,404					
		Коэффициент понижения К=	0.941			192,215,627					
		в том числе НДС 12%				20,594,531					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Заказчик : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Бишим»
Договор: № 420 от 15 ноября 2019 г.

Договор: № 420/1 от 26 ноября 2019 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 3)"

на 24 декабря 2019г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		4,972,823			4,972,823	100	4,972,825			4,972,825	100	4,972,825			4,972,825
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157,697,918			157,697,918	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10,474,089			10,474,089	100	10,474,089			10,474,089	100	10,474,089			10,474,089
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19,174,814			19,174,814	100	19,174,814			19,174,814	100	19,174,814			19,174,814
		Б. Надземная часть		-			-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122,479,843			122,479,843	100	122,479,843			122,479,843	100	122,479,843			122,479,843
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5,569,171			5,569,171	100	5,569,172			5,569,172	100	5,569,172			5,569,172
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75,704,563			75,704,563	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3,070,865			3,070,865	11	329,049			329,049	11	329,049			329,049
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		984,521			984,521	30	292,131			292,131	30	292,131			292,131
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13,131,869			13,131,869	1	123,410			123,410	1	123,410			123,410
	Раздел 4.	**Проемы**		15,567,398			15,567,398	57	8,891,785			8,891,785	57	8,891,785			8,891,785
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19,045,412			19,045,412	15	2,868,331			2,868,331	15	2,868,331			2,868,331
	Раздел 6.	**Внутренняя отделка (АР2 л.16)**		23,905,299			23,905,299	0	-			-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19,239,875	290,649		19,530,524	0	-			-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18,209,249	184,611		18,393,860	0	-			-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4,869,823	1,328,589		6,198,412	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24,881,110	164,929		25,046,039	0	-			-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3,029,493			3,029,493	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705,616			705,616	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961,563			961,563	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860,701			860,701	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451,933			451,933	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49,680			49,680	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87,097	1,499,128		1,586,225	0	-			-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		308,691,951	3,467,906		312,159,857		175,175,449			175,175,449		175,175,447			175,175,447
									-			-					-
									-			-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДС РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0.45%	1,389,113.780			1,389,113.780		788,290			788,290		788,290			788,290
		Итого по главе 8		1,389,113.780	-	-	1,389,113.780										-
		Итого по главам 1-8		310,081,065	3,467,906		313,548,971		175,963,739			175,963,739		175,963,737			175,963,737
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДС РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0.91%	2,821,739			2,821,739		1,601,270			1,601,270		1,601,270			1,601,270
		Итого		312,902,803	3,467,906		316,370,709		177,565,009			177,565,009		177,565,007			177,565,007

		Непредвиденные расходы	2%	6,258,856			6,258,856		3,551,300			3,551,300		3,551,300			3,551,300
		Итого сметная стоимость		319,160,859	3,467,906		322,628,765		181,116,309			181,116,309		181,116,307			181,116,307
		в том числе на 2019 год	86%	274,478,138	2,982,399		277,460,738		155,760,024			155,760,024		155,760,024			155,760,024
		в том числе на 2020 год	14%	44,682,520	485,507		45,168,027		25,356,283			25,356,283		25,356,283			25,356,283
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	274,478,139	2,982,399		277,460,739		155,760,024			155,760,024		155,760,024			155,760,024
		НДС	12%			33,295,289			-		18,691,203	-				18,691,203	-
		Итого					-		-			-					-
		в текущих ценах на 2020 год К=	1.049901	46,912,223	509,734		47,421,957		26,621,587			26,621,587		26,621,587			26,621,587
		НДС	12%			5,690,635			-		3,194,590	-				3,194,590	-
		Итого					-		-			-					-
		Всего		321,390,562	3,492,133	38,985,923	363,868,618		182,381,611			182,381,611		182,381,611			182,381,611
		в том числе НДС	12%				38,985,923		21,885,793			21,885,793		21,885,793			21,885,793
									-								-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					363,868,618		204,267,404		21,885,793	204,267,404		204,267,404		21,885,793	204,267,404
		Стоимость по тендеру					297,738,672		-			-					
		Стоимость по договору с понож.коэффицие	тем 0,941				280,172,090.35		192,215,627			192,215,627		192,215,627			192,215,627
		в том числе НДС					30,018,438		20,594,531			20,594,531		20,594,531			20,594,531

Заказчик: КГУ «Отдел строительства строительства акиматагорода Тараз»
Временно исполняющий обязанности
руководителя _____ Нарымбетов А.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор_____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
_____ Бердалы Н.Ж.