Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 24.09.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кылышбай Мойынкумского района Жамбылской области"	296 280 581,05	184 421 052,63	149 918 554,28	19 759 398,50	14 743 099,85	70 996 680,05	10 285 714,29	14 717 605,66	96 000 000,00
	в т.ч. НДС	31 744 347,97	19 759 398,50							10 285 714,29
	Удержание 5% гарантии качества	14 814 029,05	9 221 052,63							4 800 000,00
	Итого к оплате	**281 466 552,00**	**175 200 000,00**							**91 200 000,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель

_____Ж.С. Исаков

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____Кабдражитов Е.Д.

м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 24.09.2020г. к договору № 62 от 05.08.2019г.

Акт

выполненных работ по объекту "Работы по строительству II-очереди водоснабжения и водозаборных сооружений в с. Кыльшбай Мойынкумского района Жамбылской области"
на октябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
	Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительство														
1-1-1	Насосная станция 1-подъема п 1(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-2-1	Насосная станция 1-подъема п 2(демонтаж)	385 140,00			385 140,00	100%	385 140,00	-	-	385 140,00	0%				-
1-3-1	Проходная (демонтаж)	280 153,00			280 153,00	0%	-	-	-	-	0%				-
1-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 (демонтаж)	1 176 106,00			1 176 106,00	100%	1 176 106,00	-	-	1 176 106,00	0%				-
1-5-1	Резервуар емк. 300 м3 на 2 шт (демонтаж)	5 063 844,00			5 063 844,00	100%	5 063 844,00	-	-	5 063 844,00	0%				-
	Итого по главе 1	7 290 383,00	-	-	7 290 383,00	91%	6 625 090,00	-	-	6 625 090,00	0%	-		-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1)	7 388 097,00	1 697 959,00	-	9 086 056,00	99%	7 292 483,00	1 697 959,00	-	8 990 442,00	60%	3 725 507,00	1 697 959,00	-	5 423 466,00
2-1-1	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Общестроительные работы	3 669 094,00			3 669 094,00	100%	3 669 094,00	-	-	3 669 094,00	3%	102 118,00			102 118,00
2-1-2	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	100%	1 590 122,00	1 369 750,00	-	2 959 872,00	100%	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00
2-1-3	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%			-		0%			-	
2-1-4	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	100%	59 359,00	-	-	59 359,00	100%	59 359,00			59 359,00
2-1-5	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Электрообрудование	595 210,00	150 144,00		745 354,00	100%	595 210,00	150 144,00	-	745 354,00	100%	595 210,00	150 144,00		745 354,00
2-1-6	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№1). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	100%	1 378 698,00	178 065,00	-	1 556 763,00	100%	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00
2-2	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2)	7 388 098,00	1 697 958,00	-	9 086 056,00	99%	7 292 483,00	1 697 958,00	-	8 990 441,00	60%	3 725 507,00	1 697 958,00	-	5 423 465,00
2-2-1	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Общестроительные работы	3 669 095,00			3 669 095,00	100%	3 669 094,00			3 669 094,00	3%	102 118,00			102 118,00
2-2-2	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Технологические оборудования и трубопроводы	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	100%	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00	100%	1 590 122,00	1 369 750,00		2 959 872,00
2-2-3	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Отопления и вентиляция	95 614,00			95 614,00	0%	-	-		-	0%				
2-2-4	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электроосвещение	59 359,00			59 359,00	100%	59 359,00	-		59 359,00	100%	59 359,00			59 359,00
2-2-5	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Электрообрудование	595 210,00	150 143,00		745 353,00	100%	595 210,00	150 143,00		745 353,00	100%	595 210,00	150 143,00		745 353,00
2-2-6	Площадка водоприемных сооружений Надземная насосная станция поз.6 (скв.№2). Приборы и средства автоматизации	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	100%	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00	100%	1 378 698,00	178 065,00		1 556 763,00

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт)	23 178 646,00	361 786,00	-	23 540 432,00	88%	20 620 318,11	-	-	20 620 318,11	0%	-	-	-	-
2-3-1	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Общестроительные работы	20 784 422,00			20 784 422,00	99%	20 620 318,11			20 620 318,11	0%				-
2-3-2	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Технологические трубопроводы	1 436 701,00			1 436 701,00	0%				-	0%				
2-3-3	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Отопление и вентиляция	725 682,00			725 682,00	0%				-	0%				
2-3-4	Резервуар емк. 300 м3 поз. 1 и 2 (2шт) Приборы и средства автоматизации	231 841,00	361 786,00		593 627,00	0%				-	0%				
2-4	Насосная станция 2-подъема п.5	23 449 215,00	2 167 598,00	-	25 616 813,00	93%	21 718 487,02	2 167 598,00	-	23 886 085,02	33%	6 231 106,00	2 141 526,00	-	8 372 632,00
2-4-1	Насосная станция 2-подъема п.5 Общестройительные работы	16 266 570,00	26 072,00		16 292 642,00	95%	15 487 381,02	26 072,00	-	15 513 453,02	0%				-
2-4-2	Насосная станция 2-подъема п.5 Технологическое оборудование	1 398 642,00	1 224 080,00		2 622 722,00	100%	1 398 642,00	1 224 080,00	-	2 622 722,00	100%	1 398 642,00	1 224 080,00		2 622 722,00
2-4-3	Насосная станция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция	621 919,00			621 919,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-4	Насосная станция 2-подъема п.5 Отопление и вентиляция	329 620,00			329 620,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-4-5	Насосная станция 2-подъема п.5 Электроосвещение	652 801,00			652 801,00	100%	652 801,00	-	-	652 801,00	100%	652 801,00			652 801,00
2-4-6	Насосная станция 2-подъема п.5 Электрооборудование	2 389 836,00			2 389 836,00	100%	2 389 836,00	-	-	2 389 836,00	100%	2 389 836,00			2 389 836,00
2-4-7	Насосная станция 2-подъема п.5 Технологический контроль	1 789 827,00	917 446,00		2 707 273,00	100%	1 789 827,00	917 446,00	-	2 707 273,00	100%	1 789 827,00	917 446,00		2 707 273,00
2-5	Здание с ультрафиолетовыми установками	4 338 027,00	4 795 821,00	-	9 133 848,00	99%	4 255 992,44	4 795 821,00	-	9 051 813,44	76%	2 119 173,00	4 795 821,00	-	6 914 994,00
2-5-1	Здание с ультрафиолетовыми установками. Общестроительные работы	2 218 854,00			2 218 854,00	96%	2 136 819,44	-	-	2 136 819,44	0%				-
2-5-2	Здание с ультрафиолетовыми установками. Отопление и вентиляция	105 808,00			105 808,00	100%	105 808,00			105 808,00	100%	105 808,00			105 808,00
2-5-3	Здание с ультрафиолетовыми установками. Технологическое оборудование	1 441 439,00	4 719 643,00		6 161 082,00	100%	1 441 439,00	4 719 643,00	-	6 161 082,00	100%	1 441 439,00	4 719 643,00		6 161 082,00
2-5-4	Здание с ультрафиолетовыми установками. Электроосвещение, электроборудование и автоматизация	571 926,00	76 178,00		648 104,00	100%	571 926,00	76 178,00	-	648 104,00	100%	571 926,00	76 178,00		648 104,00
2-6	Водонапорная башня емк. 50 м3	8 007 416,00	-	-	8 007 416,00	86%	6 855 800,00	-	-	6 855 800,00	0%	-	-	-	-
2-6-1	Водонапорная башня емк. 50 м3 Общестроительные работы	7 402 913,00			7 402 913,00	93%	6 855 800,00	-	-	6 855 800,00	0%				-
2-6-2	Водонапорная башня емк. 50 м3 Технологические трубопроводы	378 115,00			378 115,00	0%	-	-	-	-	0%				-
2-6-3	Водонапорная башня емк. 50 м3 Автоматизированную систему регулирования уровня воды	226 388,00			226 388,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 2	**73 749 499,00**	**10 721 122,00**	-	**84 470 621,00**	93%	**68 035 563,57**	**10 359 336,00**	-	**78 394 899,57**	**31%**	**15 801 293,00**	**10 333 264,00**	-	**26 134 557,00**
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3-1	Проходная	2 926 394,00	125 772,00	-	3 052 166,00	99%	2 880 888,81	125 772,00	-	3 006 660,81	18%	438 837,00	125 772,00	-	564 609,00
3-1-1	Проходная Общестроительные работы	2 487 557,00			2 487 557,00	98%	2 442 051,81	-	-	2 442 051,81	0%				-
3-1-2	Проходная. Электроосвещение	70 115,00			70 115,00	100%	70 115,00	-	-	70 115,00	100%	70 115,00			70 115,00
3-1-3	Походная. Электроборудования	156 550,00	125 772,00		282 322,00	100%	156 550,00	125 772,00	-	282 322,00	100%	156 550,00	125 772,00		282 322,00
3-1-4	Проходная. Пожарную сигнализацию	212 172,00			212 172,00	100%	212 172,00	-	-	212 172,00	100%	212 172,00			212 172,00
3-2	Туалет на одно очко п.2 и п.8	461 079,00	-	-	461 079,00	100%	461 079,00	-	-	461 079,00	100%	461 079,00			461 079,00
3-2-1	Туалет на одно очко п.2 и п.8 Общестроительные работы	461 079,00			461 079,00	100%	461 079,00	-	-	461 079,00	100%	461 079,00			461 079,00
	Итого по главе 3	**3 387 473,00**	**125 772,00**	-	**3 513 245,00**	99%	**3 341 967,81**	**125 772,00**	-	**3 467 739,81**	**29%**	**899 916,00**	**125 772,00**	-	**1 025 688,00**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
4-1	Комплектная трансформаторная подставция п.9	1 038 813,00	1 824 703,00	-	2 863 516,00	100%	1 038 813,43	1 824 703,00	-	2 863 516,43	20%	585 038,83	-	-	585 038,83
4-1-1	Комплектная трансформаторная подставция п.9	1 038 813,00	1 824 703,00		2 863 516,00	100%	1 038 813,43	1 824 703,00		2 863 516,43	20%	585 038,83			585 038,83

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
4-2	Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0.4 кВ	3 284 375,00	65 198,00	-	3 349 573,00	**100%**	3 284 375,00	65 198,00	-	3 349 573,00	**73%**	2 363 923,00	65 198,00	-	2 429 121,00
4-2-1	Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение. ВЛИ-0.4 кВ	3 284 375,00	65 198,00		3 349 573,00	**100%**	3 284 375,00	65 198,00	-	3 349 573,00	**73%**	2 363 923,00	65 198,00		2 429 121,00
4-3	Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0.4 кВ	1 303 038,00		-	1 303 038,00	**100%**	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00	**100%**	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00
4-3-1	Водозаборные сооружения Электроснабжение и наружное освещение. Кабельная линия 0.4 кВ	1 303 038,00			1 303 038,00	**100%**	1 303 038,00	-	-	1 303 038,00	**100%**	1 303 038,00			1 303 038,00
4-4	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0.4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130kBA) FD130	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	**100%**	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	**100%**	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00
4-4-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электрические сети. Кабельная линия 0.4 кВ. Дизельная электростанция 100 Вт (130kBA) FD131	1 471 023,00	4 062 632,00		5 533 655,00	**100%**	1 471 023,00	4 062 632,00	-	5 533 655,00	**100%**	1 471 023,00	4 062 632,00		5 533 655,00
4-5	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0.4 кВ	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	**100%**	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	**100%**	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00
4-5-1	Водоприемные сооружения. Внутриплощадочные электроснабжение ВЛИ-0.4 кВ	4 436 210,00			4 436 210,00	**100%**	4 436 210,00	-	-	4 436 210,00	**100%**	4 436 210,00			4 436 210,00
	Итого по главе 4	**11 533 459,00**	**5 952 533,00**	-	**17 485 992,00**	**100%**	**11 533 459,43**	**5 952 533,00**	-	**17 485 992,43**	**82%**	**10 159 232,83**	**4 127 830,00**	-	**14 287 062,83**
	Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
5-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	**100%**	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	**100%**	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00
5-1-1	Водозаборные сооружения. Сторожевая сигнализация	197 595,00	2 231,00		199 826,00	**100%**	197 595,00	2 231,00	-	199 826,00	**100%**	197 595,00	2 231,00		199 826,00
5-2	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	**100%**	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	**100%**	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00
5-2-1	Водоприемные сооружения. Сторожевая сигнализация	942 067,00	6 696,00		948 763,00	**100%**	942 067,00	6 696,00	-	948 763,00	**100%**	942 067,00	6 696,00		948 763,00
	Итого по главе 5	**1 139 662,00**	**8 927,00**	-	**1 148 589,00**	**100%**	**1 139 662,00**	**8 927,00**	-	**1 148 589,00**	**100%**	**1 139 662,00**	**8 927,00**	-	**1 148 589,00**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6-1	Внутрипоселковая сеть	78 788 231,00	-	-	78 788 231,00	**99%**	78 111 142,42	-	-	78 111 142,42	**34%**	26 478 160,00	-	-	26 478 160,00
6-1-1	Внутрипоселковая сеть Общестроительные работы	78 788 231,00			78 788 231,00	**99%**	78 111 142,42	-	-	78 111 142,42	**34%**	26 478 160,00			26 478 160,00
6-2	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод	12 945 733,00	-	-	12 945 733,00	**84%**	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	**0%**	-	-	-	-
6-2-1	Площадка водоприемных сооружений. Водопровод. Общестроительные работы	12 945 733,00			**12 945 733,00**	**84%**	10 843 779,56	-	-	10 843 779,56	**0%**				
6-3	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам)	38 121 337,00	-	-	38 121 337,00	**30%**	11 294 164,36	-	-	11 294 164,36	**30%**	11 294 164,36	-	-	11 294 164,36
6-3-1	Внутрипоселковая сеть (подводки к домам). Общестроительные работы	38 121 337,00			38 121 337,00	**30%**	11 294 164,36	-	-	11 294 164,36	**30%**	11 294 164,36			11 294 164,36
6-4	Площадка водозаборных сооружений. Водовод	6 493 300,00	-	-	6 493 300,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
6-4-1	Площадка водозаборных сооружений. Водовод. Общестроительные работы	6 493 300,00			6 493 300,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-		-
6-5	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**100%**	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**0%**	-	-	-	-
6-5-1	Бурение скважины №3850/1	8 985 166,00			8 985 166,00	**100%**	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	**0%**		-		-

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
6-6	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%	-	-	-	-
6-6-1	Бурение скважины №3974/1	8 985 166,00			8 985 166,00	100%	8 985 166,00	-	-	8 985 166,00	0%				-
6-7	Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.11	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00
6-7-1	Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.11	491 029,00			491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00			491 029,00
6-8	Водонепроницаемый выгреб емк.5м2 п.12	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00
6-8-1	Водонепроницаемй выгреб емк.5м2 п.12	491 029,00			491 029,00	100%	491 029,00	-	-	491 029,00	100%	491 029,00			491 029,00
6-9	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9-1	Ликвидация скважин №3974	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				-
6-9а	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%	-	-	-	-
6-9а-1	Ликвидация скважин №3850	1 896 029,00			1 896 029,00	100%	1 896 029,00	-	-	1 896 029,00	0%				
	Итого по главе 6	**159 093 049,00**	-	-	**159 093 049,00**	77%	122 993 534,34	-	-	122 993 534,34	24%	38 754 382,36	-	-	38 754 382,36
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00	-	-	10 434 578,00	84%	8 802 736,57	-	-	8 802 736,57	0%	-	-	-	-
7-1-1	Благоустройство территории водозаборной площадки	10 434 578,00			10 434 578,00	84%	8 802 736,57	-	-	8 802 736,57	0%				-
7-2	Благоустройство территории Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00	-	-	17 390 753,00	0%	13 687 414,91	-	-	-	0%	-	-	-	-
7-2-1	Благоустройство территории Площадка водоприемных сооружений	17 390 753,00			17 390 753,00	0%	13 687 414,91	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	**27 825 331,00**		-	**27 825 331,00**	32%	22 490 151,48	-	-	8 802 736,57	0%	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**284 018 856,00**	**16 808 354,00**	-	**300 827 210,00**	79%	236 159 428,63	16 446 568,00	-	238 918 581,72	27%	66 754 486,19	14 595 793,00	-	81 350 279,19
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	6 589 237,46			6 589 237,46	83%	5 478 898,74			5 478 898,74	24%	1 548 704,08			1 548 704,08
	Итого по главе 8	**6 589 237,46**	-	-	6 589 237,46	83%	5 478 898,74	-	-	5 478 898,74	24%	1 548 704,08	-	-	1 548 704,08
	Итого по главам 1-8	**290 608 093,46**	**16 808 354,00**	-	**307 416 447,46**	84%	**241 638 327,37**	**16 446 568,00**	-	**258 084 895,37**	27%	**68 303 190,27**	**14 595 793,00**	-	**82 898 983,27**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
9-1	Дополнительные перевозки	5 505 499,00			5 505 499,00	50%	2 752 749,50			2 752 749,50	0%				-
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 0,8%	2 324 864,75			2 324 864,75	83%	1 933 106,62			1 933 106,62	24%	546 425,52			546 425,52
	Итого по главе 9	**7 830 363,75**	-	-	**7 830 363,75**	60%	**4 685 856,12**	-	-	**4 685 856,12**	7%	**546 425,52**	-	-	**546 425,52**
	Итого по главам 1-9	**298 438 457,21**	**16 808 354,00**	-	315 246 811,21	83%	**246 324 183,49**	**16 446 568,00**	-	**262 770 751,49**	26%	**68 849 615,79**	**14 595 793,00**	-	**83 445 408,79**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	5 968 769,14			5 968 769,14	83%	4 926 483,67			4 926 483,67	23%	1 376 992,32			1 376 992,32
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**304 407 226,35**	**16 808 354,00**	-	321 215 580,35	83%	**251 250 667,16**	**16 446 568,00**	-	**267 697 235,16**	26%	**70 226 608,11**	**14 595 793,00**	-	**84 822 401,11**
	в том числе на 2020 год - 58 %	176 556 191,28	9 748 845,32	-	186 305 036,60	100%	176 556 191,28	9 748 845,32	-	186 305 036,60	2%	1 910 293,82	1 519 894,00	-	3 430 187,82
	в том числе на 2021 год - 42 %	127 851 035,07	7 059 508,68	-	134 910 543,75	60%	68 316 314,29	13 075 899,00	-	81 392 213,29	60%	68 316 314,29	13 075 899,00	-	81 392 213,29
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 58%, К = 1,0864865	191 825 918,32	10 591 988,83	-	202 417 907,15	100%	191 825 918,32	10 591 988,83	-	202 417 907,15	2%	2 075 508,45	1 651 344,31	-	3 726 852,76
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			24 290 148,86	24 290 148,86	100%			24 290 148,86	24 290 148,86	2%			447 222,33	447 222,33
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**191 825 918,32**	**10 591 988,83**	**24 290 148,86**	226 708 056,01	100%	191 825 918,32	10 591 988,83	**24 290 148,86**	**226 708 056,01**	2%	2 075 508,45	**1 651 344,31**	447 222,33	**4 174 075,09**

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 42%, К = 1,1243243	143 746 025,51	7 937 177,15	-	151 683 202,66	60%	76 809 692,24	14 701 550,99	-	91 511 243,23	60%	76 809 692,24	14 701 550,99	-	91 511 243,23
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			18 201 984,32	18 201 984,32	60%			10 981 349,19	10 981 349,19	60%			10 981 349,19	10 981 349,19
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**143 746 025,51**	**7 937 177,15**	**18 201 984,32**	**169 885 186,98**	**60%**	**76 809 692,24**	**14 701 550,99**	**10 981 349,19**	**102 492 592,42**	**60%**	**76 809 692,24**	**14 701 550,99**	**10 981 349,19**	**102 492 592,42**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			42 492 133,18					35 271 498,05					11 428 571,52	
	ВСЕГО по сметному расчету	**335 571 943,83**	**18 529 165,99**	**42 492 133,18**	**396 593 242,99**	**83%**	**268 635 610,56**	**25 293 539,82**	**35 271 498,05**	**329 200 648,42**	**27%**	**78 885 200,69**	**16 352 895,30**	**11 428 571,52**	**106 666 667,51**
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	**100%**	0,90	0,90	0,90	0,90	**100%**	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**302 014 747,05**	**16 676 249,25**	**38 242 919,56**	**356 933 915,86**	**83%**	**241 772 047,58**	**22 764 185,66**	**31 744 347,99**	**296 280 581,23**	**27%**	**70 996 680,05**	**14 717 605,66**	**10 285 714,29**	**96 000 000,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель отдела _____ **Ж.С. Исаков**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Банур-Т"

_____ **Молдабаев М.М.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.