Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 20 февраля 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 1 от "23" января 2020г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге					В том числе		
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего			
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).	138 317 275	138 317 275			138 317 275	138 317 275		
2	В том числе НДС	14 819 708	14 819 708			14 819 708	14 819 708		
3	Удержания 5%	6 915 864	6 915 864			6 915 864	6 915 864		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**131 401 411**	**131 401 411**			**131 401 411**	**131 401 411**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
исполняющий
обязанности
директора _____ Таласбаев Ж.М.

Арай-4 БАН

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Форма 2В

Договор № 1 от "23" января 2020 г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 20 февраля 2020 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1574,1	118,12	112,19	185935	176606	--	36542	240275
						5,93	26,32	9329	41424		17798	
	2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1521,057	129,93	123,41	197636	187720	--	38842	255396
						6,52	28,95	9916	44031		18918	
	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	47,043	1723,18	--	81064	--	--	58366	150584
						1723,18	--	81064	--		11154	
	4	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1044,1	1377,00	1377,00	1437726	1437726	--	646657	2251133
						--	860,20	--	898135		166751	
	5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	125,5	118,12	112,19	14824	14080	--	2913	19157
						5,93	26,32	744	3303		1419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	125,5	25,46 --	25,46 9,46	3195 --	3195 1187	--	855 324	4374
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1888,9	442,03 1,37	440,55 130,69	834959 2591	832149 246866	219	179609 81165	1095733
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПАЗУХ	м3 грунта	372,48	14,72 --	14,72 5,47	5483 --	5483 2037	--	1467 556	7506
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	372,48	147,91 76,25	71,66 31,61	55094 28401	26693 11772	--	28925 6721	90740
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	372,48	79,14 8,61	67,62 14,69	29477 3208	25189 5471	1080	6249 2858	38585
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	93,12	782,46 782,46	-- --	72863 72863	-- --	--	52461 10026	135350
12	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	243,6	14,72 --	14,72 5,47	3586 --	3586 1332	--	959 364	4909
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,6	147,91 76,25	71,66 31,61	36031 18574	17457 7699	--	18917 4396	59343
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	243,6	79,14 8,61	67,62 14,69	19278 2098	16473 3578	707	4087 1869	25234
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	60,9	782,46 782,46	-- --	47652 47652	-- --	--	34309 6557	88518
16	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	483,2	25,46 --	25,46 9,46	12302 --	12302 4571	--	3291 1247	16841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3037103 276438	2758659 1271407	2006 --	1114449 332123	4483678
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3037103				
	Материалы		Тенге				2006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1547845			
		Накладные расходы	Тенге				1114449				
		Сметная прибыль	Тенге				332124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4483676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге					1547845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4483676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге					1547845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4483676
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				276438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2758659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1271407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2006		
		- Накладные расходы	Тенге							1114449	
		- Сметная прибыль	Тенге							332123	

Смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ на ССЦ

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	44	17129,50	1074,12	753698	47261	656363	54308	872646
					1138,05	218,29	50074	9605		64640	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ**	м3	173,4	22596,29	1963,17	3918196	340414	2911718	665347	4950227
					3841,20	375,36	666064	65087		366683	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)**	т	0,48888	205921,00	--	100671	--	100671	--	108724
					--	--	--	--		8054	
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)**	т	3,83455	205921,00	--	789614	--	789614	--	852784
					--	--	--	--		63169	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)**	т	2,59356	205921,00	--	534068	--	534068	--	576794
					--	--	--	--		42725	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)**	т	2,00415	205921,00	--	412697	--	412697	--	445712
					--	--	--	--		33016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	3,01868	205921,00 --	-- --	621610 --	-- --	621610	-- 49729	671338
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,21514	205921,00 --	-- --	44302 --	-- --	44302	-- 3544	47846
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	3,50036	226957,00 --	-- --	794431 --	-- --	794431	-- 63554	857986
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,3456	226957,00 --	-- --	78436 --	-- --	78436	-- 6275	84711
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,4	842,90 251,43	20,15 2,41	322324 96148	7706 921	218470	90274 33008	445606
		ВЫПУСКИ									
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,31713	205921,00 --	-- --	65304 --	-- --	65304	-- 5224	70528
13	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,82626	489301,78 64206,00	1257,78 510,84	404290 53051	1039 422	350200	48660 36236	489187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8839642 865337	396421 76034	7577884 --	858589 775857	10474089
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8839642				
	Материалы		Тенге				4136751				
	Всего заработная плата		Тенге					941371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441133				
		Накладные расходы	Тенге				858589				
		Сметная прибыль	Тенге				775858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10474089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					941371			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)									
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32485,77 9412,53	2471,78 513,99	87712 25414	6674 1388	55624	24389 8968	121069
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00 --	-- --	5107 --	-- --	5107	-- 409	5515
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00 --	-- --	87166 --	-- --	87166	-- 6973	94139
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	644281,78 219186,00	1257,78 510,84	13801 4695	27 11	9079	4282 1447	19530
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90 251,43	20,15 2,41	19471 5808	466 56	13197	5453 1994	26918
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)									
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66,9	1067,77 385,06	10,35 4,82	71434 25760	693 322	44981	24257 7655	103346
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,2	842,90 251,43	20,15 2,41	76029 22679	1818 217	51532	21294 7786	105109
21	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	52	7981,58 3744,44	3642,42 1352,01	415042 194711	189406 70304	30925	312718 58221	785981
22	С121-040104-0108 2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
24	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
25	С121-040104-0104 2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
26	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	12377 5201	3429 699	3747	6962 1547	20886
27	Е11-070511-0102 1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	4697,31 2094,96	1349,19 278,00	14092 6285	4048 834	3759	8400 1799	24292
28	С121-040104-9904 2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
30	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
31	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,74	17239,00 --	-- --	167908 --	-- --	167908	-- 13433	181340
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,41904	217805,00 --	-- --	91269 --	-- --	91269	-- 7302	98571
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,23562	205921,00 --	-- --	48519 --	-- --	48519	-- 3882	52401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10476	298362,00 --	-- --	31256 --	-- --	31256	-- 2501	33757
35	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
36	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	275243,00 --	-- --	190 --	-- --	190	-- 15	205
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
37	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	115605 74857	27931 5786	12817	95159 16861	227625
38	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
39	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
40	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16032952 1131579	389190 112080	14512184 --	1445298 1398261	18876513
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16032952				
		Материалы	Тенге				295029				
		Всего заработная плата	Тенге					1243659			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				483761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				13733393				
		Накладные расходы	Тенге				1445300				
		Сметная прибыль	Тенге				1398260				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18876513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1243659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18876513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1243659			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				24872594	785611	22090068	2303887	29350602
							1996916	188114	--	2174118	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24872594				
		Материалы	Тенге				4431780				
		Всего заработная плата	Тенге					2185030			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3924894				
		Местные материалы	Тенге				13733393				
		Накладные расходы	Тенге				2303889				
		Сметная прибыль	Тенге				2174119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29350602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
		Сметная заработная плата	Тенге					2185030			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				29350602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
		Сметная заработная плата	Тенге					2185030			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)									
48	43	**Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**8405,38**	**1723,88**	**151297**	**31030**	**30178**	**113895**	**286407**
						5004,92	**357,35**	**90089**	**6432**		**21215**	
49	44	**Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**	**34**	**11413,53**	**1985,81**	**388060**	**67518**	**68920**	**314096**	**758328**
						7400,64	**428,26**	**251622**	**14561**		**56172**	
50	45	**С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**111,79**	**59343,00**	**--**	**6633954**	**--**	**6633954**	**--**	**7164670**
						--	**--**	**--**	**--**		**530716**	
51	46	**Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31**	**12347,41**	**1823,39**	**382770**	**56525**	**25696**	**368623**	**811504**
						9695,14	**382,03**	**300549**	**11843**		**60111**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	47	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
53	48	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
56	49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
57	50	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
			УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
58	51	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
59	52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
60	53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
61	54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
62	55	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
63	56	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									
64	57	E11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	90	8405,38 5004,92	1723,88 357,35	756484 450443	155150 32161	150891	569473 106077	1432033
65	58	E11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	105	11413,53 7400,64	1985,81 428,26	1198421 777067	208510 44968	212844	970001 173474	2341896
66	59	C121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	459,1329532	59343,00 --	-- --	27246327 --	-- --	27246327	-- 2179706	29426033
67	60	E11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	93	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1148309 901648	169575 35529	77086	1105869 180334	2434512
68	61	E11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	66	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1040395 855975	129714 27638	54706	1042663 166645	2249703
69	62	C121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	158,28	86863,00 --	-- --	13748676 --	-- --	13748676	-- 1099894	14848570
72	63	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,6819	217805,00 --	-- --	148521 --	-- --	148521	-- 11882	160403
73	64	C121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	15503,00 --	-- --	37207 --	-- --	37207	-- 2977	40184
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)										
74	65	C121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	30,03	17239,00 --	-- --	517687 --	-- --	517687	-- 41415	559102
75	66	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	1,29528	217805,00 --	-- --	282118 --	-- --	282118	-- 22569	304688

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,7293	205921,00 --	-- --	150178 --	-- --	150178	-- 12014	162192
77	68	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,32127	298362,00 --	-- --	95855 --	-- --	95855	-- 7668	103523
78	69	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,50588	317314,00 --	-- --	477837 --	-- --	477837	-- 38227	516064
79	70	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	275243,00 --	-- --	3798 --	-- --	3798	-- 304	4102
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
80	71	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	36	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	346814 224572	83792 17359	38450	285478 50583	682876
81	72	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	45	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	349352 222473	87869 18351	39010	284172 50682	684205
82	73	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	274,446	64342,00 --	-- --	17658405 --	-- --	17658405	-- 1412672	19071077
83	74	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	17239,00 --	-- --	77576 --	-- --	77576	-- 6206	83782
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
84	75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0468	226957,00 --	-- --	10622 --	-- --	10622	-- 850	11471
85	76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,1092	217805,00 --	-- --	23784 --	-- --	23784	-- 1903	25687
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78375204	1032921	72982519	5401824	90479189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4359762	218054	–	6702160	
		Материалы	Тенге				78375204				
		Всего заработная плата	Тенге				716016	4577816			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1578816				
		Местные материалы	Тенге				70687688				
		Накладные расходы	Тенге				5401823				
		Сметная прибыль	Тенге				6702162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90479189				3727
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4577816			
		Сметная заработная плата	Тенге				90479189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3727
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4577816			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
92	77	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)**	м3	0,35964	22122,28 3841,20	1963,17 375,36	7956 1381	706 135	5869	1380 747	10083
93	78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0106693	217805,00 --	-- --	2324 --	-- --	2324	-- 186	2510
94	79	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0316883	489301,78 64206,00	1257,78 510,84	15505 2035	40 16	13430	1866 1390	18761
95	80	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,41958	18476,58 1804,32	1647,87 351,57	7752 757	691 148	6304	823 686	9262
96	81	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0115085	298362,00 --	-- --	3434 --	-- --	3434	-- 275	3708
97	82	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	52533 24771	25951 5276	1811	35456 7039	95028
98	83	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94**	м3	13,93707	64342,00 --	-- --	896739 --	-- --	896739	-- 71739	968478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	84	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	17469 7426	7078 2404	2965	11599 2325	31394
100	85	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	112369 52945	55587 11235	3837	75732 15048	203150
101	86	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	44,59563	8293,00 --	-- --	369832 --	-- --	369832	-- 29587	399418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1485913 89316	90054 19213	1306545 --	126856 129022	1741792
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1485913				
		Материалы	Тенге				34215				
		Всего заработная плата	Тенге					108529			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5758				
		Местные материалы	Тенге				1266571				
		Накладные расходы	Тенге				126857				
		Сметная прибыль	Тенге				129022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1741791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					108529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1741791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					108529			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				79861117 4449078	1122975 237267	96379132 --	7832567 9005300	121571583
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				79861117				
		Материалы	Тенге				750232				
		Всего заработная плата	Тенге					4686345			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1584574				
		Местные материалы	Тенге				71954258				
		Накладные расходы	Тенге				5528680				
		Сметная прибыль	Тенге				6831184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92220980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3821
		Сметная заработная плата	Тенге					4686345			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				92220980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3821
		Сметная заработная плата	Тенге					4686345			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								121571583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6445994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1908586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					425381			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						96379132		
		- Накладные расходы	Тенге							7832567	
		- Сметная прибыль	Тенге							9005300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту:				126 055 258					
		Временные здания и сооружения	0,45%			567 249					
		Итого				126 622 507					
		Производство работ в зимнее время	0,91%			1 152 265					
		Итого				127 774 771					
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			2 555 495					
		Итого				130 330 267					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			112 084 030					
		Итого в текущих ценах на 2019 год				112 084 030					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			19 156 743					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				19 156 743					
		Всего:				131 240 772					
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			15 748 893					
		Стоимость всего:	Тенге			146 989 665					
		Коэффициент понижения К=	0,941			138 317 275					
		в том числе НДС 12%				14 819 708					

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Исполняющий обязанности директора _____ **Таласбаев Ж.М.**

Технический надзор:
ТОО "Шымкент Құрделі Құрылыс"
Генеральный директор
_____ **К. Наркулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Шымкент Құрделі Құрылыс"
_____ **А. Тлеубердиев**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 1 от 23 января 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 4)"
на 20 февраля2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		**Земляные работы**		4 483 676,00		**4 483 676,000**	100	4 483 678			4 483 678	100	4 483 678			4 483 678
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00		**157 697 918,000**		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00		**10 474 089,000**	100	10 474 089			10 474 089	100	10 474 089			10 474 089
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 814,00		**19 174 814,000**	98	18 876 513			18 876 513	98	18 876 513			18 876 513
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00		**122 479 843,000**	63	76 984 381			76 984 381	63	76 984 381			76 984 381
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00		**5 569 171,000**	31	1 730 677			1 730 677	31	1 730 677			1 730 677
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00		**75 704 563,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00		**3 070 865,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00		**984 521,000**	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00		**13 131 069,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00		**15 567 398,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00		**19 045 412,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00		**23 905 299,000**	0	-			-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00		**19 530 524,000**	0	-			-	0				-

2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 209 249,00		**18 393 860,000**	0	-			-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00		**6 198 412,000**	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24 881 110,00		**25 046 039,000**	0	-			-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 029 493,00		**3 029 493,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705 616,00		**705 616,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961 563,00		**961 563,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860 701,00		**860 701,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451 933,00		**451 933,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49 680,00		**49 680,000**	0	-			-	0				-
2-1-9		**ПОДЪЕМНИК**		87 097		**1 586 225**	0	-			-	0				-
						-					-					-
		ИТОГО:		308 202 804		**311 670 710**		**112 549 338**			**112 549 338**		**112 549 338**			**112 549 338**
								-			-					-
											-					-
								-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 386 912,618		1 386 912,618		506 472			506 472		506 472			506 472
		Итого по главе 8		**1 386 912,618**	-	**1 386 912,618**										-
		Итого по главам 1-8		**309 589 717**		**313 057 623**		113 055 810			113 055 810		113 055 810			113 055 810
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 817 267**		**2 817 267**		1 028 808			1 028 808		1 028 808			1 028 808
		Итого		**312 406 984**		**315 874 890**		114 084 618			114 084 618		114 084 618			114 084 618
		Непредвиденные расходы	2,00%	**6 248 140**		**6 248 140**		2 281 692			2 281 692		2 281 692			2 281 692
		Итого сметная стоимость		**318 655 123**		**322 123 029**		116 366 310			116 366 310		116 366 310			116 366 310
		в том числе на 2019 год	86%	**274 043 406**		**277 025 805**		100 075 027			100 075 027		100 075 027			100 075 027
		в том числе на 2020 год	14%	**44 611 717**		**45 097 224**		16 291 283			16 291 283		16 291 283			16 291 283
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	**274 043 407**		**277 025 805**		100 075 027			100 075 027		100 075 027			100 075 027
		НДС	12%	**32 885 209**		**33 243 097**		12 009 003			12 009 003		12 009 003			12 009 003
		Итого		**306 928 615**		**310 268 902**		112 084 030			112 084 030		112 084 030			112 084 030
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	**46 837 886**		**47 347 621**		17 104 235			17 104 235		17 104 235			17 104 235
		НДС	12%	**5 620 546**		**5 681 714**		2 052 508			2 052 508		2 052 508			2 052 508
		Итого		**52 458 433**		**53 029 335**		19 156 743			19 156 743		19 156 743			19 156 743
				359 387 048		**363 298 236**		131 240 773			131 240 773		131 240 773			131 240 773
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			**38 924 811**		15 748 893			15 748 893		15 748 893			15 748 893
								146 989 666			146 989 666		146 989 666			**146 989 666**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**363 298 236**		-			-					-

															-
		Стоимость по тендеру с пониж.коэффициентом 0,834809				**297 738 672**		**-**			**-**				**138 317 275**
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941				**280 172 090,35**		**138 317 275**			**138 317 275**		**138 317 275**		14 819 708
		в том числе НДС						14 819 708							6 915 864
		Удержания 5%						6 915 864							**131 401 411**
		Итого к оплате с НДС						**131 401 411**							

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Исполняющий обязанности директора

_____ Галлсбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "Шымкент Құрделі Құрылыс"
Генеральный директор

_____ К. Наркулов

Инженер-эксперт:
ТОО "Шымкент Құрделі Құрылыс"

_____ А. Тлеубердиев