Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 22 апреля 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 1 от "23" января 2020г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).	183 049 907	183 049 907			44 732 632	44 732 632		
2	В том числе НДС	19 612 490	19 612 490			4 792 782	4 792 782		
3	Удержания 5%	9 152 496	9 152 496			2 236 632	2 236 632		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**173 897 411**	**173 897 411**			**42 496 000**	**42 496 000**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Форма 2В

Договор № 1 от "23" января 2020 г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 22 апреля 2020 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- ЮЖ									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
43	1	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма	м3	0,92	19751,83 2388,96	1907,67 424,82	18172 2198	1755 391	14219	2356 1642	22170
	2	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,05367	217805,00 --	-- --	11690 --	-- --	11690	-- 935	12625
	3	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	18	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	57211 26023	29235 5960	1953	37739 7596	102546
	4	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	25,5312	3616,00 --	-- --	92321 --	-- --	92321	-- 7386	99706
47	5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07308	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	51834 4047	477 91	47310	4883 4537	61254
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231227 32268	31467 6441	167493 --	44978 22096	298301
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				231227				
			Материалы	Тенге				63481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					38709			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11690				
		Местные материалы	Тенге				92321				
		Накладные расходы	Тенге				44978				
		Сметная прибыль	Тенге				22096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				298301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38709			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				231227	31467	167493	44978	298301
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32268	6441	--	22096	
		Материалы	Тенге				231227				
		Всего заработная плата	Тенге				63481				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38709			
		Местные материалы	Тенге				11690				
		Накладные расходы	Тенге				92321				
		Сметная прибыль	Тенге				44978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				298301				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					38709			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				298301				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
								38709			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)									
54	6	**Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51**	**4125,62** / **1733,76**	**1142,90** / **232,97**	**210407** / **88422**	**58288** / **11882**	**63697**	**118358** / **26301**	**355066**
55	7	**С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см**	**м2**	**215,1**	**1790,00** / **--**	**--** / **--**	**385029** / **--**	**--** / **--**	**385029**	**--** / **30802**	**415831**
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
64	8	**Е11-070510-0101 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**	**30**	**8405,38** / **5004,92**	**1723,88** / **357,35**	**252161** / **150148**	**51717** / **10720**	**50296**	**189824** / **35359**	**477344**
65	9	**Е11-070510-0102 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**	**35**	**11413,53** / **7400,64**	**1985,81** / **428,26**	**399474** / **259022**	**69503** / **14989**	**70949**	**323334** / **57825**	**780632**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	10	С121-040104-0208 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	86,2270468	59343,00 --	-- --	5116972 --	-- --	5116972	-- 409358	5526329
67	11	Е11-070510-0107 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
68	12	Е11-070510-0108 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
69	13	С121-040104-0204 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
70	14	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	180	4125,62 1733,76	1142,90 232,97	742611 312077	205722 41935	224812	417734 92828	1253173
	15	С121-040104-9902 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	756	1790,00 --	-- --	1353240 --	-- --	1353240	-- 108259	1461499
	16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
73	17	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
			УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
74	18	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
	19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
	21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
	22	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
79	23	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
80	24	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	115605 74857	27931 5786	12817	95159 16861	227625
	25	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
	26	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
83	27	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
84	28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
85	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
			ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	30	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,73 6238,10	2327,56 482,20	144506 93572	34913 7233	16021	118949 21076	284532
	31	Е11-070505-0102 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,37 4943,84	1952,64 407,79	116451 74158	29290 6117	13003	94724 16894	228068
	32	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00 --	-- --	6664030 --	-- --	6664030	-- 533122	7197152
89	33	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
			УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
90	34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824
91	35	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27461251 1712287	606417 125835	25142549 --	2168983 2370417	32000652
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27461251				
		Материалы		Тенге				508529				
		Всего заработная плата		Тенге					1838122			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409040				
		Местные материалы		Тенге				24224979				
			Накладные расходы	Тенге				2168984				
			Сметная прибыль	Тенге				2370419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32000654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514
			Сметная заработная плата	Тенге					1838122			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32000654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1514
			Сметная заработная плата	Тенге					1838122			
			РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
92	36	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,18036	22122,28 3841,20	1963,17 375,36	3990 693	354 68	2943	692 375	5057

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053507	217805,00 --	-- --	1165 --	-- --	1165	-- 93	1259
	38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0158917	489301,78 64206,00	1257,78 510,84	7776 1020	20 8	6736	936 697	9409
	39	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,21042	18476,58 1804,32	1647,87 351,57	3888 380	347 74	3161	413 344	4645
	40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0057715	298362,00 --	-- --	1722 --	-- --	1722	-- 138	1860
	41	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	48781 23002	24097 4899	1682	32923 6536	88240
	42	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	13,99293	64342,00 --	-- --	900333 --	-- --	900333	-- 72027	972360
	43	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	17469 7426	7078 2404	2965	11599 2325	31394
	44	Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	112369 52945	55587 11235	3837	75732 15048	203150
101	45	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	44,77437	8293,00 --	-- --	371314 --	-- --	371314	-- 29705	401019
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
102	46	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	108	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	343265 156137	175408 35759	11720	226437 45576	615278
	47	С121-040104-9914 2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	209,952	3616,00 --	-- --	759186 --	-- --	759186	-- 60735	819921

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,80388	709272,24	6533,14	570170	5252	520398	53710	673791
						55381,90	1240,12	44520	997		49910	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3141428**	**268144**	**2587162**	**402442**	**3827383**
								286123	**55443**	**--**	**283509**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3141428**				
			Материалы	Тенге				**553441**				
			Всего заработная плата	Тенге					**341566**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2887**				
			Местные материалы	Тенге				**2030833**				
			Накладные расходы	Тенге				**402443**				
			Сметная прибыль	Тенге				**283510**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3827381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
			Сметная заработная плата	Тенге					**341566**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3827381**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
			Сметная заработная плата	Тенге					**341566**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**30602680**	**874561**	**27897204**	**2616403**	**36126336**
								1998410	**181279**	**--**	**2676022**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30602680**				
			Материалы	Тенге				**1061970**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2179689**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**411927**				
			Местные материалы	Тенге				**26255812**				
			Накладные расходы	Тенге				**2571427**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2653929**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**35828035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2179689**			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**35828035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2179689**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36126336**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2030678**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**906028**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**187720**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27897204**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2616403**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2676022**	

Смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- АР

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)

67	1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	71,673695	2244,61	163,49	160880	11718	72364	73978	253647

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1071,50	75,34	76798	5400		18789	
68	2	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	71,673695	16190,00	--	1160397	--	1160397	--	1253229
						--	--	--	--		92832	
69	3	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	92,857082	2637,07	164,46	244871	15272	121479	103528	376271
						1164,37	74,43	108120	6912		27872	
70	4	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5	м2	82,575519	18047,00	--	1490240	--	1490240	--	1609460
						--	--	--	--		119219	
			БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
74	5	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	39,43213	3274,20	169,91	129109	6700	69250	50571	194054
						1348,12	76,85	53159	3030		14374	
75	6	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	39,43213	22402,00	--	883359	--	883359	--	954027
						--	--	--	--		70669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4068855	33690	3797089	228077	4640688
								238077	15342	--	343755	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4068855				
			Материалы	Тенге				263092				
			Всего заработная плата	Тенге					253419			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3533996				
			Накладные расходы	Тенге				228077				
			Сметная прибыль	Тенге				343755				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4640687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					253419			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4640687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
			Сметная заработная плата	Тенге					253419			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				4068855	33690	3797089	228077	4640688
								238077	15342	--	343755	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4068855				
			Материалы	Тенге				263092				
			Всего заработная плата	Тенге					253419			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3533996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				228077				
		Сметная прибыль	Тенге				343755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4640687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					253419			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				4640687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					253419			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4640687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238077				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3797089		
		- Накладные расходы	Тенге							228077	
		- Сметная прибыль	Тенге							343755	

		Всего по акту:				40 767 023			
		Временные здания и сооружения	0,45%			183 452			
		Итого				40 950 475			
		Производство работ в зимнее время	0,91%			372 649			
		Итого				41 323 124			
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			826 462			
		Итого				42 149 586			
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	1			36 248 644			
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	1,049901			6 195 405			
		Всего:				42 444 049			
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			5 093 286			
		Стоимость всего:	Тенге			47 537 335			
		Коэффициент понижения К=	0,941			44 732 632			
		в том числе НДС 12%				4 792 782			

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **К. Наркулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ **А. Тлеубердиев**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 1 от 23 января 2019 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрораоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 4)"

на 22 апреля 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
		Глава 2. Основные объекты строительства					объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-1-1		**Земляные работы**		4 483 676,00		**4 483 676,000**	100	4 483 678			4 483 678	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		157 697 918,00		**157 697 918,000**		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ**		10 474 089,00		**10 474 089,000**	100	10 474 089			10 474 089	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 174 814,00		**19 174 814,000**	100	19 174 814			19 174 814	2	298 301			298 301
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		122 479 843,00		**122 479 843,000**	100	122 479 843			122 479 843	26	32 000 654			32 000 654
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 569 171,00		**5 569 171,000**	100	5 569 170			5 569 170	69	3 827 381			3 827 381
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		75 704 563,00		**75 704 563,000**	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	**Проемы (АР1 л.4)**		3 070 865,00		**3 070 865,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отдлека (АР1 л.6)**		984 521,00		**984 521,000**	0	-			-	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 131 069,00		**13 131 069,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**Проемы**		15 567 398,00		**15 567 398,000**	30	4 640 687			4 640 687	30	4 640 687			4 640 687
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 045 412,00		**19 045 412,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		23 905 299,00		**23 905 299,000**	0	-			-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		19 239 875,00		**19 530 524,000**	0	-			-	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		18 209 249,00		**18 393 860,000**	0	-			-	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		4 869 823,00		**6 198 412,000**	0	-			-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		24 881 110,00		**25 046 039,000**	0	-			-	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		3 029 493,00		**3 029 493,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**		705 616,00		**705 616,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**		961 563,00		**961 563,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	**ДОМОФОН**		860 701,00		**860 701,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**		451 933,00		**451 933,000**	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	**МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**		49 680,00		**49 680,000**	0	-			-	0				-

												-	0			-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87 097		1 586 225	0	-				-				-
						-										-
		ИТОГО:		308 202 804		311 670 710		166 822 281				166 822 281		40 767 023		40 767 023
								-				-				-
												-				-
								-				-				-
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 386 912,618		1 386 912,618		750 700				750 700		183 452		183 452
																-
		Итого по главе 8		**1 386 912,618**	-	**1 386 912,618**										
		Итого по главам 1-8		**309 589 717**		**313 057 623**		167 572 981				167 572 981		40 950 475		40 950 475
																-
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	**2 817 267**		**2 817 267**		1 524 914				1 524 914		372 649		372 649
		Итого		**312 406 984**		**315 874 890**		169 097 895				169 097 895		41 323 124		41 323 124
		Непредвиденные расходы	2,00%	**6 248 140**		**6 248 140**		3 381 958				3 381 958		826 462		826 462
		Итого сметная стоимость		**318 655 123**		**322 123 029**		172 479 853				172 479 853		42 149 586		42 149 586
		в том числе на 2019 год	86%	**274 043 406**		**277 025 805**		148 332 674				148 332 674		36 248 644		36 248 644
		в том числе на 2020 год	14%	**44 611 717**		**45 097 224**		24 147 179				24 147 179		5 900 942		5 900 942
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	**274 043 407**		**277 025 805**		148 332 674				148 332 674		36 248 644		36 248 644
												-				-
		Итого		**274 043 407**		**277 025 806**		148 332 674				148 332 674		36 248 644		36 248 644
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	**46 837 886**		**47 347 621**		25 352 148				25 352 148		6 195 405		6 195 405
												-				-
		Итого		**46 837 886**		**47 347 621**		25 352 148				25 352 148		6 195 405		6 195 405
				320 881 293		**324 373 425**		173 684 822				173 684 822		42 444 049		42 444 049
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			**34 754 296**		20 842 179				20 842 179		5 093 286		5 093 286
								194 527 000				194 527 000		47 537 335		**47 537 335**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**324 373 425**		-				-				-
												-				-
		Стоимость по тендеру с пониж.коэффициентом 0,834809				**297 738 672**		-								
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,941				**280 172 090,35**		**183 049 907**				**183 049 907**		**44 732 632**		**44 732 632**
		в том числе НДС						19 612 490								4 792 782

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства
строительства акимата города Тараз»
Руководитель

Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор

Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Генеральный директор

К. Наркулов

ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Инженер-эксперт:

А. Тлеубердиев