Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 13 мая 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 1 от "23" января 2020г.

Наименование строительства и его адрес: по объекту " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).	280 172 090,24	280 172 090,24			97 122 183,24	97 122 183,24		
2	В том числе НДС	30 018 438	30 018 438			10 405 948	10 405 948		
3	Удержания 5%	14 008 605,51	14 008 605,51			4 856 109,51	4 856 109,51		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**266 163 484,73**	**266 163 484,73**			**92 266 073,73**	**92 266 073,73**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Форма 2В

Договор № 1 от "23" января 2020 г.

Наименование объекта: " Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в г. Тараз, Жамбылской области" (жилой дом № 4).

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 13 мая 2020 г.

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- АР											
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
	РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)											
16	1	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,7968**	**2109,91**	**127,41**	**14341**	**866**	**806**	**11720**	**28146**
						1863,99	**51,94**	**12669**	**353**		**2085**	
17	2	**С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,7968**	**40992,00**	**--**	**278614**	**--**	**278614**	**--**	**300904**
						--	**--**	**--**	**--**		**22289**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**292955**	**866**	**279420**	**11720**	**329050**
								12669	**353**	**--**	**24374**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14341**				
			Материалы	Тенге				**805**				
			Всего заработная плата	Тенге					**13022**			
			Накладные расходы	Тенге				**11720**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2085**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28146**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13022**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**278614**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**278614**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22289**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**300904**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**329049**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13022**			
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОТОЛКИ									
22	3	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	423,93	95,34 81,40	1,44 0,68	40419 34508	611 290	5300	27838 5461	73718
23	4	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,4	965,52 656,45	53,14 43,65	81490 55404	4485 3684	21601	47271 10301	139061
24	5	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	84,4	187,82 170,20	1,44 0,68	15852 14365	122 58	1365	11538 2191	29581
			СТЕНЫ									
25	6	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34 81,40	1,44 0,68	64398 54980	974 461	8444	44353 8700	117451
	7	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	42,66	115,03 92,83	2,85 1,41	4907 3960	122 60	825	3216 650	8773
	8	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	937,55 626,56	53,14 43,65	84999 56804	4818 3957	23377	48609 10689	144296
28	9	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99 201,02	1,50 0,70	50660 26801	200 94	23659	21515 5774	77950
			ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
29	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,08	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	1370 91	86 17	1193	99 118	1587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	0,161	37246,30 14563,34	5324,25 1787,41	5997 2345	857 288	2795	2396 671	9064
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,01188	217805,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	2795
13	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01055	327066,42 51170,00	16745,18 6176,52	3451 540	177 65	2734	551 320	4321
14	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01571	543720,78 45134,10	8733,54 2997,96	8542 709	137 47	7696	703 740	9985
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1682	92,39 40,33	2,31 0,24	16 7	-- --	9	5 2	22
35 16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1682	146,46 47,16	3,27 0,48	25 8	1 --	16	6 2	33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				364712 250521	12589 9021	101602 --	208100 45826	618637
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				364712				
		Материалы	Тенге				99014				
		Всего заработная плата	Тенге					259542			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2588				
		Накладные расходы	Тенге				208099				
		Сметная прибыль	Тенге				45825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				618636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					259542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				618636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					259542			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				657668 263190	13455 9374	381022 --	219820 70200	947687
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				379053				
		Материалы	Тенге				99820				
		Всего заработная плата	Тенге					272565			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2588				
		Накладные расходы	Тенге				219819				
		Сметная прибыль	Тенге				47910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				646781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					272565			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				278614				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				278614				
		Сметная прибыль	Тенге				22289				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				300904				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				947685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					272565			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

47	17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73 3385,50	7,68 --	61727 10624	24 --	51079	9986 5737	77450
	18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150	м2 стяжки	31,38	667,34 311,86	27,30 12,80	20941 9786	857 402	10298	9576 2441	32959
	19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,38	361,17 15,42	18,58 8,47	11334 484	583 266	10267	705 963	13001
	20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0310662	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	427 385	41 17	1	365 63	855
	21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)	т	0,0310662	298362,00 --	-- --	9269 --	-- --	9269	-- 742	10010
52	22	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	31,38	4286,27 1184,79	71,11 30,89	134503 37179	2231 969	95093	35859 13629	183991

ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,11	3041,01 1109,82	69,84 30,89	85483 31197	1963 868	52323	30141 9250	124874
			ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
54	24	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	11,04	3059,21 1184,79	71,11 30,89	33774 13080	785 341	19909	12616 3711	50101
			ТИП 4, S=406,14м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
55	25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	406,14	2765,03 365,57	20,06 9,55	1122988 148474	8148 3878	966366	143211 101296	1367495
			ТИП 5, S=40,05м2/ванные,туалеты									
57	26	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,05	3059,21 1184,79	71,11 30,89	122521 47451	2848 1237	72222	45767 13463	181751
			ТИП 6, S=40,44м2/лоджии									
58	27	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,44	3059,21 1184,79	71,11 30,89	123714 47913	2876 1249	72925	46212 13594	183521
			2-5-й ЭТАЖИ									
			ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
59	28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	290,88	3041,01 1109,82	69,84 30,89	884569 322824	20315 8985	541430	311901 95718	1292188
			ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	29	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	44,16	3059,21 1184,79	71,11 30,89	135095 52320	3140 1364	79635	50463 14845	200402
			ТИП 4, S=420,69х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
61	30	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1682,76	2765,03 365,57	20,06 9,55	4652876 615173	33760 16067	4003943	593366 419699	5665941
			ТИП 5, S=33,96х4м2/ванные,туалеты									
63	31	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	135,84	3059,21 1184,79	71,11 30,89	415563 160941	9659 4196	244963	155229 45663	616456
			ТИП 6, S=40,44х4м2/лоджии									
64	32	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	161,76	3059,21 1184,79	71,11 30,89	494858 191651	11502 4997	291705	184849 54377	734083
			ПЛИНТУСА									
65	33	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1253	543,60 279,90	1,55 0,72	681135 350710	1946 905	328479	330518 80932	1092586
66	34	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2526,6	302,35 110,31	0,78 0,36	763912 278702	1962 913	483248	262838 82140	1108890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9754688 2318893	102640 46654	7333155 --	2223602 958263	12936554
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9754688				
		Материалы		Тенге				7323886				
		Всего заработная плата		Тенге					2365547			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9269				
			Накладные расходы	Тенге				2223602				
			Сметная прибыль	Тенге				958263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12936554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
			Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12936554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2365547			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
67	35	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,4713048	2244,61 1071,50	163,49 75,34	120022 57294	8742 4029	53986	55191 14017	189230
68	36	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	53,4713048	16190,00 --	-- --	865700 --	-- --	865700	-- 69256	934956
69	37	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	69,2749179	2637,07 1164,37	164,46 74,43	182683 80662	11393 5156	90628	77236 20794	280713
70	38	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5	м2	61,6044807	18047,00 --	-- --	1111776 --	-- --	1111776	-- 88942	1200718
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
74	39	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	29,41787	3274,20 1348,12	169,91 76,85	96320 39659	4998 2261	51663	37728 10724	144771
75	40	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	29,41787	22402,00 --	-- --	659019 --	-- --	659019	-- 52722	711741
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
78	41	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	215,7	904,40 214,30	5,93 2,79	195079 46225	1280 602	147574	42144 18978	256201

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,78	1019,92 979,78	13,62 3,25	48732 46814	651 155	1267	43211 7355	99299
81	43	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,2126408	313027,00 --	-- --	66562 --	-- --	66562	-- 5325	71887
82	44	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм	т	0,112056	310461,00 --	-- --	34789 --	-- --	34789	-- 2783	37572
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
83	45	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,7241	2109,91 1863,99	127,41 51,94	28957 25582	1749 713	1626	23665 4210	56831
	46	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1351	47539,00 --	-- --	386735 --	-- --	386735	-- 30939	417673
	47	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,589	52097,00 --	-- --	291170 --	-- --	291170	-- 23294	314464
	48	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	439,9851	1598,04 1021,14	73,28 31,10	703114 449286	32244 13684	221584	416673 89583	1209369
	49	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	8,1351	15749,00 --	-- --	128120 --	-- --	128120	-- 10250	138369
	50	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,4	5239,00 --	-- --	326914 --	-- --	326914	-- 26153	353067
	51	С121-090102-0109 2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,45	5528,00 --	-- --	500008 --	-- --	500008	-- 40001	540008

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	52	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	157,14	4292,00 --	-- --	674445 --	-- --	674445	-- 53956	728400
	53	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	82,26	6433,00 --	-- --	529179 --	-- --	529179	-- 42334	571513
	54	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,6	5096,00 --	-- --	201802 --	-- --	201802	-- 16144	217946
93	55	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	2,52	1093,91 843,70	31,39 9,51	2757 2126	79 24	552	1720 358	4835
96	56	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	490,00 --	-- --	249900 --	-- --	249900	-- 19992	269892
97	57	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ	шт.	48	5436,00 --	-- --	260928 --	-- --	260928	-- 20874	281802
98	58	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	192	3544,00 --	-- --	680448 --	-- --	680448	-- 54436	734884
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8345157 747647	61137 26624	7536375	697568 723420	9766141
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6475976				
		Материалы		Тенге				568880				
		Всего заработная плата		Тенге					774271			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5098313				
			Накладные расходы	Тенге				697568				
			Сметная прибыль	Тенге				573884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7747428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								736
			Сметная заработная плата	Тенге					774271			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1869181				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1869181				
			Сметная прибыль	Тенге				149534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2018715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9766143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					774271			736
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)									
99	59	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,265	92710,21 21149,70	1354,94 522,88	858960 195952	12554 4844	650454	180717 83174	1122851
100	60	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,263	81849,03 16615,20	1259,60 510,84	267073 54215	4110 1667	208748	50294 25389	342757
101	61	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,8365	92782,07 21892,50	988,13 433,44	819869 193453	8732 3830	617684	177555 79794	1077218
102	62	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	21,3645	8110,51 1968,36	39,75 16,51	173277 42053	849 353	130375	38165 16915	228358
103	63	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	775	2207,17 1757,88	96,92 24,97	1710557 1362357	75112 19355	273088	1271175 238539	3220271
104	64	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	857,15	2139,00 --	-- --	1833444 --	-- --	1833444	-- 146676	1980119
107	65	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	9,149	52844,00 --	-- --	483470 --	-- --	483470	-- 38678	522147
108	66	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	775	304,34 30,36	2,54 1,07	235861 23531	1972 829	210358	21924 20623	278408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	67	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	173,1	1475,97 1441,44	23,48 10,84	255490 249513	4064 1876	1913	226250 38539	520280
110	68	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	2,31	52844,00 --	-- --	122070 --	-- --	122070	-- 9766	131835
111	69	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	2,74	54438,00 --	-- --	149160 --	-- --	149160	-- 11933	161093
112	70	С121-100105-0301 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ	м2	101	1200,00 --	-- --	121200 --	-- --	121200	-- 9696	130896
113	71	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,05	8110,51 1968,36	39,75 16,51	40958 9940	201 83	30817	9021 3998	53978
119	72	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50	м2 стяжки	590	571,47 204,85	99,34 23,36	337165 120861	58612 13781	157692	123871 36883	497919
120	73	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	590	77,08 3,79	7,34 1,81	45475 2238	4330 1066	38907	3039 3881	52395
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)										
128	74	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	45,6	40,83 33,96	4,84 1,86	1862 1548	221 85	93	1470 267	3598
	75	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3648	51250,00 --	-- --	18696 --	-- --	18696	-- 1496	20192
	76	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0912	25433,00 --	-- --	2319 --	-- --	2319	-- 186	2505

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	77	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51 1968,36	39,75 16,51	3698 898	18 8	2782	815 361	4874
			ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
132	78	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153,4	92,87 62,95	22,93 5,74	14246 9657	3518 881	1071	9695 1915	25856
	79	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,492414	544342,00 --	-- --	268042 --	-- --	268042	-- 21443	289485
134	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,280006	146,46 47,16	3,27 0,48	2091 673	47 7	1371	469 205	2766
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
135	81	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7369,02 6128,64	810,58 321,64	14738 12257	1621 643	860	11611 2108	28456
136	82	С121-070203-0310 2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стопильная нога,бобышка	м3	0,11	47425,00 --	-- --	5217 --	-- --	5217	-- 417	5634
	83	С121-070201-0305 2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка	м3	0,048	21609,00 --	-- --	1037 --	-- --	1037	-- 83	1120
	84	С121-070203-0308 2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска	м3	0,032	47425,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
	85	С121-070203-0309 2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок	м3	0,026	47425,00 --	-- --	1233 --	-- --	1233	-- 99	1332
	86	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51 1968,36	39,75 16,51	1752 425	9 4	1318	386 171	2309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	5	1786,74 1521,44	96,92 24,97	8934 7607	485 125	842	7114 1284	17331
88	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,53	2139,00 --	-- --	11829 --	-- --	11829	-- 946	12775
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3046,22 979,78	13,62 3,25	28330 9112	127 30	19091	8411 2939	39680
90	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9246	10550,00 --	-- --	9755 --	-- --	9755	-- 780	10535
91	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
92	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00 --	-- --	1944 --	-- --	1944	-- 156	2100
93	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
94	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,73 566,50	21,87 6,62	1242 397	15 5	830	321 125	1688
149 95	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91 588,92	2,27 1,06	4999 3722	14 7	1263	2983 639	8620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7860343 2300411	176609 49478	5383325 --	2145286 800451	10806080
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7590357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				2349557				
		Всего заработная плата	Тенге					2349889			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2763781				
		Накладные расходы	Тенге				2145285				
		Сметная прибыль	Тенге				778851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10514494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2323
		Сметная заработная плата	Тенге					2349889			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				269986				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269986				
		Сметная прибыль	Тенге				21599				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				291584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10806079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2323
		Сметная заработная плата	Тенге					2349889			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
187	96	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**17,76**	**773,54** / **486,71**	**4,58** / **1,38**	**13738** / **8644**	**81** / **25**	**5013**	**6935** / **1654**	**22327**
188	97	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,76**	**775,33** / **532,63**	**4,55** / **2,13**	**13770** / **9460**	**81** / **38**	**4229**	**7598** / **1709**	**23077**
	98	**Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**504,84**	**80,25** / **62,82**	**2,24** / **1,11**	**40513** / **31714**	**1130** / **560**	**7669**	**25819** / **5307**	**71639**
	99	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**504,84**	**476,54** / **282,62**	**2,79** / **1,30**	**240577** / **142678**	**1409** / **659**	**96490**	**114669** / **28420**	**383666**
		СТЕНЫ									
	100	**Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1314,78**	**115,03** / **92,83**	**2,85** / **1,41**	**151242** / **122050**	**3746** / **1855**	**25446**	**99124** / **20029**	**270395**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	257,07	428,53 251,10	2,79 1,30	110161 64550	718 335	44893	51908 12966	175035
102	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	779,73	1004,71 287,96	0,66 0,31	783403 224532	515 243	558356	179820 77058	1040280
103	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,23	1331,29 847,81	18,71 5,62	112134 71411	1576 473	39147	57507 13571	183213
104	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,6	646,56 423,93	4,29 2,01	15259 10005	101 47	5153	8042 1864	25164
105	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	292,56	540,91 343,17	1,24 0,58	158248 100398	362 170	57488	80455 19096	257799
106	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,45	761,33 518,08	3,05 1,43	7195 4896	29 13	2270	3927 890	12012
198 107	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	127,44	4161,02 1713,04	22,51 16,79	530280 218310	2869 2140	309101	176360 56531	763171
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
199 108	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2134,92	80,25 62,82	2,24 1,11	171327 134116	4779 2367	32432	109186 22441	302954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2134,92	476,54 282,62	2,79 1,30	1017379 603371	5960 2786	408048	484925 120184	1622488
			СТЕНЫ									
201	110	Е11-150206-0101 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	5010,6	115,03 92,83	2,85 1,41	576380 465129	14275 7071	96976	377760 76331	1030471
	111	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	963,84	428,53 251,10	2,79 1,30	413031 242017	2691 1258	168323	194620 48612	656263
	112	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,6	1331,29 847,81	18,71 5,62	366903 233657	5156 1548	128090	188163 44405	599472
	113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56 423,93	4,29 2,01	140484 92112	932 436	47440	74038 17162	231684
	114	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3120,84	1004,71 287,96	0,66 0,31	3135541 898680	2060 972	2234801	719721 308421	4163683
	115	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	925,92	540,91 343,17	1,24 0,58	500838 317748	1147 539	181943	254630 60437	815905
	116	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,32	761,33 518,08	3,05 1,43	44401 30214	178 83	14009	24238 5491	74129
208	117	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	457,92	4161,02	22,51	1905414	10308	1110671	633699	2742242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1713,04	16,79	784435	7688		203129	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
219 118	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	1,52082	72144,76 40459,30	23034,69 7513,20	109719 61531	35032 11426	13156	50341 12805	172865
119	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,52082	544342,00 --	-- --	827846 --	-- --	827846	-- 66228	894074
120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,10378	146,46 47,16	3,27 0,48	6459 2080	144 21	4235	1450 633	8542
		ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
222 121	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,7648	3136,79 1217,70	520,59 120,61	8673 3367	1439 333	3867	3330 960	12963
122	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,7648	33102,00 --	-- --	91520 --	-- --	91520	-- 7322	98842
123	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,1233	69114,52 33697,40	25317,72 7578,72	8522 4155	3122 934	1245	3512 963	12996
124	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1233	544342,00 --	-- --	67117 --	-- --	67117	-- 5369	72487
226 125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5757	146,46 47,16	3,27 0,48	524 169	12 2	343	118 51	693
		СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									
249 126	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37494	69114,52 33697,40	25317,72 7578,72	25914 12635	9493 2842	3786	10678 2927	39520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	127	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,37494	544342,00 --	-- --	204096 --	-- --	204096 16328	--	220423
251	128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	10,87326	146,46 47,16	3,27 0,48	1592 513	36 5	1043 6796242	357 156 3942930	2106 17002580
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11800200 4894572	109378 46869	-- --	1259450	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10556986				
		Материалы		Тенге				5587482				
		Всего заработная плата		Тенге					4847919			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91520				
		Накладные расходы		Тенге				3878398				
		Сметная прибыль		Тенге				1154831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15590215				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4399
		Сметная заработная плата		Тенге					4847919			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1243214				
		Материалы		Тенге				18188				
		Всего заработная плата		Тенге					93523			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1099059				
		Накладные расходы		Тенге				64531				
		Сметная прибыль		Тенге				104620				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1412364				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								78
		Сметная заработная плата		Тенге					93523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				17002580				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4477
		Сметная заработная плата		Тенге					4941442			

Смета 2-1-4. Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	129	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/**	м трубопровода	25	2227,38 447,89	31,82 12,40	55685 11197	795 310	43693	11277 5357	72319
2	130	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	2165,38 447,89	31,82 12,40	75788 15676	1114 434	58998	15788 7326	98903

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	131	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1935,48 357,59	17,42 6,38	67742 12516	610 223	54616	12484 6418	86644
	132	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
	133	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	79,16 76,35	1,16 --	5541 5345	81 --	115	5238 862	11641
6	134	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	82,63 76,35	1,16 --	2066 1909	29 --	128	1871 315	4251
			Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
			САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
13	135	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1935,48 357,59	17,42 6,38	81290 15019	731 268	65540	14981 7702	103973
	136	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1800,70 357,59	17,42 6,38	45017 8940	435 160	35642	8917 4315	58249
	137	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1242,15 357,59	17,42 6,38	24843 7152	348 128	17343	7134 2558	34535
	138	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
17	139	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	79,16	1,16	6887	100	144	6510	14468

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						76,35	--	6643	--		1072	
			ОТОПЛЕНИЕ									
28	140	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1925	1242,15 357,59	17,42 6,38	2391140 688357	33524 12284	1669259	686628 246221	3323990
	141	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	175	1511,84 357,59	17,42 6,38	264572 62578	3048 1117	198946	62421 26159	353152
	142	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00 --	-- --	13425 --	-- --	13425	-- 1074	14499
	143	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2100	79,16 76,35	1,16 --	166233 160340	2426 --	3467	157133 25869	349235
32	144	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	154,3	1067,83 615,45	15,58 5,04	164765 94964	2403 778	67398	93827 20687	279280
33	145	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1245	1480,00 --	-- --	1842600 --	-- --	1842600	-- 147408	1990008
			Индивидуальный тепловой пункт									
54	146	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	884,22 804,91	45,29 15,34	6190 5634	317 107	239	5627 945	12762
55	147	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1372,00 --	-- --	9604 --	-- --	9604	-- 768	10372
	148	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	740,09	37,73	7401	377	239	6778	15313

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						678,53	13,12	6785	131		1134	
	149	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	696,00	--	3480	--	3480	--	3758
						--	--	--	--		278	
	150	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	452,00	--	2260	--	2260	--	2441
						--	--	--	--		181	
59	151	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	79,16	1,16	792	12	16	748	1663
						76,35	--	764	--		123	
60	152	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	82,63	1,16	578	8	36	524	1190
						76,35	--	534	--		88	
			ИТОГО ПО смете	Тенге				5242195	46359	4091484	1097886	6847286
								1104352	15939	--	507204	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5242195				
		Материалы		Тенге				2215820				
		Всего заработная плата		Тенге					1120291			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1875665				
		Сдача и испытание		Тенге				2836				
			Накладные расходы	Тенге				1097885				
			Сметная прибыль	Тенге				507206				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6847287				907
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1120291			
			Сметная заработная плата	Тенге				6847287				
			ИТОГО ПО смете	Тенге								907
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1120291			
			Сметная заработная плата	Тенге								

Смета 2-1-5. Водопровод и канализация

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

1	153	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2775,92	19,81	124916	891	105766	18223	154590
						405,75	7,46	18259	336		11451	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	154	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
	155	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
	156	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	79,16 76,35	1,16 --	3562 3436	52 --	74	3367 554	7484
5	157	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	82,63 76,35	1,16 --	4297 3970	60 --	267	3891 655	8843
6	158	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,097	53580,23 51912,00	-- --	5197 5035	-- --	162	4985 815	10997
7	159	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,93775	528,12 393,72	0,98 0,46	3136 2338	6 3	792	1872 401	5409
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
12	160	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	750	1287,97 1259,38	15,53 0,09	965979 944538	11649 66	9792	925712 151335	2043026
	161	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	742,5	179,00 --	-- --	132908 --	-- --	132908	-- 10633	143540
	162	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	750	7,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	163	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16 76,35	1,16 --	59369 57264	866 --	1239	56119 9239	124727
16	164	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23 51912,00	-- --	40185 38934	-- --	1251	38545 6298	85028
			УЗЕЛ "А"									
26	165	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1									
32	166	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	2	698,33 625,49	45,95 17,61	1397 1251	92 35	54	1260 213	2870
33	167	С123-010103-0117 2301-0103-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	2023,00 --	-- --	4046 --	-- --	4046	-- 324	4370
	168	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	436,14 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	273
	169	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1040,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
	170	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	435,05 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	272
	171	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	445,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	144

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	172	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	82,63 76,35	1,16 --	165 153	2 --	10	150 25	340
	173	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,6	79,16 76,35	1,16 --	47 46	1 --	--	45 7	100
	174	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0026	53580,23 51912,00	-- --	139 135	-- --	4	134 22	295
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
	175	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00 --	-- --	8324 --	-- --	8324	-- 666	8989
	176	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	77	79,16 76,35	1,16 --	6095 5879	89 --	127	5762 949	12805
	177	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	82,63 76,35	1,16 --	2479 2291	35 --	153	2245 378	5102
40	178	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,107	53580,23 51912,00	-- --	5733 5555	-- --	178	5499 899	12131
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
59	179	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	750	911,06 895,17	2,43 0,18	683297 671381	1819 132	10097	658082 107310	1448690
	180	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	742,5	393,00 --	-- --	291803 --	-- --	291803	-- 23344	315147

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	181	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	79,16 76,35	1,16 --	59369 57264	866 --	1239	56119 9239	124727
62	182	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	53580,23 51912,00	-- --	40185 38934	-- --	1251	38545 6298	85028
			УЗЕЛ "А" для горячей воды									
79	183	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
88	184	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,3	537,00 --	-- --	8753 --	-- --	8753	-- 700	9453
89	185	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	79,16 76,35	1,16 --	8945 8628	131 --	186	8455 1392	18792
90	186	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	53580,23 51912,00	-- --	6055 5866	-- --	189	5807 949	12811
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
97	187	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
	188	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456
	189	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	374,25	503,00 --	-- --	188248 --	-- --	188248	-- 15060	203308
	190	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	125,748	290,00	--	36467	--	36467	--	39384

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	191	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	750	133,00 --	-- --	99750 --	-- --	99750	-- 7980	107730
	192	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	252	40,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
103	193	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/	м3	0,162	19468,27 3900,60	966,65 327,53	3154 632	157 53	2365	623 302	4079
			ИТОГО ПО смете	Тенге				3444121 2302345	22829 3035	1118946 --	2259746 456309	6160179
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				103784				
		Материалы		Тенге				6193				
		Всего заработная плата		Тенге					97485			
			Накладные расходы	Тенге				96010				
			Сметная прибыль	Тенге				15984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					97485			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3340337				
		Материалы		Тенге				319163				
		Всего заработная плата		Тенге					2207896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				793591				
			Накладные расходы	Тенге				2163738				
			Сметная прибыль	Тенге				440326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5944401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
			Сметная заработная плата	Тенге					2207896			
			ИТОГО ПО смете	Тенге				6160179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1898
			Сметная заработная плата	Тенге					2305380			

Смета 2-1-7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

1	194	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25610,82 5004,00	3740,29 1198,84	25611 5004	3740 1199	16867	4466 2406	32483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	195	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.19	ВРУ инд (ВРУ1-28-63УХЛ4, корпус металл.напольный, 1700x800x450мм IP21, на вводе рубильник на один ввод ВР32 250А-1шт, основание Г01 с предохранителями ППН-35 250А-3шт, трансформаторы тока 200/5/3шт, отходящие группы оснований Г00 с предохранителями ППН-33: 3x100А, 1x50А, 2x32А, с блоком БАУО на 14 отходящих групп 16А с фотореле ФР-73, ошиновка алюминий)	шт	1	164928,89	--	164929	--		--	164929
		Цена поставщика - 164929,31				--	--	--	--	164929	--	
3	196	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1196,35	86,61	2393	173	43	1609	4322
						1088,37	29,24	2177	58		320	
5	197	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	15	3128,46	90,75	46927	1361	8036	27337	80205
						2502,00	29,24	37530	439		5941	
6	198	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	27813,00	--	417195	--	417195	--	450571
						--	--	--	--		33376	
7	199	С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	6877,00	--	103155	--	103155	--	111407
						--	--	--	--		8252	
8	200	С123-070204-0735 2307-0204-0735 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	1193,00	--	53685	--	53685	--	57980
						--	--	--	--		4295	
9	201	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	533,32	86,61	23999	3897	962	14728	41826
						425,34	29,24	19140	1316		3098	
11	202	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1010,60	18,84	2021	38	282	1230	3511
						850,68	3,51	1701	7		260	
13	203	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	36	378,97	3,46	13643	125	458	9434	24923
						362,79	1,17	13060	42		1846	
15	204	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	1012,92	17,11	10129	171	1451	6146	17577
						850,68	2,92	8507	29		1302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	205	С123-070202-0708 2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК /Л251У3+КОН-1У3 прим./	шт.	60	212,00 --	-- --	12720 --	-- --	12720	-- 1018	13738
19	206	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1445,60 1251,00	176,60 58,48	2891 2502	353 117	36	1886 382	5159
20	207	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00 --	-- --	23346 --	-- --	23346	-- 1868	25214
21	208	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00 --	-- --	6572 --	-- --	6572	-- 526	7098
22	209	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	795,00 --	-- --	159 --	-- --	159	-- 13	172
23	210	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	41	1732,81 950,76	579,34 362,84	71045 38981	23753 14877	8311	38778 8786	118608
25	211	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1787,64 938,25	720,23 467,16	16089 8444	6482 4204	1163	9107 2016	27211
27	212	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	41	310,75 --	-- --	12741 --	-- --	12741	-- 1019	13760
29	213	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	536,27 408,10	34,64 11,70	67034 51013	4331 1462	11690	37782 8385	113201
30	214	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	315	193,15 151,58	12,13 4,09	60842 47748	3820 1289	9274	35307 7692	103840

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	215	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	107,10 81,62	3,46 1,17	11245 8570	364 123	2311	6259 1400	18904
	216	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1070	91,12 69,96	1,73 0,58	97495 74857	1853 626	20785	54348 12147	163990
33	217	С123-060131-1108 2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	1220876,00 --	-- --	152610 --	-- --	152610	-- 12209	164818
	218	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	425788,00 --	-- --	19160 --	-- --	19160	-- 1533	20693
	219	С123-060128-0308 2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,315	1601633,00 --	-- --	504514 --	-- --	504514	-- 40361	544876
	220	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	260484,00 --	-- --	15629 --	-- --	15629	-- 1250	16879
	221	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,07	168496,00 --	-- --	180291 --	-- --	180291	-- 14423	194714
38	222	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	549,34 384,78	44,64 12,87	24720 17315	2009 579	5396	12884 3008	40612
	223	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	440	494,05 338,14	34,75 9,65	217382 148782	15289 4246	53311	110180 26205	353767
	224	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1175	392,53 256,52	15,31 3,22	461220 301411	17992 3779	141817	219737 54477	735433

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	225	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	45	300,00 --	-- --	13500 --	-- --	13500	-- 1080	14580
	226	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	125	243,00 --	-- --	30375 --	-- --	30375	-- 2430	32805
	227	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	315	109,00 --	-- --	34335 --	-- --	34335	-- 2747	37082
	228	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	60,00 --	-- --	2700 --	-- --	2700	-- 216	2916
45	229	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1130	45,00 --	-- --	50850 --	-- --	50850	-- 4068	54918
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
46	230	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	488,12 186,56	22,57 5,56	43931 16790	2031 500	25110	12449 4510	60890
47	231	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	514,49 454,74	4,26 0,88	92608 81853	767 158	9988	59048 12132	163789
48	232	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 /для заземления ванны/	км	0,18	183704,00 --	-- --	33067 --	-- --	33067	-- 2645	35712
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
49	233	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	45	3640,23 2502,00	966,20 292,40	163810 112590	43479 13158	7741	90539 20348	274697
50	234	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-8 прим./	шт.	45	4779,00	--	215055	--	215055	--	232259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	235	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2935,72 2372,00	115,79 29,24	132107 106740	5211 1316	20156	77800 16793	226700
52	236	С123-070204-1621 2307-0204-1621 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	3694,00 --	-- --	166230 --	-- --	166230	-- 13298	179528
53	237	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	135	1464,87 1186,00	24,18 --	197758 160110	3264 --	34384	115279 25043	338080
54	238	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90	428,00 --	-- --	38520 --	-- --	38520	-- 3082	41602
55	239	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	436,00 --	-- --	19620 --	-- --	19620	-- 1570	21190
56	240	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	45	1787,64 938,25	720,23 467,16	80444 42221	32410 21022	5813	45535 10078	136057
60	241	С124-040207-4004 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 /ламповый зажим КП2,3 прим./	шт.	585	34,00 --	-- --	19890 --	-- --	19890	-- 1591	21481
61	242	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	632,76 612,99	11,63 3,51	28474 27585	524 158	365	19975 3876	52325
62	243	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	90	1590,53 612,99	12,16 3,80	143148 55169	1095 342	86884	39968 14649	197765
63	244	С123-070219-0202 2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	67,00 --	-- --	3015 --	-- --	3015	-- 241	3256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	245	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	89,00 --	-- --	8010 --	-- --	8010	-- 641	8651
65	246	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	165	378,97 362,79	3,46 1,17	62530 59860	572 193	2098	43238 8461	114229
66	247	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-122 прим./	шт.	165	303,00 --	-- --	49995 --	-- --	49995	-- 4000	53995
67	248	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	105	378,97 362,79	3,46 1,17	39792 38093	364 123	1335	27515 5385	72691
68	249	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-124 прим./	шт.	105	324,00 --	-- --	34020 --	-- --	34020	-- 2722	36742
69	250	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	450	451,75 425,34	3,46 1,17	203287 191403	1559 526	10325	138189 27318	368794
70	251	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-227 прим./	шт.	450	419,00 --	-- --	188550 --	-- --	188550	-- 15084	203634
71	252	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л91УХЛ3 прим./	шт.	720	76,00 --	-- --	54720 --	-- --	54720	-- 4378	59098
72	253	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК /У194 прим./	шт.	1120	42,00 --	-- --	47040 --	-- --	47040	-- 3763	50803
73	254	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9000	91,12 69,96	1,73 0,58	820052 629640	15590 5263	174822	457130 102175	1379357

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	255	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6000	107,10 81,62	3,46 1,17	642572 489720	20786 7018	132066	357651 80018	1080241
75	256	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9	171877,00 --	-- --	1546893 --	-- --	1546893	-- 123751	1670644
	257	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6	268997,00 --	-- --	1613982 --	-- --	1613982	-- 129119	1743101
77	258	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	2100	164,50 128,26	2,60 0,88	345448 269346	5456 1842	70646	195255 43256	583960
78	259	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1	232020,00 --	-- --	487242 --	-- --	487242	-- 38979	526221
79	260	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15000	392,53 256,52	15,31 3,22	5887909 3847800	229685 48246	1810424	2805153 695445	9388507
80	261	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15000	26,00 --	-- --	390000 --	-- --	390000	-- 31200	421200
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16752871 6915663	448543 134257	9223736 164929	5075942 1733110	23561921
		Стоимость оборудования		Тенге				162973				
		Заготов складские расходы		Тенге				1956				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				164929				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				16568052				
		Материалы		Тенге				2674349				
		Всего заработная плата		Тенге					7049920			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6529496				
			Накладные расходы	Тенге				5075942				
			Сметная прибыль	Тенге				1731520				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23375513				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5992
			Сметная заработная плата	Тенге					7049920			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19890				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23561923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5992
		Сметная заработная плата	Тенге					7049920			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				63199575	967495	41864285	17662780	88028428
	Стоимость оборудования		Тенге				20583884	322856	164929	6508407	
	Заготов.складские расходы		Тенге				162973				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1956				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				164929				
	Материалы		Тенге				16568052				
	Всего заработная плата		Тенге				2674349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7049920			
		Накладные расходы	Тенге				6529496				
		Сметная прибыль	Тенге				5075942				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1731520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23375513				
		Сметная заработная плата	Тенге								5992
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7049920			
	Материалы		Тенге				34501682				
	Всего заработная плата		Тенге				15835997				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10435110			
		Накладные расходы	Тенге				7982773				
		Сметная прибыль	Тенге				9040864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3483404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47025950				
		Сметная заработная плата	Тенге								9805
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10435110			
	Материалы		Тенге				3382380				
	Всего заработная плата		Тенге				18188				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93523			
		Накладные расходы	Тенге				3238225				
		Сметная прибыль	Тенге				64531				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				275753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3722664				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					93523			
	Материалы		Тенге				8582532				
	Всего заработная плата		Тенге				2534983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3328187			
	Сдача и испытание		Тенге				2669256				
		Накладные расходы	Тенге				2836				
		Сметная прибыль	Тенге				3261623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12791688				
		Сметная заработная плата	Тенге								2709
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге					3328187			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87080744				
		Сметная заработная плата	Тенге								18584
								20906740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88028428**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20847074**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**980950**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**332230**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41864285**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**164929**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17662780**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6508407**	
		Всего по акту:				**87 863 499**					
		Оборудование				**164 929**					
		Временные здания и сооружения	**0,45%**			**395 386**					
		Итого				**88 258 885**					
		Производство работ в зимнее время	**0,91%**			**803 156**					
		Итого				**89 062 041**					
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			**1 781 241**					
		Итого				**90 843 281**					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	**1**			**78 125 222**					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	**1,049901**			**13 352 703**					
		Итого без оборудования				**91 477 925**					
		в том числе на 2019 год - 86%, К=	**1**			**141 839**					
		в том числе на 2020 год - 14 %, К=	**1,049901**			**24 242**					
		Итого (оборудование)				**166 081**					
		ВСЕГО с оборудованием				**91 644 007**					
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**10 997 281**					
		Стоимость всего:	**Тенге**			**102 641 287**					
		Коэффициент понижения К=	**0,941**			**97 122 183,24**					
		в том числе НДС 12%				**10 405 948**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Генеральный директор

_____ **К. Наркулов**

Инженер-эксперт:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ **А. Тлеубердиев**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 1 от 23 января 2019 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство 5-ти этажного жилого дома для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне "Арай-2" в городе Тараз, Жамбылской области (жилой дом № 4)"

на 13 мая 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге		Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
							объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		Земляные работы		4 483 676,00		4 483 676,000	100	4 483 678			4 483 678	0	-			-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		157 697 918,00		157 697 918,000		-			-					-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные на ССЦ		10 474 089,00		10 474 089,000	100	10 474 089			10 474 089	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 174 814,00		19 174 814,000	100	19 174 814			19 174 814	0				-
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		122 479 843,00		122 479 843,000	100	122 479 843			122 479 843	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 569 171,00		5 569 171,000	100	5 569 170			5 569 170	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		75 704 563,00		75 704 563,000	0	-			-	0				-
		А. Подземная часть				-		-			-					-
	Раздел 1.	Проемы (АР1 л.4)		3 070 865,00		3 070 865,000	11	329 050			329 050	11	329 050			329 050
	Раздел 2.	Внутренняя отдлека (АР1 л.6)		984 521,00		984 521,000	63	618 637			618 637	63	618 637			618 637
		Б. Надземная часть				-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 131 069,00		13 131 069,000	99	12 936 554			12 936 554	99	12 936 554			12 936 554
	Раздел 4.	Проемы		15 567 398,00		15 567 398,000	93	14 406 828			14 406 828	63	9 766 141			9 766 141
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 045 412,00		19 045 412,000	57	10 806 080			10 806 080	57	10 806 080			10 806 080
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		23 905 299,00		23 905 299,000	71	17 002 580			17 002 580	71	17 002 580			17 002 580
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		19 239 875,00		19 530 524,000	35	6 847 286			6 847 286	35	6 847 286			6 847 286
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		18 209 249,00		18 393 860,000	33	6 160 178			6 160 178	33	6 160 178			6 160 178
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 823,00		6 198 412,000	0	-			-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		24 881 110,00		25 046 039,000	94	23 561 922			23 561 922	94	23 561 922			23 561 922
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 029 493,00		3 029 493,000	0	-			-	0				-
	Раздел 1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ		705 616,00		705 616,000	0	-			-	0				-
	Раздел 2.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ		961 563,00		961 563,000	0	-			-	0				-
	Раздел 3.	ДОМОФОН		860 701,00		860 701,000	0	-			-	0				-
	Раздел 4.	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		451 933,00		451 933,000	0	-			-	0				-
	Раздел 5.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ		49 680,00		49 680,000	0	-			-	0				-

																-
2-1-9		ПОДЪЕМНИК		87 097		1 586 225	0	-			-	0				-
						-					-					-
		ИТОГО:		308 202 804		311 670 710		254 685 780	164 929		254 850 709		87 863 499	164 929		88 028 428
								-			-					-
											-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения						-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,45%	1 386 912,618		1 386 912,618		1 146 086			1 146 828		395 386			395 386
																-
		Итого по главе 8		1 386 912,618	-	1 386 912,618										88 258 885
		Итого по главам 1-8		309 589 717		313 057 623		255 831 866			255 997 537		88 258 885			-
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														803 156
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%	2 817 267		2 817 267		2 328 070			2 329 578		803 156			89 062 041
		Итого		312 406 984		315 874 890		258 159 936			258 327 115		89 062 041			1 781 241
		Непредвиденные расходы	2%	6 248 140		6 248 140		5 163 199			5 166 542		1 781 241			90 843 281
		Итого сметная стоимость		318 655 123		322 123 029		263 323 135			263 493 657		90 843 281			78 125 222
		в том числе на 2019 год	86%	274 043 406		277 025 805		226 604 545	141 839		226 604 545		78 125 222	141 839		12 718 059
		в том числе на 2020 год	14%	44 611 717		45 097 224		36 889 112	23 090		36 889 112		12 718 059	23 090		78 125 222
		в текущих ценах на 2019 год К=	1	274 043 407		277 025 806		226 604 544	141 839		226 604 544		78 125 222	141 839		-
		НДС	12%		33 243 097	-		-		27 192 545					9 375 027	-
		Итого				47 347 621		38 729 916	24 242		38 729 916		13 352 703	24 242		13 352 703
		в текущих ценах на 2020 год К=	1,049901	46 837 886				-		4 647 590					1 602 324	-
		НДС	12%		5 681 714	-		-								-
		Итого		320 881 293	38 924 811	363 298 236		265 168 378	166 081		265 334 460		91 477 925	166 081		91 644 007
		Всего				38 924 811		31 840 135			31 840 135		10 977 351			10 997 281
		в том числе НДС	12%					-		31 840 135						-
						363 298 236		297 174 595			297 174 595		102 455 276		10 977 351	102 641 287
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				297 738 672		-			-					
		Стоимость по тендеру				280 172 090,24					280 172 090,24					97 122 183,24
		Стоимость по договору с пониж.коэффициентом 0,941				30 018 438		-			30 018 438		-			10 405 948
		в том числе НДС														

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства строительства акимата города Тараз»
Руководитель
_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"
Директор
_____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"
Генеральный директор
_____ К. Наркулов

ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"
Инженер-эксперт
_____ А. Тлеубердиев