Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул.Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство. Покрытия**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия из асфальта для проездов по сущ. основанию. (Проезд 1-4)/Деталь 1									
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,2974	14825,29	5549,16	34060	12749	--	23016	61642
					9276,13	--	21311	--		4566	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2974	101037,45	1779,44	232123	4088	228035	2274	253149
					--	916,40	--	2105		18752	
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3282	1318,38	95,86	4326927	314622	3866521	265424	4959739
					44,42	30,46	145784	99979		367388	
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3282	587,14	0,08	1927000	268	1925170	1687	2082982
					0,48	--	1562	--		154295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,052	14825,29 9276,13	5549,16 --	45247 28311	16936 --	--	30576 6066	81888
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,052	101037,45 --	1779,44 916,40	308366 --	5431 2797	302935	3021 24911	336298
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	4360	1303,31 44,42	95,86 30,46	5682433 193668	417962 132818	5070803	352605 482803	6517840
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4360	289,79 0,24	0,04 --	1263482 1038	188 --	1262256	1121 101168	1365770
9	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	4,68	3876,38 2555,18	1321,21 576,34	18141 11958	6183 2697	--	10552 2295	30989
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	11,232	516,00 --	-- --	5796 --	-- --		-- 464	6259
11	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,232	638,00 --	-- --	7166 --	-- --		-- 573	7739
12	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт. сборных конструкций	39	1647,51 749,80	897,71 334,86	64253 29242	35011 13060	--	49916 9134	123303
13	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	39	5063,00 --	-- --	197457 --	-- --	197457	-- 15797	213254
14	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	39	2142,88 2142,88	-- --	83572 83572	-- --	--	60172 11500	155244
15	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	39	1780,92 1477,68	188,86 92,54	69456 57630	7366 3609	4460	60626 10407	140489
16	2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	18	21566,00 --	-- --	388188 --	-- --	388188	-- 31055	419243
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	4,68	21273,17 3714,90	7,20 --	99558 17386	34 --	82138	16343 9272	125173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	1264,97	95,86	58189	4410	51736	3720	66861
					44,42	30,46	2043	1401		4953	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	46	289,79	0,04	13330	2	13317	12	14410
					0,24	--	11	--		1067	
					Устройство асфальтобетонного покрытия площадок с резиной						
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	133	1264,97	95,86	168241	12750	149583	10756	193317
					44,42	30,46	5908	4052		14320	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	133	289,79	0,04	38542	6	38504	34	41662
					0,24	--	32	--		3086	
22	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	133	4011,90	23,11	533582	3074	444134	94442	678266
					649,43	8,06	86374	1073		50242	
23	СТИРАЙС-ЛИСТ	Резиновое покрытие Regupol Flex толщ 10 мм	м2	133	6428,57	--	855000	--	--	--	923400
					--	--	--	--		68400	
24	СТИРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	кг	133	2285,00	--	303905	--	303905	--	328217
					--	--	--	--		24312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19127134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				685828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					841079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14329142		
		- Перевозка грузов	Тенге				12962				
		- Накладные расходы	Тенге							986297	
		- Сметная прибыль	Тенге							1416826	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						19 127 134,00		
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге						198 922,19		
		Итого с временными	Тенге						19 326 056,19		
		Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						260 901,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге						19 586 957,95		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						391 739,16		
		Итого	Тенге						19 978 697,11		
		НДС (12%)	Тенге						2 397 443,65		
		ИТОГО:	Тенге						**22 376 140,76**		

ПРИНЯЛ:

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

Кошелев М.В.

СДАЛ:

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**
(наименование, адрес)

Объект **"Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р.м. Алматинка. Благоустройство**
(наименование, адрес)

АКТ
выполненых работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ПОД ФОНТАН ПИТЬЕВОЙ									
1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,735**	**2592,80**	**–**	**1906**	**–**	**–**	**1372**	**3540**
		НР - 72%; СП - 8%			**2592,80**	**–**	**1906**	**–**		**262**	
2	**4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**0,865**	**304,00**	**–**	**263**	**–**		**–**	**284**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**21**	
3	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,865**	**638,00**	**–**	**552**	**–**		**–**	**596**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**44**	
4	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное-песчанное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3**	**6113,86**	**1583,86**	**1834**	**475**	**1100**	**446**	**2462**
		НР - 93%; СП - 8%			**862,75**	**734,52**	**259**	**220**		**182**	
		Дорожные знаки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4688,28	736,82	28130	4421	2474	24638	56989
		НР - 108%; СП - 8%			3539,20	262,95	21235	1578		4221	
6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	1,3224	20862,34	1720,54	27588	2275	18863	6334	36636
		НР - 91%; СП - 8%			4877,46	386,14	6450	511		2714	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22437		
		- Перевозка грузов	Тенге				815				
		- Накладные расходы	Тенге							32790	
		- Сметная прибыль	Тенге							7444	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						100507,39		
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге						1045,28		
		Итого с временными	Тенге						101552,67		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						1370,96		
		Итого	Тенге						102923,63		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						2058,47		
		Итого	Тенге						104982,10		
		НДС (12%)	Тенге						12597,85		
		ИТОГО:	Тенге						117579,95		

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:
ТОО "ДСУ-13"

Директор:

_____ **М.В.Кошелев**

СДАЛ:

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор:

_____ **П.А. Круль**