Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р.м. Алматинка, Медеуский район**
(наименование, адрес)

Объект **"Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р.м. Алматинка. Водопровод хоз-питьевой от врезки до П.4 и П.10, Водомерный узел ВУ-1**
(наименование, адрес)

АКТ
выполненых работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ОТ ВРЕЗКИ ДО П.4 И П.10									
1	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,143**	**345029,08**	**97960,76**	**49339**	**14008**	**432**	**38831**	**95224**
		НР - 99%; СП - 8%			**244052,00**	**30238,22**	**34899**	**4324**		**7054**	
2	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,12**	**303816,18**	**77288,02**	**36458**	**9275**	**161**	**29554**	**71293**
		НР - 99%; СП - 8%			**225182,00**	**23590,00**	**27022**	**2831**		**5281**	
3	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,023**	**286828,98**	**68348,50**	**6597**	**1572**	**19**	**5432**	**12991**
		НР - 99%; СП - 8%			**217634,00**	**20903,68**	**5006**	**481**		**962**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2301-0501-1411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	1290,00	–	156348	–	156348	–	168856
		СП - 8%			–	–	–	–		12508	
5	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	106,00	–	2462	–	2462	–	2659
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
6	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2002,70	80,94	2003	81	329	1616	3908
		НР - 99%; СП - 8%			1592,56	39,66	1593	40		289	
7	2304-0102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33709,00	–	33709	–	33709	–	36406
		СП - 8%			–	–	–	–		2697	
8	1312-1101-0705 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14726,34	5733,33	14726	5733	56	6747	23191
		НР - 61%; СП - 8%			8936,72	2124,02	8937	2124		1718	
9	2304-0103-3418 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	434821,00	–	434821	–	434821	–	469607
		СП - 8%			–	–	–	–		34786	
10	2305-1207-2019 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	398924,00	–	398924	–	398924	–	430838
		СП - 8%			–	–	–	–		31914	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1231,53	26,98	2463	54	348	2067	4892
		НР - 99%; СП - 8%			1030,48	13,22	2061	26		362	
12	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22778,00	–	45556	–	45556	–	49200
		СП - 8%			–	–	–	–		3644	
13	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1776,00	–	8880	–	8880	–	9590
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
14	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1640,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1208,00	–	7248	–	7248	–	7828
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	13	1348,19	845,18	17526	10987	–	9700	29404
		НР - 99%; СП - 8%			503,01	250,65	6539	3258		2178	
17	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	942,00	–	3768	–	3768	–	4069
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
18	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	816,00	–	2448	–	2448	–	2644
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
19	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	738,00	–	4428	–	4428	–	4782
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2170,81	85,08	2171	85	300	1763	4249
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	1786	13		315	
21	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1303,00	–	1303	–	1303	–	1407
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	1786	26		318	
23	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	629,00	–	629	–	629	–	679
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр**	км трубопровода	0,0042	801232,81	226246,05	3365	950	224	2505	6339
		НР - 99%; СП - 8%			521640,00	80718,60	2191	339		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усилённой антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0042	2258274,37 327680,00	195489,58 38805,40	9485 1376	821 163	7288	1524 881	11889
26	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,2168	3598,00 –	– –	15172 –	– –	15172	– 1214	16386
27	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб *НР - 76%; СП - 8%*	канал	4,2	1013,40 951,35	– –	4256 3996	– –	260	3037 583	7876
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВУ-1									
28	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	30805,04 15916,50	1099,51 313,48	30805 15917	1100 313	13788	15905 3737	50447
29	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2	1561,00 –	– –	3122 –	– –	3122	– 250	3372
30	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	151813,00 –	– –	151813 –	– –	151813	– 12145	163958
31	2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	37093,00 –	– –	37093 –	– –	37093	– 2967	40060
32	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2002,70 1592,56	80,94 39,66	4005 3185	162 79	658	3232 579	7816
33	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	43383,00 –	– –	86766 –	– –	86766	– 6941	93707
34	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1303,00 –	– –	1303 –	– –	1303	– 104	1407
35	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МП3у *СП - 8%*	комплект	1	4344,00 –	– –	4344 –	– –	4344	– 348	4692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2205,40	377,93	2205	378	39	1865	4396
		НР - 98%; СП - 8%			1788,12	114,95	1788	115		326	
37	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35267,00	–	35267	–	35267	–	38088
		СП - 8%			–	–	–	–		2821	
38	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	–	988	–	988	–	1067
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
39	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	818,31	44,82	9820	538	560	8634	19930
		НР - 99%; СП - 8%			726,80	–	8722	–		1476	
40	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2444,00	–	29328	–	29328	–	31674
		СП - 8%			–	–	–	–		2346	
41	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3948,53	264,98	7897	530	1049	6306	15340
		НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	6318	117		1136	
42	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	609,00	–	1218	–	1218	–	1315
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	2	1348,19	845,18	2696	1690	–	1492	4524
		НР - 99%; СП - 8%			503,01	250,65	1006	501		335	
44	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	942,00	–	1884	–	1884	–	2035
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	556,70	29,88	1113	60	42	1001	2284
		НР - 99%; СП - 8%			505,60	–	1011	–		169	
46	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1208,00	–	2416	–	2416	–	2609
		СП - 8%			–	–	–	–		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	3948,53	264,98	15794	1060	2098	12613	30679
		НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	12636	234		2273	
48	2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1529,00	–	3058	–	3058	–	3303
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
49	2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм - 80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1604,00	–	3208	–	3208	–	3465
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2011981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14986			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1510375		
		- Накладные расходы	Тенге							155600	
		- Сметная прибыль	Тенге							149035	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2011981,00		
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге						20924,60		
		Итого с временными	Тенге						2032905,60		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге						27444,23		
		Итого	Тенге						2060349,83		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						41207,00		
		Итого	Тенге						2101556,82		
		НДС (12%)	Тенге						252186,82		
		ИТОГО:	Тенге						2353743,64		

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:
ТОО "ДСУ-13"
Директор:
_____ **М.В.Кошелев**

СДАЛ:

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор:
_____ **П.А. Круль**