| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278,71* | *2508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,59* | *563* |
| 114 | 114 | 21-040301-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт | 9,000 | 5967,69 | 53709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *192,01* | *1728* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,05* | *3978* |
| 115 | 115 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 9,000 | 2502,60 | 22523 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,35* | *7860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,38* | *1668* |
| 116 | 116 | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 75,000 | 139,23 | 10443 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *1556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,31* | *774* |
| 117 | 117 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 135,000 | 88,39 | 11933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *384* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *884* |
| 118 | 118 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 135,000 | 713,82 | 96366 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *3101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *7138* |
| 119 | 119 | 11-010203-0104 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 | м2 спланированной площади | 375,000 | 161,69 | 60633 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,88* | *22081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,98* | *4491* |
| 120 | 120 | 11-010201-0302 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 112,500 | 60,47 | 6803 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,57* | *1302* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,48* | *504* |
| 121 | 121 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 56,250 | 1287,11 | 72400 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *12499* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *5363* |
| 122 | 122 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 67,500 | 2185,82 | 147543 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *4747* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *10929* |
| 123 | 123 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,263 | 133352,75 | 35005 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *1126* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *2593* |
| 124 | 124 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,263 | 1955,32 | 513 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *38* |
| 125 | 125 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство | м2 покрытия | 375,000 | 1232,35 | 462130 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *47291* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *34232* |
| 126 | 126 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1500,000 | 204,62 | 306930 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *30655* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *22736* |
| | | | **Раздел: Благоустройство территории пр.Гагарина, д.282,282/1,280/1** | | | | |
| 127 | 127 | 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 1875,000 | 61,72 | 115723 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,77* | *12699* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,57* | *8572* |
| 128 | 128 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 215,625 | 88,39 | 19059 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *613* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1412* |
| 129 | 129 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 215,625 | 713,82 | 153918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *4952* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *11401* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 130 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 6,500 | 3716,84 | 24159 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1190,22* | *7736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *275,32* | *1790* |
| 131 | 131 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 14,950 | 88,39 | 1321 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *98* |
| 132 | 132 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 14,950 | 713,82 | 10672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *343* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *790* |
| 133 | 133 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 795,000 | 1174,71 | 933892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *432,74* | *344024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,02* | *69177* |
| 134 | 134 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 71,550 | 481,12 | 34424 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,48* | *1108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,64* | *2550* |
| 135 | 135 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 71,550 | 713,82 | 51074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *1643* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *3783* |
| | | | **Раздел: Дорожная одежда** | | | | |
| 136 | 136 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,599 | 133352,75 | 79812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *2568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *5912* |
| 137 | 137 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,599 | 1955,32 | 1170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *87* |
| 138 | 138 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1995,000 | 1465,83 | 2924338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,40* | *162395* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,58* | *216618* |
| 139 | 139 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | -7980,000 | 163,60 | -1305530 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-5,32* | *-42450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-12,12* | *-96706* |
| 140 | 140 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,599 | 133352,75 | 79812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *2568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *5912* |
| 141 | 141 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,599 | 1955,32 | 1170 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *87* |
| 142 | 142 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1995,000 | 1465,83 | 2924338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *81,40* | *162395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,58* | *216618* |
| 143 | 143 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 3990,000 | 163,60 | 652765 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,32* | *21225* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,12* | *48353* |
| 144 | 144 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 622,000 | 2075,31 | 1290843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *451,15* | *280615* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,73* | *95618* |
| 145 | 145 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 27,990 | 45405,22 | 1270892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,91* | *40891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,35* | *94140* |
| 146 | 146 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 28,612 | 1287,11 | 36827 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *6358* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *2728* |
| 147 | 147 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 34,334 | 2185,82 | 75049 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *2415* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *5559* |
| 148 | 148 | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 93,600 | 139,23 | 13032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *1942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,31* | *965* |
| 149 | 149 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 168,480 | 88,39 | 14892 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1103* |
| 150 | 150 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 168,480 | 713,82 | 120265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *3870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *8909* |
| 151 | 151 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 468,000 | 198,88 | 93074 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *33895* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *6894* |
| 152 | 152 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 70,200 | 1287,11 | 90355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *15598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *6693* |
| 153 | 153 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 84,240 | 2185,82 | 184134 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *5925* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *13640* |
| 154 | 154 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,328 | 133352,75 | 43686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *1406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *3236* |
| 155 | 155 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,328 | 1955,32 | 641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *156* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *47* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 156 | 156 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 468,000 | 1232,35 | 576738 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *59020* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *42721* |
| 157 | 157 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1872,000 | 204,62 | 383049 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *38258* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *28374* |
| 158 | 158 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 707,000 | 2075,31 | 1467244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *451,15* | *318963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,73* | *108685* |
| 159 | 159 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 11,312 | 45405,22 | 513624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,91* | *16526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,35* | *38046* |
| 160 | 160 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 32,522 | 1287,11 | 41859 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *7226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *3101* |
| 161 | 161 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 39,026 | 2185,82 | 85304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *2745* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *6319* |
| 162 | 162 | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 109,800 | 139,23 | 15288 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *2279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,31* | *1132* |
| 163 | 163 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 197,640 | 88,39 | 17470 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *1294* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 164 | 164 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 197,640 | 713,82 | 141080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *4539* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *10450* |
| 165 | 165 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 549,000 | 198,88 | 109183 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *39761* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *8088* |
| 166 | 166 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 82,350 | 1287,11 | 105993 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *18298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *7851* |
| 167 | 167 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 98,820 | 2185,82 | 216003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *6950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *16000* |
| 168 | 168 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,384 | 133352,75 | 51247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *1649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *3796* |
| 169 | 169 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,384 | 1955,32 | 751 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *56* |
| 170 | 170 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 549,000 | 1232,35 | 676558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *69235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *50115* |
| 171 | 171 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 2196,000 | 204,62 | 449346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *44879* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *33285* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 172 | 172 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 215,000 | 198,88 | 42758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *15571* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *3167* |
| 173 | 173 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 215,000 | 337,46 | 72554 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,26* | *13387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,00* | *5374* |
| 174 | 174 | 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 основания | -1075,000 | 12,23 | -13145 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-2,20* | *-2364* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-0,91* | *-974* |
| 175 | 175 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство+отмостка | м3 | 15,500 | 19756,02 | 306218 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1269,88* | *19683* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1463,41* | *22683* |
| 176 | 176 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Демонтаж | шт. | 4,000 | 2390,29 | 9561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *869,73* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,06* | *708* |
| 177 | 177 | 11-070105-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 4,000 | 844,95 | 3380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278,71* | *1115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,59* | *250* |
| 178 | 178 | 21-040301-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт | 4,000 | 5967,69 | 23871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *192,01* | *768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,05* | *1768* |
| 179 | 179 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 4,000 | 2502,60 | 10010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,35* | *3493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,38* | *742* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | 180 | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 30,000 | 139,23 | 4177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,31* | *309* |
| 181 | 181 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 54,000 | 88,39 | 4773 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *354* |
| 182 | 182 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 54,000 | 713,82 | 38546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *1240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *2855* |
| 183 | 183 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 150,000 | 198,88 | 29831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *10864* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *2210* |
| 184 | 184 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 22,500 | 1287,11 | 28960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *4999* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *2145* |
| 185 | 185 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 27,000 | 2185,82 | 59017 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *1899* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *4372* |
| 186 | 186 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,105 | 133352,75 | 14002 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *451* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *1037* |
| 187 | 187 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,105 | 1955,32 | 205 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *50* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *15* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 188 | 188 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 150,000 | 1232,35 | 184852 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *18917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *13693* |
| 189 | 189 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 600,000 | 204,62 | 122772 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *12262* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *9094* |
| 190 | 190 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,329 | 133352,75 | 43873 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *1412* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *3250* |
| 191 | 191 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,329 | 1955,32 | 643 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *157* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *48* |
| 192 | 192 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 470,000 | 1232,35 | 579203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *59272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *42904* |
| 193 | 193 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1880,000 | 204,62 | 384686 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *38421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *28495* |
| 194 | 194 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 503,000 | 2075,31 | 1043881 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *451,15* | *226928* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,73* | *77325* |
| 195 | 195 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 8,048 | 45405,22 | 365421 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1460,91* | *11757* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3363,35* | *27068* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 196 | 196 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 23,126 | 1287,11 | 29766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *5139* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *2205* |
| 197 | 197 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 27,756 | 2185,82 | 60669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *1952* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *4494* |
| 198 | 198 | 11-010101-0331 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 | м3 грунта | 52,400 | 139,23 | 7296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *1087* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,31* | *540* |
| 199 | 199 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 94,320 | 88,39 | 8337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,84* | *268* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,55* | *618* |
| 200 | 200 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 94,320 | 713,82 | 67328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,97* | *2166* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,88* | *4987* |
| 201 | 201 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 262,000 | 198,88 | 52106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *18975* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *3860* |
| 202 | 202 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 39,300 | 1287,11 | 50583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *222,20* | *8732* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,34* | *3747* |
| 203 | 203 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 47,160 | 2185,82 | 103083 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *70,33* | *3317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,91* | *7636* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 204 | 204 | 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 | т | 0,183 | 133352,75 | 24457 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4290,63* | *787* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9877,98* | *1812* |
| 205 | 205 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,183 | 1955,32 | 359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,93* | *87* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,84* | *27* |
| 206 | 206 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 262,000 | 1232,35 | 322875 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,11* | *33041* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,28* | *23917* |
| 207 | 207 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1048,000 | 204,62 | 214442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,44* | *21418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,16* | *15885* |
| 208 | 208 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 165,000 | 198,88 | 32815 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,43* | *11950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,73* | *2431* |
| 209 | 209 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 165,000 | 337,46 | 55681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,26* | *10273* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,00* | *4125* |
| 210 | 210 | 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 | м2 основания | -825,000 | 12,23 | -10088 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-2,20* | *-1814* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-0,91* | *-747* |
| 211 | 211 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство+отмостка | м3 | 11,550 | 19756,02 | 228182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1269,88* | *14667* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1463,41* | *16902* |
| 212 | 212 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Демонтаж | шт. | 4,000 | 2390,29 | 9561 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *869,73* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,06* | *708* |
| 213 | 213 | 11-070105-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий площадьюдо 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт.сборных конструкций | 4,000 | 844,95 | 3380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *278,71* | *1115* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,59* | *250* |
| 214 | 214 | 21-040301-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт | 4,000 | 5967,69 | 23871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *192,01* | *768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *442,05* | *1768* |
| 215 | 215 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 4,000 | 2502,60 | 10010 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,35* | *3493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,38* | *742* |
| | | | **Раздел: Благоустройство территории Аль- Фараби, д.49,51** | | | | |
| 216 | 216 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл | Калитка | шт | 1,000 | 114885,00 | 114885 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3696,43* | *3696* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8510,00* | *8510* |
| 217 | 217 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл | Набор комплектов крепежа | шт | 330,000 | 749,25 | 247253 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,11* | *7955* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,50* | *18315* |
| | | | **Раздел: Благоустройство территории ул.Жарокова, д.164,166,168** | | | | |
| 218 | 218 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия на основе резиновой крошки | м2 покрытия | 430,000 | 762,18 | 327736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *235,54* | *101283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,46* | *24277* |
| 219 | 219 | 22-060207-0103 РСНБ РК 2015 | Плитка на основе резиновой крошки | м2 | 430,000 | 6435,29 | 2767177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *207,06* | *89034* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *476,69* | *204976* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **54086056** |
| | | | **В том числе :** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **6146724** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **4006375** |
| | | | **Итого по главам 1-7** | **Тенге** | | | **54 086 056,00** |
| | | | **Временные здания и сооружения 0,8%** | **Тенге** | | | **432 688,45** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | **54 518 744,45** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%** | **Тенге** | | | **736 003,05** |
| | | | **Итого по смете в ценах 2017 года** | **Тенге** | | | **55 254 747,50** |
| | | | **Итого по смете в ценах 2018 года Иинф=(1,0599383)** | **Тенге** | | | **58 566 623,06** |
| | | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | **7 027 994,77** |
| | | | **Итого по смете в ценах 2018 года с НДС (12%)** | **Тенге** | | | **65 594 617,84** |
| | | | **Итого по акту к оплате с учетом тендерной скидки** | **Тенге** | | | **65 398 077,86** |

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Есик Жолдары"**

**Крупа П.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ДСУ-13"**

**Кошелев М.В.**