Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы по рабочему проекту № КЭЦ -0119/17 от 26.12.2017 г. (Участок 6)**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории пр.Гагарина, д.274/1,276/2				
1	1	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия	120,548	762,18	91879
			Накладные расходы			*235,54*	*28394*
			Сметная прибыль			*56,46*	*6806*
2	2	22-060207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки	м2	120,548	6435,29	775764
			Накладные расходы			*207,06*	*24960*
			Сметная прибыль			*476,69*	*57464*
			Раздел: Дорожная одежда				
3	3	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,366	133352,75	48822
			Накладные расходы			*4290,63*	*1571*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*3616*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,366	1955,32	716
			Накладные расходы			*475,93*	*174*
			Сметная прибыль			*144,84*	*53*
5	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1220,382	1465,83	1788877
			Накладные расходы			*81,40*	*99340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,58*	*132509*
6	6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-4881,530	163,60	-798619
			Накладные расходы			*-5,32*	*-25967*
			Сметная прибыль			*-12,12*	*-59157*
7	7	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,366	133352,75	48822
			Накладные расходы			*4290,63*	*1571*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*3616*
8	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,366	1955,32	716
			Накладные расходы			*475,93*	*174*
			Сметная прибыль			*144,84*	*53*
9	9	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1220,382	1465,83	1788877
			Накладные расходы			*81,40*	*99340*
			Сметная прибыль			*108,58*	*132509*
10	10	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2440,764	163,60	399310
			Накладные расходы			*5,32*	*12984*
			Сметная прибыль			*12,12*	*29578*
11	11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	608,000	2075,31	1261788
			Накладные расходы			*451,15*	*274299*
			Сметная прибыль			*153,73*	*93466*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,360	45405,22	1242287
			Накладные расходы			*1460,91*	*39971*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*92021*
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,968	1287,11	35998
			Накладные расходы			*222,20*	*6214*
			Сметная прибыль			*95,34*	*2667*
14	14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,562	2185,82	73360
			Накладные расходы			*70,33*	*2360*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*161,91*	*5434*
15	15	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	107,600	139,23	14982
			Накладные расходы			*20,75*	*2233*
			Сметная прибыль			*10,31*	*1110*
16	16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	193,680	88,39	17120
			Накладные расходы			*2,84*	*551*
			Сметная прибыль			*6,55*	*1268*
17	17	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	193,680	713,82	138253
			Накладные расходы			*22,97*	*4448*
			Сметная прибыль			*52,88*	*10241*
18	18	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	538,000	198,88	106996
			Накладные расходы			*72,43*	*38965*
			Сметная прибыль			*14,73*	*7926*
19	19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,700	1287,11	103870
			Накладные расходы			*222,20*	*17931*
			Сметная прибыль			*95,34*	*7694*
20	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	96,840	2185,82	211675
			Накладные расходы			*70,33*	*6811*
			Сметная прибыль			*161,91*	*15680*
21	21	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,377	133352,75	50221
			Накладные расходы			*4290,63*	*1616*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*3720*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,377	1955,32	736
			Накладные расходы			*475,93*	*179*
			Сметная прибыль			*144,84*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	538,000	1232,35	663002
			Накладные расходы			*126,11*	*67847*
			Сметная прибыль			*91,28*	*49111*
24	24	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2152,000	204,62	440343
			Накладные расходы			*20,44*	*43980*
			Сметная прибыль			*15,16*	*32618*
25	25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	873,000	2075,31	1811746
			Накладные расходы			*451,15*	*393854*
			Сметная прибыль			*153,73*	*134203*
26	26	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,968	45405,22	634220
			Накладные расходы			*1460,91*	*20406*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*46979*
27	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,158	1287,11	51688
			Накладные расходы			*222,20*	*8923*
			Сметная прибыль			*95,34*	*3829*
28	28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,190	2185,82	105334
			Накладные расходы			*70,33*	*3389*
			Сметная прибыль			*161,91*	*7803*
29	29	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	737,000	198,88	146572
			Накладные расходы			*72,43*	*53377*
			Сметная прибыль			*14,73*	*10857*
30	30	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110,550	1287,11	142290
			Накладные расходы			*222,20*	*24564*
			Сметная прибыль			*95,34*	*10540*
31	31	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	132,660	2185,82	289971

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,33*	*9330*
			Сметная прибыль			*161,91*	*21479*
32	32	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,516	133352,75	68797
			Накладные расходы			*4290,63*	*2214*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*5096*
33	33	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,516	1955,32	1009
			Накладные расходы			*475,93*	*246*
			Сметная прибыль			*144,84*	*75*
34	34	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	737,000	1232,35	908239
			Накладные расходы			*126,11*	*92943*
			Сметная прибыль			*91,28*	*67277*
35	35	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2948,000	204,62	603221
			Накладные расходы			*20,44*	*60247*
			Сметная прибыль			*15,16*	*44683*
36	36	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	172,000	198,88	34207
			Накладные расходы			*72,43*	*12457*
			Сметная прибыль			*14,73*	*2534*
37	37	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	172,000	337,46	58043
			Накладные расходы			*62,26*	*10709*
			Сметная прибыль			*25,00*	*4300*
38	38	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-860,000	12,23	-10516
			Накладные расходы			*-2,20*	*-1891*
			Сметная прибыль			*-0,91*	*-779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство+отмостка	м3	11,890	19756,02	234903
			Накладные расходы			*1269,88*	*15099*
			Сметная прибыль			*1463,41*	*17400*
40	40	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	11,000	2390,29	26293
			Накладные расходы			*869,73*	*9567*
			Сметная прибыль			*177,06*	*1948*
41	41	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	11,000	844,95	9294
			Накладные расходы			*278,71*	*3066*
			Сметная прибыль			*62,59*	*688*
42	42	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт	11,000	5967,69	65645
			Накладные расходы			*192,01*	*2112*
			Сметная прибыль			*442,05*	*4863*
43	43	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	11,000	2502,60	27529
			Накладные расходы			*873,35*	*9607*
			Сметная прибыль			*185,38*	*2039*
44	44	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	30,000	139,23	4177
			Накладные расходы			*20,75*	*623*
			Сметная прибыль			*10,31*	*309*
45	45	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	54,000	88,39	4773
			Накладные расходы			*2,84*	*154*
			Сметная прибыль			*6,55*	*354*
46	46	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	54,000	713,82	38546
			Накладные расходы			*22,97*	*1240*
			Сметная прибыль			*52,88*	*2855*
47	47	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	150,000	198,88	29831

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*72,43*	*10864*
			Сметная прибыль			*14,73*	*2210*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,500	1287,11	28960
			Накладные расходы			*222,20*	*4999*
			Сметная прибыль			*95,34*	*2145*
49	49	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,000	2185,82	59017
			Накладные расходы			*70,33*	*1899*
			Сметная прибыль			*161,91*	*4372*
50	50	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,105	133352,75	14002
			Накладные расходы			*4290,63*	*451*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*1037*
51	51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,105	1955,32	205
			Накладные расходы			*475,93*	*50*
			Сметная прибыль			*144,84*	*15*
52	52	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150,000	1232,35	184852
			Накладные расходы			*126,11*	*18917*
			Сметная прибыль			*91,28*	*13693*
53	53	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	600,000	204,62	122772
			Накладные расходы			*20,44*	*12262*
			Сметная прибыль			*15,16*	*9094*
54	54	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	323,009	2075,31	670343
			Накладные расходы			*451,15*	*145725*
			Сметная прибыль			*153,73*	*49655*
55	55	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,535	45405,22	659983
			Накладные расходы			*1460,91*	*21235*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*48888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,858	1287,11	19124
			Накладные расходы			*222,20*	*3302*
			Сметная прибыль			*95,34*	*1417*
57	57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,830	2185,82	38973
			Накладные расходы			*70,33*	*1254*
			Сметная прибыль			*161,91*	*2887*
			Раздел: Благоустройство территории				
58	58	11-270302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1760,000	61,72	108625
			Накладные расходы			*6,77*	*11920*
			Сметная прибыль			*4,57*	*8046*
59	59	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	202,400	88,39	17890
			Накладные расходы			*2,84*	*576*
			Сметная прибыль			*6,55*	*1325*
60	60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	202,400	713,82	144478
			Накладные расходы			*22,97*	*4649*
			Сметная прибыль			*52,88*	*10702*
61	61	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,000	3716,84	18584
			Накладные расходы			*1190,22*	*5951*
			Сметная прибыль			*275,32*	*1377*
62	62	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	11,500	88,39	1017
			Накладные расходы			*2,84*	*33*
			Сметная прибыль			*6,55*	*75*
63	63	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,500	713,82	8209
			Накладные расходы			*22,97*	*264*
			Сметная прибыль			*52,88*	*608*
64	64	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	715,000	1174,71	839916
			Накладные расходы			*432,74*	*309406*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,02*	*62216*
65	65	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	64,350	481,12	30960
			Накладные расходы			*15,48*	*996*
			Сметная прибыль			*35,64*	*2293*
66	66	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	64,350	713,82	45935
			Накладные расходы			*22,97*	*1478*
			Сметная прибыль			*52,88*	*3403*
67	67	11-010105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,000	208,82	13991
			Накладные расходы			*42,62*	*2855*
			Сметная прибыль			*15,47*	*1036*
68	68	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,000	74,18	4970
			Накладные расходы			*14,01*	*939*
			Сметная прибыль			*5,49*	*368*
69	69	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	67,000	66,32	4444
			Накладные расходы			*12,69*	*851*
			Сметная прибыль			*4,91*	*329*
70	70	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1150,000	709,38	815792
			Накладные расходы			*215,24*	*247531*
			Сметная прибыль			*52,55*	*60429*
71	71	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	-1150,000	116,11	-133527
			Накладные расходы			*-29,84*	*-34320*
			Сметная прибыль			*-8,60*	*-9891*
			Раздел: Дорожная одежда				
72	72	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,512	133352,75	68210
			Накладные расходы			*4290,63*	*2195*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*5053*
73	73	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,512	1955,32	1000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*475,93*	*243*
			Сметная прибыль			*144,84*	*74*
74	74	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1705,000	1465,83	2499246
			Накладные расходы			*81,40*	*138789*
			Сметная прибыль			*108,58*	*185129*
75	75	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-6820,000	163,60	-1115753
			Накладные расходы			*-5,32*	*-36279*
			Сметная прибыль			*-12,12*	*-82648*
76	76	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,512	133352,75	68210
			Накладные расходы			*4290,63*	*2195*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*5053*
77	77	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,512	1955,32	1000
			Накладные расходы			*475,93*	*243*
			Сметная прибыль			*144,84*	*74*
78	78	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1705,000	1465,83	2499246
			Накладные расходы			*81,40*	*138789*
			Сметная прибыль			*108,58*	*185129*
79	79	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3410,000	163,60	557877
			Накладные расходы			*5,32*	*18139*
			Сметная прибыль			*12,12*	*41324*
80	80	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	566,000	2075,31	1174625
			Накладные расходы			*451,15*	*255351*
			Сметная прибыль			*153,73*	*87009*
81	81	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,470	45405,22	1156471
			Накладные расходы			*1460,91*	*37209*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*85665*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,036	1287,11	33511
			Накладные расходы			*222,20*	*5785*
			Сметная прибыль			*95,34*	*2482*
83	83	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,243	2185,82	68292
			Накладные расходы			*70,33*	*2197*
			Сметная прибыль			*161,91*	*5059*
84	84	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	114,600	139,23	15956
			Накладные расходы			*20,75*	*2378*
			Сметная прибыль			*10,31*	*1182*
85	85	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	206,280	88,39	18233
			Накладные расходы			*2,84*	*587*
			Сметная прибыль			*6,55*	*1351*
86	86	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	206,280	713,82	147247
			Накладные расходы			*22,97*	*4738*
			Сметная прибыль			*52,88*	*10907*
87	87	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	573,000	198,88	113956
			Накладные расходы			*72,43*	*41500*
			Сметная прибыль			*14,73*	*8441*
88	88	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,950	1287,11	110627
			Накладные расходы			*222,20*	*19098*
			Сметная прибыль			*95,34*	*8195*
89	89	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	103,140	2185,82	225446
			Накладные расходы			*70,33*	*7254*
			Сметная прибыль			*161,91*	*16700*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,401	133352,75	53488
			Накладные расходы			*4290,63*	*1721*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*3962*
91	91	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,401	1955,32	784
			Накладные расходы			*475,93*	*191*
			Сметная прибыль			*144,84*	*58*
92	92	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	573,000	1232,35	706134
			Накладные расходы			*126,11*	*72261*
			Сметная прибыль			*91,28*	*52306*
93	93	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2292,000	204,62	468990
			Накладные расходы			*20,44*	*46841*
			Сметная прибыль			*15,16*	*34740*
94	94	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	681,000	2075,31	1413286
			Накладные расходы			*451,15*	*307233*
			Сметная прибыль			*153,73*	*104688*
95	95	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,896	45405,22	494735
			Накладные расходы			*1460,91*	*15918*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*36647*
96	96	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,326	1287,11	40320
			Накладные расходы			*222,20*	*6961*
			Сметная прибыль			*95,34*	*2987*
97	97	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	37,591	2185,82	82168
			Накладные расходы			*70,33*	*2644*
			Сметная прибыль			*161,91*	*6086*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	68,000	139,23	9468
			Накладные расходы			*20,75*	*1411*
			Сметная прибыль			*10,31*	*701*
99	99	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	122,400	88,39	10819
			Накладные расходы			*2,84*	*348*
			Сметная прибыль			*6,55*	*801*
100	100	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	122,400	713,82	87372
			Накладные расходы			*22,97*	*2811*
			Сметная прибыль			*52,88*	*6472*
101	101	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	340,000	198,88	67618
			Накладные расходы			*72,43*	*24625*
			Сметная прибыль			*14,73*	*5009*
102	102	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,000	1287,11	65643
			Накладные расходы			*222,20*	*11332*
			Сметная прибыль			*95,34*	*4862*
103	103	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61,200	2185,82	133772
			Накладные расходы			*70,33*	*4304*
			Сметная прибыль			*161,91*	*9909*
104	104	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,238	133352,75	31738
			Накладные расходы			*4290,63*	*1021*
			Сметная прибыль			*9877,98*	*2351*
105	105	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,238	1955,32	465
			Накладные расходы			*475,93*	*113*
			Сметная прибыль			*144,84*	*34*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	106	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	340,000	1232,35	418998
			Накладные расходы			*126,11*	*42878*
			Сметная прибыль			*91,28*	*31037*
107	107	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1360,000	204,62	278284
			Накладные расходы			*20,44*	*27794*
			Сметная прибыль			*15,16*	*20614*
108	108	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	190,000	198,88	37787
			Накладные расходы			*72,43*	*13761*
			Сметная прибыль			*14,73*	*2799*
109	109	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190,000	337,46	64118
			Накладные расходы			*62,26*	*11830*
			Сметная прибыль			*25,00*	*4749*
110	110	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-950,000	12,23	-11616
			Накладные расходы			*-2,20*	*-2089*
			Сметная прибыль			*-0,91*	*-860*
111	111	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство+отмостка	м3	13,300	19756,02	262755
			Накладные расходы			*1269,88*	*16889*
			Сметная прибыль			*1463,41*	*19463*
112	112	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	9,000	2390,29	21513
			Накладные расходы			*869,73*	*7828*
			Сметная прибыль			*177,06*	*1594*
113	113	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	9,000	844,95	7605