Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0119/17 от 26.12.2017 г. (Участок 6)**
(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение дворовых территорий Бостандыкского района ГАГАРИНА 292, 292/1, 292/2**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	12,000	5129,66	61556
			Накладные расходы			*1243,92*	*14927*
			Сметная прибыль			*379,98*	*4560*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	12,000	72506,51	870078
			Накладные расходы			*2332,90*	*27995*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*64450*
3	3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,000	288,50	12117
			Накладные расходы			*68,84*	*2891*
			Сметная прибыль			*21,37*	*898*
4	4	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	68598,21	823
			Накладные расходы			*2207,15*	*26*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*61*
5	5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	172009,60	5160
			Накладные расходы			*5534,41*	*166*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*382*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	304,000	538,08	163577
			Накладные расходы			*155,05*	*47135*
			Сметная прибыль			*39,86*	*12117*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,304	306616,05	93211
			Накладные расходы			*9865,38*	*2999*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*6905*
8	8	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	188,53	4525
			Накладные расходы			*6,07*	*146*
			Сметная прибыль			*13,97*	*335*
9	9	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,200	610,49	19047
			Накладные расходы			*19,64*	*613*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1411*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68,000	50,94	3464
			Накладные расходы			*1,64*	*111*
			Сметная прибыль			*3,77*	*257*
11	11	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
12	12	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	2933,69	46939
			Накладные расходы			*94,39*	*1510*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3477*
13	13	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	4196,45	50357
			Накладные расходы			*135,02*	*1620*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3730*
14	14	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	806,06	9673
			Накладные расходы			*25,94*	*311*
			Сметная прибыль			*59,71*	*717*
15	15	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	930,39	11165
			Накладные расходы			*29,94*	*359*
			Сметная прибыль			*68,92*	*827*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	1352,28	32455
			Накладные расходы			*43,51*	*1044*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2404*
17	17	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	932,44	11189
			Накладные расходы			*30,00*	*360*
			Сметная прибыль			*69,07*	*829*
18	18	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3136,58	12546
			Накладные расходы			*100,92*	*404*
			Сметная прибыль			*232,34*	*929*
19	19	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	1879,27	30068
			Накладные расходы			*60,47*	*967*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2227*
20	20	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
21	21	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,000	3631,96	36320
			Накладные расходы			*780,39*	*7804*
			Сметная прибыль			*269,03*	*2690*
22	22	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
			Накладные расходы			*1000,24*	*1000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*337*
23	23	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,000	806,23	15318
			Накладные расходы			*25,94*	*493*
			Сметная прибыль			*59,72*	*1135*
24	24	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
25	25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,860	89,05	255
			Накладные расходы			*14,14*	*40*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,60*	*19*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	89,05	25
			Накладные расходы			*14,14*	*4*
			Сметная прибыль			*6,60*	*2*
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	11,000	340,52	3746
			Накладные расходы			*107,21*	*1179*
			Сметная прибыль			*25,22*	*277*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	11,000	18768,35	206452
			Накладные расходы			*5595,31*	*61548*
			Сметная прибыль			*1390,25*	*15293*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,300	1760,86	63919
			Накладные расходы			*56,66*	*2057*
			Сметная прибыль			*130,43*	*4735*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	36,300	1366,51	49604
			Накладные расходы			*43,97*	*1596*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3674*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,167	89,05	4111
			Накладные расходы			*14,14*	*653*
			Сметная прибыль			*6,60*	*305*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,750	24579,32	67593
			Накладные расходы			*3048,63*	*8384*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*5007*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,650	4200,97	6932
			Накладные расходы			*637,28*	*1052*
			Сметная прибыль			*311,18*	*513*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,440	5085,77	2238
			Накладные расходы			*826,92*	*364*
			Сметная прибыль			*376,72*	*166*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	277
			Накладные расходы			*16859,42*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38814,12*	*20*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	127
			Накладные расходы			*17077,99*	*4*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*9*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	51
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	608,89	73
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*5*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,016	663,24	11
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				**1945102**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**191243**
			Сметная прибыль				**144082**
			Итого с временными		**0,8 %**	**15561,00**	**1960663**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26469,00**	**1987132**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2106237**
			Итого с НДС		**12 %**	**252748,00**	**2358985**
			Итого с тендерной скидкой				**2351984**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"

Директор:
_____ **М.В.Кошелев**

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор:
_____ **П.А. Круль**