Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0119/17 от 26.12.2017 г. (Участок 6)**
(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение дворовых территорий Бостандыкского района ГАГАРИНА 286, 286/1, 284/1**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	69,000	53,45	3688
			Накладные расходы			*14,12*	*974*
			Сметная прибыль			*3,96*	*273*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	2556,87	7671
			Накладные расходы			*531,50*	*1594*
			Сметная прибыль			*189,40*	*568*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	4,000	693,12	2772
			Накладные расходы			*119,40*	*478*
			Сметная прибыль			*51,34*	*205*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	9,000	5129,66	46167
			Накладные расходы			*1243,92*	*11195*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3420*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,000	72506,51	652559
			Накладные расходы			*2332,90*	*20996*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*48338*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,500	288,50	9088
			Накладные расходы			*68,84*	*2169*
			Сметная прибыль			*21,37*	*673*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	68598,21	617
			Накладные расходы			*2207,15*	*20*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*46*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	172009,60	3870
			Накладные расходы			*5534,41*	*125*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*287*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	218,000	538,08	117302
			Накладные расходы			*155,05*	*33801*
			Сметная прибыль			*39,86*	*8689*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,218	306616,05	66842
			Накладные расходы			*9865,38*	*2151*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*4951*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	188,53	3394
			Накладные расходы			*6,07*	*109*
			Сметная прибыль			*13,97*	*251*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
			Накладные расходы			*19,64*	*460*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1058*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,000	50,94	2700
			Накладные расходы			*1,64*	*87*
			Сметная прибыль			*3,77*	*200*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2933,69	38138
			Накладные расходы			*94,39*	*1227*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2825*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
			Накладные расходы			*135,02*	*1215*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2798*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1352,28	24341
			Накладные расходы			*43,51*	*783*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1803*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	932,44	11189
			Накладные расходы			*30,00*	*360*
			Сметная прибыль			*69,07*	*829*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	1879,27	24431
			Накладные расходы			*60,47*	*786*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1810*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,000	3631,96	32688
			Накладные расходы			*780,39*	*7024*
			Сметная прибыль			*269,03*	*2421*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,100	806,23	13787
			Накладные расходы			*25,94*	*444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,72*	*1021*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,574	89,05	229
			Накладные расходы			*14,14*	*36*
			Сметная прибыль			*6,60*	*17*
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	9,000	340,52	3065
			Накладные расходы			*107,21*	*965*
			Сметная прибыль			*25,22*	*227*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	9,000	18768,35	168915
			Накладные расходы			*5595,31*	*50358*
			Сметная прибыль			*1390,25*	*12512*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,700	1760,86	52298
			Накладные расходы			*56,66*	*1683*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3874*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	29,700	1366,51	40585
			Накладные расходы			*43,97*	*1306*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3006*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,773	89,05	3364
			Накладные расходы			*14,14*	*534*
			Сметная прибыль			*6,60*	*249*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,250	24579,32	55303
			Накладные расходы			*3048,63*	*6859*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*4097*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,350	4200,97	5671
			Накладные расходы			*637,28*	*860*
			Сметная прибыль			*311,18*	*420*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,360	5085,77	1831
			Накладные расходы			*826,92*	*298*
			Сметная прибыль			*376,72*	*136*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	225
			Накладные расходы			*16859,42*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38814,12*	*17*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	96
			Накладные расходы			*17077,99*	*3*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*7*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	41
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,090	608,89	55
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*4*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,013	663,24	9
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				**1507764**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**150929**
			Сметная прибыль				**111686**
			Итого с временными		0,8 %	12062,00	**1519826**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	20518,00	**1540344**
							1632670
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		12 %	195920,00	**1828590**
			Итого с НДС				**1823163**
			Итого с тендерной скидкой				

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"

Директор:

_____**М.В.Кошелев**

Субподрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор:

_____**П.А. Круль**