Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1400,05*	*1400*
			Сметная прибыль			*244,23*	*244*
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОИ ВЫШЕ ОТМ 0,000				
6	**35**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**496,000**	**168,16**	**83406**
			Накладные расходы			*76,15*	*37771*
			Сметная прибыль			*12,46*	*6178*
7	**36**	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,496**	**115836,88**	**57455**
			Накладные расходы			*52310,61*	*25946*
			Сметная прибыль			*8580,51*	*4256*
8	**38**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**70,000**	**1099,58**	**76971**
			Накладные расходы			*488,94*	*34226*
			Сметная прибыль			*81,45*	*5702*
9	**40**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**70,000**	**2189,26**	**153248**
			Накладные расходы			*943,66*	*66056*
			Сметная прибыль			*162,17*	*11352*
10	**42**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**100,000**	**3975,94**	**397594**
			Накладные расходы			*1634,12*	*163412*
			Сметная прибыль			*294,51*	*29451*
11	**44**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками**	**м трубопровода**	**333,000**	**926,69**	**308587**
			Накладные расходы			*238,40*	*79387*
			Сметная прибыль			*68,64*	*22858*
12	**53**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,760**	**122,15**	**3024**
			Накладные расходы			*28,48*	*705*
			Сметная прибыль			*9,05*	*224*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕНЫХ ВОД НАПОРНАЯ				
13	**87**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,000**	**168,16**	**673**
			Накладные расходы			*76,15*	*305*
			Сметная прибыль			*12,46*	*50*
14	**88**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,900**	**1619,38**	**1457**
			Накладные расходы			*561,62*	*505*
			Сметная прибыль			*119,95*	*108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
15	**97**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**300,000**	**168,16**	**50447**
			Накладные расходы			***76,15***	***22845***
			Сметная прибыль			***12,46***	***3737***
16	**98**	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,300**	**115836,88**	**34751**
			Накладные расходы			***52310,61***	***15693***
			Сметная прибыль			***8580,51***	***2574***
			ИТОГО:				**1214395**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**465013**
			Сметная прибыль				**89955**
			Итого с временными		**0,9 %**	**10930,00**	**1225325**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**13234,00**	**1238559**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1300358**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1325129**
			Итого с НДС		**12 %**	**159015,00**	**1484144**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель

Дондагулов Кенес Меркешевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Тех надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"

(наименование организации)

Эксперт

Крутиков Валерий Анатольевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр"

(наименование организации)

Директор

Валишанов Руслан Вахапович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной

(наименование организации)

технический директор

Оспанов Асхат Чакербекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область Каратальский район г. Уштобе ул. Токена Кусмолданова, 21. тел: 8 (72834) 2-22-23**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" Алматинская область г. Талдыкорган мкр. Коктал ул. Азат №1/5 тел: 8 (7282) 21-82-92**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. Согл. №3 от 01.04.2020г к договору № 20 от 02.08.2019**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14306,83	14307
			Накладные расходы			*2047,32*	*2047*
			Сметная прибыль			*1059,77*	*1060*
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55(прим),в ней установлено:счетчик СА4-Э720-ТХ PLC IP Дала,автоматические выключатели,предохрпнитель,рубильник и м др	комплект	1,000	200141,00	200141
3	3	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	10,000	7953,74	79537
			Накладные расходы			*2771,10*	*27711*
			Сметная прибыль			*589,17*	*5892*
4	4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30,000	6778,52	203356
			Накладные расходы			*1759,50*	*52785*
			Сметная прибыль			*502,11*	*15063*
5	5	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30,000	940,50	28215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*333,05*	*9992*
			Сметная прибыль			*69,67*	*2090*
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120,000	3704,65	444558
			Накладные расходы			*869,04*	*104285*
			Сметная прибыль			*274,42*	*32930*
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30,000	6778,52	203356
			Накладные расходы			*1759,50*	*52785*
			Сметная прибыль			*502,11*	*15063*
8	8	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2614,70	7844
			Накладные расходы			*959,40*	*2878*
			Сметная прибыль			*193,68*	*581*
			Раздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				
9	9	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	104,000	2928,50	304564
			Накладные расходы			*962,48*	*100098*
			Сметная прибыль			*216,93*	*22560*
10	10	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	74,000	1464,48	108372
			Сметная прибыль			*108,48*	*8028*
11	11	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х18 OLPS/U (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82	шт.	30,000	5001,48	150044
			Сметная прибыль			*370,48*	*11114*
12	12	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	80,000	699,84	55987
			Сметная прибыль			*51,84*	*4147*
13	13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2204,06	2204
			Накладные расходы			*775,57*	*776*
			Сметная прибыль			*163,26*	*163*
14	14	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	656,64	657
			Сметная прибыль			*48,64*	*49*
15	15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,000	792,12	6337
			Накладные расходы			*303,11*	*2425*
			Сметная прибыль			*58,68*	*469*
16	16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	704,27	7043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*266,66*	*2667*
			Сметная прибыль			*52,17*	*522*
17	17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	96,000	704,27	67610
			Накладные расходы			*266,66*	*25599*
			Сметная прибыль			*52,17*	*5008*
18	18	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90,000	704,27	63385
			Накладные расходы			*266,66*	*23999*
			Сметная прибыль			*52,17*	*4695*
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				
19	19	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30,000	1557,21	46716
			Накладные расходы			*588,74*	*17662*
			Сметная прибыль			*115,35*	*3460*
20	20	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30,000	806,76	24203
			Сметная прибыль			*59,76*	*1793*
21	21	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная	шт	450,000	498,25	224211
			Накладные расходы			*179,84*	*80929*
			Сметная прибыль			*36,91*	*16608*
22	22	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	392,000	832,05	326164
			Накладные расходы			*312,49*	*122495*
			Сметная прибыль			*61,63*	*24160*
23	23	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная	шт	392,000	498,25	195313
			Накладные расходы			*179,84*	*70498*
			Сметная прибыль			*36,91*	*14468*
			Раздел: ТРУБЫ				
24	24	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2322,078	406,63	944223
			Накладные расходы			*122,01*	*283307*
			Сметная прибыль			*30,12*	*69942*
			Раздел: ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА				
25	25	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	864,19	1728
			Накладные расходы			*330,82*	*662*
			Сметная прибыль			*64,01*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная**	**шт**	**2,000**	**498,25**	**996**
			Накладные расходы			***179,84***	***360***
			Сметная прибыль			***36,91***	***74***
			ИТОГО:				**3711071**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**983959**
			Сметная прибыль				**260069**
			Итого с временными		**0,9 %**	**31598,00**	**3742669**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**38259,00**	**3780928**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3969581**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4041197**
			Итого с НДС				**4526141**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель

Дондагулов Кенес Меркешевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Тех надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"

(наименование организации)

Эксперт

Крутиков Валерий Анатольевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр"

(наименование организации)

Директор

Валишанов Руслан Вахапович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной

(наименование организации)

технический директор

Оспанов Асхат Чакербекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область Каратальский район г. Уштобе ул. Токена Кусмолданова, 21. тел: 8 (72834) 2-22-23**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" Алматинская область г. Талдыкорган мкр. Коктал ул. Азат №1/5 тел: 8 (7282) 21-82-92**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. Согл. №3 от 01.04.2020г к договору № 20 от 02.08.2019**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48,000	2880,03	138241
			Накладные расходы			*344,78*	*16550*
			Сметная прибыль			*213,34*	*10240*
2	2	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48,000	2372,74	113892
			Накладные расходы			*344,78*	*16550*
			Сметная прибыль			*175,76*	*8436*
3	3	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	2212,47	79649
			Накладные расходы			*344,78*	*12412*
			Сметная прибыль			*163,89*	*5900*
4	4	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	54,000	2143,02	115723
			Накладные расходы			*344,78*	*18618*
			Сметная прибыль			*158,74*	*8572*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	30,000	3148,84	94465
			Накладные расходы			*1375,10*	*41253*
			Сметная прибыль			*233,25*	*6997*
6	6	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	30,000	43027,20	1290816
			Сметная прибыль			*3187,20*	*95616*
7	7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,000	2847,13	68331
			Накладные расходы			*689,97*	*16559*
			Сметная прибыль			*210,90*	*5062*
8	8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание вфутляр стальных труб диам. 100 мм	м	24,000	2396,94	57526
			Накладные расходы			*1025,62*	*24615*
			Сметная прибыль			*177,55*	*4261*
9	9	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	90,000	112,32	10109
			Сметная прибыль			*8,32*	*749*
10	10	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32,000	287,28	9193
			Сметная прибыль			*21,28*	*681*
11	11	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Штуцер труб DN 15	шт.	60,000	83,16	4990
			Сметная прибыль			*6,16*	*370*
12	12	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	45,000	1097,28	49378
			Сметная прибыль			*81,28*	*3658*
13	13	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,600	4461,48	2677
			Сметная прибыль			*330,48*	*198*
14	14	1119-0901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер для контрольных опрессовок	устройство	6,000	753,35	4520
			Накладные расходы			*306,00*	*1836*
			Сметная прибыль			*55,80*	*335*
15	15	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба, Ду 15 мм	шт.	30,000	65,88	1976
			Сметная прибыль			*4,88*	*146*
16	16	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6,000	218,16	1309

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16,16***	***97***
17	**17**	**2302-0902-4904 РСНБ РК 2015**	**Переходник DN 32x25 мм**	**шт.**	**6,000**	**1179,36**	**7076**
			Сметная прибыль			***87,36***	***524***
18	**18**	**2302-0902-4903 РСНБ РК 2015**	**Переходник DN 25x20 мм**	**шт.**	**6,000**	**1146,96**	**6882**
			Сметная прибыль			***84,96***	***510***
19	**19**	**2302-0902-4902 РСНБ РК 2015**	**Переходник DN 20x15 мм**	**шт.**	**6,000**	**666,36**	**3998**
			Сметная прибыль			***49,36***	***296***
20	**20**	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30,000**	**245,16**	**7355**
			Сметная прибыль			***18,16***	***545***
21	**21**	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**186,000**	**1075,75**	**200089**
			Накладные расходы			***487,23***	***90624***
			Сметная прибыль			***79,68***	***14821***
22	**22**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,800**	**99,29**	**874**
			Накладные расходы			***16,72***	***147***
			Сметная прибыль			***7,35***	***65***
23	**23**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,800**	**122,15**	**1075**
			Накладные расходы			***28,48***	***251***
			Сметная прибыль			***9,05***	***80***
24	**24**	**1146-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2**	**отверст.**	**48,000**	**483,00**	**23184**
			Накладные расходы			***177,38***	***8514***
			Сметная прибыль			***35,78***	***1717***
25	**25**	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках**	**м3**	**0,096**	**183021,47**	**17570**
			Накладные расходы			***58794,36***	***5644***
			Сметная прибыль			***13557,15***	***1301***
			ИТОГО:				**2310898**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**253573**
			Сметная прибыль				**171178**
			Итого с временными		**0,9 %**	**20798,00**	**2331696**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**25182,00**	**2356878**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2474477**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2521615**
			Итого с НДС		**12 %**	**302594,00**	**2824209**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель

Дондагулов Кенес Меркешевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Тех надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"

(наименование организации)

Эксперт

Крутиков Валерий Анатольевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр"

(наименование организации)

Директор

Валишанов Руслан Вахапович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной

(наименование организации)

технический директор

Оспанов Асхат Чакербекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" БИН 111240022111
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымыр" БИН 981040002219
Наименование строительства и его адрес: Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		доп. Согл. №3 к договору	от01.04.2020г от02.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приоб-ретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района	**300 015 103,40**	28 698 306,61							3 443 796,79	**32 142 103,40**
За текущий месяц	**32 142 103,40**	28 698 306,61							3 443 796,79	**32 142 103,40**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительсва Каратальского района" _____ Дондагулов К.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Шымыр" _____ Валишанов Р.В.

ТЕХ. НАДЗОР: ТОО "Алматыкұрылысэксперт" _____ Крутиков В.А.

АВТОРСКИЙ. НАДЗОР: Технический директор ТОО "Арлан-жоба құрылыс" _____ Оспанов А.Ч.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область Каратальский район г. Уштобе ул. Токена Кусмолданова, 21. тел: 8 (72834) 2-22-23**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" Алматинская область г. Талдыкорган мкр. Коктал ул. Азат №1/5 тел: 8 (7282) 21-82-92**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. Согл. №3 от 01.04.2020г к договору № 20 от 02.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки. Монтаж**	т конструкций	0,046	93200,47	4287
			Накладные расходы			*33295,50*	*1532*
			Сметная прибыль			*6903,74*	*318*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ(АР,лист-4)				
2	20	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	5,040	4206,89	21203
			Накладные расходы			*1754,66*	*8843*
			Сметная прибыль			*311,62*	*1571*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-19)				
3	111	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	336,000	3864,99	1298638
			Накладные расходы			*1044,20*	*350852*
			Сметная прибыль			*286,30*	*96195*
4	118	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	34,700	4206,89	145979
			Накладные расходы			*1754,66*	*60887*
			Сметная прибыль			*311,62*	*10813*
			Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН (АР,лист-30)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**133**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**5,691**	**150524,92**	**856618**
			Накладные расходы			***67998,38***	***386970***
			Сметная прибыль			***11149,99***	***63453***
6	**135**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,276**	**638261,22**	**814294**
			Накладные расходы			***203355,65***	***259441***
			Сметная прибыль			***47278,61***	***60318***
7	**136**	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,018**	**499659,67**	**8964**
			Накладные расходы			***121263,69***	***2175***
			Сметная прибыль			***37011,83***	***664***
8	**137**	**1108-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**358,400**	**13031,56**	**4670510**
			Накладные расходы			***4964,11***	***1779137***
			Сметная прибыль			***965,30***	***345964***
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-43)				
9	**178**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**19,237**	**131828,02**	**2535910**
			Накладные расходы			***19851,66***	***381876***
			Сметная прибыль			***9765,04***	***187845***
10	**179**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,460**	**127051,45**	**439598**
			Накладные расходы			***20464,65***	***70808***
			Сметная прибыль			***9411,22***	***32563***
11	**180**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**22,697**	**11687,18**	**265258**
			Накладные расходы			***755,40***	***17145***
			Сметная прибыль			***865,72***	***19649***
12	**181**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**568,400**	**408,71**	**232311**
			Накладные расходы			***28,80***	***16371***
			Сметная прибыль			***30,27***	***17208***
			ИТОГО:				**11293569**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3336038**
			Сметная прибыль				**836561**
			Итого с временными		**0,9 %**	**101642,00**	**11395211**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**123068,00**	**11518279**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12092996**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12323362**
			Итого с НДС		**12 %**	**1478803,00**	**13802165**
			Тендерная скидка				**4542351,6**
			Итого к оплате				**9259813,4**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель

Дондагулов Кенес Меркешевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Тех надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"

(наименование организации)

Эксперт

Крутиков Валерий Анатольевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр"

(наименование организации)

Директор

Валишанов Руслан Вахапович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной

(наименование организации)

технический директор

Оспанов Асхат Чакербекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область Каратальский район г. Уштобе ул. Токена Кусмолданова, 21. тел: 8 (72834) 2-22-23**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" Алматинская область г. Талдыкорган мкр. Коктал ул. Азат №1/5 тел: 8 (7282) 21-82-92**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. Согл. №3 от 01.04.2020г к договору № 20 от 02.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	162,240	19875,93	3224670
			Накладные расходы			*831,87*	*134963*
			Сметная прибыль			*1472,29*	*238864*
2	2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2289,02	18312
			Накладные расходы			*689,97*	*5520*
			Сметная прибыль			*169,56*	*1356*
3	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха. Установка	шт.	4,000	466,08	1864
			Накладные расходы			*159,89*	*640*
			Сметная прибыль			*34,52*	*138*
4	4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	120,000	366,72	44006
			Накладные расходы			*159,89*	*19187*
			Сметная прибыль			*27,16*	*3260*
5	12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	30,000	2189,26	65678
			Накладные расходы			*943,66*	*28310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,17*	*4865*
6	15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30,000	1099,58	32987
			Накладные расходы			*488,94*	*14668*
			Сметная прибыль			*81,45*	*2444*
7	17	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	100,000	936,03	93603
			Накладные расходы			*403,95*	*40395*
			Сметная прибыль			*69,34*	*6934*
8	20	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	100,000	936,03	93603
			Накладные расходы			*403,95*	*40395*
			Сметная прибыль			*69,34*	*6934*
9	22	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы ботопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115,000	2056,90	236544
			Накладные расходы			*362,91*	*41735*
			Сметная прибыль			*152,36*	*17522*
10	23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2103,78	33660
			Накладные расходы			*362,91*	*5807*
			Сметная прибыль			*155,84*	*2493*
11	24	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2411,26	38580
			Накладные расходы			*362,91*	*5807*
			Сметная прибыль			*178,61*	*2858*
12	25	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2590,56	41449
			Накладные расходы			*362,91*	*5807*
			Сметная прибыль			*191,89*	*3070*
13	26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44,000	2846,94	125266
			Накладные расходы			*689,97*	*30359*
			Сметная прибыль			*210,88*	*9279*
14	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	207,000	168,16	34808
			Накладные расходы			*76,15*	*15763*
			Сметная прибыль			*12,46*	*2578*
15	28	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1300,000	965,70	1255408
			Накладные расходы			*434,34*	*564643*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,53*	*92993*
16	29	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	600,000	963,00	577803
			Накладные расходы			*434,98*	*260989*
			Сметная прибыль			*71,33*	*42800*
17	32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1900,000	168,16	319498
			Накладные расходы			*76,15*	*144687*
			Сметная прибыль			*12,46*	*23667*
18	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	2099,000	926,69	1945117
			Накладные расходы			*238,40*	*500400*
			Сметная прибыль			*68,64*	*144083*
19	41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	330,000	1619,38	534397
			Накладные расходы			*561,62*	*185335*
			Сметная прибыль			*119,95*	*39585*
20	43	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Тепловой пункт. Установка	узел	1,000	27102,95	27103
			Накладные расходы			*12133,75*	*12134*
			Сметная прибыль			*2007,63*	*2008*
21	44	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1,000	2053450,00	2053450
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
22	45	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 100x100 мм. Установка	решетка	21,000	2857,76	60013
			Накладные расходы			*1230,34*	*25837*
			Сметная прибыль			*211,69*	*4445*
23	46	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 200x100 мм. Установка	решетка	20,000	2857,76	57155
			Накладные расходы			*1230,34*	*24607*
			Сметная прибыль			*211,69*	*4234*
24	47	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, размер 200x150 мм. Установка	решетка	30,000	2857,76	85733
			Накладные расходы			*1230,34*	*36910*
			Сметная прибыль			*211,69*	*6351*
25	51	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,000	7552,62	7553
			Накладные расходы			*3327,67*	*3328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***559,45***	***559***
			Раздел: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ				
26	**53**	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**7,040**	**19875,93**	**139927**
			Накладные расходы			***831,87***	***5856***
			Сметная прибыль			***1472,29***	***10365***
27	**54**	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха. Установка**	**шт.**	**2,000**	**466,08**	**932**
			Накладные расходы			***159,89***	***320***
			Сметная прибыль			***34,52***	***69***
28	**55**	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,000**	**366,72**	**733**
			Накладные расходы			***159,89***	***320***
			Сметная прибыль			***27,16***	***54***
29	**58**	**1116-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,000**	**1907,53**	**267054**
			Накладные расходы			***362,91***	***50808***
			Сметная прибыль			***141,30***	***19782***
30	**59**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**140,000**	**168,16**	**23542**
			Накладные расходы			***76,15***	***10661***
			Сметная прибыль			***12,46***	***1744***
31	**60**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX**	**м трубопровода**	**130,000**	**926,69**	**120469**
			Накладные расходы			***238,40***	***30992***
			Сметная прибыль			***68,64***	***8924***
32	**62**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,000**	**1619,38**	**11336**
			Накладные расходы			***561,62***	***3931***
			Сметная прибыль			***119,95***	***840***
			ИТОГО:				**11572254**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2251111**
			Сметная прибыль				**705097**
			Итого с временными		**0,9 %**	**85669,00**	**11657923**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**103728,00**	**11761651**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**12348511**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**12542675**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1505121,00**	**14047796**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель

Дондагулов Кенес Меркешевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Тех надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"

(наименование организации)

Эксперт

Крутиков Валерий Анатольевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр"

(наименование организации)

Директор

Валишанов Руслан Вахапович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной

(наименование организации)

технический директор

Оспанов Асхат Чакербекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область Каратальский район г. Уштобе ул. Токена Кусмолданова, 21. тел: 8 (72834) 2-22-23**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" Алматинская область г. Талдыкорган мкр. Коктал ул. Азат №1/5 тел: 8 (7282) 21-82-92**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 30-ти квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. Согл. №3 от 01.04.2020г к договору № 20 от 02.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2020	01.05.2020	30.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОИ НИЖЕ ОТМ 0,000				
1	**8**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**140,000**	**168,16**	**23542**
			Накладные расходы			***76,15***	***10661***
			Сметная прибыль			***12,46***	***1744***
2	**15**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,500**	**122,15**	**183**
			Накладные расходы			***28,48***	***43***
			Сметная прибыль			***9,05***	***14***
3	**16**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,500**	**1619,38**	**15384**
			Накладные расходы			***561,62***	***5335***
			Сметная прибыль			***119,95***	***1140***
4	**17**	**1122-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,003**	**1458623,46**	**4376**
			Накладные расходы			***240415,93***	***721***
			Сметная прибыль			***108046,18***	***324***
5	**21**	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**3297,10**	**3297**