Заказчик: ТОО «БизнесСтройКомп»
Подрядчик: ТОО "Пенетрон Казахстан"

Объект:Устройство гидроизоляций железобетонных конструкций "Расширение территории административного здания под строительство производсвенно-технический центр", по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Пригородный, улица Арнасай, район дома №15.

Форма 2Б

Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №ПК2308 от 23.08.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство гидроизоляции												
1	Введение гидроизоляционной добавки "Пенетрон-Адмикс"	куб.	646,2	950	**613 890,0**	куб.	386,2	950	**366 890,0**	куб.	260,0	950	**247 000,0**
	"Пенетрон-Адмикс"	кг.	2584,8	1 540	**3 980 592,0**	кг.	1544,8	1 540	**2 378 992,0**	кг.	1040,0	1 540	**1 601 600,0**
2	Монтаж гидроизоляционного жгута с помошью скобы крепежной	м.п.	225,0	2 300	**517 500,0**	м.п.				м.п.	225,0	2 300	**517 500,0**
	"Пенебар"	м.п.	225,0	1 980	**445 500,0**	м.п.				м.п.	225,0	1 980	**445 500,0**
	Скоба для "Пенебар"	м.п.	225,0	320	**72 000,0**	м.п.				м.п.	225,0	320	**72 000,0**
	Дюбель для "Пенебар"	шт.	1125,0	62	**69 750,0**	шт.				шт.	1125,0	62	**69 750,0**
3	Устройство шпуров для инъекционного материала "ПенеПурФом 1К"	шт.	625,0	550	**343 750,0**	шт.				шт.	625,0	550	**343 750,0**
	"Пакер" для инъекций	шт.	625,0	600	**375 000,0**	шт.				шт.	625,0	600	**375 000,0**
4	Инъектирование в полость деформационных и подвижных швов составом "ПенеПурФом 1К" с приминением катализатора	п.м.	125,0	3 000	**375 000,0**	п.м.				п.м.	125,0	3 000	**375 000,0**
	"ПенеПурФом 1К" деформационный шов	кг.	500,0	5 490	**2 745 000,0**	кг.				кг.	500,0	5 490	**2 745 000,0**
	"ПенеПурФом 1К" катализатор	кг.	50,0	14 223	**711 150,0**	кг.				кг.	50,0	14 223	**711 150,0**
5	Герметизация отверстий от пакеров материалом "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	кг	625,0	400	**250 000,0**	кг				кг	625,0	400	**250 000,0**
	"Пенекрит" отверстий от пакеров	кг.	125,0	1 240	**155 000,0**	кг.				кг.	125,0	1 240	**155 000,0**
	"Пенетрон" отверстий от пакеров	кг.	62,5	1 540	**96 250,0**	кг.				кг.	62,5	1 540	**96 250,0**
6	Монтаж гидроизоляционной ленты "ПенеБанд С" 300мм	п.м.	125,0	3 000	**375 000,0**	п.м.				п.м.	125,00	3 000	**375 000,0**
	Клей "ПенеПокси 2К"	кг	87,5	3 235	**283 062,5**	кг				кг	87,5	3 235	**283 062,5**
	Ленты "ПенеБанд С" 300мм	м.п.	125,0	5 130	**641 250,0**	м.п.				м.п.	125,0	5 130	**641 250,0**
7	Монтаж защитного компенсатора	п.м.	125,0	500	**62 500,0**	п.м.				п.м.	125,0	500	**62 500,0**
	Анкер крепожный	шт.	1 250,0	50	**62 500,0**	шт.				шт.	1 250,0	50	**62 500,0**
	Защитный компенцатор	м.кв.	62,5	2 400	**150 000,0**	м.п.				м.кв.	62,5	2 400	**150 000,0**
8	Герметизация вводов коммуникаций материалами "ПенеПокси 1К", "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	м.п.	14,5	50 000	**725 000,0**	м.п.	13,0	50 000	**650 000,0**	м.п.	1,5	50 000	**75 000,0**
	"Пенетрон"	кг.	2,9	1 695	**4 915,5**	кг.	3,0	1 695	**5 085,0**	кг.	2,9	1 695	**4 915,5**
	"Пенекрит"	кг.	72,5	1 420	**102 950,0**	кг.	65,0	1 420	**92 300,0**	кг.	7,5	1 420	**10 650,0**
	"ПенеПокси 1К"	ф.п.	101,5	11 250	**1 141 875,0**	ф.п.	52,0	11 250	**585 000,0**	ф.п.	49,0	11 250	**551 250,0**
9	Заполнение пустот вокруг вводов коммуникаций материалом "Скрепа М600"	м.куб.	2,5	150 000	**375 000,0**	м.куб.	2,5	150 000	**375 000,0**				
	Скрепа М600	кг	750,0	332	**249 000,0**	кг.	750,0	332	**249 000,0**				
	Кладочная сеть(ячейка 50х50мм)	м.кв.	25,0	1 700	**42 500,0**	м.кв.	25,0	1 700	**42 500,0**				
	Дюбель	шт.	500,0	60	**30 000,0**	шт.	500,0	60	**30 000,0**				
	Итого:				14 995 935,0				4 774 767,0				10 220 628,0

ВСЕГО с НДС: 10 220 628,0 тг.

Заказчик :
ТОО «БизнесСтройКомп»
Директор Мышак А.А.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б.
М.П.

Соболевский В.И

Заказчик: ТОО «БизнесСтройКомп»
Подрядчик: ТОО "Пенетрон Казахстан"

Объект:Устройство гидроизоляций железобетонных конструкций "Расширение территории административного здания под строительство производсвенно-технический центр", по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Пригородный, улица Арнасай, район дома №15.

Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №ПК2308 от 23.08.2019г.

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство гидроизоляции стяжки паркинга												
1	**Введение гидроизоляционной добавки "Пенетрон-Адмикс"**	м.куб.	703	950	**667 850,0**	куб.	0	0	**0,0**	куб.	703	950	**667 850,0**
	"Пенетрон-Адмикс"	кг	4218	1 540	**6 495 720,0**	кг.	0	0	**0,0**	кг.	4218	1 540	**6 495 720,0**
2	**Подготовка бетона для дальнейшего монтирование гидроизоляционного жгута "Пенебар"(удаления остатков бетона, шлифовка, очистка)**	м.п.	1218	1 800	**2 192 400,0**						1218	1 800	**2 192 400,0**
3	**Монтаж гидроизоляционного жгута с помощью скобы крепежной**	м.п.	1218	2 300	**2 801 400,0**	м.п.	0	0	**0,0**	м.п.	1218	2 300	**2 801 400,0**
	"Пенебар"	м.п.	1 218	1 980	**2 411 640,0**	м.п.	0	0	**0,0**	м.п.	1 218	1 980	**2 411 640,0**
	Скоба для "Пенебар"	м.п.	1 218,0	265	**322 770,0**	м.п.	0	0	**0,0**	м.п.	1 218,0	265	**322 770,0**
	Дюбель для "Пенебар"	шт.	6090	62	**377 580,0**	шт.	0	0	**0,0**	шт.	6090	62	**377 580,0**
	Итого:				**15 269 360,0**				**0,0**				**15 269 360,0**

ВСЕГО с НДС: 15 269 360,0 тг.

Заказчик :
ТОО «БизнесСтройКомп»
Директор Мышак А.А. _____ М.П.

Соболевский В. И.

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б. _____ М.П.