Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			46	26.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 062 044	8 091 111	-	-	-	-	-	970 933	9 062 044
За отчетный период:	**5 262 044**	**4 698 254**	-	-	-	-	-	**563 790**	**5 262 044**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Руководитель _____ **Мендияров Аскар Танабекович**

Эксперты технического надзора:

_____

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____ **Әбілов С.С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

АКТ

выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на дефектный акт

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Отопление					
		Монтажные работы					
30	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,6800		587,00	27 401
31	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000		1016,00	40 640
32	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	88,0000		4381,71	385 590
33	С123-010201-0150 2301-0201-0150 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	88,0000		1004,00	88 352

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	99,0000		7133,06	706 173
35	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95,0000		1616,00	153 520
36	С123-010201-0177 2301-0201-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		1740,00	6 960
37	Е11-160401-0105 1116-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000		9290,28	55 742
38	С123-010201-0202 2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000		2705,00	16 230
39	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт	105,0000		2047,29	214 965
40	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	105,0000		651,00	68 355
41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт	8,0000		2073,38	16 587
42	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	8,0000		2251,00	18 008
43	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт	2,0000		8605,59	17 211

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 57662-2002	шт	2,0000		70771,00	141 542
45	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	2,0000		3730,39	7 461
46	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 57662-2002	шт	2,0000		42079,00	84 158
47	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	2,0000		3730,39	7 461
48	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 57662-2002	шт	2,0000		35384,00	70 768
49	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт	4,0000		2073,38	8 294
50	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 57662-2002	шт	4,0000		23909,00	95 636
51	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт	4,0000		8605,59	34 422
52	С123-020103-0112 2304-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000		3608,00	14 432
53	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	4,0000		3730,39	14 922

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-020103-0110 2304-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000		2345,00	9 380
55	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	4,0000		3730,39	14 922
56	С123-020103-0109 2304-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	4,0000		2010,00	8 040
57	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт	8,0000		2073,38	16 587
58	С123-020103-0107 2304-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	8,0000		1148,00	9 184
59	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сгоны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт	20,0000		2073,38	41 468
60	С123-020101-1305 2302-0101-1305 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт	20,0000		303,00	6 060
61	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сгоны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт	395,0000		2047,29	808 680
62	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт	395,0000		144,00	56 880
63	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	32,0000		904,00	28 928

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С123-020101-0132 2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	38,0000		304,00	11 552
65	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	15,0000		131,00	1 965
66	С123-020101-1502 2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75(ГОСТ 8968-75)	шт	360,0000		105,00	37 800
67	С123-020301-1202 2302-0301-1202 РСНБ РК 2015	Загулшки полиэтиленовая компрессионная PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	35,0000		106,00	3 710
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	598,0000		79,67	47 643
69	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	187,0000		79,67	14 898
70	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000		79,67	478
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	500,0000		844,07	422 035
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3 835 039
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3 835 039
Накладные расходы -			Тенге				1 612 420
Сметная прибыль			Тенге				435 797
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5 883 255
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5 883 255
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				3 835 039
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3 835 039
Накладные расходы -			Тенге				1 612 420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				435 797
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5 883 255
		ИТОГО	Тенге				5 883 255

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**					**5 883 255**
	Временные здания и сооружения - 1,3%	**Тенге**					**76 482**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**					**5 959 737**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%	**Тенге**					**80 456**
	Итого по сметному расчету	**Тенге**					**6 040 194**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**120 804**
	Итого	**Тенге**					**6 160 998**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,762579982384402	**Тенге**					**4 698 254**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**					**563 790**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**					**5 262 044**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Руководитель _____ **Мендияров Аскар Танабекович**

Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"

_____ **Әбілов С.С.**

Эксперты технического надзора:

_____

Эксперты авторского надзора:

_____