Форма 2Б

Наименование объекта: "Бутик-аппарт отель с ресторанами"расположенный по адресу: г Астана,район микрорайона "Ак-булак-3", ул. К Жалайыри

Заказчик : ТОО "Азия Лайн"

Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахс

Договор № 14-2020 от 11.03.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за месяц Июнь 2020 г.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Выполнение за месяц			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	Физ. объем	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Материал**														
2	"Пенетрон"штраба 40*50 мм	кг	123,22	1695	208857,9	123,22	123,22		208857,9			123,22	208857,9		
3	"Пенекрит" штраба 40*50 мм	кг	1540,25	1420	2187155	1540,25	1540,25		2187155			1540,25	2187155		
4	"Пенеплаг" штраба 40*50 мм	кг	1540,25	1925	2964981,25	1540,25	1540,25		2964981,25			1540,25	2964981,25		
5	"Пенеплаг" технологические отверстия	кг	40,00	1925	77000	40,00	40,00		77000			40,00	77000		
6	"Пенекрит" технологические отверстия	кг	40,00	1420	56800	40,00	40,00		56800			40,00	56800		
7	"Пенетрон" технологические отверстия	кг	20,0	1695	33900	20,0	20,0		33900			20,0	33900		
8	"Пенетрон" бетонные поверхности	кг	188,10	1695	318829,5	188,10	188,10		318829,5			188,10	318829,5		
9	**Итого стоимость материалов:**				**5847523,65**				**5847523,65**				**5847523,65**		
10	**Работа**														
11	Устройство штрабы 40*50 мм по примыканию стена к полу	м.п.	616,1	2500	1 540 250	616,1	616,1		1 540 250			616,1	1 540 250		
12	Обработка штрабы 40*50 мм материалом "Пенетрон"герметизация штрабы материалом "Пенекрит" "Пенеплаг"	м.п.	616,1	3000	1 848 300	616,1	616,1		1 848 300			616,1	1 848 300		
13	Заделка тех. отверстий материалом "Пенеплаг" "Пенекрит" и обработка раствором материала "Пенетрон"	шт.	200,0	2000	400 000	200,0	200,0		400 000			200,0	400 000		
14	Обработка бетонных конструкций стен и пола материалом "Пенетрон"	м.кв	171	1800	307 800	171	171		307 800			171	307 800		
15	**Итого стоимость работ:**				**4 096 350**				**4 096 350**				**4 096 350**		
16	**Всего стоимость материалов и работ с НДС, тенге:**				**9 943 874**				**9 943 874**				**9 943 874**		
	ИТОГО:				**9 943 874**				**9 943 874**				**9 943 874**		

Причины несоответствия:

1 Сдача исполнительной документации

2 Этап работы 4.1 завершен

4.2 не завершен

Заказчик: ТОО "Азия-Лайн" директор ЖАКУПОВА Г.К.

ТОО "Азия-Лайн"
Директор по строительству Малышев С.А.

ТОО "Азия-Лайн"
Инженер ПТО Бенлов Е.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пенетрон-Казахстан" директор САЛЬНИКОВ П.Б.

ТОО "Азия-Лайн"
Главный Инженер Пестов С.П.

ТОО "Азия-Лайн"
Начальник участка Исатаев М.А.