Заказчик: ТОО «Marden Property»
Подрядчик: ТОО "Пенетрон Казахстан"
Объект: БЦ "Изумрудный квартал", находящийся по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Кунаева, 10.
Договор подряда № ВЕТ 01-56 от "24" июля 2020 года

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство гидроизоляции деформационных швов												
1	**Очистка и шлифовка кромок деформационного шва на ширину 500 мм**	м.кв.	46,0	3 000,0	**138 000,0**	м.кв.	46,0	3 000,0	**138 000,0**	м.кв.	46,0	3 000,0	**138 000,0**
	Обработка кромок деформационного шва на ширину 500 мм от шва материалом "Пенетрон"	м.кв.	46,0	2 500,0	**115 000,0**	м.кв.	46,0	2 500,0	**115 000,0**	м.кв.	46,0	2 500,0	**115 000,0**
	Пенетрон	кг	50,6	1 870	**94 622,0**	кг	50,6	1 870	**94 622,0**	кг	50,6	1 870	**94 622,0**
2	**Заполнение полости деформационного шва для создания замкнутого пространства для инъекции материалом "Скрепа М500"**	м.п.	46,0	5 500,0	**253 000,0**	м.п.	46,0	5 500,0	**253 000,0**	м.п.	46,0	5 500,0	**253 000,0**
	Скрепа М500 (Заполнение полости)	кг	828,0	252	**208 656,0**	кг	828,0	252	**208 656,0**	кг	828,0	252	**208 656,0**
3	**Устройство шпуров для инъекционного состава "ПенеСплитСил" (5 шт./м.п.)**	шт.	100,0	1 500,0	**150 000,0**	шт.	100,0	1 500,0	**150 000,0**	шт.	100,0	1 500,0	**150 000,0**
	Пакера (для инъекций)	шт.	600,0	100	**60 000,0**	шт.	600,0	100	**60 000,0**	шт.	600,0	100	**60 000,0**
4	**Инъектирование в трещины бетона состава "ПенеСплитСил"**	м.кв.	20,0	15 000,0	**300 000,0**	м.кв.	20,0	15 000,0	**300 000,0**	м.кв.	20,0	15 000,0	**300 000,0**
	ПенеСплитСил (инъекция)	кг	74,0	6 732	**498 168,0**	кг	74,0	6 732	**498 168,0**	кг	74,0	6 732	**498 168,0**
	Герметизация отверстий от пакеров материалом "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	шт.	100,0	1 000,0	**100 000,0**	шт.	100,0	1 000,0	**100 000,0**	шт.	100,0	1 000,0	**100 000,0**
	Пенетрон	кг	10,0	1 870	**18 700,0**	кг	10,0	1 870	**18 700,0**	кг	10,0	1 870	**18 700,0**
	Пенекрит	кг	20,0	1 460	**29 200,0**	кг	20,0	1 460	**29 200,0**	кг	20,0	1 460	**29 200,0**
5	**Шлифовка кромок шва на ширину 210 мм с каждой стороны**	м.п.	46,0	5 000,0	**230 000,0**	м.п.	46,0	5 000,0	**230 000,0**	м.п.	46,0	5 000,0	**230 000,0**
6	**Монтаж гидроизоляционной ленты "ПенеБанд С"*500 мм**	м.п.	46,0	13 500,0	**621 000,0**	м.п.	46,0	13 500,0	**621 000,0**	м.п.	46,0	13 500,0	**621 000,0**
	Клей "ПенеПокси 2К"	кг	202,4	3 442	**696 660,8**	кг	202,4	3 442	**696 660,8**	кг	202,4	3 442	**696 660,8**
	Лента "ПенеБанд С"*500мм	м.п.	46	7 340	**337 640,0**	м.п.	46	7 340	**337 640,0**	м.п.	46	7 340	**337 640,0**
7	**Монтаж защитного компенсатора**	м.п.	46,0	2 000,0	**92 000,0**	м.п.	46,0	2 000,0	**92 000,0**	м.п.	46,0	2 000,0	**92 000,0**
	Анкер крепежный	шт.	368,0	200	**73 600,0**	шт.	368,0	200	**73 600,0**	шт.	368,0	200	**73 600,0**
	Защитный компенсатор	м.кв.	23	5 000	**115 000,0**	м.кв.	23	5 000	**115 000,0**	м.кв.	23	5 000	**115 000,0**
	Итого:				**4 131 247**				**4 131 247**				**4 131 247**

ВСЕГО с НДС: 4 131 247,0 тг.

Заказчик :
ТОО «Marden Property»
Управляющий БЦ "Изумрудный квартал" СЕРІКТЕСТІГІ
Аманжолов М.С. _____
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б. _____
М.П.