Форма по приложению 3-1

Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: надзора Министерства сельского хозяйства РК

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АПАС строй Сервис".

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Подключение к центральным газораспределительным сетям здании Чингирлауского РВЛ

(наименование, адрес)

Объект: Подключение к центральным газораспределительным сетям Чингирлауской РВЛ с.Чингирлау ул.Бокенбай батыра 108 А".

(наименование)

Договор подряда (контракт) №010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:6-1-1 Наружные сети газоснабжения Раздел: Наружное газоснабжение.Газопровод среднего давления										
1	1	Ц13-121001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	12519,25	135,44	12519	135	315	7362	21472	
						12069	0	12069	0		1591		
2	2	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293	
						13272	298,62	13272	299		3133		
3	3	СПРАЙС листТОО "Газинвест Капитал 2050".РК п.2	ГРПН-300 с регулятором РДУ-32С2-4	шт.	1	125000		125000		125000	10000	135000	
4	4	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,2	4188	228	596	3345	8135	
						1681,68	24,88	3363	50		603		
5	5	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532	4683	63215	
6	6	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497	
						473,62	236,14	947	472		333		
7	7	С123-026201-4002	Переход Ст 57-38-1-ПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13152		26304		26304	2104	28408	
8	8	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0095	676691,71	209248,13	6429	1988	84	5133	12487	
						458640	87180,52	4357	828		925		
9	9	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	219		219		219	18	237	
10	10	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	343		2916		2916	233	3149	
11	11	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0492	633202,7	1280,7	31154	63	29965	1048	34778	
						22880	527,94	1126	26		2576		
12	12	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0492	323178		15900		15900	1272	17172	
13	13	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000072	734186		53		53	4	57	

Сканировано с CamScanner

№						Сметная стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего		Всего		материалы			
						оплата труда строителей	машинистов	оплата труда строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-130816-3301	Хомутик	шт.	8	860		6880		6880	550	7430	
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	90,44 41,68	2,31 0,25	543 250	14 1	279	174 57	774	
16	16	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	6	135,77 24,37	3,28 0,5	815 146	20 3	649	103 73	991	
17	17	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0125	676691,71 458640	209248,13 87180,52	8459 5733	2616 1090	110	6755 1217	16430	
18	18	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	12,5	499		6238		6238	499	6737	
19	19	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0675	296916,7 212115	82623,76 22223,05	20042 14318	5577 1500	147	15660 2856	38558	
20	20	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004(применительно)	м	67,5	1205		81338		81338	6507	87845	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	2369 1116	1208 335	45	1437 304	4111	
22	22	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260	181	2441	
23	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1379,51 473,62	905,89 236,14	4139 1421	2718 708	0	2108 500	6746	
24	24	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864		2592		2592	207	2799	
25	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1379,51 473,62	905,89 236,14	5518 1894	3624 945	0	2811 666	8995	
26	26	С123-020201-4002	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	13152		26304		26304	2104	28408	
27	27	С123-020201-4006	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15272		30544		30544	2444	32988	
28	28	Ц13-100904-0101 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0675	90122,04 27657	62465,04 13595,36	6083 1867	4216 918	0	2005 647	8735	
29	29	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" (сигнальная лента), ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм(с детекционным проводом)	м	66,5	82		5453		5453	436	5889	
30	30	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79(детекционный провод)	км	0,065	21028		1367		1367	109	1476	
31	31	С124-010207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,14	350		49		49	4	53	
32	32	С123-020101-2004	Спец соединения стальные: втулки бурговые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм(неразъемное соединение)	шт.	2	1284		2568		2568	205	2773	
33	33	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	528,64 475,84	31,68 0	2115 1903	127 0	84	1884 320	4319	
34	34	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148		4592		4592	367	4959	
35	35	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1491,45 721,52	96,62 0,12	2983 1443	193 0	1347	880 309	4172	
36	36	С123-021164-0101	Штуцеры длиной 200 мм		2	573		1146		1146		1238	

Сканировано с CamScanner

						строителей	машинистов	строителей	машинистов	мебель, инвентарь	тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С123-090103-1101	Колпак для штуцера(применительно)	шт.	2	405		810		810	92	875	
				шт.							65		
38	38	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм(футляр).	км трубопровода	0,001	676691,71	209248,13	677	209	9	540	1314	
						458640	87180,52	459	87		97		
39	39	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1122		1122		1122	90	1212	
40	40	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,648	1342,88	0	870	0	0	627	1616	
						1342,88	0	870	0		120		
41	41	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,61	736,32	0	449	0	0	323	834	
						736,32	0	449	0		62		
42	42	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,061	11070,78	1687,48	675	103	523	85	821	
						812,6	691,2	50	42		61		
43	43	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6222	8262,11	1707,81	5141	1063	1219	2808	8584	
						4595,22	363,36	2859	226		636		
44	44	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6222	22576		14047		14047	1124	15171	
45	45	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,0667	48975,25	12899,57	3267	860	635	1351	4987	
						26551,8	2799,18	1771	187		369		
46	46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0667	463127		30891		30891	2471	33362	
47	47	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	327190,7	132,84	654	0	462	190	912	
						96040	37,32	192	0		68		
48	48	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00099	389764		386		386	31	417	
49	49	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,99	4136		4095		4095	328	4422	
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44	90,44	2,31	130	3	67	42	186	
						41,68	0,25	60	0		14		
51	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	1,44	135,77	3,28	196	5	156	25	238	
						24,37	0,5	35	1		18		
			Итого по разделу: Наружное газоснабжение.Газопровод среднего давления									724717	
			Раздел: Наружное газоснабжение.Газопровод низкого давления										
52	52	Е11-090101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций	7	50115,88	17487,46	350811	122412	62076	137383	527250	
						23760,4	4683,28	166323	32783		39056		
53	53	СПРАЙС лист ГОО "ВитАп ВОйЕг",РК п.3	Блочно-модульная котельная 0,162 МВт	шт.	1	13636387		13636387		13636387	1090911	14727298	
54	54	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,2	4188	228	596	3345	8135	
						1681,68	24,88	3363	50		603		
55	55	С123-020201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266		58532		58532	4683	63215	
56	56	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,044	467442		20567		20567	1645	22213	

Сканировано с CamScanner

												тенге		
													13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
57	57	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под задвижку Dy50. Монтаж	т конструкций	0,0276	62299,7 19904,4	26173,56 8990,67	1719 549	722 248	448	550 182	2451		
58	58	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04281	463127		19826		19826	1586	21413		
59	59	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4271,73 1836,9	2291,12 687,03	8543 3674	4582 1374	287 1146	4997 1083	14624 1238		
60	60	С123-021104-0101	Штуцеры(для продувки) длиной 200 мм	шт.	2	573		1146			92			
61	61	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	676691,71 458640	209248,13 87180,52	19624 13301	6068 2528	255	15671 2824	38118		
62	62	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	219		219		219	18	237		
63	63	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17	343		5831		5831	466	6297		
64	64	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1122		12342		12342	987	13329		
65	65	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка(водопровод)	км трубопровода	0,1125	279433,34 205005	73062,02 19692,33	31436 23063	8219 2215	154	25026 4517	60979		
66	66	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,5	201		22613		22613	1809	24422		
67	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	2369 1116	1208 335	45	1437 304	4111		
68	68	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260	181	2441		
69	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1379,51 473,62	905,89 236,14	8277 2842	5435 1417	0	4216 999	13492		
70	70	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	727		2908		2908	233	3141		
71	71	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	157		314		314	25	339		
72	72	Ц13-100904-0101 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,1125	90122,04 27657	62465,04 13595,36	10139 3111	7027 1529	0	3341 1078	14559		
73	73	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" (сигнальная лента), ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм(с детекционным проводом)	м	66,5	82		5453		5453	436	5889		
74	74	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой А1В сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79(детекционный провод)	км	0,065	21028		1367		1367	109	1476		
75	75	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	528,64 475,84	31,68 0	2115 1903	127 0	84	1884 320	4319		
76	76	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148		4592		4592	367	4959		
77	77	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51 473,62	905,89 236,14	2759 947	1812 472	0	1405 333	4497		
78	78	С123-020302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	812		812		812		877		

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге: строителей	Стоимость единицы, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: строителей	Общая стоимость, тенге: машинистов	Общая стоимость, тенге: мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Сметная прибыль, тенге	14
79	79	С123-020201-4002	Переход Ст 57-38-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	13152		13152		13152	65	14204	
80	80	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм(футляр).	шт.	0,001	676691,71	209248,13	677	209	9	1052	1314	
81	81	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	1	458640	87180,52	459	87		540	1212	
82	82	Е11-221101-0101	Штуцеры(для продувки) (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	м	2	1122		1122		1122	90	14624	
83	83	С123-021104-0101	Штуцеры(для продувки) длиной 200 мм	врезка	2	4271,73	2291,12	8543	4582	287	4997	1238	
84	84	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	шт.	0,001	1836,9	687,03	3674	1374		1083	1424	
85	85	С123-010201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода	1	573		1146		1146	92	1435	
86	86	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	м	0,0135	1329		1329		1329	106	6157	
87	87	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	км трубопровода	0,00216	327190,7	132,84	4417	2	3119	1284	909	
88	88	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	т	2,98	96040	37,32	1297	1		456	13311	
89	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	0,72	389764		842		842	67	93	
90	90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	0,36	4136		12325		12325	986	59	
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	90,44	2,31	65	2	33	21	774	
92	92	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	6	41,68	0,25	30	0		7	991	
93	93	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	135,77	3,28	49	1	39	6	20479	
94	94	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000024	24,37	0,5	9	0		4	1	
95	95	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	673,41	349,61	14815	7691	3840	4147	6492	
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	149,28	112,51	3284	2475		1517	10249	
97	97	С121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000122	3903		1		0	0	1	
98	98	С23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650	0	5022	
99	99	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	16846,08	12054,41	33692	24109	666	372	49821	
100	100	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,00013	4458,69	4178,95	8917	8358		12438	70	
101	101	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	122,5	500056		65		65	3690	35896	
102	102	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,048	214,47	214,47	26273	26273	0	6964	10765	
						0	78,96	0	9673		2659		
						1901,34	0	5795	0	0	4173		
						1901,34	0	5795	0		797		

Сканировано с CamScanner

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					Сп
						эксплуатации машин		эксплуатации машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	E11-010104-0202	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,31	34,34	34,34	3033	3033	0	762	4099	
						0	11,99	0	1058		304		
104	104	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,4	2807,6	154,98	17969	992	10736	6454	26377	
						975,12	43,54	6241	279		1954		
105	105	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,8	808,7	0	10351	0	0	7453	19229	
						808,7	0	10351	0		1424		
106	106	Ц13-131001-1005	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом	м	80	619,61	244,13	49569	19531	0	23732	79166	
						375,48	110,84	30038	8867		5864		
107	107	E11-250125-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	5	10562,18	9603,77	52811	48019	0	13017	71094	
						958,41	1902,46	4792	9512		5266		
108	108	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4392,88	198,19	8786	396	6220	1644	11265	
						1084,5	57,42	2169	115		834		
109	109	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	241307		772		772	62	834	
110	110	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой . Монтаж оборудования	м	26	590,22	24,89	15346	647	10312	3283	20119	
						168,7	6,65	4386	173		1490		
111	111	C121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00204	261386		533		533	43	576	
112	112	E11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,68	214,47	214,47	575	575	0	152	785	
						0	78,96	0	212		58		
113	113	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,0804	1901,34	0	153	0	0	110	284	
						1901,34	0	153	0		21		
114	114	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	34,34	34,34	93	93	0	23	125	
						0	11,99	0	32		9		
115	115	E11-221501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении из трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	1	6570,8	1195,31	6571	1195	4000	1752	8989	
						1375,44	394,62	1375	395		666		
116	116	E11-250125-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	31413,28	28987,48	62827	57975	0	14942	83990	
						2425,8	5783,83	4852	11568		6221		
117	117	E11-250125-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	10562,18	9603,77	21124	19208	0	5207	28438	
						958,41	1902,46	1917	3805		2106		
118	118	E11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	149,94	214,47	214,47	32158	32158	0	8524	43937	
						0	78,96	0	11839		3255		
119	119	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,5577	1901,34	0	6764	0	0	4870	12566	
						1901,34	0	6764	0		931		
120	120	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,34	34,34	34,34	3618	3618	0	909	4889	
						0	11,99	0	1263		362		
121	121	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8	2807,6	154,98	22461	1240	13420	8068	32971	
						975,12	43,54	7801	348		2442		
122	122	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,72	808,7	0	13522	0	0	9736	25118	
						808,7	0	13522	0		1861		
123	123	E11-190101-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	8518,47	300,06	8518	300	3385	4822	14408	
						4833,39	87,08	4833	87		1067		

Сканировано с CamScanner

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
										материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	С123-041013-0417	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010(применительно)	шт.	1	17031		17031		17031	1362	18393	
125	125	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	131284,39 70969,62	1137,34 534,92	39385 21291	341 160	17753	18019 4592	61997	
			Итого по разделу: Наружное газоснабжение.Газопровод низкого давления									16357508	
			ИТОГО:					15374673 440663	438120 122456	14495884	442204 1265344	17082223	
			Смета:6-1-2 Наружные сети теплоснабжения										
1	1	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	5247,44 2236,89	2867,22 746,7	41980 17895	22938 5974	1147	23630 5249	70858	
2	2	С123-040502-0605	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1199		2398		2398	192	2590	
3	3	С123-040904-2706	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7079		42474		42474	3398	45872	
4	4	С123-020103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	458		916		916	73	989	
5	5	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1148		4592		4592	367	4959	
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1328227,25 464984,9	503522,14 139691,93	39847 13950	15106 4191	10792	17959 4624	62430	
7	7	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,021	990782,58 537632	442458,43 114608,72	20806 11290	9292 2407	225	13560 2749	37116	
8	8	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,08	10134,42 3876,12	2719,46 814,04	21080 8062	5656 1693	7361	11512 2607	35198	
9	9	С121-040303-0146	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	84482		121654		121654	9732	131386	
10	10	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,64	65051		41633		41633	3331	44963	
11	11	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	1572		12576		12576	1006	13582	
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,76	90,44 41,68	2,31 0,25	340 157	9 1	175	109 36	485	
13	13	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,515	20944,04 17538	1348,1 634,44	10786 9032	694 327	1060	7113 1432	19331	
14	14	С121-110403-9903	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	25,69	130		3340		3340	267	3607	
15	15	С121-110404-0209	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	10,3	4727		48688		48688	3895	52583	

Сканировано с CamScanner

16	16	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. За полка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	131284,39	1137,34	39385	341	17753	18019	61997	
						70969,62	534,92	21291	160		4592		
17	17	Е11-010205-0103	Грунты 3 группа. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	15	2796,68	0	41950	0	0	30204	77927	
						2796,68	0	41950	0		5772		
18	18	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	23103,73	8985,07	36273	14107	7115	20351	61154	
						9586,52	3506,79	15051	5506		4530		
19	19	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	м2	9,8	2284,02	729,49	22383	7149	7341	8042	32859	
						805,47	383,76	7894	3761		2434		
20	20	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное(под колодец). Устройство	м3 основания	0,176625	8743,45	225,83	1544	40	1332	182	1864	
						975,12	63,44	172	11		138		
21	21	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,91	27174,07	1947,52	24728	1772	21639	2212	29096	
						1447,38	1008,38	1317	918		2155		
22	22	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное(трасса дренажа. Устройство	м3 основания	1,2	2807,6	154,98	3369	186	2013	1210	4946	
						975,12	43,54	1170	52		366		
23	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	339349,63	104571,75	1357	418	20	1023	2571	
						229890	28485,08	920	114		190		
24	24	С123-010201-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	1655		497		497	40	536	
25	25	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	21462,03	0	21462	0	2197	19072	43777	
						19264,96	0	19265	0		3243		
26	26	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1009,87	439,38	4039	1758	28	2888	7482	
						563,53	296,07	2254	1184		554		
27	27	Е11-460401-0205	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	3	117312,3	65639,52	351937	196919	0	202568	598866	
						51672,78	28711,52	155018	86135		44360		
28	28	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4271,73	2291,12	17087	9164	575	9995	29248	
						1836,9	687,03	7348	2748		2167		
29	29	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1052		421		421	34	454	
30	30	Е12-150101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	11	81,59	0	898	0	0	646	1667	
						81,59	0	898	0		123		
31	31	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /В7,5/. Устройство	м2 стяжки	11	776,83	26,93	8545	296	4738	3437	12941	
						319,15	13,23	3511	146		959		
32	32	Е11-110101-1104 К=20	Стяжки бетонные /В7,5/. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 60 мм	м2 стяжки	11	2576,61	93,69	28343	1031	26468	1246	31956	
						76,74	43,76	844	481		2367		
33	33	Е12-150101-2101	Тротуары плитные и дорожки(с учетом отмостки). Разметка с разборкой	м2 покрытия	20	1186,76	0	23735	0	1220	16211	43142	
						1125,76	0	22515	0		3196		
34	34	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,05	524		2122			170	2292	
35	35	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	4,05	360		1458			117	1575	
36	36	С341-410101-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями и седельными тягачами. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,05	855		3463			277	3740	

Сканировано с CamScanner

37	37	4341-010101-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	т	4,05	1402		5678			454	6132	
			ИТОГО:					1053783	286877	14888272	2118737	18664395	
								361804	115809		1382540	16428453	
			Итого по объекту:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		242637				18907032	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		283605				19190637	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		383813				19574450	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												20551234	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		2466148,08				23017382,08	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АИАС строй Сервис", БИН:100440016952
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аиас Курылыс Сервис
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DS&V"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Факториал-НС"

Принял (Заказчик)

Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, БИН:010241002377
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тапан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Аяпов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Ш.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

010241002377

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ЗКО, г. Уральск, Жангир хана 35**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АИАС строй Сервис",090000, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, с/т "Строитель" 7, тел.: 53-70-45** | **100440016952**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	01.07.2020	05.06.2020	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Газоснобжение котельной для отопления однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории, вивария и гаража (отопление, горячее водоснабжение)		Работа	1	23 017 382,08	23 017 382,08
			Итого	1	x	23 017 382,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Тапанов М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Сканировано с CamScanner