Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК**

Подрядчик : **ТОО "АИАС строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГР-02-3-05-366/1 - ГСНВ Подключение к центральным газораспределительным сетям здания Таскалинского РВЛ**

Объект : **17 Здание Таскалинского РВЛ по адресу: ЗКО, с. Таскала, ул. Ш.Калдаякова 37**

Договор подряда (контракт) № **010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Наружное газоснабжение.Газопровод среднего давления										
1	1	Ц13-121001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм.Врезка в действующие магистрали	врезка	1	12519,25	135,44	12519	135	315	7362	21472	
						12069	0	12069	0		1591		
2	2	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293	
						13272	298,62	13272	299		3133		
3	3	Ц13-120901-0101	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования	шт.	1	1491,45	96,62	1491	97	673	440	2086	
						721,52	0,12	722	0		155		
4	4	СПРАЙС листТОО "Газинвест Капитал 2050",РК п.2	ГРПН-300 с регулятором РДУ-32С2-4	шт.	1	125000		125000		125000		135000	
											10000		
5	5	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2093,76	114,2	4188	228	596	3345	8135	
						1681,68	24,88	3363	50		603		
6	6	С123-040910-0304	Краны шаровые фланцевые модели 1400,для газа,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.Т от -30°С до+200°С.PN 40.DN 32.типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21692		43384		43384		46855	
											3471		
7	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	676691,71	209248,13	6090	1883	79	4863	11830	
						458640	87180,52	4128	785		876		
8	8	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	9	499		4491		4491		4850	
											359		
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,0665	279433,34	73062,02	18582	4859	91	14793	36045	
						205005	19692,33	13633	1310		2670		
10	10	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1.2 мм СТ РК ИСО 4427-2004(применительно)	м	66,5	1205		80133		80133		86543	
											6411		
11	11	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0024	987224,25	503522,14	2369	1208	45	1437	4111	
						464984,9	139691,93	1116	335		304		
12	12	С123-020101-0132	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	304		1216		1216		1313	
											97		
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1379,51	905,89	4139	2718	0	2108	6746	
						473,62	236,14	1421	708		500		
14	14	С123-020302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 40.PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	589		1767		1767		1908	
											141		
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497	
						473,62	236,14	947	472		333		
16	16	С123-020301-1903	Фланец(переход) компрессионный при соединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(применительно)	шт.	2	4445		8890		8890		9601	
											711		
17	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Сигнальная лента.Прокладка в траншее		0,0665	90122,04	62465,04	5993	4154	0	1975	8606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		27657	13595,36	1839	904		637		
18	18	С121-130809-0101	Лента "Сэвилен" (сигнальная лента), ширина 35-40 мм,толщина 0.2-0.5 мм(с детекционным проводом)	м	66,5	82		5453		5453	436	5889	
19	19	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79(детекционный провод)	км	0,065	21028		1367		1367	109	1476	
20	20	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,14	350		49		49	4	53	
21	21	С123-020101-2004	Спец соединения стальные: втулки буртовые.гайки накидные.муфтовые.d 32 мм(неразъемное соединение)	шт.	2	1284		2568		2568	205	2773	
22	22	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4271,73 1836,9	2291,12 687,03	4272 1837	2291 687	144	2499 542	7312	
23	23	С123-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573		573		573	46	619	
24	24	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм(футляр).	км трубопровода	0,001	676691,71 458640	209248,13 87180,52	677 459	209 87	9	540 97	1314	
25	25	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1122		1122		1122	90	1212	
26	26	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,648	1342,88 1342,88	0 0	870 870	0 0	0	627 120	1616	
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,448	736,32 736,32	0 0	330 330	0 0	0	238 45	613	
28	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,0448	11070,78 812,6	1687,48 691,2	496 36	76 31	384	63 45	603	
29	29	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,4704	8262,11 4595,22	1707,81 363,36	3886 2162	803 171	922	2123 481	6490	
30	30	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,479808	22576		10832		10832	867	11699	
31	31	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали.ребрами жесткости.составного сечения.Монтаж	т конструкций	0,0667	48975,25 26551,8	12899,57 2799,18	3267 1771	860 187	635	1351 369	4987	
32	32	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей.средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0667	463127		30891		30891	2471	33362	
33	33	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	18,65325	5863,12 2381,85	936,05 333,09	109366 44429	17460 6213	47477	59758 13530	182654	
34	34	С123-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 89,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	23,4	1842		43103		43103	3448	46551	
35	35	Е11-100113-0204 Изм. и доп. вып. 16	Калитки решетчатые высотой до 2 м. Устройство без установки столбов	м2 калиток	1,36	3591,75 3120,15	129,99 42,02	4885 4243	177 57	465	3870 700	9456	
36	36	С121-050106-2403	Основание толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	261386		1176		1176	94	1270	
37	37	С121-050106-2403	Полочка	т	0,0027	261386		706		706	56	762	
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032374	227283		7358		7358	589	7947	
39	39	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	11,2	921		10315		10315	825	11140	
40	40	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1978119	241307		47733		47733	3819	51552	
41	41	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		1,3	22576		29349		29349		31697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							2348		
42	42	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Ключ для калитки.Установка		1	1184,62	2,21	1185	2	0	816	2161	
				шт.		1182,42	0	1182	0		160		
43	43	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,0013865	589402		817		817		883	
				т							65		
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,5	90,44	2,31	1311	33	673	420	1869	
				м2		41,68	0,25	604	4		138		
45	45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза		14,5	135,77	3,28	1969	48	1568	249	2395	
				м2		24,37	0,5	353	7		177		
46	46	Е11-110101-0101	Грунт.Уплотнение		18,52	99,04	30,53	1834	566	0	1383	3475	
				м2 площади уплотнения		68,51	10,95	1269	203		257		
47	47	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		3,3336	7747,77	1672,87	25828	5577	9926	11850	40692	
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	10326	2281		3014		
48	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		2,38	14623,77	1672,87	34805	3981	23451	8460	46726	
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	7372	1628		3461		
49	49	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство		18,52	1493,16	68,14	27653	1262	23682	2984	33089	
				м2 покрытия		146,29	25,13	2709	465		2451		
50	50	Е11-110101-1904 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		18,52	1264,4	18,01	23417	333	22702	499	25829	
				м2 покрытия		20,56	8,09	381	150		1913		
51	51	Ц13-230209-0304	Шкаф для задвижки.Монтаж оборудования		1	50624,53	10447,03	50625	10447	2929	25136	81822	
				шт.		37248	3958,82	37248	3959		6061		
52	52	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012		0,066	467442		30851		30851		33319	
				т							2468		
53	53	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под задвижку Dy50.Монтаж		0,0276	62299,7	26173,56	1719	722	448	550	2451	
				т конструкций		19904,4	8990,67	549	248		182		
54	54	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей.средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,04281	463127		19826		19826		21413	
				т							1586		
55	55	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0135	327190,7	132,84	4417	2	3119	1284	6157	
				км трубопровода		96040	37,32	1297	1		456		
56	56	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,00046	389764		179		179		194	
				т							14		
57	57	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86		2,3	4136		9513		9513		10274	
				кг							761		
58	58	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки огнеопасно-газ.Установка		3	4615,99	796,02	13848	2388	1457	11606	27490	
				шт.		3334,4	247,61	10003	743		2036		
59	59	С124-010201-0733	Знаки закрытого типа прямоугольные 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4,7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8.размерами 300 мм х 500 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002(применительно)		3	0		0				0	
				шт.									
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,54	90,44	2,31	49	1	25	16	70	
				м2		41,68	0,25	23	0		5		
61	61	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)		0,54	135,77	3,28	73	2	58	9	89	
				м2		24,37	0,5	13	0		7		
			Итого по разделу: 16. Наружное газоснабжение.Газопровод среднего давления									1195336	
			Раздел: 17. Наружное газоснабжение.Газопровод низкого давления										
62	62	Е11-090101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т.Монтаж		7	50115,88	17487,46	350811	122412	62076	137383	527250	
				т конструкций		23760,4	4683,28	166323	32783		39056		
63	63	СПРАЙС листТОО "ВигАп ВОйЕг",РК п.3	Блочно-модульная котельная 0,162 МВт		1	12324423		12324423		12324423		13310377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							985954		
64	64	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		22	673,41	349,61	14815	7691	3840	4147	20479	
				м кабеля		149,28	112,51	3284	2475		1517		
65	65	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,022	273239		6011		6011		6492	
				км							481		
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		3	2281,38	23,4	6844	70	3099	2646	10249	
				шт.		1225	0	3675	0		759		
67	67	С23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1550		4650		4650		5022	
				шт.							372		
68	68	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе,провод сечением до 16 мм2,количество проводов в линии 2.Устройство		2	16846,08	12054,41	33692	24109	666	12438	49821	
				шт.		4458,69	4178,95	8917	8358		3690		
69	69	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76		0,00013	500056		65		65		70	
				т							5		
70	70	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные.D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		2	343		686		686		741	
				м							55		
71	71	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 50 мм.Укладка(водопровод)		0,012	279433,34	73062,02	3353	877	16	2669	6504	
				км трубопровода		205005	19692,33	2460	236		482		
72	72	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010		12	201		2412		2412		2605	
				м							193		
73	73	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.колени.патрубки.переходы.Установка		4	1379,51	905,89	5518	3624	0	2811	8995	
				шт.		473,62	236,14	1894	945		666		
74	74	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	727		2908		2908		3141	
				шт.							233		
75	75	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		4	1493,01	78,9	5972	316	675	5080	11936	
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	4982	149		884		
76	76	5101-0905-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый резьбовой из никелированной латуни с пневмоприводом одностороннего действия,для воды,Т от -20°С до+130°С.PN 40.DN 8.типа Festo ГОСТ 21345-2005		4	37512		150048				150048	
				шт.						150048			
			Отпускная цена			37512		150048					
			Сметная стоимость оборудования					*150048*					
77	77	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		8,56	27597,7	981,57	236236	8402	193332	34033	291891	
				м3		4030,62	338,46	34502	2897		21622		
78	78	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,00851	676674,7	1280,7	5759	11	5183	518	6779	
				т		66352	527,94	565	4		502		
79	79	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками		2,38	14623,77	1672,87	34805	3981	23451	8460	46726	
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	7372	1628		3461		
80	80	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство		25,8	1493,16	68,14	38524	1758	32991	4157	46095	
				м2 покрытия		146,29	25,13	3774	648		3414		
81	81	Е11-110101-1904 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903		25,8	1264,4	18,01	32621	465	31626	695	35982	
				м2 покрытия		20,56	8,09	531	209		2665		
82	82	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		2	1493,01	78,9	2986	158	337	2540	5968	
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	2491	75		442		
83	83	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С.PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	29266		58532		58532		63215	
				шт.							4683		
84	84	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные.диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,03	676691,71	209248,13	20301	6277	264	16211	39433	
				км трубопровода		458640	87180,52	13759	2615		2921		
85	85	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм.толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		1	219		219		219		237	
				м							18		
86	86	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм.толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		17	343		5831		5831		6297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							466		
87	87	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80		12	1122		13464		13464		14541	
				м							1077		
88	88	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка		0,0265	296916,7	82623,76	7868	2190	58	6148	15137	
				км трубопровода		212115	22223,05	5621	589		1121		
89	89	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1.2 мм СТ РК ИСО 4427-2004		26,5	1205		31933		31933		34487	
				м							2555		
90	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,003	987224,25	503522,14	2962	1511	56	1796	5138	
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	1395	419		381		
91	91	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	565		2825		2825		3051	
				шт.							226		
92	92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		5	1379,51	905,89	6898	4529	0	3513	11244	
				шт.		473,62	236,14	2368	1181		833		
93	93	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17,DN 63,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	706		1412		1412		1525	
				шт.							113		
94	94	С123-020302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,DN 50x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	812		1624		1624		1754	
				шт.							130		
95	95	С123-020201-4002	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		1	13152		13152		13152		14204	
				шт.							1052		
96	96	Ц13-100904-0101 К=0,3	Сигнальная лента.Прокладка в траншее		0,0265	90122,04	62465,04	2388	1655	0	787	3429	
				км кабеля		27657	13595,36	733	360		254		
97	97	С121-130809-1301	Лента К226		0,00265	1755		5		5		5	
				100 м							0		
98	98	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		4	528,64	31,68	2115	127	84	1884	4319	
				фланец		475,84	0	1903	0		320		
99	99	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6.DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1148		4592		4592		4959	
				шт.							367		
100	100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497	
				шт.		473,62	236,14	947	472		333		
101	101	С123-020101-2004	Спец соединения стальные: втулки буртовые,гайки накидные,муфтовые.d 32 мм(неразъемное соединение)		2	1284		2568		2568		2773	
				шт.							205		
102	102	Ц13-230209-0304	Шкаф для задвижки.Монтаж оборудования		1	50624,53	10447,03	50625	10447	2929	25136	81822	
				шт.		37248	3958,82	37248	3959		6061		
103	103	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0.1 т ГОСТ 23118-2012		0,066	467442		30851		30851		33319	
				т							2468		
104	104	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под задвижку Dy50.Монтаж		0,0276	62299,7	26173,56	1719	722	448	550	2451	
				т конструкций		19904,4	8990,67	549	248		182		
105	105	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,04281	463127		19826		19826		21413	
				т							1586		
106	106	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб		2	4271,73	2291,12	8543	4582	287	4997	14624	
				врезка		1836,9	687,03	3674	1374		1083		
107	107	С123-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм		2	573		1146		1146		1238	
				шт.							92		
108	108	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,001	742070,46	248563,04	742	249	13	577	1424	
				км трубопровода		480480	101877,95	480	102		105		
109	109	С123-010201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		1	1329		1329		1329		1435	
				м							106		

Страниц - 7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0135	327190,7	132,84	4417	2	3119	1284	6157	
						96040	37,32	1297	1		456		
111	111	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	389764		175		175		189	
											14		
112	112	С121-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,98	4136		12325		12325		13311	
											986		
113	113	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	90,44	2,31	65	2	33	21	93	
						41,68	0,25	30	0		7		
114	114	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	0,72	135,77	3,28	98	2	78	12	119	
						24,37	0,5	18	0		9		
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36	90,44	2,31	33	1	17	10	46	
						41,68	0,25	15	0		3		
116	116	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза(желтый цвет)	м2	0,36	80,07	1,64	29	1	19	6	38	
						24,37	0,25	9	0		3		
117	117	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	116,25	214,47	214,47	24932	24932	0	6609	34064	
						0	78,96	0	9179		2523		
118	118	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	3,4875	1901,34	0	6631	0	0	4774	12318	
						1901,34	0	6631	0		912		
119	119	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	105,29	34,34	34,34	3616	3616	0	909	4887	
						0	11,99	0	1262		362		
120	120	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	7,55	2807,6	154,98	21197	1170	12665	7614	31116	
						975,12	43,54	7362	329		2305		
121	121	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4875	808,7	0	2820	0	0	2031	5239	
						808,7	0	2820	0		388		
122	122	Ц13-131001-1008	Трубопроводы,диаметр внутренний до 100 мм.Продувка воздухом	м	108	619,61	244,13	66918	26366	0	32039	106874	
						375,48	110,84	40552	11971		7917		
123	123	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм.Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	6	10562,18	9603,77	63373	57623	0	15620	85313	
						958,41	1902,46	5750	11415		6319		
124	124	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	4392,88	198,19	8786	396	6220	1644	11265	
						1084,5	57,42	2169	115		834		
125	125	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	241307		772		772		834	
											62		
126	126	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой.Монтаж оборудования	м	26	590,22	24,89	15346	647	10312	3283	20119	
						168,7	6,65	4386	173		1490		
127	127	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00204	261386		533		533		576	
											43		
128	128	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,68	214,47	214,47	575	575	0	152	785	
						0	78,96	0	212		58		
129	129	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	0,0804	1901,34	0	153	0	0	110	284	
						1901,34	0	153	0		21		
130	130	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	34,34	34,34	93	93	0	23	125	
						0	11,99	0	32		9		
131	131	Е11-221501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопроводов.Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	1	6570,8	1195,31	6571	1195	4000	1752	8989	
						1375,44	394,62	1375	395		666		
132	132	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	31413,28	28987,48	62827	57975	0	14942	83990	
						2425,8	5783,83	4852	11568		6221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	Е11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 50 мм.Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования		2	10562,18	9603,77	21124	19208	0	5207	28438	
				стык		958,41	1902,46	1917	3805		2106		
134	134	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		59,12	214,47	214,47	12680	12680	0	3361	17324	
				м3 грунта		0	78,96	0	4668		1283		
135	135	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м		1,7736	1901,34	0	3372	0	0	2428	6264	
				м3 грунта		1901,34	0	3372	0		464		
136	136	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		49,51	34,34	34,34	1700	1700	0	427	2298	
				м3 грунта		0	11,99	0	593		170		
137	137	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		3,55	2807,6	154,98	9967	550	5955	3580	14631	
				м3 основания		975,12	43,54	3462	155		1084		
138	138	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,7736	808,7	0	1434	0	0	1033	2664	
				м3 грунта		808,7	0	1434	0		197		
139	139	Е11-190801-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей,диаметр до 50 мм.Установка		1	8518,47	300,06	8518	300	3385	4822	14408	
				фильтр		4833,39	87,08	4833	87		1067		
140	140	С123-041013-0417	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой,чугунный,Тмакс 150°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010(применительно)		1	17031		17031		17031		18393	
				шт.							1362		
141	141	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0.1 м2		0,3	131284,39	1137,34	39385	341	17753	18019	61997	
				м3 заделки		70969,62	534,92	21291	160		4592		
			Итого по разделу: 17. Наружное газоснабжение.Газопровод низкого давления									15528290	
			ИТОГО:					14896297	482638	13658457	599651	16723626	
								605151	139831	150048	1227664		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							150048			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		215457					
			Итого с временными									16939083	
			Зимние удорожания			1,5 %		251836					
			Итого с зимними удорожаниями									17190919	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		340817					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17531736	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									18406587	
			НДС			12 %		2208790,44					
			Итого с НДС									20615377,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АИАС строй Сервис", БИН:100440016952

(наименование организации, бизнес идентификационны номер)

Директор Сапиев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК. БИН:010241002377

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "DS&V"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Факториал-НС"**

(должность, фамилия, имя, отчество)