Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АИАС строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГР-02-3-05-366/1 - ГСНВ Подключение к центральным газораспределительным сетям здания Таскалинского РВЛ**

(наименование, адрес)

Объект : **17 Здание Таскалинского РВЛ по адресу: ЗКО, с. Таскала, ул. Ш.Калдаякова 37**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.**

# Акт выполненных работ

**за сентябрь 2020 (месяц, год) на работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета:2-1-1 Внутренние сети газоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 18. Внутреннее газоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | 3614,92<br>3246 | 289,3<br>136,84 | 3615<br>3246 | 289<br>137 | 80 | 2537<br>492 | 6644 | |
| 2 | 2 | СПРАЙС листООО "СимСнабГаз,РФ"п. 1 | Счетчик газа ротационный Q max=65 м3.ч. с электронным корректором ЕК-270 и GSM модемом,программным обеспечением,опт.портом | шт | 1 | 939727,38 | | 939727 | | 939727 | 75178 | 1014906 | |
| 3 | 3 | С123-080305-0410 | Огнетушители воздушно-пенные ОВП-40 зимние от t - 40 С до+50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 1 | 71744 | | 71744 | | 71744 | 5740 | 77484 | |
| 4 | 4 | Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Указатели уровня кранового типа (применительно напоромер).Установка | комплект | 1 | 1146,26<br>1018,71 | 0<br>0 | 1146<br>1019 | 0<br>0 | 128 | 998<br>172 | 2316 | |
| 5 | 5 | СПРАЙС листТОО "Кострудстрой,РК"п. 1 | Напоромер НМ-52 | шт | 1 | 7111,61 | | 7112 | | 7112 | 569 | 7681 | |
| 6 | 6 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Футляры из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 2736,75<br>701,2 | 38,2<br>13,56 | 1368<br>351 | 19<br>7 | 999 | 350<br>137 | 1856 | |
| 7 | 7 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Футляр из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 3875,19<br>919,3 | 66,78<br>22,55 | 1938<br>460 | 33<br>11 | 1445 | 462<br>192 | 2591 | |
| 8 | 8 | Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж | т конструкций | 0,0204048 | 58771,51<br>51937,6 | 2713,9<br>394,62 | 1199<br>1060 | 55<br>8 | 84 | 737<br>155 | 2091 | |
| 9 | 9 | С123-010201-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,36 | 1122 | | 4892 | | 4892 | 391 | 5283 | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Фундамент под стойку.Устройство | м3 | 0,2 | 7176,73<br>4301,7 | 1033,96<br>363,43 | 1435<br>860 | 207<br>73 | 368 | 849<br>183 | 2467 | |
| 11 | 11 | С121-020101-2410 | Бетон тяжелый клясса В7,5,F100,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,2 | 22576 | | 4515 | | 4515 | 361 | 4876 | |
| 12 | 12 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,368 | 1901,34<br>1901,34 | 0<br>0 | 2601<br>2601 | 0<br>0 | 0 | 1873<br>358 | 4832 | |
| 13 | 13 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,4503 | 808,7<br>808,7 | 0<br>0 | 364<br>364 | 0<br>0 | 0 | 262<br>50 | 676 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | | 0,0874 | 11070,78 | 1687,48 | 968 | 147 | 749 | 122 | 1177 | |
| | | | | м3 основания | | 812,6 | 691,2 | 71 | 60 | | 87 | | |
| 15 | 15 | Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Фундамент под дымоходную трубу бетонные объемом до 50 м3.Устройство | | 0,9177 | 7176,73 | 1033,96 | 6586 | 949 | 1690 | 3896 | 11321 | |
| | | | | м3 | | 4301,7 | 363,43 | 3948 | 334 | | 839 | | |
| 16 | 16 | С121-020101-2410 | Бетон тяжелый класса В7,5,F100,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | | 0,936054 | 22576 | | 21132 | | 21132 | | 22823 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1691 | | |
| 17 | 17 | Е11-061901-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование | | 0,01592 | 10483,18 | 833,65 | 167 | 13 | 38 | 109 | 298 | |
| | | | | т | | 7254,58 | 282,53 | 115 | 4 | | 22 | | |
| 18 | 18 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,01592 | 221440 | | 3525 | | 3525 | | 3807 | |
| | | | | т | | | | | | | 282 | | |
| 19 | 19 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпи чу,бетону | | 3,801 | 853,03 | 19,94 | 3242 | 76 | 2179 | 927 | 4503 | |
| | | | | м2 поверхности | | 259,7 | 2,49 | 987 | 9 | | 334 | | |
| 20 | 20 | Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали.Монтаж | | 0,236 | 96493,73 | 9618,77 | 22773 | 2270 | 2981 | 12493 | 38086 | |
| | | | | т | | 74244,06 | 2473,17 | 17522 | 584 | | 2821 | | |
| 21 | 21 | С123-010201-0243 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5 | 13352 | | 66760 | | 66760 | | 72101 | |
| | | | | м | | | | | | | 5341 | | |
| 22 | 22 | Е11-330109-0101 | Газостальные сварные массой до 0,7 т.Установка | | 0,0512699 | 51712,8 | 26948,48 | 2651 | 1382 | 108 | 1191 | 4150 | |
| | | | | т | | 22652,4 | 6390,12 | 1161 | 328 | | 307 | | |
| 23 | 23 | С123-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5 | 2492 | | 12460 | | 12460 | | 13457 | |
| | | | | м | | | | | | | 997 | | |
| 24 | 24 | С123-011306-0212 | Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=150 мм | | 6 | 9006 | | 54036 | | 54036 | | 58359 | |
| | | | | м | | | | | | | 4323 | | |
| 25 | 25 | С123-011306-0210 | Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=100 мм | | 1,5 | 6107 | | 9161 | | 9161 | | 9893 | |
| | | | | м | | | | | | | 733 | | |
| 26 | 26 | Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж | | 0,08352 | 83807,33 | 45225,3 | 7000 | 3777 | 1092 | 2123 | 9852 | |
| | | | | т конструкций | | 25502 | 11335,64 | 2130 | 947 | | 730 | | |
| 27 | 27 | С121-050101-0503 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 | | 0,08352 | 215490 | | 17998 | | 17998 | | 19438 | |
| | | | | т | | | | | | | 1440 | | |
| 28 | 28 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,01362 | 261386 | | 3560 | | 3560 | | 3845 | |
| | | | | т | | | | | | | 285 | | |
| 29 | 29 | Ц13-120901-0101 | Установка прочистки и заглушки.Монтаж оборудования | | 1 | 1491,45 | 96,62 | 1491 | 97 | 673 | 440 | 2086 | |
| | | | | шт. | | 721,52 | 0,12 | 722 | 0 | | 155 | | |
| 30 | 30 | С21-130816-3436 | Бобышки скошенные | | 1 | 222 | | 222 | | 222 | | 240 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 18 | | |
| 31 | 31 | Е11-260101-0901 | Дымовая труба.Изоляция матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными марки 75 | | 1,4 | 37602,78 | 1704,62 | 52644 | 2386 | 16795 | 26279 | 85236 | |
| | | | | м3 изоляции | | 23901,8 | 796,16 | 33463 | 1115 | | 6314 | | |
| 32 | 32 | С21-110204-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида,марка 75,толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | | 6,3364 | 12243 | | 77577 | | 77577 | | 83783 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 6206 | | |
| 33 | 33 | С21-050104-0301 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 | | 0,0211043 | 321146 | | 6778 | | 6778 | | 7320 | |
| | | | | т | | | | | | | 542 | | |
| 34 | 34 | Е11-191001-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Головка воздушная.Установка | | 1 | 1542,31 | 52,6 | 1542 | 53 | 768 | 731 | 2456 | |
| | | | | прибор | | 721,52 | 24,88 | 722 | 25 | | 182 | | |
| 35 | 35 | С123-030103-0801 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 | | 1 | 861 | | 861 | | 861 | | 930 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 69 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 36 | Е11-160401-0401 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений | соединение | 2 | 4260,44 | 103,74 | 8521 | 207 | 5831 | 2457 | 11856 | |
| | | | | | | 1241,28 | 12,44 | 2483 | 25 | | 878 | | |
| 37 | 37 | С123-020103-2407 | Фланцы стальные приварные встык от ветные из углеродистой и низколегированной стали Р N 16,DN 50 ГОСТ 12816-80 | комплект | 1 | 6259 | | 6259 | | 6259 | | 6760 | |
| | | | | | | | | | | | 501 | | |
| 38 | 38 | С123-020103-2706 | Заглушки фланцевые стальные из угл еродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 1464 | | 1464 | | 1464 | | 1581 | |
| | | | | | | | | | | | 117 | | |
| 39 | 39 | Е11-200701-0104 | Зонты из листовой стали к руглого сечения,диаметр 400 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 4257,24 | 48,34 | 4257 | 48 | 3512 | 696 | 5349 | |
| | | | | | | 696,65 | 13,06 | 697 | 13 | | 396 | | |
| 40 | 40 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,16 | 90,44 | 2,31 | 1823 | 47 | 936 | 583 | 2599 | |
| | | | | | | 41,68 | 0,25 | 840 | 5 | | 193 | | |
| 41 | 41 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 18,58 | 80,07 | 1,64 | 1488 | 30 | 1005 | 316 | 1948 | |
| | | | | | | 24,37 | 0,25 | 453 | 5 | | 144 | | |
| 42 | 42 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,24 | 90,44 | 2,31 | 112 | 3 | 58 | 36 | 160 | |
| | | | | | | 41,68 | 0,25 | 52 | 0 | | 12 | | |
| 43 | 43 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,62 | 80,07 | 1,64 | 50 | 1 | 34 | 11 | 65 | |
| | | | | | | 24,37 | 0,25 | 15 | 0 | | 5 | | |
| 44 | 44 | Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы.Испытание пневматическое | м газопровода | 69 | 519,57 | 0 | 35850 | 0 | 1017 | 34136 | 75586 | |
| | | | | | | 504,83 | 0 | 34833 | 0 | | 5599 | | |
| | | | Итого по разделу: 18. Внутреннее газоснабжение | | | | | | | | | 1694766 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1474613 | 12090 | 1352353 | 94614 | 1694766 | |
| | | | | | | | | 110175 | 3690 | | 125541 | | |
| | | | Смета:6-1-2 Наружные сети теплоснабжения | | | | | | | | 125541 | | |
| 1 | 1 | Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.Установка | комплект | 8 | 5247,44 | 2867,22 | 41980 | 22938 | 1147 | 23630 | 70858 | |
| | | | | | | 2236,89 | 746,7 | 17895 | 5974 | | 5249 | | |
| 2 | 2 | С123-040502-0605 | Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1199 | | 2398 | | 2398 | | 2590 | |
| | | | | | | | | | | | 192 | | |
| 3 | 3 | С123-040904-2706 | Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку,управление ручное, рабочая среда: вода,пар и нефтепродукты,ГСМ,Т от -40°С до+200°С,PN 40,DN 50,типа Метиз ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 7079 | | 42474 | | 42474 | | 45872 | |
| | | | | | | | | | | | 3398 | | |
| 4 | 4 | Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температура до 150°С диаметром труб 50 мм.Прокладка | км трубопровода | 0,015 | 990782,58 | 442458,43 | 14862 | 6637 | 160 | 9686 | 26511 | |
| | | | | | | 537632 | 114608,72 | 8064 | 1719 | | 1964 | | |
| 5 | 5 | С121-040303-0146 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 15 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,8 | 84482 | | 152068 | | 152068 | | 164233 | |
| | | | | | | | | | | | 12165 | | |
| 6 | 6 | С121-040302-0225 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,8 | 65051 | | 52041 | | 52041 | | 56204 | |
| | | | | | | | | | | | 4163 | | |
| 7 | 7 | С121-060510-1004 | Опоры неподвижные | т | 0,0076 | 448959 | | 3412 | | 3412 | | 3685 | |
| | | | | | | | | | | | 273 | | |
| 8 | 8 | С123-020201-5204 | Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 2990 | | 11960 | | 11960 | | 12917 | |
| | | | | | | | | | | | 957 | | |
| 9 | 9 | Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания(применительно).Устройство | ввод теплотрассы | 1 | 27688,61 | 1840,28 | 27689 | 1840 | 16262 | 9870 | 40563 | |
| | | | | | | 9586,65 | 383,15 | 9587 | 383 | | 3005 | | |
| 10 | 10 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 5,37 | 90,44 | 2,31 | 486 | 12 | 249 | 155 | 692 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 41,68 | 0,25 | 224 | 1 | | 51 | | |
| 11 | 11 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,8 | 20944,04 | 1348,1 | 16755 | 1078 | 1646 | 11049 | 30028 | |
| | | | | | | 17538 | 634,44 | 14030 | 508 | | 2224 | | |
| 12 | 12 | С121-110403-9903 | Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77 | м | 456 | 130 | | 59280 | | 59280 | | 64022 | |
| | | | | | | | | | | | 4742 | | |
| 13 | 13 | С121-110404-0209 | Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-,звуко- и гидроизоляции,толщиной 50 мм,плотностью 33 кг/м3 | м2 | 14,79 | 4727 | | 69912 | | 69912 | | 75505 | |
| | | | | | | | | | | | 5593 | | |
| 14 | 14 | Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,3 | 131284,39 | 1137,34 | 39385 | 341 | 17753 | 18019 | 61997 | |
| | | | | | | 70969,62 | 534,92 | 21291 | 160 | | 4592 | | |
| 15 | 15 | Е11-010205-0103 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 15 | 2796,68 | 0 | 41950 | 0 | 0 | 30204 | 77927 | |
| | | | | | | 2796,68 | 0 | 41950 | 0 | | 5772 | | |
| 16 | 16 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкци й колодца | 1,57 | 23103,73 | 8985,07 | 36273 | 14107 | 7115 | 20351 | 61154 | |
| | | | | | | 9586,52 | 3506,79 | 15051 | 5506 | | 4530 | | |
| 17 | 17 | Е11-130701-1001 | Поверхности бетонные.Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10 | м2 | 9,8 | 2284,02 | 729,49 | 22383 | 7149 | 7341 | 8042 | 32859 | |
| | | | | | | 805,47 | 383,76 | 7894 | 3761 | | 2434 | | |
| 18 | 18 | Е11-230101-0102 | Основание под трубопроводы щебеночное(под колодец).Устройство | м3 основания | 0,176625 | 8743,45 | 225,83 | 1544 | 40 | 1332 | 182 | 1864 | |
| | | | | | | 975,12 | 63,44 | 172 | 11 | | 138 | | |
| 19 | 19 | Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Основание под трубопроводы бетонное. Устройство | м3 основания | 0,91 | 27174,07 | 1947,52 | 24728 | 1772 | 21639 | 2212 | 29096 | |
| | | | | | | 1447,38 | 1008,38 | 1317 | 918 | | 2155 | | |
| 20 | 20 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное(трасса дренажа.Устройство | м3 основания | 1,2 | 2807,6 | 154,98 | 3369 | 186 | 2013 | 1210 | 4946 | |
| | | | | | | 975,12 | 43,54 | 1170 | 52 | | 366 | | |
| 21 | 21 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка | км трубопровода | 0,004 | 339349,63 | 104571,75 | 1357 | 418 | 20 | 1023 | 2571 | |
| | | | | | | 229890 | 28485,08 | 920 | 114 | | 190 | | |
| 22 | 22 | С123-010201-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 102 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3 | 1655 | | 497 | | 497 | | 536 | |
| | | | | | | | | | | | 40 | | |
| 23 | 23 | Е11-231101-0101 | Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты сухие | врезка | 1 | 21462,03 | 0 | 21462 | 0 | 2197 | 19072 | 43777 | |
| | | | | | | 19264,96 | 0 | 19265 | 0 | | 3243 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 688264 | 56520 | 1825269 | 374860 | 2605174 | |
| | | | | | | | | 158830 | 19107 | | 192977 | | |
| | | | Смета:2-1-2 Общестроительные работы | | | | | | | | 192977 | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | м3 грунта | 22,61 | 1901,34 | 0 | 42989 | 0 | 0 | 30952 | 79857 | |
| | | | | | | 1901,34 | 0 | 42989 | 0 | | 5915 | | |
| 2 | 2 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | 6,72 | 27597,7 | 981,57 | 185457 | 6596 | 151775 | 26718 | 229148 | |
| | | | | | | 4030,62 | 338,46 | 27086 | 2274 | | 16974 | | |
| 3 | 3 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,00851 | 676674,7 | 1280,7 | 5759 | 11 | 5183 | 518 | 6779 | |
| | | | | | | 66352 | 527,94 | 565 | 4 | | 502 | | |
| 4 | 4 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,38 | 14623,77 | 1672,87 | 34805 | 3981 | 23451 | 8460 | 46726 | |
| | | | | | | 3097,44 | 684,2 | 7372 | 1628 | | 3461 | | |
| 5 | 5 | Е11-110101-1903 | Покрытий асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство | м2 покрытия | 25,8 | 1493,16 | 68,14 | 38524 | 1758 | 32991 | 4157 | 46095 | |
| | | | | | | 146,29 | 25,13 | 3774 | 648 | | 3414 | | |
| 6 | 6 | Е11-110101-1904 К=5 | Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 25,8 | 1264,4 | 18,01 | 32621 | 465 | 31626 | 695 | 35982 | |
| | | | | | | 20,56 | 8,09 | 531 | 209 | | 2665 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | Е11-070111-0108 | Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка | м оград | 18,65325 | 5863,12 | 936,05 | 109366 | 17460 | 47477 | 59758 | 182654 | |
| | | | | | | 2381,85 | 333,09 | 44429 | 6213 | | 13530 | | |
| 8 | 8 | С123-010101-0115 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 89,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 23,4 | 1842 | | 43103 | | 43103 | | 46551 | |
| | | | | | | | | | | | 3448 | | |
| 9 | 9 | Е11-100113-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Калитки решетчатые высотой до 2 м.Устройство без установки столбов | м2 калиток | 1,36 | 3591,75 | 129,99 | 4885 | 177 | 465 | 3870 | 9456 | |
| | | | | | | 3120,15 | 42,02 | 4243 | 57 | | 700 | | |
| 10 | 10 | С121-050106-2403 | Основание толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0045 | 261386 | | 1176 | | 1176 | | 1270 | |
| | | | | | | | | | | | 94 | | |
| 11 | 11 | С121-050106-2403 | Полочка | т | 0,0027 | 261386 | | 706 | | 706 | | 762 | |
| | | | | | | | | | | | 56 | | |
| 12 | 12 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,032374 | 227283 | | 7358 | | 7358 | | 7947 | |
| | | | | | | | | | | | 589 | | |
| 13 | 13 | С121-050308-9901 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 | м2 | 11,2 | 921 | | 10315 | | 10315 | | 11140 | |
| | | | | | | | | | | | 825 | | |
| 14 | 14 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1978119 | 241307 | | 47733 | | 47733 | | 51552 | |
| | | | | | | | | | | | 3819 | | |
| 15 | 15 | С121-020101-2410 | Бетон тяжелый класса В7,5,F100, W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,3 | 22576 | | 29349 | | 29349 | | 31697 | |
| | | | | | | | | | | | 2348 | | |
| 16 | 16 | Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9 | Ключ для калитки.Установка | шт | 1 | 1184,62 | 2,21 | 1185 | 2 | 0 | 816 | 2161 | |
| | | | | | | 1182,42 | 0 | 1182 | 0 | | 160 | | |
| 17 | 17 | С121-060209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013865 | 589402 | | 817 | | 817 | | 883 | |
| | | | | | | | | | | | 65 | | |
| 18 | 18 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,5 | 90,44 | 2,31 | 1311 | 33 | 673 | 420 | 1869 | |
| | | | | | | 41,68 | 0,25 | 604 | 4 | | 138 | | |
| 19 | 19 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 2 раза | м2 | 14,5 | 135,77 | 3,28 | 1969 | 48 | 1568 | 249 | 2395 | |
| | | | | | | 24,37 | 0,5 | 353 | 7 | | 177 | | |
| 20 | 20 | Е11-110101-0101 | Грунт.Уплотнение | м2 площади уплотнения | 18,52 | 99,04 | 30,53 | 1834 | 566 | 0 | 1383 | 3475 | |
| | | | | | | 68,51 | 10,95 | 1269 | 203 | | 257 | | |
| 21 | 21 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 3,3336 | 7747,77 | 1672,87 | 25828 | 5577 | 9926 | 11850 | 40692 | |
| | | | | | | 3097,44 | 684,2 | 10326 | 2281 | | 3014 | | |
| 22 | 22 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,38 | 14623,77 | 1672,87 | 34805 | 3981 | 23451 | 8460 | 46726 | |
| | | | | | | 3097,44 | 684,2 | 7372 | 1628 | | 3461 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1903 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм.Устройство | м2 покрытия | 18,52 | 1493,16 | 68,14 | 27653 | 1262 | 23682 | 2984 | 33089 | |
| | | | | | | 146,29 | 25,13 | 2709 | 465 | | 2451 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1904 К=5 | Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 18,52 | 1264,4 | 18,01 | 23417 | 333 | 22702 | 499 | 25829 | |
| | | | | | | 20,56 | 8,09 | 381 | 150 | | 1913 | | |
| 25 | 25 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,648 | 1342,88 | 0 | 870 | 0 | 0 | 627 | 1616 | |
| | | | | | | 1342,88 | 0 | 870 | 0 | | 120 | | |
| 26 | 26 | Е11-010205-0501 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,448 | 736,32 | 0 | 330 | 0 | 0 | 238 | 613 | |
| | | | | | | 736,32 | 0 | 330 | 0 | | 45 | | |
| 27 | 27 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,0448 | 11070,78 | 1687,48 | 496 | 76 | 384 | 63 | 603 | |
| | | | | | | 812,6 | 691,2 | 36 | 31 | | 45 | | |
| 28 | 28 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство | м3 | 0,4704 | 8262,11 | 1707,81 | 3886 | 803 | 922 | 2123 | 6490 | |
| | | | | | | 4595,22 | 363,36 | 2162 | 171 | | 481 | | |
| 29 | 29 | С121-020101-2410 | Бетон тяжелый класса В7,5,F100,W8,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | | 0,479808 | 22576 | | 10832 | | 10832 | | 11699 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 867 | | |
| 30 | 30 | Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали,ребрами жесткости,составного сечения.Монтаж | | 0,0667 | 48975,25 | 12899,57 | 3267 | 860 | 635 | 1351 | 4987 | |
| | | | | т конструкций | | 26551,8 | 2799,18 | 1771 | 187 | | 369 | | |
| 31 | 31 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,0667 | 463127 | | 30891 | | 30891 | | 33362 | |
| | | | | т | | | | | | | 2471 | | |
| 32 | 32 | Е11-010205-0102 | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | | 1,368 | 1901,34 | 0 | 2601 | 0 | 0 | 1873 | 4832 | |
| | | | | м3 грунта | | 1901,34 | 0 | 2601 | 0 | | 358 | | |
| 33 | 33 | Е11-010205-0502 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 0,4503 | 808,7 | 0 | 364 | 0 | 0 | 262 | 676 | |
| | | | | м3 грунта | | 808,7 | 0 | 364 | 0 | | 50 | | |
| 34 | 34 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | | 0,0874 | 11070,78 | 1687,48 | 968 | 147 | 749 | 122 | 1177 | |
| | | | | м3 основания | | 812,6 | 691,2 | 71 | 60 | | 87 | | |
| 35 | 35 | Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты под дымоходную трубу бетонные объемом до 50 м3.Устройство | | 0,9177 | 7176,73 | 1033,96 | 6586 | 949 | 1690 | 3896 | 11321 | |
| | | | | м3 | | 4301,7 | 363,43 | 3948 | 334 | | 839 | | |
| 36 | 36 | С121-020101-0510 | Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010 | | 0,9384 | 24963 | | 23425 | | 23425 | | 25299 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1874 | | |
| 37 | 37 | Е11-061901-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке.Армирование | | 0,01592 | 10483,18 | 833,65 | 167 | 13 | 38 | 109 | 298 | |
| | | | | т | | 7254,58 | 282,53 | 115 | 4 | | 22 | | |
| 38 | 38 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,06338 | 221440 | | 14035 | | 14035 | | 15158 | |
| | | | | т | | | | | | | 1123 | | |
| 39 | 39 | С121-060510-1601 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | | 0,04992 | 399849 | | 19960 | | 19960 | | 21557 | |
| | | | | т | | | | | | | 1597 | | |
| 40 | 40 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 3,801 | 853,03 | 19,94 | 3242 | 76 | 2179 | 927 | 4503 | |
| | | | | м2 поверхности | | 259,7 | 2,49 | 987 | 9 | | 334 | | |
| 41 | 41 | Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали.Монтаж | | 0,236 | 96493,73 | 9618,77 | 22773 | 2270 | 2981 | 12493 | 38086 | |
| | | | | т | | 74244,06 | 2473,17 | 17522 | 584 | | 2821 | | |
| 42 | 42 | С123-010201-0243 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5 | 13352 | | 66760 | | 66760 | | 72101 | |
| | | | | м | | | | | | | 5341 | | |
| 43 | 43 | Е11-330109-0101 | Газостальные сварные массой до 0,7 т.Установка | | 0,0512699 | 51712,8 | 26948,48 | 2651 | 1382 | 108 | 1191 | 4150 | |
| | | | | т | | 22652,4 | 6390,12 | 1161 | 328 | | 307 | | |
| 44 | 44 | С123-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5 | 2492 | | 12460 | | 12460 | | 13457 | |
| | | | | м | | | | | | | 997 | | |
| 45 | 45 | С123-011306-0212 | Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=150 мм | | 6 | 9006 | | 54036 | | 54036 | | 58359 | |
| | | | | м | | | | | | | 4323 | | |
| 46 | 46 | С123-011306-0210 | Газоходы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=100 мм | | 1,5 | 6107 | | 9161 | | 9161 | | 9893 | |
| | | | | м | | | | | | | 733 | | |
| 47 | 47 | Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т.Монтаж | | 0,08352 | 83807,33 | 45225,3 | 7000 | 3777 | 1092 | 2123 | 9852 | |
| | | | | т конструкций | | 25502 | 11335,64 | 2130 | 947 | | 730 | | |
| 48 | 48 | С121-050101-0503 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89 | | 0,08352 | 215490 | | 17998 | | 17998 | | 19438 | |
| | | | | т | | | | | | | 1440 | | |
| 49 | 49 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,01362 | 261386 | | 3560 | | 3560 | | 3845 | |
| | | | | т | | | | | | | 285 | | |
| 50 | 50 | Ц13-120901-0101 | Установка прочистки и заглушки.Монтаж оборудования | | 1 | 1491,45 | 96,62 | 1491 | 97 | 673 | 440 | 2086 | |
| | | | | шт. | | 721,52 | 0,12 | 722 | 0 | | 155 | | |
| 51 | 51 | С21-130816-3436 | Бобышки скошенные | | 1 | 222 | | 222 | | 222 | | 240 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 18 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 52 | Е11-260101-0901 | Дымовая труба.Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 1,4 | 37602,78 | 1704,62 | 52644 | 2386 | 16795 | 26279 | 85236 | |
| | | | | | | 23901,8 | 796,16 | 33463 | 1115 | | 6314 | | |
| 53 | 53 | С21-110204-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида,марка 75,толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 6,3364 | 12243 | | 77577 | | 77577 | | 83783 | |
| | | | | | | | | | | | 6206 | | |
| 54 | 54 | С21-050104-0301 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0211043 | 321146 | | 6778 | | 6778 | | 7320 | |
| | | | | | | | | | | | 542 | | |
| 55 | 55 | Е11-191001-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Головка воздушная.Установка | прибор | 1 | 1542,31 | 52,6 | 1542 | 53 | 768 | 731 | 2456 | |
| | | | | | | 721,52 | 24,88 | 722 | 25 | | 182 | | |
| 56 | 56 | С123-030103-0801 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 1 | 861 | | 861 | | 861 | | 930 | |
| | | | | | | | | | | | 69 | | |
| 57 | 57 | Е11-160401-0401 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений | соединение | 2 | 4260,44 | 103,74 | 8521 | 207 | 5831 | 2457 | 11856 | |
| | | | | | | 1241,28 | 12,44 | 2483 | 25 | | 878 | | |
| 58 | 58 | С123-020103-2407 | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN16,DN 50 ГОСТ 12816-80 | комплект | 1 | 6259 | | 6259 | | 6259 | | 6760 | |
| | | | | | | | | | | | 501 | | |
| 59 | 59 | С123-020103-2706 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12836-67 | шт. | 1 | 1464 | | 1464 | | 1464 | | 1581 | |
| | | | | | | | | | | | 117 | | |
| 60 | 60 | Е11-200701-0104 | Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 400 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 4257,24 | 48,34 | 4257 | 48 | 3512 | 696 | 5349 | |
| | | | | | | 696,65 | 13,06 | 697 | 13 | | 396 | | |
| 61 | 61 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,16 | 90,44 | 2,31 | 1823 | 47 | 936 | 583 | 2599 | |
| | | | | | | 41,68 | 0,25 | 840 | 5 | | 193 | | |
| 62 | 62 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 18,58 | 80,07 | 1,64 | 1488 | 30 | 1005 | 316 | 1948 | |
| | | | | | | 24,37 | 0,25 | 453 | 5 | | 144 | | |
| 63 | 63 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,24 | 90,44 | 2,31 | 112 | 3 | 58 | 36 | 160 | |
| | | | | | | 41,68 | 0,25 | 52 | 0 | | 12 | | |
| 64 | 64 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,62 | 80,07 | 1,64 | 50 | 1 | 34 | 11 | 65 | |
| | | | | | | 24,37 | 0,25 | 15 | 0 | | 5 | | |
| 65 | 65 | Ц13-080201-0701 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 22 | 673,41 | 349,61 | 14815 | 7691 | 3840 | 4147 | 20479 | |
| | | | | | | 149,28 | 112,51 | 3284 | 2475 | | 1517 | | |
| 66 | 66 | С123-060128-0501 | Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,022 | 273239 | | 6011 | | 6011 | | 6492 | |
| | | | | | | | | | | | 481 | | |
| 67 | 67 | С121-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,000025 | 3903 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 68 | 68 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 2281,38 | 23,4 | 6844 | 70 | 3099 | 2646 | 10249 | |
| | | | | | | 1225 | 0 | 3675 | 0 | | 759 | | |
| 69 | 69 | С23-070204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1550 | | 4650 | | 4650 | | 5022 | |
| | | | | | | | | | | | 372 | | |
| 70 | 70 | С121-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,000012 | 3903 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 71 | 71 | Ц13-080205-1401 | Ввод в здание в стальной трубе,провод сечением до 16 мм2,количество проводов в линии 2.Устройство | шт. | 2 | 16846,08 | 12054,41 | 33692 | 24109 | 666 | 12438 | 49821 | |
| | | | | | | 4458,69 | 4178,95 | 8917 | 8358 | | 3690 | | |
| 72 | 72 | С122-040705-0401 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 | т | 0,00013 | 500056 | | 65 | | 65 | | 70 | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 73 | 73 | Е12-160101-1401 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы диаметром до 100 мм.Замена участков длиной 6 м | шт. | 2 | 9556,25 | 2612,12 | 19112 | 5224 | 246 | 10011 | 31453 | |
| | | | | | | 6821,04 | 903,14 | 13642 | 1806 | | 2330 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 74 | 74 | С123-010701-0112 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | | 12 | 769 | | 9228 | | 9228 | | 9966 | |
| | | | | м | | | | | | | 738 | | |
| 75 | 75 | Е12-150102-1202 | Система отопления.Слив и наполнение водой с осмотром системы | | 2282 | 1,32 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 1957 | 5375 | |
| | | | | м3 объема здания | | 1,32 | 0 | 3020 | 0 | | 398 | | |
| 76 | 76 | Е11-221101-0101 | Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб | | 4 | 4271,73 | 2291,12 | 17087 | 9164 | 575 | 8995 | 28169 | |
| | | | | врезка | | 1836,9 | 687,03 | 7348 | 2748 | | 2087 | | |
| 77 | 77 | Е11-460302-0307 | Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм | | 4 | 1496,79 | 626,12 | 5987 | 2504 | 0 | 3427 | 10167 | |
| | | | | шт. | | 870,67 | 262,61 | 3483 | 1050 | | 753 | | |
| 78 | 78 | Е11-460401-0101 | Фундаменты бутовые.Разборка | | 3 | 11455,56 | 3953,16 | 34367 | 11859 | 0 | 20937 | 59728 | |
| | | | | м3 | | 7502,4 | 1729,16 | 22507 | 5187 | | 4424 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1351252 | 116097 | 2765845 | 853131 | 4372639 | |
| | | | | | | | | 294576 | 41238 | | 323898 | | |
| | | | Итого по объекту: | | | | | | | | | 3514131 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 56844 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4429483 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,5 % | | 66442 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4495925 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 89919 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4585844 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 4814682 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 577761,84 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5392443,84 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "АИАС строй Сервис", БИН:100440016952**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Сатыканов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**
**Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория"комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, БИН:010241002377**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "DS&V"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Факториал-НС"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**010241002377**

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана, 35**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "АИАС строй Сервис",090000, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, с/т "Строитель" 7, тел.: 53-70-45**

**100440016952**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №010241002377/200085/00 от 14.04.2020 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **00000000010** | **22.09.2020** | 01.09.2020 | 22.09.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работы по обеспечению газификаций здания (помещения объекта) Таскалинского РВЛ по адресу: ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Ш. Калдаякова 37 | | Работа | 1 | 5 392 443,84 | 5 392 443,84 |
| | | | Итого | 1 | x | 5 392 443,84 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тапанов. М.А.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

# СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат
От 22 сентября 2020 г.

По договору № 010241002377/200085/00 от 14.04.2020г.
Сумма договора 26007821,28 тенге

По объекту (наименование) «Подключение к центральным газораспределительным сетям Таскалинского РВЛ»

Место расположения Объекта строительства: ЗКО, Таскалинский район. с.Таскала ул.Ш. Калдаякова 37

Сторона 1 (Заказчик): Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Жангир хана, 35 БИН 010241002377 БИК NURSKZKX ИИК KZ9484914KZ002431453АО "Нурбанк"

Сторона 4 (Подрядчик): ТОО «АИАС строй Сервис» БИК TSESKZKA БИН 100 440 016 952
ИИК KZ90998RTB0000058146 АО " First Heartland Jýsanbank " г.Уральск, с/т «Строитель» №7
Тел:87778723782

| № | Наименование | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего выполнения с начала стройки нарастающим | С начало года по отчетный месяц включительно | В т.ч. СМР | Работы по монтажу обарудования | Прочие затраты |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего по стройке | 26007821,28 | 26007821,28 | | | |
| 2 | В т.ч. за сентябрь месяц | | 4814682 | | | |
| 3 | НДС 12% | | 577761,84 | | | |
| 4 | **Итого за сентябрь месяц** | | 5392443,84 | | | |
| 5 | Удержание 30% аванса | | -- | | | |
| 6 | Всего к оплате за текущий месяц | | 5392443,84 | | | |

**Сумма прописью к оплате:** *Пять миллионов триста девяносто две тысячи четыреста сорок три тенге восемьдесят четыре тиын.*

**Сторона 1 (Заказчик): Западно-Казахстанский областной филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория"**

**(подпись)**

**Сторона 2(Подрядчик): ТОО «АИАС строй Сервис»**

**(подпись)**