Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 08 2020г.

Заказчик Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хазяйства Атырауской области»

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

1) Декларации о соответствии от «24» август 2020г. ТОО «Актау-Восток» лицензия № ГСЛ 001711 06.11.2000 г. Председатель правления Жанжигитов Асылбек Докдырбаевич Мангистауская область, город Актау, село Умирзак, производственная база

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя, юридический адрес

2) Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» август 2020года ТОО «КарашаСарен», Сарин Калилолла Мухидуллинович аттестаты № KZ28VJE00047126 от 04.06.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество, (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

3) Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» август 2020 года, ТОО «ЖайыкСтройПроект» директор Сейткалиев Асхат Булатович, эксперт Таспаев Айбек Мерниязович на основании приказа №78 от 11.10.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество, (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство линий электроснабжения села Жамансор Кызылкугинского района Атырауской области» (новое)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Атырауская область, Кызылкогинский район, село Жаманеор

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «02» октября 2018г. № 32 Мукурский сельский округ Атырауской области

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности

или определенных действий
№ KZ15REA00151143 от «5» ноября 2019 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области».
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЖайыкСтройПроект» Объект №18-18-ЭС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» приказ №68-Ѳ от 29.04.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019;
месяц, год
окончание работ август 2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 9 месяц;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ	м	4 800	4 800	4 800	4 800
КЛ-10кВ	м	80	80	80	80
ВЛ-0,4кВ	м	2 970	2 970	2 970	2 970
КТПНГ 160/10/0,4	шт	4	4	4	4
Ячейка	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том						

числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _ Комплектные трансформаторные подстанции (КТПНГ) городского типа предназначены для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей в электросетях города с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 41кА. Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжение 10 кВ и 0,4 кВ – непрерывный. Максимальная мощность силовых трансформаторов составляет 160 кВА. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 10 кВ произведено через распределительное устройство (РУ-10 кВ). В КТПНГ предусмотрена воздушная линия на напряжение 10 кВ – питающая. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4 кВ запроектированы от щита 0,4 кВ, укомплектованного автоматами на отходящих линиях. Максимальное количество отходящих линий 0,4 кВ - равно 3. В КТПНГ предусмотрены для перспективы панели уличного освещения. Воздушная ЛЭП-10 кВ от проектируемой ПС 35/10 кВ «Жамансор» до проектируемых КТПНГ-10/0,4 кВ конструктивно предусмотрена на железобетонных опорах, типовая серия 3.407.1-143, выпуск 1,2,5 с подвеской 3 проводов марки АС-50. Проектируемая ячейка КРУН-10 кВ имеет кабельный выход. До опоры № 1 предусмотрен кабель АСБ-10 кВ в траншее с выходом на опору. На опорах анкерного типа провода закреплены при помощи натяжных изолирующих подвесок. Независимо от степени загрязненности атмосферы изолирующая подвеска содержит два подвесных изолятора типа ПФ 70В. При углах поворота трассы ВЛ до 30 градусов без смены сечения провода на ВЛ применена угловая промежуточная опора УП10-1. При больших углах поворота применена угловая опора УА10-1. Опоры УОА10-1 являются анкерными для всех трех направлений ВЛ и предусмотрены в месте поворота участка ВЛ, где выполнено ответвление. Воздушная ЛЭП-0,4 кВ состоит из линий, предусмотренных от проектируемых КТПНГ-10/0,4 кВ до проектируемых объектов. Сечение проводов воздушных ЛЭП-0,4 кВ указано в расчетных схемах. К установке приняты одноцепные и двухцепные железобетонные опоры ВЛИ-0,38 с проводами типа СИП-4 с линейной арматурой . Опоры разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м и 10,5 м. На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к вводам в здания в одну и в две стороны от ВЛ. Самонесущий изолированный провод СИП-4 содержит три фазные токоведущие изолированные жилы и одну нулевую несущую изолированную жилу, т.е 4 жильный одинакового сечения. Изолирующая оболочка жил СИП устойчива к воздействию окружающей среды и предусмотрена из сшитого полиэтилена (СПЭ) с поперечными связями и содержащего в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 55 502,84 тыс.тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 35 354,18 тыс.тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 8 110, 076 тыс.тенге,

прочие затраты 12038,59 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45 554,184 тыс.тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 31 818,757 тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 299,068 тыс.тенге,

прочие затраты 6 436,359 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство линий электроснабжения села Жамансор Кызылкугинского района Атырауской области»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» - Тухфатов Бауыржан Зайденович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «КарашаСэрен» – Сарин Калидолла Мухидуллинович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «ЖайыкСтройПроект» – Таспаев Айбек Мерниязович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актау-Восток» - Жанжигитов Асылбек Доскырбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.