Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195
БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ	**38 845 607,00**
Договорная стоимость работ	**34 961 046,62**
Лимит финансирования на 2019 год	**34 961 046,62**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**10 496 356,12**
б) за отчетный месяц	**10 496 356,12**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		№59/2019	28.10.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"	тенге	34 961 046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10 496 356.12		10 496 356.12	10 496 356.12
	ИТОГО		**34 961 046,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 496 356,12**		**10 496 356,12**	**10 496 356,12**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Байсалов А.А.

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Подрядчик: ТОО «Акмешит Строй Сервис»
Договор: №59/2019 от 28.10.2019г.

Наименова-ние стройки: «Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области

АКТ №
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлена 14.10.2018 года

№ п.п.	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**Е12-160101-1004 12-160101-1004 РСНБ РК 2015**	**Резервуары для воды. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб**	**м3 ила, грязи**	**15,0000**		**4983,68**	**74755,20**
		Состав работ:					
		1. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9*752)	чел-ч	6,58	98,7	752,00	74222,40
		Итого оплата труда:				**4948,16**	**74222,40**
1. 2	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2,96	44,4	12,00	532,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,52**	**532,80**
		НР первого уровня	%	59,1		2924,36	43865,44
		Накладные расходы	%	--		2924,36	43865,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		632,64	9489,65
		Сметная стоимость:				**8540,69**	**128110,29**
2	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие резервуаров из асфальтобетона. Разборка покрытия**	**м2**	**1332,0000**		**272,27**	**362662,04**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладки на строительной площадке					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2*762)	чел-ч	0,336	447,552	762,00	341034,62
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	11,455	910,00	10424,23
		Итого оплата труда:				**263,86**	**351458,86**
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	11,455	1888,00	21627,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0086	11,455	910,00	10424,05
		Итого эксплуатация машин:				**16,24**	**21627,42**
2. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	10,656	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		155,94	207712,18
		Накладные расходы	%	--		155,94	207712,18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,26	45629,94
		Сметная стоимость:				**462,47**	**616004,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е12-040101-0101 12-040101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Разборка**	**м2 перекрытия**	**225,0000**		**2717,23**	**611377,49**
		Состав работ.					
		1. Сборка инвентарных подмостей					
		2. Разборка монолитных перекрытий					
		3. Разборка стальных балок перекрытий					
		4. Перестановка подмостей					
		5. Разборка подмостей					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2+791)	чел-ч	2,166	487,327	791,00	385476,05
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216	72,36	1088,00	78727,68
		Итого оплата труда:				**2063,13**	**464203,73**
3. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,2544	57,24	2324,00	133025,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,2544	57,24	1088,00	62277,12
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0672	15,12	5764,00	87151,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0672	15,12	1088,00	16450,56
3. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5088	114,48	50,00	5724,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1004,01**	**225901,44**
3. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1659	37,328	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		1219,31	274344,41
		Накладные расходы	%	--		1219,31	274344,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		314,92	70857,75
		Сметная стоимость:				**4251,47**	**956579,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1048794,73**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**1048794,73**
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**889884,99**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**525922,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**525922,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**0,00**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**125977,34**
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**1700694,10**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1117,39**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**889884,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1700694,10**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1117,39**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**889884,99**
РАЗДЕЛ 2.Подводящий и распределительный коллектор к резервуару №3							
4	**С123-010501-1324 23-010501-1324 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**93,9300**		**17598,00**	**1652980,14**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1407,84	132238,41
		Сметная стоимость:				**19005,84**	**1785218,55**
5	**С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**159,5800**		**11264,00**	**1797509,12**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		901,12	143800,73
		Сметная стоимость:				**12165,12**	**1941309,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3450489,26
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3450489,26
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3450489,26
		Сметная прибыль -	Тенге				276039,14
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3726528,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3726528,40
		РАЗДЕЛ 3 Резервуар для воды №3 емк.5000м3					
		Стены					
6	E11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд+Полимерной дисперсией "Пенекрит"**	**м шва**	**260,0000**		**65,77**	**17098,90**
		Состав работ:					
		1. Промазка и укладка жгута					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0633	16,458	1000,00	16458,00
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,26	1088,00	282,88
		Итого оплата труда:				**64,39**	**16740,88**
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,26	2465,00	640,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,26	1088,00	282,88
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**640,90**
		НР первого уровня	%	62,1		39,98	10396,09
		Накладные расходы	%	--		39,98	10396,09
		Сметная прибыль (НЗР=8)	%	8		8,46	2199,60
		Сметная стоимость:				**114,21**	**29694,59**
7	**Цена ТЦЕНА ТОО "Notus LLC"г.Шымкент**	**Полимерная дисперсия "Пенекрит" для герметичности стыков стен**	**кг**	**26,0000**		**1250,00**	**32500,00**
8	**E11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону+Жидким раствором "Пенетрон"**	**м2 поверхности**	**1340,0000**		**246,20**	**329904,65**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	284,08	1071,00	304249,68
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,68	1088,00	2915,84
		Итого оплата труда:				**229,23**	**307165,52**
8. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	26,13	729,00	19048,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,68	2465,00	6606,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	2,68	1088,00	2915,84
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**25654,97**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	156040,08
		Накладные расходы	%	--		116,45	156040,08
		Сметная прибыль (НЗР=8)	%	8		29,01	38875,58
		Сметная стоимость:				**391,66**	**524820,31**
9	**Цена ТЦЕНА ТОО "Notus LLC"г.Шымкент**	**Жидким раствором "Пенетрон" для герметичности стыков стен**	**кг**	**134,0000**		**1522,32**	**203991,07**
		Плиты перекрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**12,2800**		**56779,00**	**697246,12**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4542,32	55779,69
		Сметная стоимость:				**61321,32**	**753025,81**
		Днище					
11	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм+Днище +Жидким раствором "Пенетрон". Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2232,0000**		**314,10**	**701069,86**
		Состав работ					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Обмазочная изоляция битумной мастикой					
		4. Приготовление грунтовки					
		5. Приготовление битумной мастики					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,243	542,376	1277,00	692614,15
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,018	910,00	3656,02
		Итого оплата труда:				**311,95**	**696270,17**
11. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	33,48	26,00	870,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	4,018	1888,00	7585,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	4,018	910,00	3656,38
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**8455,71**
		ПР первого уровня	%	60,9		189,98	424028,53
		Накладные расходы	%	--		189,98	424028,53
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40,33	90007,87
		Сметная стоимость:				**544,40**	**1215106,26**
12	**Цена ТЦЕНА ТОО "Notus LLC"г.Шымкент**	**Жидким раствором "Пенетрон" для герметичности стыков днищ**	**кг**	**223,2000**		**1522,32**	**339782,14**
13	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1116,0000**		**669,45**	**747108,10**
		Состав работ.					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	397,296	791,00	314261,14
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	14,173	910,00	12897,61
		Итого оплата труда:				**293,15**	**327158,75**
13. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0967	101,221	15,00	1518,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	14,173	1888,00	26759,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	14,173	910,00	12897,43
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**28277,32**
13. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	22,766	18781,00	427575,76
13. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	39,06	30,00	1171,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**362,52**	**404569,64**
		ПР первого уровня	%	60,9		178,53	199239,68
		Накладные расходы	%	--		178,53	199239,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,84	75707,82
		Сметная стоимость:				**915,82**	**1022055,60**
		Наружные лестницы					
14	**С121-040110-9904 21-040110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**3,9000**		**7537,00**	**29394,30**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		602,96	2351,54
		Сметная стоимость:				**8139,96**	**31745,84**
		Камера лазов					
15	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3021**		**521272,00**	**157486,70**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41701,76	12598,94
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**170085,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**3155581,84**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**2744103,36**
	Материалы -		**Тенге**				**428747,56**
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**1347335,32**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**924743,84**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**789704,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	**Тенге**				**789704,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	**Тенге**				**0,00**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**282704,61**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**3751717,61**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1261,34**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1347335,32**
	Стоимость прочих работ -		**Тенге**				**576273,21**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**576273,21**
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		**Тенге**				**576273,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4327990,83**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1261,34**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**1347335,32**
		РАЗДЕЛ 4.Технологические трубопроводы					
		Запорная арматура					
16	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Alias Valve Group**	**Затворы поворотные дисковые межфланцевые редукторные "бабочка" DX371-10(PУ16) диаметром 400 мм**	**шт**	**1,0000**		**135141,07**	**135141,07**
17	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Alias Valve Group**	**Задвижки с обрезным клином с выдвижным шпинделем Z45X-16(PУ10/16) Стандарт DIN диаметром 400 мм**	**шт**	**1,0000**		**123212,50**	**123212,50**
18	**С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**9181,00**	**18362,00**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		734,48	1468,96
		Сметная стоимость:				**9915,48**	**19830,96**
19	**С123-020103-0218 23-020103-0218 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**15984,00**	**31968,00**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1278,72	2557,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				17262,72	34525,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				308683,57
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				50330,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50330,00
		Сметная прибыль -	Тенге				4026,40
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54356,40
	Стоимость прочих работ -		Тенге				258353,57
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				258353,57
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				258353,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				312709,97
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8063549,40
	в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2128316,04
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				311090,56
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				108904,26
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5688937,44
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1315626,41
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9443970,48
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				9379175,81
	Сметная прибыль		Тенге				688747,49
	ИТОГО по смете		Тенге				10067923,30
		ИТОГО:					**10 067 923,30**
		Выслуга лет-1%	**Тенге**				**100 679,23**
		Дополнительные отпуска-0,4%	**Тенге**				**40 271,69**
		Всего по главе 9:	--	--			**140 950,93**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	**Тенге**				**10 208 874,23**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Налоги, сборы, обязательные платежи-2%**	**Тенге**				**204 177,48**
		ИТОГО:					**10 413 051,71**
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпонник.=0,9	**Тенге**				**9 371 746,54**
		НДС - 12 %					**1 124 609,58**
		ВСЕГО					**10 496 356,12**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»

Нурумбетов С.

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

Смайлов Ш.

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У.

Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

Байсалов А. А.