Наименование объекта: "Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195
БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ	**38 845 607,00**
Договорная стоимость работ	**34 961 046,62**
Лимит финансирования на 2019 год	**34 961 046,62**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**26 817 836,86**
б) за отчетный месяц	**16 321 480,73**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		№59/2019	28.10.2019г.	1	09.12.2019				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"	тенге	34 961 046,62	0,00	0,00	0,00	10 496 356,12	26 817 836,85		16 321 480,73	26 817 836,85
	ИТОГО		**34 961 046,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 496 356,12**	**26 817 836,85**		**16 321 480,73**	**26 817 836,85**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директор филиала ОДСП "Арал"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Байсалов А.А.

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал»**
Подрядчик: **ТОО «Акмешит Строй Сервис»**
Договор: **№59/2019 от 28.10.2019г.**
Доп. соглашение: **№1 от 09.12.2019г.**
Наименова-ние стройки: **«Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области**

АКТ №
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Составлена 14.10.2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**Е12-160101-2405** **12-160101-2405** **РСНБ РК 2015**	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие плит перекрытия камер 2. Отсоединение от трубопровода 3. Снятие задвижки с места 4. Подъем на поверхность 5. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки 6. Складирование	**задвижка**	**1,0000**		**7610,06**	**7610,06**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	3,27	3,27	928,00	3034,56
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	1,1	1511,64	1662,80
		Итого оплата труда:				**4697,36**	**4697,36**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	1	4329,00	4329,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	1	1554,00	1554,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2465,00	246,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	108,80
		Итого эксплуатация машин:				**4575,50**	**4575,50**
		НР первого уровня	%	59,1		2776,14	2776,14
		Накладные расходы	%	–		2776,14	2776,14
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		830,90	830,90
		Сметная стоимость:				**11217,10**	**11217,10**
2	**Е12-160101-2406 12-160101-2406 РСНБ РК 2015**	**Затвор диаметром до 400 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие плит перекрытия камер 2. Отсоединение от трубопровода 3. Снятие задвижки с места 4. Подъем на поверхность 5. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки 6. Складирование	**шт**	**1,0000**		**11256,60**	**11256,60**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	5,8	5,8	928,00	5382,40
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,4	1,4	1520,71	2129,00
		Итого оплата труда:				**7511,40**	**7511,40**
2.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,3	1,3	4329,00	5627,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3	1,3	1554,00	2020,20
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2465,00	246,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	108,80
		Итого эксплуатация машин:				**5874,20**	**5874,20**
		НР первого уровня	%	59,1		4439,24	4439,24
		Накладные расходы	%	–		4439,24	4439,24
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1255,67	1255,67
		Сметная стоимость:				**16951,50**	**16951,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е12-160101-0206 12-160101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром более 250 мм. Разборка** Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам	**м**	**251,0000**		**1379,75**	**346318,10**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-762)	чел-ч	1,811	454,486	762,00	346318,10
		Итого оплата труда:				**1379,75**	**346318,10**
3.2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0645	16,189	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		815,43	204674,00
		Накладные расходы	%	--		815,43	204674,00
		Сметная прибыль (НЗО-8)	%	8		175,62	44079,37
		Сметная стоимость:				**2370,80**	**595071,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**365184,76**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ - *			Тенге				**365184,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**358526,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**211889,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**211889,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				**46165,93**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**623240,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358526,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**623240,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358526,86**

РАЗДЕЛ 2 Подводящий и разводящий коллектор к резервуару №3

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**599,7510**		**139,30**	**83545,11**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	5,326	762,00	4058,25
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	11,575	1554,00	17987,85
		Итого оплата труда:				**36,76**	**22046,10**
4.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	11,575	6867,00	79486,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	11,575	1554,00	17987,55
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**79486,86**
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	13029,25
		Накладные расходы	%	--		21,72	13029,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	7725,95
		Сметная стоимость:				**173,91**	**104300,31**
5	**Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**18,5490**		**2048,07**	**37989,65**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,33	43,219	879,00	37989,65
		Итого оплата труда:				**2048,07**	**37989,65**
		НР первого уровня	%	59,1		1210,41	22451,88
		Накладные расходы	%	--		1210,41	22451,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,68	4835,32
		Сметная стоимость:				**3519,16**	**65276,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**494,6400**		**30,63**	**15149,83**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,987	1300,00	5182,84
		Итого оплата труда:				**10,48**	**5182,84**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,987	3800,00	15149,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,987	1300,00	5183,10
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**15149,83**
		НР первого уровня	%	59,1		6,19	3063,06
		Накладные расходы	%	–		6,19	3063,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,95	1457,03
		Сметная стоимость:				**39,77**	**19669,92**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**123,6600**		**706,64**	**87383,60**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	120,198	727,00	87383,60
		Итого оплата труда:				**706,64**	**87383,60**
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	51643,71
		Накладные расходы	%	–		417,63	51643,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,94	11122,18
		Сметная стоимость:				**1214,21**	**150149,49**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**410,0372**		**131,75**	**54020,96**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	44,284	638,00	28253,20
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,763	1088,00	11710,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**97,46**	**39963,86**
8.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	10,763	2338,00	25165,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	10,763	1088,00	11710,14
8.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	43,054	14,00	602,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**25767,76**
		НР первого уровня	%	59,1		57,60	23618,64
		Накладные расходы	%	--		57,60	23618,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,15	6211,17
		Сметная стоимость:				**204,50**	**83850,77**
9	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**25,1000**		**3791,11**	**95156,86**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	25,602	835,00	21377,67
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,8785	1088,00	955,81
		Итого оплата труда:				**889,78**	**22333,48**
9.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,8785	4249,00	3732,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,8785	1088,00	955,81
		Итого эксплуатация машин:				**148,72**	**3732,75**
9.4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	27,61	2537,00	70046,57
		Итого материалов:				**2790,70**	**70046,57**
		НР первого уровня	%	62,1		552,55	13869,09
		Накладные расходы	%	--		552,55	13869,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,49	8722,09
		Сметная стоимость:				**4691,16**	**117748,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0930**		**811499,77**	**75469,48**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	444	41,292	1018,00	42035,26
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	8,602	935,55	8047,20
		Итого оплата труда:				**538521,04**	**50082,46**
10. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	7,44	3546,00	26382,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80	7,44	910,00	6770,40
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,06138	3996,00	245,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,06138	1300,00	79,79
10. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	3,999	73,00	291,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,46407	1419,00	658,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,46407	1088,00	504,91
10. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,63612	2465,00	1568,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,63612	1088,00	692,10
		Итого эксплуатация машин:				**313397,77**	**29145,99**
10. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	24,645	174,00	4288,23

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 9	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	93,93	--	--
		Итого материалов:				**46110,00**	**4288,23**
		НР первого уровня	%	62,1		334421,57	31101,21
		Накладные расходы	%	--		334421,57	31101,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91673,71	8525,65
		Сметная стоимость:				**1237595,04**	**115096,34**
11	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,1580**		**556323,00**	**87899,03**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	306	48,348	1018,00	49218,26
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	10,017	937,06	9386,72
		Итого оплата труда:				**370917,64**	**58604,99**
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	8,611	3546,00	30534,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	8,611	910,00	7836,01
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,09796	3996,00	391,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,09796	1300,00	127,35
11. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	5,53	73,00	403,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,64148	1419,00	910,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,64148	1088,00	697,93

1	2	3	4	5	6	7	8
11.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,66676	2465,00	1643,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,66676	1088,00	725,43
		Итого эксплуатация машин:				**214452,96**	**33883,57**
11.8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,54194	228,00	123,56
11.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	26,86	174,00	4673,64
11.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	159,58	--	--
		Итого материалов:				**30362,04**	**4797,20**
		НР первого уровня	%	62,1		230339,85	36393,70
		Накладные расходы	%	--		230339,85	36393,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62933,03	9943,42
		Сметная стоимость:				**849595,88**	**134236,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**545808,78**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**545808,78**
Материалы -			Тенге				**88326,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**323586,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**195170,53**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**195170,53**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59278,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**800257,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323586,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**800257,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323586,97**
РАЗДЕЛ 3.Резервуар для воды №3 емк.5000м3							
		Плиты перекрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-070102-0107 11-070102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкций**	**25,0000**		**9876,09**	**246902,32**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=1018)	чел-ч	2,01	50,25	1018,00	51154,50
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	8,393	1382,29	11600,84
		Итого оплата труда:				**2510,21**	**62755,34**
12. 3	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,212	5,3	6230,00	33019,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	5,3	1554,00	8236,20
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	2,37	174,00	412,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	3,092	2465,00	7623,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	3,092	1088,00	3364,10
		Итого эксплуатация машин:				**1642,18**	**41054,39**
12. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	5,25	19805,00	103976,25
12. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	25	--	--
12. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	10,25	70,00	717,50
12. 9	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,065	614991,00	39974,42

1	2	3	4	5	6	7	8
12.10	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,212	21816,00	4624,99
12.11	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	24,5	89,00	2180,50
12.12	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00225	286680,00	645,03
12.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0075	208994,00	1567,45
12.14	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,005	208224,00	1041,12
		Итого материалов:				**6187,74**	**154693,43**
		НР первого уровня	%	62,1		1558,84	38971,07
		Накладные расходы	%	--		1558,84	38971,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,79	22869,87
		Сметная стоимость:				**12349,73**	**308743,26**
13	**Е11-070516-0115 11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором+Бетоном М300** Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок	**м шва**	**600,0000**		**326,69**	**196013,40**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	178,8	1088,00	194534,40
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,6	1088,00	652,80
		Итого оплата труда:				**325,31**	**195187,20**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,6	2465,00	1479,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6	1088,00	652,80
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1479,00**
		НР первого уровня	%	62,1		202,02	121211,25
		Накладные расходы	%	--		202,02	121211,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,30	25377,97
		Сметная стоимость:				**571,00**	**342602,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-020101-0624 21-020101-0624 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**21607,00**	**51856,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,56	4148,54
		Сметная стоимость:				**233335,56**	**56005,34**
15	**Е11-130501-0303 11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на пефтебитуме, первый слой** Состав работ: 1. Разметка и раскрой материала 2. Приготовление составов 3. Огрунтовка 4. Оклейка стеклотканью 5. Контроль качества	**м2**	**120,0000**		**1910,62**	**229274,40**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,67	80,4	1172,00	94228,80
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3,6	1028,67	3703,20
		Итого оплата труда:				**816,10**	**97932,00**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	4249,00	5098,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,2	1088,00	1305,60
15. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	1,2	939,00	1126,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,2	910,00	1092,00
15. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,2	27,00	32,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	2465,00	2958,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,2	1088,00	1305,60
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**9216,00**
15. 7	147061 С (21-130803-1603)	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	130,8	962,00	125829,60

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,005	0,6	0,00	
		Итого материалов:				**1048,58**	**125829,60**
		НР первого уровня	%	54,2		442,33	53079,14
		Накладные расходы	%	--		442,33	53079,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		188,24	22588,28
		Сметная стоимость:				**2514,18**	**304941,83**
16	**Е11-061802-0201 11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка швов бетоном. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	**т**	**0,1583**		**16793,36**	**2658,95**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	10,67	1,689	910,00	1537,37
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,05225	1088,00	56,85
		Итого оплата труда:				**10068,74**	**1594,22**
16. 3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,33	0,05225	6102,00	318,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,05225	1088,00	56,85
		Итого эксплуатация машин:				**2013,66**	**318,83**
16. 4	249204 С (21-130816-3801)	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	507	80,275	10,00	802,75
		Итого материалов:				**5070,00**	**802,75**
		НР первого уровня	%	48,5		4883,34	773,20
		Накладные расходы	%	--		4883,34	773,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1734,14	274,57
		Сметная стоимость:				**23410,83**	**3706,72**
17	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3166669**		**205312,00**	**65015,51**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16424,96	5201,24
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**70216,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом+Мастикой Хамаст** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**1340,0000**		**960,00**	**1286779,20**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,382	511,88	910,00	465810,80
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	5,36	1088,00	5831,68
		Итого оплата труда:				**351,97**	**471642,48**
18. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,004	5,36	2465,00	13212,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	5,36	1088,00	5831,68
		Итого эксплуатация машин:				**9,86**	**13212,40**
18. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	41,54	13200,00	548328,00
18. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,67	387071,00	259337,57
18. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	3,015	30,00	90,45
		Итого материалов:				**602,80**	**807756,02**
		НР первого уровня	%	50,8		178,80	239594,38
		Накладные расходы	%	--		178,80	239594,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,13	122109,89
		Сметная стоимость:				**1230,21**	**1648483,50**
19	**Цена ТЦЕНА ТОО "СтройТорг Алматы"**	**Гидроизоляционный материал "Хамаст"**	**кг**	**24120,0000**		**477,68**	**11521607,13**
20	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционное устройство из стальных труб диметром 150мм. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке	**т конструкций**	**0,0805**		**47380,19**	**3815,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46.6	3,752	910,00	3414,53
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,024961	1268,39	31,66
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**3446,19**
20. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,14091	295,00	41,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009662	4329,00	41,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009662	1554,00	15,01
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,015299	2465,00	37,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015299	1088,00	16,65
20. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,149767	26,00	3,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1552,44**	**125,00**
20. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000266	404706,00	107,54
20. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000805	310,00	0,25
20. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,12078	293,00	35,39
20.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,036234	147,00	5,33
20.11	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000113	220651,00	24,87
20.12	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	433151,00	10,81

1	2	3	4	5	6	7	8
20.13	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000048	572135,00	27,64
20.14	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,08052	--	--
20.15	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000156	402893,00	63,69
		Итого материалов:				**3421,75**	**275,52**
		НР первого уровня	%	60,9		26064,71	2098,73
		Накладные расходы	%	--		26064,71	2098,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5874,84	473,04
		Сметная стоимость:				**79320,50**	**6386,96**
21	**С123-010201-0217 23-010201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**3137,00**	**18822,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,96	1505,76
		Сметная стоимость:				**3387,96**	**20327,76**
22	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**4,6800**		**81,98**	**383,66**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,13806	1235,00	170,50
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000936	1088,03	1,02
		Итого оплата труда:				**36,65**	**171,52**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000468	4249,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000468	1088,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000468	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000468	2465,00	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000468	1088,00	0,51
22. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,052416	137,00	7,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**10,34**
22. 7	146883 С (21-130704-3101)	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00007	290315,00	20,38
22. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000421	433151,00	182,44
		Итого материалов:				**43,34**	**202,82**
		НР первого уровня	%	54,2		19,86	92,97
		Накладные расходы	%	--		19,86	92,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,15	38,13
		Сметная стоимость:				**109,99**	**514,76**
23	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5 Контроль качества	**м2**	**4,6800**		**82,64**	**386,76**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,099684	1000,00	99,68
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000936	1088,03	1,02
		Итого оплата труда:				**21,52**	**100,70**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000468	4249,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000468	1088,00	0,51
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000468	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000468	2465,00	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000468	1088,00	0,51
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03042	137,00	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**7,32**
23. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000066	386750,00	25,34
23. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000421	604017,00	254,41
		Итого материалов:				**59,78**	**279,75**
		НР первого уровня	%	54,2		11,66	54,58
		Накладные расходы	%	--		11,66	54,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,54	35,31
		Сметная стоимость:				**101,85**	**476,65**
24	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование трубы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**0,7000**		**23317,42**	**16322,20**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,562	835,00	2139,27
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**2139,27**
24. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,336	15,00	5,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**5,04**
24. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,217	2537,00	550,53
24. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	17545,00	12527,13
24. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0007	15252,00	10,68
24. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,4	773,00	1082,20
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,245	30,00	7,35
		Итого материалов:				**20254,12**	**14177,89**
		НР первого уровня	%	60,9		1861,16	1302,82
		Накладные расходы	%	--		1861,16	1302,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2014,29	1410,00
		Сметная стоимость:				**27192,87**	**19035,01**
25	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**2,0000**		**2441,77**	**4883,54**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,378	0,756	1018,00	769,61
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**396,23**	**792,46**
25. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	51,00	9,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	174,00	18,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**39,84**	**79,67**
25. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	404706,00	145,69
25. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	207096,00	16,57
25. 8	188174 С (23-050301-0703)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	1936,00	3872,00
		Итого материалов:				**2017,13**	**4034,26**
		НР первого уровня	%	60,4		239,32	478,64
		Накладные расходы	%	--		239,32	478,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		214,49	428,97
		Сметная стоимость:				**2895,58**	**5791,16**
		Камера лазов					
26	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,3021**		**62859,30**	**18991,05**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	8,731	1053,00	9194,03
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,585	1305,14	2068,54
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**11262,57**
26. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,595	295,00	765,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,259823	23,00	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,036254	4329,00	156,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,036254	1554,00	56,34
26. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,471	3996,00	5879,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,471	1300,00	1912,30
26. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,01994	8085,00	161,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01994	1857,00	37,03
26. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,087615	28,00	2,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,117827	181,00	21,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,057403	2465,00	141,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,057403	1088,00	62,45
26.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,507562	26,00	13,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**7147,61**
26.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009064	70,00	0,63
26.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00565	3360,00	18,98
26.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000302	415412,00	125,50

1	2	3	4	5	6	7	8
26.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000311	60195,00	18,73
26.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004048	404706,00	1638,42
26.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003021	310,00	0,94
26.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,413904	293,00	121,27
26.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,123869	147,00	18,21
26.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	1880677,00	56,82
26.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001208	220651,00	266,65
26.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000094	433151,00	40,57
26.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000181	572135,00	103,71
26.24	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,30212	--	--
26.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000586	407735,00	238,98
		Итого материалов:				**8769,42**	**2649,42**
		НР первого уровня	%	60,9		22702,58	6858,90
		Накладные расходы	%	--		22702,58	6858,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6844,20	2067,77
		Сметная стоимость:				**92406,83**	**27917,95**
		Камера приборов					

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0043**		**62859,30**	**267,15**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	0,122825	1053,00	129,33
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,022296	1305,14	29,10
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**158,43**
27. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,036507	295,00	10,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,003655	23,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00051	4329,00	2,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00051	1554,00	0,79
27. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,020698	3996,00	82,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,020698	1300,00	26,91
27. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,00028	8085,00	2,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,00028	1857,00	0,52
27. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,001233	28,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,001658	181,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000808	2465,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000808	1032,00	0,83
27.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,00714	26,00	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**100,55**
27.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000127	70,00	0,01
27.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000079	3360,00	0,27
27.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000004	415412,00	1,77
27.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000004	60195,00	0,26
27.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000057	404706,00	23,05
27.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000043	310,00	0,01
27.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,005823	293,00	1,71
27.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,001742	147,00	0,26
27.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1880677,00	0,80
27.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000017	220651,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7	8
27.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	433151,00	0,57
27.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000003	572135,00	1,46
27.24	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,00425	--	--
27.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000008	402893,00	3,32
		Итого материалов:				**8769,42**	**37,27**
		НР первого уровня	%	60,9		22702,58	96,49
		Накладные расходы	%	--		22702,58	96,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6844,20	29,09
		Сметная стоимость:				**92406,83**	**392,73**
28	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0043**		**521272,00**	**2215,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41701,76	177,23
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**2392,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:			Тенге				**13666194,53**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2006677,68**
Материалы -			Тенге				**1109935,98**
Всего заработная плата -			Тенге				**831522,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**135694,31**
Накладные расходы -			Тенге				**455079,40**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**455079,40**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**206955,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2678245,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**843,83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**831522,73**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23069,62**
Материалы -			Тенге				**2958,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**14867,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				9054,12
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9054,12
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				2569,90
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				34693,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				14867,19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4883,54
	Материалы -		Тенге				4034,26
	Всего заработная плата -		Тенге				792,46
	Сдача и испытание -		Тенге				40,44
		Накладные расходы -	Тенге				478,54
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				478,54
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				428,98
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5791,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				792,46
	Стоимость прочих работ -		Тенге				11521607,13
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11521607,13
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				11521607,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14230807,97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				858,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				847182,38
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты		Тенге				14458037,26
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1448233,78
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				270372,61
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				81062,14
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1205254,94
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				871672,97
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15329709,33
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				15329709,30
	Сметная прибыль		Тенге				325572,80

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				15655282,10
		ИТОГО:					15 655 282,10
		Выслуга лет-1%	Тенге				156 552,82
		Дополнительные отпуска-0,4%	Тенге				62 621,13
		Всего по главе 9:	--	--			219 173,95
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	Тенге				15 874 456,05
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге				317 489,12
		ИТОГО:					16 191 945,17
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	Тенге				14 572 750,65
		НДС - 12 %					1 748 730,08
		ВСЕГО					16 321 480,73

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Нурумбетов С.**

Технадзор
Инженер ОКС филиала ОДСП «Арал»

_____ **Камзаев С.**

Начальник производственно – технического отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ **Кожаков У.**

Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

_____ **Байсалов А. А.**