Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195
БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ	**38 845 607,00**
Договорная стоимость работ	**34 961 046,62**
Лимит финансирования на 2019 год	**26 817 836,85**
Лимит финансирования на 2020 год	**8 143 209,77**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**8 143 209,77**
б) за отчетный месяц	**8 143 209,77**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		№59/2019	28.10.2019г.	3	17.01.2020				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк.5000м3 на распределительной НС№20 в г.Аральск в Арало-Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области"	тенге	34 961 046,62	0,00	0,00	0,00	26 817 836,85	8 143 209,77		8 143 209,77	8 143 209,77
	ИТОГО		**34 961 046,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 817 836,85**	**8 143 209,77**		**8 143 209,77**	**8 143 209,77**

ЗАКАЗЧИК:
И о. директор филиала ОДСП "Арал"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Байсалов А.А.

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»**
Подрядчик: **ТОО «Акмешит Строй Сервис»**
Договор: **№59/2019 от 28.10.2019г.**
Доп согл: **№3 от 17.01.2020г.**
Наименование стройки: **«Капитальный ремонт №3 резервуара для воды емк. 5000м3 на распределительной НС №20 в г. Аральск в Арало – Сарбулакском групповом водопроводе Аральского района Кызылординской области»**

АКТ №
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020г.

Составлена 14.10.2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Подводящий и разводящий коллектор к резервуару №3					
1.	Е11-220701-0110 11-220701-0110 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,093	219785,59	20440,06
		Накладные расходы	%	-		46565,06	4330,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21308,05	1981,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287658,71	26752,26
2.	Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,158	147205,55	23258,48
		Накладные расходы	%	-		40744,43	6437,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15036	2375,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202985,98	32071,78

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 43698,54
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 43698,54
Всего заработная плата - Тенге 17340,05

	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	10768,17
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4357,34
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	58824,04
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	58824,04

РАЗДЕЛ 3. Резезруар для воды №3 емк.5000м3

3.	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		1332	603,81	804268,53
		Накладные расходы	%	-		116,34	154962,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,61	76738,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				777,75	1035969,3
4	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701			1332	89,31	118966,51
		Накладные расходы	%	-		2,85	3802,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,37	9821,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,54	132590,07
5	Цена ТЦЕНА ТОО "СтройТорг Алматы"	-Гидроизоляционный материал "Хамаст"	кг		204,79788	477,68	97827,85
	Камера лазов						
6	Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные камеры лаза. Установка	шт. сборных конструкций		1	3311,36	3311,36
		Накладные расходы	%	-		1310,05	1310,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,71	369,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4991,13	4991,13
7	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		1	16648	16648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1331,84	1331,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17979,84	17979,84
8	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнениемм3 трамбовками	подстилающего слоя		0,5	23317,42	11658,71
		Накладные расходы	%	-		1861,16	930,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2014,29	1007,14

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27192,87	13596,44
9	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,178	80738,19	14371,4
		Накладные расходы	%	-		46446,42	8267,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10174,77	1811,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137359,38	24449,97
10	С121-060304-0901 21-060304-0901 РСНБ РК 2015	-Лазы круглые для резервуаров 1 Т	т		0,178	756359	134631,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60508,72	10770,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				816867,72	145402,45
		Камера приборов					
11	Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные камеры лаза. Установка	шт. сборных конструкций		1	3311,36	3311,36
		Накладные расходы	%	-		1310,05	1310,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,71	369,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4991,13	4991,13
12	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		1	16648	16648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1331,84	1331,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17979,84	17979,84
13	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,3	23317,42	6995,23
		Накладные расходы	%	-		1861,16	558,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2014,29	604,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27192,87	8157,86
14	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,178	80738,19	14371,4
		Накладные расходы	%	-		46446,42	8267,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10174,77	1811,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				137359,38	24449,97
15	С121-060304-0901 21-060304-0901 РСНБ РК 2015	-Лазы круглые для резервуаров 1 Т	т		0,178	756359	134631,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60508,72	10770,55

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					816867,72	145402,45
16	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т			0,01684	222621	3748,94
		Накладные расходы	%		-		28353,87	477,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		20077,99	338,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					271052,86	4564,53
17	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 4,22 КГ	м			1,3	1072	1393,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		85,76	111,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1157,76	1505,09
18	С123-010201-0164 23-010201-0164 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 7,79 КГ	м			1	1818	1818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		145,44	145,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1963,44	1963,44
19	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т			0,00125	197029	246,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		15762,32	19,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					212791,32	265,99
20	Е11-130301-0405 11-130301-0405 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2			10,635	197,81	2103,73
		Накладные расходы	%		-		19,99	212,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		17,42	185,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					235,23	2501,63
21	Е11-130301-1419 11-130301-1419 РСНБ РК 2015 к=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 4 раза	м2			10,635	715	7604,02
		Накладные расходы	%		-		29,96	318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		59,6	633,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					804,55	8556,42
		Обвалование						
22	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта			1562,4	184,2	287801,22

	РК 2015						
		Накладные расходы	%	-		30,63	47862,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,19	26853,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232,03	362516,41
23	С341-010103-1005 41-010103-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			2499,84	295	737452,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,6	58996,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				318,6	796449,02
24	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1562,4	17,88	27935,92
		Накладные расходы	%	-		4,86	7596,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	2842,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24,56	38374,97
25	Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015	-Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта		1562,4	269,55	421145,54
		Накладные расходы	%	-		33,54	52400,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,25	37883,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				327,34	511429,65
26	Е11-010203-0105 11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		310	111,93	34698,3
		Накладные расходы	%	-		66,15	20506,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,25	4416,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				192,33	59621,39
27	Е11-010204-0202 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		310	214,35	66447,35
		Накладные расходы	%	-		19,75	6121,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,73	5805,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				252,82	78374,66
28	Е11-061401-0501	Испытание -Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		5000	176,31	881528

	11-061401-0501 РСНБ РК 2015						
		Накладные расходы	%	-		31,81	159060,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	16,65	83247,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224,77	1123835,4
29	Е11-061401-0502 11-061401-0502 РСНБ РК 2015	-Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости		5000	343,44	1717187,5
		Накладные расходы	%	-		65,86	329294,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	32,74	163718,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442,04	2210200,2
30	С123-051501-1601 23-051501-1601 РСНБ РК 2015	Уровномер -Датчик поплавковый 0,3 КГ	шт.		1	64675	64675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5174	5174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69849	69849

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 5633430,36

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.5556208,06
Материалы -	Тенге	.2140341,16
Всего заработная плата -	Тенге	.1525757,95
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. 332291,35
Накладные расходы -	Тенге	. 803265,85
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. 803265,85
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-0
Сметная прибыль -	Тенге	. 507108,76
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.6943804,97
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. 1803,58
Сметная заработная плата -	Тенге	. 1552908,9

РАЗДЕЛ 4. Технологические трубопроводы

31	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подающий трубопровод -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,002	811499,77	1623
		Накладные расходы	%	-		334421,57	668,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	91673,71	183,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1237595,04	2475,19
32	С123-010501-1324	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,02	17598	35547,96

	23-010501-1324 РСНБ РК 2015	28,6 КГ					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1407,84	2843,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19005,84	38391,8
		Запорная арматура					
33	Е11-220901-0110 11-220901-0110 РСНБ РК 2015	-Затворы поворотные дисковые межфланцевые редукторные "бабочка" DX371-10(PY16) диаметром 400 мм. Установка	шт		1	18811,99	18811,99
		Накладные расходы	%	-		6713,98	6713,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2042,08	2042,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27568,04	27568,04
34	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан		1	12416,99	12416,99
		Накладные расходы	%	-		4417,38	4417,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,75	1346,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18181,12	18181,12
35	Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		2	3817,02	7634,03
		Накладные расходы	%	-		1991,4	3982,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,67	929,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6273,09	12546,17
36	Е11-221201-0110 11-221201-0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец		2	4538,37	9076,75
		Накладные расходы	%	-		2353,37	4706,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,34	1102,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7443,08	14886,16
		Наружное электроосвещение возле резервуара					
37	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован		1	4104,6	4104,6
		Накладные расходы	%	-		1479,57	1479,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,73	446,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6030,9	6030,9
38	Е11-330101-0403 11-330101-	-Фундаменты поверхностные под стальные опоры массой до 3 т. Установка	фундамент (для одной опоры)		1	358605,54	358605,54

	0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1						
		Накладные расходы	%	-		137291,58	137291,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39671,77	39671,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				535568,89	535568,89
39	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,4	17545	7018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1403,6	561,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18948,6	7579,44
40	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т		0,05743	68395,24	3927,94
		Накладные расходы	%	-		23791,5	1366,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7374,94	423,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99561,67	5717,83
41	С123-010201-0187 23-010201-0187 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,м толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 11,49 КГ			5	2686	13430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,88	1074,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2900,88	14504,4
42	Ц13-080205-0701 13-080205-0701 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км		0,097	65410,63	6344,83
		Накладные расходы	%	-		15926,28	1544,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6506,95	631,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87843,86	8520,85
43	С123-061201-0101 23-061201-0101 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,135 Т			0,097	237359	23023,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18988,72	1841,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256347,72	24865,73
44	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудованияшкаф			1	22307,19	22307,19
		Накладные расходы	%	-		6958,25	6958,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2341,24	2341,24

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					31606,68	31606,68
45	С123-070201-0801 23-070201-0801 РСНБ РК 2015	-Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,9 КГ	шт.		1	15413	15413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1233,04	1233,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16646,04	16646,04
46	Ц13-080303-0607 13-080303-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1	7190,79	7190,79
		Накладные расходы	%	-		928,08	928,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649,51	649,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8768,38	8768,38
47	С123-070204-0614 23-070204-0614 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	507	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,56	40,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				547,56	547,56
48	Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015	-Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		1	917,57	917,57
		НР первого уровня	%	42,8		345,19	345,19
		Накладные расходы	%	-		345,19	345,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	101,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1363,79	1363,79
49	С123-070103-0309 23-070103-0309 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип РКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82 9 КГ	шт.		1	6951	6951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,08	556,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7507,08	7507,08
50	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		4	779,24	3116,98
		Накладные расходы	%	-		114,21	456,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,48	285,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				964,94	3859,74

51	С123-060128-0303 23-060128-0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,101 Т	км		0,004	205799	823,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16463,92	65,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				222262,92	889,05
52	Ц13-080205-1401 13-080205-1401 РСНБ РК 2015	-Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.		1	15445,71	15445,71
		Накладные расходы	%	-		3231,55	3231,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1494,18	1494,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20171,44	20171,44

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	574237,89
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	518914,81
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	153043,98
Накладные расходы -	Тенге	174092,03
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	174092,03
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-0
Сметная прибыль -	Тенге	59866,41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	808196,33
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	293,19
Сметная заработная плата -	Тенге	260121,96

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	6251366,79
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	375160,48
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	257111,75
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	58459,88
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	485335,33
- перевозка грузов	Тенге	171752,76
Накладные расходы I уровня	Тенге	988126,05
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7239492,84
Накладные расходы II уровня	Тенге	0,00
ИТОГО:	Тенге	7239492,84
Сметная прибыль	Тенге	571332,50
ИТОГО по смете:	Тенге	7810825,34

ИТОГО по смете :	**7 810 825,34**
Выслуга лет 1%	**78 108,25**
Доп. Отпуска 0,4%	**31 243,00**
Итого по сметному расчету в ценах 2018г.	**7 920 176,59**
Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%	**158 403,53**
Итого	**8 078 580,12**

Итого с понижающей скидкой, согласно договора $К_{пониж.}$=0,9	**7 270 723, 00**
Итого в текущих ценах с НДС – 12%	**872 486,77**
Всего по акту	**8 143 209,77**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Нуринского группового водопровода»

_____ **Нурумбетов С.**

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП «Арал»

_____ **Кожаков У.**

Технадзор
Старший инженер ПиКР филиала ОДСП «Арал»

_____ **Камзаев С.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»

_____ **Байсалов А. А.**