ЗАКАЗЧИК : ГУ "Аппарат акима города Аксай, Бурлинского района,ЗКО"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА :Средний ремонт дорог микрорайона 10 в города Аксай, Бурлинского райна,ЗКО

ОБЪЕКТ : Средний ремонт дорог микрорайона 10 в города Аксай, Бурлинского райна,ЗКО

Форма 2

Договор №28 от 18 мая 2020 г.

АКТ № 8

от 27 октября 2020 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Участок 1									
		Дорожная одежда тип I									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,40	102676,67	1726,37	40667	684	39983	369	44319
		НР - 108%; СП - 8%			–	862,46	–	342		3283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40667	684	39983	369	44319
							–	342	–	3283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40667				
	Материалы		Тенге				39983				
	Всего заработная плата		Тенге					342			
		Накладные расходы	Тенге				369				
		Сметная прибыль	Тенге				3283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44319				
		Сметная заработная плата	Тенге					342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44319				
		Сметная заработная плата	Тенге					342			
		РАЗДЕЛ 2. Участок 2									
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство монолитных участков В25 между дорожными плитами**	м3 подстилающего слоя	12	31732,51	7,20	380790	86	338716	39468	453879
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	–	41988	–		33621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				380790	86	338716	39468	453879
							41988	–	–	33621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				380790				
	Материалы		Тенге				338716				
	Всего заработная плата		Тенге					41988			
		Накладные расходы	Тенге				39468				
		Сметная прибыль	Тенге				33621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					41988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					41988			
		РАЗДЕЛ 3. Участок 3									
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1	2296,19	30,67	2296	31	1551	783	3326
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	714	11		246	
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,052	54396,00	–	2829	–	2829	–	3055
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5125	31	4380	783	6381
							714	11	–	472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5125				
	Материалы		Тенге				1551				
	Всего заработная плата		Тенге					725			
	Местные материалы		Тенге				2829				
		Накладные расходы	Тенге				783				
		Сметная прибыль	Тенге				473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					725			
		РАЗДЕЛ 4. Участок 4 Внутриквартальная территория									
		Дополнительные работы по дороге у школы									
5	Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	706,673	317,63	300,37	224457	212262	–	51936	298505
		НР - 72%; СП - 8%			17,26	84,82	12195	59939		22111	
6	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	706,673	6,78	6,78	4792	4792	–	896	6143
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,76	–	1244		455	
		Дорожная одежда тип II(Покрытие дорог к подъездам)									
7	Е11-700084-0101 СРД-84-01-01	**Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную**	10 м очистки	3,2	559,80	–	1791	–	–	–	1935
		СП - 8%			559,80	–	1791	–		143	
8	Е11-700107-0101 СРД-107-01-01	**Продувка поверхностей от пыли компрессором**	1 м2	663,995	27,40	27,40	18193	18193	–	–	19649
		СП - 8%			–	12,44	–	8260		1455	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,531196	102676,67	1726,37	54541	917	53624	495	59439
		НР - 108%; СП - 8%			–	862,46	–	458		4403	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	663,995	2186,97	97,32	1452139	64619	1359766	50544	1622898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	27754	19046		120215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1755915**	**300784**	**1413390**	**103871**	**2008569**
							41740	**88947**	--	**148782**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1755915**				
	Материалы		Тенге				**1413391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130687**			
		Накладные расходы	Тенге				**103871**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148783**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2008568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2008568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130687**			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров тип I									
		Ремонт покрытия тротуаров у Ренко 231,68 м2 + 144 м2									
11	**Е12-180101-1210 1218-0101-1210 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезеровании 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм** НР - 72%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**375,68**	**317,63**	**300,37**	**119326**	**112842**	--	**27610**	**158691**
					17,26	**84,82**	**6483**	**31864**		**11755**	
12	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** НР - 108%; СП - 8%	**т**	**0,300544**	**102676,67**	**1726,37**	**30859**	**519**	**30340**	**280**	**33630**
					--	**862,46**	--	**259**		**2491**	
13	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**375,68**	**2186,97**	**97,32**	**821602**	**36560**	**769339**	**28597**	**918215**
					41,80	**28,68**	**15703**	**10776**		**68016**	
14	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** НР - 108%; СП - 8%	**м**	**15**	**707,17**	--	**10608**	--	--	**11456**	**23829**
					707,17	--	**10608**	--		**1765**	
15	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Карой 86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** НР - 108%; СП - 8%	**м бортового камня**	**15**	**2219,82**	**30,67**	**33297**	**460**	**22126**	**11751**	**48653**
					714,05	**11,34**	**10711**	**170**		**3604**	
16	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** СП - 8%	**м3**	**0,24**	**54396,00**	--	**13055**	--	**13055**	--	**14099**
					--	--	--	--		**1044**	
		Устройство доп.тротуаров тип I (возле нового садика и 11 дома с уширением 631,237 м2, уст. БР100.30.19 - 119 м, БР100.20.8 -109 м)									
17	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** НР - 108%; СП - 8%	**м3 материала основания в плотном теле**	**63,1237**	**3695,54**	**1058,57**	**233276**	**66821**	**158074**	**24321**	**278204**
					132,77	**223,98**	**8381**	**14138**		**20608**	
18	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)** НР - 108%; СП - 8%	**м2 основания**	**631,237**	**1498,77**	**164,80**	**946078**	**104028**	**822136**	**56854**	**1083167**
					31,55	**51,85**	**19914**	**32729**		**80235**	
19	**Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303** НР - 108%; СП - 8%	**м2 основания**	**631,237**	**-459,02**	**-57,71**	**-289748**	**-36426**	**-253322**	**-12848**	**-326804**
					--	**-18,85**	--	**-11897**		**-24208**	
20	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** НР - 108%; СП - 8%	**т**	**0,5049896**	**102676,67**	**1726,37**	**51851**	**872**	**50979**	**470**	**56507**
					--	**862,46**	--	**436**		**4186**	
21	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**631,237**	**2186,97**	**97,32**	**1380498**	**61431**	**1292682**	**48051**	**1542832**
					41,80	**28,68**	**26385**	**18107**		**114284**	
22	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**15,96**	**1549,24**	--	**24726**	--	--	**17803**	**45931**
					1549,24	--	**24726**	--		**3402**	
23	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**3,61**	**4007,06**	**994,98**	**14465**	**3592**	**8181**	**3780**	**19705**
					745,68	**380,20**	**2692**	**1373**		**1460**	
24	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Карой 86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм и 180х300 при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** НР - 108%; СП - 8%	**м бортового камня**	**228**	**2219,82**	**30,67**	**506119**	**6994**	**336321**	**178622**	**739520**
					714,05	**11,34**	**162804**	**2586**		**54779**	
25	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** СП - 8%	**м3**	**1,744**	**54396,00**	--	**94867**	--	**94867**	--	**102456**
					--	--	--	--		**7589**	
26	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** СП - 8%	**м3**	**6,188**	**54396,00**	--	**336602**	--	**336602**	--	**363531**
					--	--	--	--		**26928**	
		Устройство доп.тротуара тип I (возле HALYK банка 109,316 м2, уст.БР100.20.8 -149 м)									
27	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**9**	**67,65**	**67,65**	**609**	**609**	--	**165**	**836**
					--	**25,43**	--	**229**		**62**	
28	**С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** СП - 8%	**м3**	**9**	**434,00**	--	**3906**	--	**3906**	--	**4218**
					--	--	--	--		**312**	
29	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**19,8**	**49,00**	**49,00**	**970**	**970**	--	**244**	**1311**
					--	**17,10**	--	**339**		**97**	
30	**Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**43,7264**	**44,62**	**44,62**	**1951**	**1951**	--	**528**	**2678**
					--	**16,78**	--	**734**		**198**	
31	**Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**43,7264**	**9,19**	**9,19**	**402**	**402**	--	**110**	**552**
					--	**3,48**	--	**152**		**41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	10,9316	3695,54 132,77	1058,57 223,98	40398 1451	11572 2448	27375	4212 3569	48179
33	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	109,316	1498,77 31,55	164,80 51,85	163839 3449	18015 5668	142375	9846 13895	187580
34	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	109,316	-459,02 --	-57,71 -18,85	-50178 --	-6308 -2060	-43870	-2225 -4192	-56595
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0874528	102676,67 --	1726,37 862,46	8979 --	151 75	8828	81 725	9786
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	109,316	2186,97 41,80	97,32 28,68	239071 4569	10638 3136	223864	8321 19791	267184
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,43	1549,24 1549,24	-- --	16159 16159	-- --	--	11634 2223	30016
38	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство. *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,56	4007,06 745,68	994,98 380,20	10258 1909	2547 973	5802	2680 1035	13974
39	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Камер 86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	149	2219,82 714,05	30,67 11,34	330753 106394	4570 1690	219789	116731 35799	483283
40	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,384	54396,00 --	-- --	129680 --	-- --	129680	-- 10374	140054
			Устройство бетонных ступеней								
41	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	3,36	1901,16 1269,16	41,39 4,98	6388 4264	139 17	1985	3896 823	11106
42	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование сеткой проволочной диам.2,0 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001	337420,58 11118,14	2068,44 410,52	337 11	2 --	324	10 28	376
43	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,174	47097,46 5644,50	15313,35 3005,75	8195 982	2665 523	4548	1370 765	10330
44	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Камер 86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	15	2219,82 714,05	30,67 11,34	33297 10711	460 170	22126	11751 3604	48653
45	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,24	54396,00 --	-- --	13055 --	-- --	13055	-- 1044	14099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5285551 438305	406076 114636	4441167 --	566101 468131	6319786
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5285551				
	Материалы		Тенге				3836111				
	Всего заработная плата		Тенге					552941			
	Местные материалы		Тенге				605058				
		Накладные расходы	Тенге				566102				
		Сметная прибыль	Тенге				468132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6319785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					552941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6319785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					552941			
		РАЗДЕЛ 6. ОДД									
		Разметка									
46	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,057	32586,36 2690,28	9291,48 2575,01	34444 2844	9821 2722	21779	6011 3236	43691
47	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,536	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	9379 1442	4980 1380	2957	3048 994	13421
48	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	0,348	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	9590 936	3233 896	5421	1979 925	12494
49	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования со светоотражающими шариками *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	26,25	5704,34 424,10	24,89 14,55	149739 11132	653 382	137954	12436 12974	175149
50	Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции ИДН	15	3217,39 2370,60	846,79 574,73	48261 35559	12702 8621	--	47714 7678	103653
51	С124-010203-0207 2401-0203-0207 РСНБ РК 2015	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 *СП - 8%*	шт.	50	6000,00 --	-- --	300000 --	-- --	300000	-- 24000	324000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-010203-0208 2401-0203-0208 РСНБ РК 2015	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	шт.	20	3500,00	--	70000	--	70000	--	75600
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				621412	31390	538111	71188	748 008,00
							51913	14001	--	55407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				621412				
	Материалы		Тенге				168109				
	Всего заработная плата		Тенге					65914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370000				
		Накладные расходы	Тенге				71188				
		Сметная прибыль	Тенге				55408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,00
		Сметная заработная плата	Тенге					65914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				748008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,00
		Сметная заработная плата	Тенге					65914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 580 942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				574661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					739051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217937			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6775747		
		- Накладные расходы	Тенге							781780	
		- Сметная прибыль	Тенге							709696	

Непредвиденные работы и затраты 2%	191 619
Итого стоимость	9 772 561
По договору с понижающим коэф. 0,9	8 795 304,56
Н Д С 12%	1 055 436,55
Всего к оплате за отчетный месяц	9 850 741,11

ЗАКАЗЧИК

Врио б. акима города Аксай Бурлинского района, ЗКО

_____ Кузенбаев Д.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АИР - Group"

_____ Саратаев Н.А.

ТЕХНАДЗОР

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "М-Проект Астана"

_____ Баянов Р.Я.