01-01-13/639-01
30.07.2020г.

60/вр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром",Республика Казахстан, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 130000, Промышленная зона 7,здание 65, а/я 248**	**030240000329**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик-2",РК,130000, Мангистауская обл., г Актау, Промзона №1, зд. 82 , тел.: 524551**	**050140012799**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №030240000329/200255/00 от 22.05.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000070	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание автоматизированной системы контроля 2 выбросов вредных веществ в атмосферу к/а ст.№6,7,8 ТЭЦ-2. Шифр 2936 9204	июль 2020 год		раб.	1	3 174 437,00	3 174 437,00
				Итого	1	x	3 174 437,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Корионов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром»

Приложение 4.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО «Есик-2»

Наименование строительства и его адрес: Создание автоматизированной системы контроля 2 выбросов вредных веществ в атмосферу к/а ст.№6,7,8 ТЭЦ- 2

Форма
шифр 2936 9204

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		№ 030240000329/200255/00	от 22.05.2020г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 174 437**	2 834 319							**340 118**	**2 222 106**
За текущий месяц	**3 174 437**	2 834 319							**340 118**	**2 222 106**

Сметная стоимость - 98 549 781 ,00 тенге (с НДС)

Заказчик : Начальник ОКСа А.У. Абугалиев БИН 030240000329

Подрядчик : Директор ТОО «Есик-2» А.В. Корионов БИН 050140012799

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "МАЭК-Казатомпром"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Есик-2"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание автоматизированной системы контроля выбросов вредных веществ в атмосферу к/а ст.№6,7,8 ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК-Казатомпром"**

(наименование, адрес)

Объект **Создание автоматизированной системы контроля выбросов вредных веществ в атмосферу к/а ст.№6,7,8 ТЭЦ-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 030240000329/200255/00** от **22.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. Монтажные работы				
1	11	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические	т	0,463	912815,63	422634
			Накладные расходы			*87443,09*	*40486*
			Сметная прибыль			*67615,97*	*31306*
2	12	1308-0201-1213 РСНБ РК 2015	Конструкция из профильной стали, С-образный профиль, усиленная консоль 200мм/300мм, профиль зетовый	шт	335,000	667,73	223688
			Накладные расходы			*241,59*	*80933*
			Сметная прибыль			*49,46*	*16570*
3	13	1308-0201-1211 РСНБ РК 2015	Подвес для прокладки кабелей, вертикальный подвес	шт	60,000	1757,86	105472
			Накладные расходы			*605,64*	*36339*
			Сметная прибыль			*130,21*	*7813*
4	14	1308-0201-1215 РСНБ РК 2015	Закладная для прокладки кабеля, стандартный анкер со шпилькой М8	шт	850,000	82,66	70265
			Накладные расходы			*31,48*	*26759*
			Сметная прибыль			*6,12*	*5205*
5	15	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,481	6129,97	33598
			Накладные расходы			*2375,96*	*13023*
			Сметная прибыль			*454,07*	*2489*
6	16	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,218	15439,77	18806
			Накладные расходы			*5270,22*	*6419*
			Сметная прибыль			*1143,69*	*1393*
7	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,609	19976,97	12166
			Накладные расходы			*6167,54*	*3756*
			Сметная прибыль			*1479,78*	*901*
8	18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,872	43060,84	209792
			Накладные расходы			*6902,54*	*33629*
			Сметная прибыль			*3189,69*	*15540*
9	19	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	4,000	4942,17	19769
			Накладные расходы			*2091,58*	*8366*
			Сметная прибыль			*366,09*	*1464*
10	20	СТПРАЙС	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетонакласса В10 /М-150/	м3	0,256	40998,96	10496
			Сметная прибыль			*3036,96*	*777*
11	21	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,770	338,04	2964
			Сметная прибыль			*25,04*	*220*
			Раздел: 8. Оборудование не учтенные сборником				
12	45	СТПРАЙС	С-образный профиль 41х41, L600, толщ.2,5 мм горячеоцинкованный	шт	80,000	4484,16	358733
			Сметная прибыль			*332,16*	*26573*
13	46	СТПРАЙС	Усиленная консоль 200мм горячеоцинкованная	шт	200,000	2179,44	435888
			Сметная прибыль			*161,44*	*32288*
14	47	СТПРАЙС	Усиленная консоль 300мм горячеоцинкованная	шт	50,000	2922,48	146124
			Сметная прибыль			*216,48*	*10824*
15	48	СТПРАЙС	Вертикальный подвес двойной 41х41, L 200, горячеоцинкованный	шт	30,000	3026,16	90785
			Сметная прибыль			*224,16*	*6725*
16	49	СТПРАЙС	Вертикальный подвес двойной 41х41, L 600, горячеоцинкованный	шт	30,000	6576,12	197284
			Сметная прибыль			*487,12*	*14614*
17	50	СТПРАЙС	Стандартный анкер со шпилькой М8	шт	850,000	286,20	243270
			Сметная прибыль			*21,20*	*18020*
18	51	СТПРАЙС	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки KPZ 29х20 толщиной стенки 1,2 мм	м	10,000	419,04	4190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31,04*	*310*
19	52	СТПРАЙС	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,365	257443,92	93967
			Сметная прибыль			*19069,92*	*6961*
20	53	СТПРАЙС	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,093	174337,92	16213
			Сметная прибыль			*12913,92*	*1201*
21	54	СТПРАЙС	Винт, М6х10	шт	2000,000	15,12	30240
			Сметная прибыль			*1,12*	*2240*
22	55	СТПРАЙС	Шайба стопорная М6,DIN6798A, М6	шт	2000,000	9,72	19440
			Сметная прибыль			*0,72*	*1440*
23	56	СТПРАЙС	Гайка шестигранная, DIN934, М6	шт	2000,000	6,48	12960
			Сметная прибыль			*0,48*	*960*
			ИТОГО:			**2778744,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**249710,00**	
			Сметная прибыль			**205833,00**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2834319**
			НДС		**12 %**		**340118**
			Итого с НДС				**3174437**

Заказчик	Подрядчик
ТОО "МАЭК-Казатомпром"	ТОО "Есик-2"
(наименование организации)	(наименование организации)
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)	М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: Ведущий инженер ОКС ДКС Кадешов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер ОКС ДКС Далекий Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)