Заказчик : **ГУ " Управление энергетики и коммунального хозяйства " города Шымкент**
Подрядчик : **ТОО "Аша -А"**
Технадзор : **ТОО "Регион Технадзор"**
Объект : **Строительство тепловых сетей от ТК-4 ул. Адырбекова до скорой помощи по ул. Желтоксан города Шымкент**

Договор : **№ 223** от **15.03.2020г**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 21 октября 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		223	15.03.2020 г					

Наименование пусковых комплексов,объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство тепловых сетей от ТК-4 ул. Адырбекова до скорой помощи по ул. Желтоксан города Шымкент	**110 163 200,0**	**41 425 279**	**38 714 179**	**38 714 179**	**559 319**				**4 971 033**	**46 396 312**

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ " Управление энергетики и коммунального хозяйства " г. Шымкент

_____ **Н.Жаманкоз**

Технадзор:

Директор ТОО " Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Подрядчик:

Директор ТОО "АША-А"

_____ **К.П.Мадиев**

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ " Управление энергетики и коммунального хозяйства " города Шымкент**
Подрядчик : **ТОО "Аша -А"**
Технадзор : **ТОО "Регион Технадзор"**
Объект : **Строительство тепловых сетей от ТК-4 ул. Адырбекова до скорой помощи по ул. Желтоксан города Шымкент**
Договор : **№ 223 от 15.03.2020г**

Акт №_____
приемки выполненных работ за 21 октября 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
3	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	1	38936,61	--	38937	--	1480	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1479,59*		*1480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1479,59*				*1480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3233,30*		*3233*				
		Сметная стоимость				*43650*				
4	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 133-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /+ для спуска воды/**	4	93222,32	--	372889	--	14170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3542,45*		*14170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3542,45*				*14170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7741,18*		*30965*				
		Сметная стоимость				*418024*				
5	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 133-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	3	93222,32	--	279667	--	10627	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3542,45*		*10627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3542,45*				*10627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7741,18*		*23224*				
		Сметная стоимость				*313518*				
6	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Муфта термоусаживаемая ПЭ133/225**	7	7097,32	--	49681	--	1888	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*269,70*		*1888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*269,70*				*1888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*589,36*		*4126*				
		Сметная стоимость				*55694*				
7	С123-020201-4015 23-020201-4015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход Ст 133х4-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	4	20836,91	--	83348	--	3167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*791,80*		*3167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*791,80*				*3167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1730,30*		*6921*				
		Сметная стоимость				*93436*				
8	Е11-220901-0203 11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	2	3496,22	1000,06	6992	2000	3254	2,46	5
		задвижка или клапан		1991,44	326,62	3983	653	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1627,07*		*3254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1439,52*				*2879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*187,56*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,86*		*820*				
		Сметная стоимость				*11066*				
9	С123-040201-1504 23-040201-1504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150/125/ мм ГОСТ 9698-86	2	91630,17	--	183260	--	6964	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3481,95*		*6964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3481,95*				*6964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7608,97*		*15218*				
		Сметная стоимость				*205442*				
10	Е11-221201-0104 11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	4	839,85	76,27	3359	305	1916	0,71	3
		фланец		693,49	--	2774	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*478,94*		*1916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*430,66*				*1723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48,28*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,50*		*422*				
		Сметная стоимость				*5697*				
11	С123-020103-0211 23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	4	2862,92	--	11452	--	435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,79*		*435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*108,79*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,74*		*951*				
		Сметная стоимость				*12838*				
12	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	1	2035,98	89,45	2036	89	1164	2,03	2
		задвижка или клапан		1643,35	42,41	~~1643~~	42	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1164,00*		*1164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1046,85*				*1047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*117,15*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,00*		*256*				
		Сметная стоимость				*3456*				
13	С123-040203-0303 23-040203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	1	125086,95	--	125087	--	4753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4753,30*		*4753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4753,30*				*4753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10387,22*		*10387*				
		Сметная стоимость				*140228*				
14	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	2	1715,09	--	3430	--	130	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,17*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65,17*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,42*		*285*				
		Сметная стоимость				*3845*				
15	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	15	77291,07	--	1159366	--	44056	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2937,06*		*44056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2937,06*				*44056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6418,25*		*96274*				
		Сметная стоимость				*1299696*				
16	СТОО ТТОО "IsOplus"	**Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	245	10427,68	--	2554781	--	97082	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*396,25*		*97082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*396,25*				*97082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,91*		*212149*				
		Сметная стоимость				*2864012*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	7	881,78	--	6172	--	2953	1,00	7
		шт.		874,14	--	6119	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*421,86*		*2953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*374,13*				*2619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,72*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,29*		*730*				
		Сметная стоимость				*9855*				
18	СТОО ТТОО "Карагандинская фабрика"	Детектор повреждений стационарный двухканальный многоуровневый	7	58928,57	--	412500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2239,29*		*15675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2239,29*				*15675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4893,43*		*34254*				
		Сметная стоимость				*462429*				
19	С123-020201-5508 23-020201-5508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	15313,36	--	107194	--	4073	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,91*		*4073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*581,91*				*4073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1271,62*		*8901*				
		Сметная стоимость				*120169*				
20	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	0,5	881,78	--	441	--	211	1,00	1
		шт.		874,14	--	437	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*421,86*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*374,13*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*47,72*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,29*		*52*				
		Сметная стоимость				*704*				
21	СТОО ТТОО "Карагандинская фабрика"	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002	0,5	172857,14	--	86429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6568,57*		*3284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6568,57*				*3284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14354,06*		*7177*				
		Сметная стоимость				*96890*				
22	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	9	215,11	95,99	1936	864	574	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		93,30	31,93	840	287	42,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*63,81*		*574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,21*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,31*		*201*				
		Сметная стоимость				*2711*				
23	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	0,009	455849,60	--	4103	--	156	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17322,28*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*17322,28*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37853,75*		*341*				
		Сметная стоимость				*4600*				
24	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	268,5	1137,41	--	305395	--	198952	1,54	413
		м3		1137,41	--	305395	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*198952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*180489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,77*				*18464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*40348*				
		Сметная стоимость				*544695*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5798456	3259			432
			Тенге			321191	983			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			498929				
	Накладные расходы -		Тенге			18959				
	Сметная прибыль -		Тенге			41431				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559319				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8549				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				7683			
		Накладные расходы -	Тенге			3738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3288		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					450		
		Сметная прибыль -	Тенге			983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7683			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835656				
	Материалы -		Тенге			1593				
	Всего заработная плата -		Тенге				314491			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517873				
		Накладные расходы -	Тенге			224965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					186137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38828		
		Сметная прибыль -	Тенге			84850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				314491			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4455321				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4455321				
		Накладные расходы -	Тенге			169302				
		Сметная прибыль -	Тенге			369970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4994594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6712654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				322174			
		РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТИП-1 /26+844.8 м2/ АС-3								
28	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство.**								
		м2 основания или покрытия	647,26564	576,72	89,83	373294	58145	36445	0,04	27
				30,72	24,22	19887	15677	60,3	0,02	16
		Накладные расходы -		*56,31*		*36445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*21445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23,17*				*15000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,64*		*32779*				
		Сметная стоимость				*442519*				
29	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/10/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	647,26564	1128,39	66,25	730367	42880	46756	0,03	22
				28,50	18,40	18446	11912	60,3	0,02	11
		Накладные расходы -		*72,24*		*46756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*18306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*43,95*				*28450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,05*		*62170*				
		Сметная стоимость				*839293*				
30	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**								
		м2 покрытия	647,26564	1594,70	0,19	1032192	124	39594	--	1
				0,92	--	593	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*61,17*		*39594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,55*				*358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*60,62*				*39237*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,47*		*85743*				
		Сметная стоимость				*1157529*				
31	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	647,26564	1257,10	66,40	813676	42975	49946	0,03	22
		м2 покрытия		28,50	18,46	18446	11951	60,3	0,02	11
		Накладные расходы -		*77,16*		*49946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*18329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48,85*				*31616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,74*		*69090*				
		Сметная стоимость				*932711*				
32	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	647,26564	580,22	0,07	375554	44	14395	--	--
		м2 покрытия		0,31	--	198	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*22,24*		*14395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,06*				*14276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,20*		*31196*				
		Сметная стоимость				*421145*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3325083**	**144169**			**71**
			Тенге			**57570**	**39540**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3325083**				
	Материалы -		Тенге			**1797400**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**97110**			
	Местные материалы -		Тенге			**1325945**				
		Накладные расходы -	Тенге			**187136**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**58558**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**128578**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**280978**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3793197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97110**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3793197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97110**			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
		Участок №3								
65	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,56	16696,25	661,24	26046	1032	1839	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1447	240	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1178,96*		*1839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*1021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*2231*				
		Сметная стоимость				*30116*				
		Лотки								
66	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**1,8**	**7219,17**	**2038,93**	**12995**	**3670**	**4250**	**3,33**	**6**
		м3 сборных конструкций		**2695,73**	**541,22**	**4852**	**974**	**62,1**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		*2360,86*		*4250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*3618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*350,71*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,40*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18624*				
67	**С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**1,8**	**43402,58**	**--**	**78125**	**--**	**2969**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1649,30*		*2969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1649,30*				*2969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3604,15*		*6487*				
		Сметная стоимость				*87581*				
		Плиты								
68	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**1,4**	**7219,17**	**2038,93**	**10107**	**2854**	**3305**	**3,33**	**5**
		м3 сборных конструкций		**2695,73**	**541,22**	**3774**	**758**	**62,1**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		*2360,86*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*2814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*350,71*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,40*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14485*				
69	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**1,4**	**40789,20**	**--**	**57105**	**--**	**2170**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1549,99*		*2170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1549,99*				*2170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3387,14*		*4742*				
		Сметная стоимость				*64017*				
		Опорная подушка ОП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е11-070202-0108 11-070202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	8	5318,79	898,95	42550	7192	10738	1,84	15
		шт. сборных конструкций		1507,02	261,67	12056	2093	62,1	0,27	2
		Накладные расходы -		*1342,21*		*10738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1098,36*				*8787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*243,85*				*1951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,88*		*4263*				
		Сметная стоимость				*57551*				
71	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	8	1065,75	--	8526	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,50*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,50*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,50*		*708*				
		Сметная стоимость				*9558*				
72	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	15,6	1894,77	60,27	29558	940	8654	0,94	15
		м2		833,59	24,48	13004	382	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*554,75*		*8654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*465,07*				*7255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*89,67*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,96*		*3057*				
		Сметная стоимость				*41269*				
73	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	15,6	961,20	60,27	14995	940	3898	0,40	6
		м2		354,72	24,48	5534	382	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*249,86*		*3898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*205,52*				*3206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,34*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,88*		*1511*				
		Сметная стоимость				*20404*				
		Участок №4								
74	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	26,2	16696,25	661,24	437442	17325	30889	1,35	35
		м3		927,81	153,77	24309	4029	48,5	0,18	5
		Накладные расходы -		*1178,96*		*30889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*13744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*17145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*37466*				
		Сметная стоимость				*505797*				
75	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,06	18378,01	655,77	1103	39	137	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	176	13	48,5	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2287,97*		*137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*756,56*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1653,28*		*99*				
		Сметная стоимость				*1339*				
		Лотки								
76	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	29,99	7219,17	2038,93	216503	61147	70802	3,33	100
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	80845	16231	62,1	0,55	17
		Накладные расходы -		*2360,86*		*70802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*60284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*350,71*				*10518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,40*		*22984*				
		Сметная стоимость				*310290*				
77	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,22	47232,68	--	57624	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1794,84*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1794,84*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3922,20*		*4785*				
		Сметная стоимость				*64599*				
78	С121-040303-0134 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	28,77	43402,58	--	1248692	--	47450	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,30*		*47450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1649,30*				*47450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3604,15*		*103691*				
		Сметная стоимость				*1399834*				
79	Е11-061301-0302 11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм /Монолитный участок/. Устройство	0,9	35021,36	4571,22	31519	4114	6629	13,20	12
		м3		10426,55	1561,43	9384	1405	48,5	1,60	1
		Накладные расходы -		*7365,92*		*6629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5814,17*				*5233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1551,75*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3390,98*		*3052*				
		Сметная стоимость				*41200*				
80	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,05556	207596,39	--	11534	--	438	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7888,66*		*438*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7888,66*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17238,80*		*958*				
		Сметная стоимость				*12930*				
		Плиты								
81	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**23,03**	**7219,17**	**2038,93**	**166257**	**46956**	**54371**	**3,33**	**77**
		м3 сборных конструкций		**2695,73**	**541,22**	**62083**	**12464**	**62,1**	**0,55**	**13**
		Накладные расходы -		*2360,86*		*54371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*46294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*350,71*				*8077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,40*		*17650*				
		Сметная стоимость				*238278*				
82	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**23,03**	**40789,20**	**--**	**939375**	**--**	**35696**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1549,99*		*35696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1549,99*				*35696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3387,14*		*78006*				
		Сметная стоимость				*1053077*				
83	Е11-061301-0302 11-061301-0302 РСНБ РК 2015	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм /Монолитныйучасток/. Устройство**	**0,23**	**35021,36**	**4571,22**	**8055**	**1051**	**1694**	**13,20**	**3**
		м3		**10426,55**	**1561,43**	**2398**	**359**	**48,5**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*7365,92*		*1694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5814,17*				*1337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1551,75*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3390,98*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
84	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,01786**	**207596,39**	**--**	**3708**	**--**	**141**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7888,66*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7888,66*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17238,80*		*308*				
		Сметная стоимость				*4157*				
		Опорная подушка ОП-2								
85	Е11-070202-0108 11-070202-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытия. Укладка**	**134**	**5318,79**	**898,95**	**712718**	**120460**	**179856**	**1,84**	**247**
		шт. сборных конструкций		**1507,02**	**261,67**	**201940**	**35064**	**62,1**	**0,27**	**36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1342,21*		*179856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1098,36*				*147180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*243,85*				*32676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,88*		*71406*				
		Сметная стоимость				*963980*				
86	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	134	1065,75	--	142811	--	5427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,50*		*5427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,50*				*5427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,50*		*11859*				
		Сметная стоимость				*160097*				
87	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	262	1894,77	60,27	496431	15791	145344	0,94	246
		м2		833,59	24,48	218401	6413	54,2	0,03	8
		Накладные расходы -		*554,75*		*145344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*465,07*				*121849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*89,67*				*23495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,96*		*51342*				
		Сметная стоимость				*693117*				
88	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	262	961,20	60,27	251834	15791	65463	0,40	105
		м2		354,72	24,48	92937	6413	54,2	0,03	8
		Накладные расходы -		*249,86*		*65463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*205,52*				*53847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,34*				*11616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,88*		*25384*				
		Сметная стоимость				*342681*				
		Опоры								
89	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных имногоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Монтаж опорных конструкций/. Монтаж	4,585	16905,66	7682,02	77512	35222	30608	9,35	43
		т конструкций		7569,11	1975,12	34704	9056	60,9	2,03	9
		Накладные расходы -		*6675,72*		*30608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*26650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*863,29*				*3958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,51*		*8650*				
		Сметная стоимость				*116770*				
90	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,40905	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	3,44915	207155,86	--	714512	--	27151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7871,92*		*27151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7871,92*				*27151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17202,22*		*59333*				
		Сметная стоимость				*800996*				
92	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,5959	207155,86	--	123444	--	4691	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7871,92*		*4691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7871,92*				*4691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17202,22*		*10251*				
		Сметная стоимость				*138386*				
93	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,17675	207155,86	--	36615	--	1391	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7871,92*		*1391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7871,92*				*1391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17202,22*		*3040*				
		Сметная стоимость				*41047*				
94	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая	4,585	2187,15	521,10	10028	2389	4428	1,34	6
		т		1395,42	0,85	6398	4	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*965,75*		*4428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*3899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,42*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15612*				
95	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.Ч.Раз.21-06 Т.8.2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	4,585	4756,00	--	21806	--	829	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,73*		*829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*180,73*				*829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*394,94*		*1811*				
		Сметная стоимость				*24445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	132,965	379,58	2,02	50471	269	3596	0,03	4
		м2		21,92	0,51	2915	68	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,04*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,16*				*1616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,89*				*1979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,53*		*4325*				
		Сметная стоимость				*58392*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6040001	337183			926
			Тенге			777157	96348			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5930654				
	Материалы -		Тенге			1453531				
	Всего заработная плата -		Тенге				823343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3422070				
	Местные материалы -		Тенге			19427				
		Накладные расходы -	Тенге			721503				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					477975		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					243528		
		Сметная прибыль -	Тенге			532173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7184329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				823343			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109347				
	Материалы -		Тенге			8827				
	Всего заработная плата -		Тенге				50162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21806				
		Накладные расходы -	Тенге			35865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30549		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5316		
		Сметная прибыль -	Тенге			11617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				50162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7341158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				873505			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15163540	484610			1429
			Тенге			1155918	136871			141
	Стоимость оборудования -		Тенге			498929				
	Накладные расходы -		Тенге			18959				
	Сметная прибыль -		Тенге			41431				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			559319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8549				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				7683			
		Накладные расходы -	Тенге			3738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3288		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					450		
		Сметная прибыль -	Тенге			983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7683			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10091394				
	Материалы -		Тенге			3252524				
	Всего заработная плата -		Тенге				1234944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3939943				
	Местные материалы -		Тенге			1345372				
		Накладные расходы -	Тенге			1133604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					722670		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					410934		
		Сметная прибыль -	Тенге			898000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12122998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234944			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109347				
	Материалы -		Тенге			8827				
	Всего заработная плата -		Тенге				50162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21806				
		Накладные расходы -	Тенге			35865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30549		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5316		
		Сметная прибыль -	Тенге			11617				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				50162			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4455321				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4455321				
		Накладные расходы -	Тенге			169302				
		Сметная прибыль -	Тенге			369970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4994594				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17847009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1292790			
		.2-2 .УСЛУГА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИЙ								
	Услуга ультразвуковой дефектоскопий		**Тенге**			20867170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20867170				