СПРАВКА № 1 от 11.09.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	договор №110/022	13.08.2020г

за сентябрь 2020 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул.22 мкр 1 улица (от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков)**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
(от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков) (от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков)	28 639 344,60	28 639 344,60					28 639 344,60
НДС 12%	3 436 721,35	3 436 721,35					3 436 721,35
ВСЕГО с НДС:	**32 076 065,95**	**32 076 065,95**					**32 076 065,95**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД акимата города Экибастуза"

Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"
Екпінтай Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул.22 мкр 1 улица (от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков)
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул.22 мкр 1 улица (от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/022 от 13.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за 11 сентября 2020 года
Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул.22 мкр 1 улица (от ул.бульвар Петренко до ул.Энергетиков)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Подготовка территории строительства					
1	1	9500-0000-0000	Восст	км	0,406	63315	25706
2	2	1101-0207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	1	170	170
3	3	1101-0207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	1	113	113
4	4	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1	121	121
5	5	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	1	4607	4607
6	6	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,019	26052,63	495

7	7 1123-1201-0101	Люки. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1723	1723
8	8 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	3000	3000
9	9 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22577,4	22577
10	10 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,06	26066,67	1564
11	11 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,79	75,6	59
12	12 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,79	255,96	202
	Раздел 2 Земляные работы					
13	13 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1596,01	70,49	112510
14	14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78,44	238,92	18741
15	15 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	156,87	58,32	9149
16	16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1388,91	238,94	331862
17	17 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2778	128,52	357029
18	18 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,67	238,94	30744

19	19 4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	257,33	108	27792
20	20 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	619,4	89,69	55551
21	21 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3097	8,28	25629
22	22 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	619,4	99,23	61465
23	23 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3097	7,79	24113
24	24 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	128,67	238,94	30744
25	25 4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	257,33	108	27792
26	26 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	128,67	1190,24	153148
27	27 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	207,1	70,49	14599
28	28 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	207,1	80,08	16584
29	29 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5,000	м3 уплотненного грунта	1035,5	7,55	7819

30	30 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	207,1	99,23	20551
31	31 1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	220	62,63	13778
	Раздел 3 Дорожная одежда					
	3.1 Установка бортового камня					
32	32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	50,52	6729,97	339998
33	33 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	776	2671,55	2073120
34	34 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	33,368	34914,24	1165019
	3.2 Основная проезжая часть, примыкающие съезды					
35	35 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	365,62295	5914,44	2162455
36	36 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 (17 см) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2355	917,57	2160876
37	37 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 к=2,0	м2 основания	4710	47,54	223901
38	38 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 2л/м2	т	4,71	137570,06	647955
39	39 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2	т	1,18	137570,34	162333

40	40 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 (6 см) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2466	1557,46	3840706
41	41 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, к=4,0	м2 покрытия	9864	169,26	1669624
42	42 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,2 л/м2	т	0,49	137567,35	67408
43	43 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2466	1910,59	4711512
	3.3 Съезды					
44	44 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,31148	5914,44	214762
45	45 1127-0403-0101	Основания из щебня фракций 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 (16 см) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	249	917,57	228474
46	46 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	249	47,54	11837
47	47 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 2л/м2	т	0,5	137570	68785
48	48 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2	т	0,23	137569,57	31641

49	49 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	221	1910,59	422241
50	50 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 к=4	м2 покрытия	884	212,44	187797

Раздел 4 Пешеходная часть

4.0 Подраздел без наименования

51	51 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	37,25	6729,96	250691
52	52 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	776	2671,55	2073120
53	53 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 к=0,016	м3	12,416	31633,2	392758
54	54 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1142	1120,34	1279424
55	55 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 к=3	м2 покрытия	3426	56,8	194600
56	56 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (тротуары,отбойная полоса)5 см	м2 покрытия	1142	1677,21	1915372
57	57 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 к=4	м2 покрытия	4568	265,8	1214173
58	58 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 тактильная плитка	м2 покрытия	1,8	1767,22	3181

59	59	2406-0101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,8	26909,28	48437
			Раздел 5 Организация дорожного движения				
			5.1 установка дорожных знаков				
60	60	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство к=4,0	м3	0,252	23940,48	6033
61	61	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	8017	32068
62	62	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	1518,83	9113
63	63	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	3438,72	6877
64	64	2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5141,88	10284
65	65	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8715,6	17431
66	66	2401-0201-0216	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	17349,12	138793
			5.2 маркировка проезжей части				
67	67	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	0,406	23704,43	9624
68	68	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	14,4	1008,75	14526

Всего	**29 406 886**
Временные здания и сооружения (1,3%) к=0,8	**305564**
Итого	**29 712 450**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	593 735
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	30 306 185
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	31 821 494
Итого с ценовой скидкой к=0,899	28 639 344,60
НДС (12%)	3 436 721,35
Итого по акту,тенге	32 076 065,95

Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД
акимата города Экибастуза" _____ Калиякбаров А.С.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Фараб курылыс" _____ Төре А.Т.

Главный специалист _____ Аманов Б.М.

Главный специалист _____ Ибашева М.Б.

Начальник участка
ТОО "Монтажное Управление № 7" _____ Акжаркенов М.Н.