ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Карааул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май от28мая** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№176	06.05.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа Орда	16 000 069,00	14 285 776,00	14 285 776,00	14 285 776,00					1 714 293,00	16 000 069,00
Итого к оплате										**16 000 069,00**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО" _____**Б.Н.Скакова**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:**

М.П. **Авторский надзор: Руководитель группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"** _____Т.К.Куттыбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Караaул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

АКТ №1

приемки выполненных работ за май от 28 мая 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1-1 на Подготовительные работы									
2	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**41,04**	**11068,91**	**2769,73**	**454268**	**113670**	**163619**	**252684**	**763508**
		НР - 118%; СП - 8%			**4312,35**	**905,45**	**176979**	**37160**		**56556**	
3	**2104-0303-0110 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**41,04**	**66730,00**	**--**	**2738599**	**--**	**2738599**	**--**	**2957687**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219088**	
4	**СТ ССЦ РК8.04-8-2017 тех ч табл.9**	**Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости**	**м3**	**41,04**	**1335,00**	**--**	**54788**	**--**	**54788**	**--**	**59171**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4383**	
		Решетка для прикрытия канавы из лотков РМ-1,РМ-2									
6	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,2572**	**267504,00**	**--**	**871314**	**--**	**871314**	**--**	**941019**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		69705	
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,077	267504,00	--	823110	--	823110	--	888959
		СП - 8%			--	--	--	--		65849	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,81	229990,00	--	646272	--	646272	--	697974
		СП - 8%			--	--	--	--		51702	
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,144	267504,00	--	38521	--	38521	--	41602
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	229990,00	--	38178	--	38178	--	41233
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
18	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,095	261085,00	--	24803	--	24803	--	26787
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5689853**	**113670**	**5399204**	**252684**	**6417940**
							176979	**37160**		**475403**	
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	728	4076,74	--	2967867	--	--	2136864	5513110
		НР - 72%; СП - 8%			4076,74	--	2967867	--		408379	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	366,6	1033,97	--	379053	--	--	272918	704130
		НР - 72%; СП - 8%			1033,97	--	379053	--		52158	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	366,6	196,97	96,24	72209	35282	--	38574	119646
		НР - 72%; СП - 8%			100,73	45,41	36928	16647		8863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3851675**	**69100**	**--**	**2746931**	**6336885**
							3782576	**32606**	**--**	**527889**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка									
72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45	9977,56	2182,75	448990	98224	172533	207788	709320
		НР - 94%; СП - 8%			3960,74	951,50	178233	42818		52542	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	33,75	20221,70	1368,08	682482	46173	585536	55836	797384
		НР - 91%; СП - 8%			1504,37	313,65	50773	10586		59065	
74	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,49	96,00	--	239	--		--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
75	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,49	186,00	--	463	--		--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1132175	144396	758069	263624	1507462
							229006	53403	--	111663	

ИТОГО ПО СМЕТАМ 14 262 287
- т.ч. оборудование 0
- СМР 14 262 287

Временные здания и сооружения (1,2%) 171147
Итого с временными 14 433 435

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%) 317536
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска 292525
Непредвиденные работы и затраты2% 295019

Итого по акту в текущих ценах на 2019год к=1,0348515 15 873 085

Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки 14285776

НДС (12%) 1 714 293

ИТОГО ПО АКТУ №1 16 000 069

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

_____Б.Н.Скакова

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпро
_____Т.К. Куттыбаев