форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО
Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО	23 407 000	14 960 000	13 357 143	-	-	-	-	-	-	1 602 857	14 960 000
Итого к оплате	23 407 000	14 960 000	13 357 143							1 602 857	14 960 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Искаков А.Р.

Технадзор:

Директор ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Еламан А.Ә.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	7312,6924	92,24	84,34	674523	616752	190349	0,01	105
				7,90	28,44	57770	207973	59,1	0,03	229
		Накладные расходы -		*26,03*		*190349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*157077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,55*				*33273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*69178*				
		Сметная стоимость				*934050*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	226,16574	1364,90	--	308694	--	202081	1,85	522
				1364,90	--	308694	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*893,52*		*202081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*182437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,86*				*19645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,67*		*40861*				
		Сметная стоимость				*551636*				
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ								
		м3	2002,32	119,35	50,94	238977	101998	121160	0,11	270
				68,41	22,26	136979	44572	59,1	0,03	66
		Накладные расходы -		*60,51*		*121160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*107304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*13856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*28813*				
		Сметная стоимость				*388951*				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1488,109	594,22	--	884264	--	578889	0,89	1646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		594,22	--	884264	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*578889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*522609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*56280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*117055*				
		Сметная стоимость				*1580208*				
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	5305,107	18,95	18,95	100532	100532	26048	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	35809	59,1	0,01	46
		Накладные расходы -		*4,91*		*26048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*21167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*4881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*10133*				
		Сметная стоимость				*136713*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5305,107	119,35	50,94	633165	270242	321012	0,11	716
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	362922	118092	59,1	0,03	174
		Накладные расходы -		*60,51*		*321012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*284301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*36711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*76340*				
		Сметная стоимость				*1030517*				
7	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	191,72218	26,98	26,98	5173	5173	1340	--	--
		м3		--	9,61	--	1842	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,99*		*1340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*521*				
		Сметная стоимость				*7034*				
8	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	191,72218	24,98	24,98	4789	4789	1240	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	1706	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,47*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*1008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,21*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*483*				
		Сметная стоимость				*6513*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4 635 622**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода										
		Футляры								
9	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,0044	369605,19	129246,10	1626	569	869	296,00	3
		км трубопровода		239620,88	43194,11	1054	190	62,1	56,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*197437,44*		*869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21809,33*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*200*				
		Сметная стоимость				*2695*				
10	С123-010501-1321 23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильзы в колодцах/	8,888	8268,67	--	73492	--	2940	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,75*		*2940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330,75*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687,95*		*6115*				
		Сметная стоимость				*82546*				
11	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,05	392905,99	144451,61	19645	7223	10354	306,00	32
		км трубопровода		247716,18	48571,56	12386	2429	62,1	63,40	7
		Накладные расходы -		*207070,71*		*10354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*183994,69*				*9200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23076,03*				*1154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47998,14*		*2400*				
		Сметная стоимость				*32399*				
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1	220777,94	61791,43	22078	6179	12463	194,00	37
		км трубопровода		158891,82	20413,31	15889	2041	62,1	26,83	5
		Накладные расходы -		*124633,55*		*12463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*11135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13285,06*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27632,92*		*2763*				
		Сметная стоимость				*37304*				
14	С123-010501-0813 23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	61,32	4575,38	--	280551	--	11222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,02*		*11222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,02*				*11222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,67*		*23342*				
		Сметная стоимость				*315115*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-010501-0812 23-010501-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE [illegible] SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	3554,19	--	53846	--	2154	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,17*		*2154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,17*				*2154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,71*		*4480*				
		Сметная стоимость				*60480*				
17	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	50	-53,41	-2,06	-2671	-103	-1720	-0,05	-7
		м трубопровода		-51,35	--	-2568	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*-34,39*		*-1720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*-31,01*				*-1551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*-3,38*				*-169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7,02*		*-351*				
		Сметная стоимость				*-4741*				
18	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	100	-53,41	-2,06	-5341	-206	-3439	-0,05	-10
		м трубопровода		-51,35	--	-5135	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*-34,39*		*-3439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*-31,01*				*-3101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*-3,38*				*-338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7,02*		*-702*				
		Сметная стоимость				*-9482*				
20	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	150	871,07	13,16	130661	1974	74715	0,84	216
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	107379	216	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*498,10*		*74715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*66816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,66*				*7899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,53*		*16430*				
		Сметная стоимость				*221805*				
		Трубопровод и арматура								
21	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,756	270472,11	71769,19	204477	54258	114131	236,00	178
		км трубопровода		193291,08	23709,86	146128	17925	62,1	31,17	24
		Накладные расходы -		*150966,77*		*114131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*101877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16209,19*				*12254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33715,11*		*25489*				
		Сметная стоимость				*344096*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1,931607	224078,24	61791,43	432831	119357	240998	194,00	569
		км трубопровода		158891,82	20413,31	306917	39430	62,1	26,83	79
		Накладные расходы -		*124765,56*		*240998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*215082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*25917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*53906*				
		Сметная стоимость				*727735*				
23	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	0,523	224078,24	61791,43	117193	32317	65252	194,00	160
		км трубопровода		158891,82	20413,31	83100	10676	62,1	26,83	22
		Накладные расходы -		*124765,56*		*65252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*58235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*7017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*14596*				
		Сметная стоимость				*197041*				
25	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3	185652,98	43009,61	556959	129029	324199	173,00	680
		км трубопровода		141692,19	14136,41	425077	42409	62,1	18,65	73
		Накладные расходы -		*108066,47*		*324199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*290309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296,90*				*33891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*70493*				
		Сметная стоимость				*951651*				
26	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	100	55,50	2,06	5550	206	3447	0,05	10
		м трубопровода		51,35	--	5135	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,47*		*3447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*3101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,46*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,20*		*720*				
		Сметная стоимость				*9717*				
29	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	777,877	588,34	--	457656	--	18303	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,53*		*18303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23,53*				*18303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,95*		*38077*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*514037*				
30	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,04	265,32	--	1072	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,61*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,61*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
31	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4157,16	105,37	--	438040	--	17522	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,21*		*17522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,21*				*17522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*36445*				
		Сметная стоимость				*492007*				
41	С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	14	71165,17	--	996312	--	39853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2846,61*		*39853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2846,61*				*39853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5920,94*		*82893*				
		Сметная стоимость				*1119058*				
		Колодец водопроводный В1-В15 D-1500мм -18шт								
83	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	14,2	23347,50	5904,03	331535	83837	96869	8,86	226
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	96987	32468	62,1	2,22	57
		Накладные расходы -		*6821,75*		*96869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*80392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*16477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*34272*				
		Сметная стоимость				*462676*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,0005556	13537,58	--	13545	--	542	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15214*				
85	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	18	13817,67	--	248718	--	9949	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*9949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*9949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*20693*				
		Сметная стоимость				*279360*				
86	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	36	12953,63	--	466331	--	18653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*18653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*18653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*38799*				
		Сметная стоимость				*523783*				
87	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	18	14924,06	--	268633	--	10745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*10745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*10745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*22350*				
		Сметная стоимость				*301729*				
88	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	18	1398,65	--	25176	--	1007	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*1007*		*1007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*2095*				
		Сметная стоимость				*28278*				
89	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			2	15691,55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627,66*		*1255*		*1255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627,66*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305,54*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35249*				
90	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			16	10020,34	--	160325	--	6413	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*6413*		*6413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*13339*				
		Сметная стоимость				*180077*				
93	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			94,9536	731,08	14,47	69419	1374	11781	0,21	36
		м2 поверхности		177,80	1,70	16883	161	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*11781*		*8658*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*3123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*		*6496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*87695*				
		Сметная стоимость								
96	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			2	7991,26	--	15983	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,65*		*639*		*639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*319,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17952*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	8910,57	--	35642	--	1426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,42*		*1426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*356,42*				*1426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,36*		*2965*				
		Сметная стоимость				*40033*				
98	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	7375,71	--	14751	--	590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,03*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				
99	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
100	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**7 108 933**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д125мм - 6шт										
		Колодец D-1500мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Ус[illegible]йство в грунтах сухих	8,34	23347,50	5904,03	194718	49240	56893	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	56963	19069	62,1	2,22	18
		Накладные расходы -		*6821,75*		*56893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*47216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1160,36*				*9677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*20129*				
		Сметная стоимость				*271740*				
134	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,324	13537,58	--	4386	--	175	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,50*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,50*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				
135	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	6	13817,67	--	82906	--	3316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*3316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*3316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*6898*				
		Сметная стоимость				*93120*				
136	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	12	12953,63	--	155444	--	6218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*6218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*6218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*12933*				
		Сметная стоимость				*174595*				
137	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	14924,06	--	89544	--	3582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*596,96*		*3582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*3582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*7450*				
		Сметная стоимость				*100576*				
138	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	6	1398,65	--	8392	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*698*				
		Сметная стоимость				*9426*				
139	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	10020,34	--	60122	--	2405	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*2405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*2405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*5002*				
		Сметная стоимость				*67529*				
142	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	67,02	731,08	14,47	48997	970	8315	0,21	14
		м2 поверхности		177,80	1,70	11916	114	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*8315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*6111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,89*				*2204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*4585*				
		Сметная стоимость				*61897*				
143	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	67,02	123,21	1,24	8257	83	1134	0,02	1
		м2		21,02	0,25	1409	17	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*1134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,53*				*773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,39*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,21*		*751*				
		Сметная стоимость				*10142*				
144	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	67,02	620,83	2,02	41608	136	2518	0,03	2
		м2		22,08	0,51	1480	34	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,57*		*2518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,24*				*821*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,32*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,67*		*3530*				
		Сметная стоимость				*47656*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**841 607**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.Водозаборный колодец на 5-потребления, вход трубы Д110мм - 4шт										
170	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	4	13817,67	--	55271	--	2211	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*2211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*4599*				
		Сметная стоимость				*62080*				
171	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б								
		шт.	8	12953,63	--	103629	--	4145	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*4145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*4145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*8622*				
		Сметная стоимость				*116396*				
172	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*2388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*4967*				
		Сметная стоимость				*67051*				
173	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	--	40081	--	1603	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*1603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			**296 830**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д110мм - 7шт										
205	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	7	13817,67	--	96724	--	3869	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*3869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*3869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*8047*				
		Сметная стоимость				*108640*				
206	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	14	12953,63	--	181351	--	7254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*7254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*7254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*15088*				
		Сметная стоимость				*203693*				
207	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924,06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*4179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*4179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1398,65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*815*				
		Сметная стоимость				*10997*				
209	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	10020,34	--	70142	--	2806	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*2806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*2806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*5836*				
		Сметная стоимость				*78784*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**519 453**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д110мм - 11шт										
240	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	13817,67	--	151994	--	6080	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*6080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*6080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*12646*				
		Сметная стоимость				*170720*				
241	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	22	12953,63	--	284980	--	11399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*11399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*11399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*23710*				
		Сметная стоимость				*320090*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	14924,06	--	164165	--	6567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*6567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*13658*				
		Сметная стоимость				*184390*				
243	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	1398,65	--	15385	--	615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				
244	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	11	10020,34	--	110224	--	4409	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*4409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*4409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*9171*				
		Сметная стоимость				*123804*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			**816 284**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д110мм - 1шт										
275	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*552,71*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	2 шт.	12953,63 --	--	25907 --	--	1036 --	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518,15*				*1036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
277	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	14924,06 --	--	14924 --	--	597 --	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596,96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
278	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1 шт.	1398,65 --	--	1399 --	--	56 --	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
279	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1 комплект	10020,34 --	--	10020 --	--	401 --	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			**74 208**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**14 292 937**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**14 292 937**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**14 292 937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	414 495				
		Итого с временными	Тенге			**14 707 433**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	133 838				
		Итого СМР	Тенге			**14 841 270**				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**14 841 270**				
		Итого в текущих ценах 2017 г.	Тенге		1	14 841 270				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**14 841 270**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге		**0,900000**	**13 357 143**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 602 857				
		Стоимость строительства	Тенге			**14 960 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Джуматаев Е.Б.