форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО
Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за Май месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО	73 367 000	64 920 000	44 607 143	-	-	-	-	-	-	5 352 857	49 960 000
Итого к оплате	73 367 000	64 920 000	44 607 143							5 352 857	49 960 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

Искаков А.Р.

Технадзор:

Директор ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Еламан А.Ә.

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.К.

Наименование стройки - Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	1828,173104	92,24	84,34	168631	154188	47587	0,01	105
		Накладные расходы -		7,90	28,44	14443	51993	59,1	0,03	229
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*47587*				
		Сметная стоимость		*9,46*		*17295*				
						233513				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	56,5414362	1364,90	--	77173	--	50520	1,85	522
		Накладные расходы -		1364,90	--	77173	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,52*		*50520*				
		Сметная стоимость		*180,67*		*10215*				
						137909				
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ м3	500,58	119,35	50,94	59744	25500	30290	0,11	270
		Накладные расходы -		68,41	22,26	34245	11143	59,1	0,03	66
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,51*		*30290*				
		Сметная стоимость		*14,39*		*7203*				
						97238				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	372,0272435	594,22	--	221066	--	144722	0,89	1646
		Накладные расходы -		594,22	--	221066	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,00*		*144722*				
		Сметная стоимость		*78,66*		*29264*				
						395052				
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	1326,276753	18,95	18,95	25133	25133	6512	--	--
		Накладные расходы -		--	6,75	--	8952	59,1	0,01	46
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*6512*				
		Сметная стоимость		*1,91*		*2533*				
						34178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1326,276753	119,35	50,94	158291	67561	80253	0,11	716
		Накладные расходы -		68,41	22,26	90731	29523	59,1	0,03	174
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,51*		*80253*				
		Сметная стоимость		*14,39*		*19085*				
						257629				
7	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	47,93054398	26,98	26,98	1293	1293	335	--	--
		Накладные расходы -		--	9,61	--	461	59,1	0,01	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,99*		*335*				
		Сметная стоимость		*2,72*		*130*				
						1759				
8	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта м3 грунта	47,93054398	24,98	24,98	1197	1197	310	--	--
		Накладные расходы -		--	8,90	--	427	59,1	0,01	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,47*		*310*				
		Сметная стоимость		*2,52*		*121*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2						*1628*				
в том числе оборудование			Тенге			**1 158 905**				
РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода			Тенге							
		Футляры								
9	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,0044	369605,19	129246,10	1626	569	869	296,00	3
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	1054	190	62,1	56,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*869*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*200*				
						2695				
11	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка км трубопровода	0,056	392905,99	144451,61	22003	8089	11596	306,00	32
		Накладные расходы -		247716,18	48571,56	13872	2720	62,1	63,40	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207070,71*		*11596*				
		Сметная стоимость		*47998,14*		*2688*				
						36287				
12	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,015	369605,19	129246,10	5544	1939	2962	296,00	4
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	3594	648	62,1	56,49	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*2962*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*680*				
						9186				
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,091	220777,94	61791,43	20091	5623	11342	194,00	37
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	14459	1858	62,1	26,83	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124633,55*		*11342*				
		Сметная стоимость		*27632,92*		*2515*				
						33947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	79,8	-53,41	-2,06	-4262	-164	-2744	-0,05	-7
		Накладные расходы -		-51,35	--	-4098	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-2744*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-560*				
						-7567				
18	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	91	-53,41	-2,06	-4860	-187	-3129	-0,05	-10
		Накладные расходы -		-51,35	--	-4673	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-3129*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-639*				
						-8629				
19	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	48	968,52	13,52	46489	649	25495	0,90	43
		Накладные расходы -		760,81	1,61	36519	77	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,14*		*25495*				
		Сметная стоимость		*119,97*		*5759*				
						77743				
20	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	106	871,07	13,16	92333	1395	52799	0,84	216
		Накладные расходы -		715,86	1,44	75881	153	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,10*		*52799*				
		Сметная стоимость		*109,53*		*11610*				
		Трубопровод и арматура				*156742*				
22	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	1,001393	224078,24	61791,43	224390	61878	124939	194,00	569
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	159113	20442	62,1	26,83	79
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124765,56*		*124939*				
		Сметная стоимость		*27907,50*		*27946*				
						377276				
23	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,3	224078,24	61791,43	67223	18537	37430	194,00	160
		Накладные расходы -		158891,82	20413,31	47668	6124	62,1	26,83	22
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124765,56*		*37430*				
		Сметная стоимость		*27907,50*		*8372*				
						113025				
24	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	113	60,63	2,06	6852	233	3919	0,05	6
		Накладные расходы -		51,35	--	5802	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,68*		*3919*				
		Сметная стоимость		*7,63*		*862*				
						11632				
25	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,929	185652,98	43009,61	172472	39956	100394	173,00	680
				141692,19	14136,41	131632	13133	62,1	18,65	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*108066,47*		*100394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*21829*				
		Сметная стоимость				*294695*				
26	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	91	55,50	2,06	5051	187	3137	0,05	10
		Накладные расходы -		51,35	--	4673	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,47*		*3137*				
		Сметная стоимость		*7,20*		*655*				
36	Е11-220901-0104 11-220901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка задвижка или клапан	2	1874,68	89,45	3749	179	2100	1,88	4
		Накладные расходы -		1467,13	42,41	2934	85	62,1	0,05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,91*		*2100*				
		Сметная стоимость		*233,97*		*468*				
37	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	16	1457,89	53,67	23326	859	12486	1,40	22
		Накладные расходы -		1092,55	25,45	17481	407	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,36*		*12486*				
		Сметная стоимость		*179,06*		*2865*				
38	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка задвижка или клапан	2	1426,67	53,67	2853	107	1518	1,36	3
		Накладные расходы -		1061,33	25,45	2123	51	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,95*		*1518*				
		Сметная стоимость		*174,85*		*350*				
39	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	1	869,45	17,89	869	18	484	0,88	1
		Накладные расходы -		686,74	8,48	687	8	62,1	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,78*		*484*				
		Сметная стоимость		*108,26*		*108*				
40	С123-040102-1506 23-040102-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	102765,09	--	205530	--	8221	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4110,60*		*8221*				
		Сметная стоимость		*8550,06*		*17100*				
41	С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	71165,17	--	142330	--	5693	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2846,61*		*5693*				
		Сметная стоимость		*5920,94*		*11842*				
						159865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С123-040102-1504 23-040102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	52253,95	--	104508	--	4180	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2090,16*		*4180*				
		Сметная стоимость		*4347,53*		*8695*				
						117383				
43	С123-040102-1502 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	46499,41	--	46499	--	1860	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,98*		*1860*				
		Сметная стоимость		*3868,75*		*3869*				
						52228				
44	Е11-221201-0104 11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка								
		фланец	15	839,85	76,27	12598	1144	7222	0,71	11
		Накладные расходы -		693,49	--	10402	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,48*		*7222*				
		Сметная стоимость		*105,71*		*1586*				
						21406				
45	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		фланец	68	712,77	68,64	48468	4668	27676	0,60	41
		Накладные расходы -		586,05	--	39851	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*27676*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*6092*				
						82236				
46	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
		фланец	4	544,84	51,48	2179	206	1248	0,46	2
		Накладные расходы -		449,31	--	1797	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,97*		*1248*				
		Сметная стоимость		*68,55*		*274*				
						3701				
47	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
		фланец	2	366,91	34,32	734	69	433	0,32	1
		Накладные расходы -		312,56	--	625	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*433*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*93*				
						1260				
48	С123-020103-0311 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80								
		шт.	20	2864,39	--	57288	--	2292	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,58*		*2292*				
		Сметная стоимость		*238,32*		*4766*				
						64346				
49	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	98	2107,27	--	206512	--	8260	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*84,29*		*8260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*17182*				
		Сметная стоимость				*231954*				
50	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	6	1687,59	--	10126	--	405	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,50*		*405*				
		Сметная стоимость		*140,41*		*842*				
51	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	3	1176,75	--	3530	--	141	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,07*		*141*				
		Сметная стоимость		*97,91*		*294*				
52	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	42	851,58	520,37	35766	21856	15029	0,41	17
		Накладные расходы -		331,21	170,10	13911	7144	62,1	0,23	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*15029*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*4064*				
53	С123-020302-8011 23-020302-8011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	1093,15	--	5466	--	219	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,73*		*219*				
		Сметная стоимость		*90,95*		*455*				
54	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	30	911,47	--	27344	--	1094	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*1094*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*2275*				
55	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	633,70	--	3802	--	152	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,35*		*152*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*316*				
56	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	613,15	--	613	--	25	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,53*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,01*		*51*				
		Сметная стоимость				*689*				
57	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПАТРУБКОВ								
		т фасонных частей	0,049296	615369,94	292194,45	30335	14404	13861	312,70	15
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	15056	4527	62,1	94,30	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*13861*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*3536*				
58	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*47732*				
		м	0,4	2648,69	--	1059	--	42	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,95*		*42*				
		Сметная стоимость		*220,37*		*88*				
59	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*1190*				
		м	3,4	2146,44	--	7298	--	292	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,86*		*292*				
		Сметная стоимость		*178,58*		*607*				
60	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				*8197*				
		м	1,2	1666,41	--	2000	--	80	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,66*		*80*				
		Сметная стоимость		*138,65*		*166*				
61	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				*2246*				
		м	0,2	834,39	--	167	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,38*		*7*				
		Сметная стоимость		*69,42*		*14*				
62	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Пожарная подставка ППДД100,ППТФ100х100, КРЕСТА/				*188*				
		т фасонных частей	0,47652	939392,32	292194,45	447639	139236	140163	312,70	149
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	145543	43757	62,1	94,30	45
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294139,29*		*140163*				
		Сметная стоимость		*98682,53*		*47024*				
63	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка				*634826*				
		т фасонных частей	0,008	615369,94	292194,45	4923	2338	2249	312,70	3
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	2443	735	62,1	94,30	1
				281178,39		*2249*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*574*				
		Сметная стоимость				*7746*				
64	С123-020101-1050 23-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	1002,85	--	1003	--	40	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,11*		*40*				
		Сметная стоимость		*83,44*		*83*				
65	С123-020101-1034 23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	6	597,30	--	3584	--	143	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,89*		*143*				
		Сметная стоимость		*49,70*		*298*				
66	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	578,90	--	579	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*23*				
		Сметная стоимость		*48,16*		*48*				
67	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка шт.	18	55797,11	116,57	1004348	2098	56629	1,82	33
		Накладные расходы -		1367,28	48,20	24611	868	62,1	0,05	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3146,05*		*56629*				
		Сметная стоимость		*4715,45*		*84878*				
68	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 шт.	18	617,18	--	11109	--	6296	0,69	12
		Накладные расходы -		518,36	--	9331	--	60,3	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,76*		*6296*				
		Сметная стоимость		*77,36*		*1392*				
69	С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Указатель пожарного гидранта 100 шт.	0,18	105364,98	--	18966	--	759	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4214,60*		*759*				
		Сметная стоимость		*8766,37*		*1578*				
70	Е11-221001-0102 11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка шт.	1	2314,41	165,90	2314	166	1365	2,21	2
		Накладные расходы -		1902,43	68,06	1902	68	62,1	0,07	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1365,20*		*1365*				
		Сметная стоимость		*294,37*		*294*				
						3974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С123-041011-0102 23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80								
		шт.	1	107115,53	–	107116	–	4285	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4284,62*		*4285*				
		Сметная стоимость		*8912,01*		*8912*				
72	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка				*120313*				
		т фасонных частей	0,0041	615369,94	292194,45	2523	1198	1153	312,70	1
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	1252	376	62,1	94,30	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*1153*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*294*				
73	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*3970*				
		шт.	1	2013,86	–	2014	–	81	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,55*		*81*				
		Сметная стоимость		*167,55*		*168*				
74	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)				*2262*				
		шт.	1	578,90	–	579	–	23	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*23*				
		Сметная стоимость		*48,16*		*48*				
75	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка				*650*				
		задвижка или клапан	1	869,45	17,89	869	18	484	0,88	1
		Накладные расходы -		686,74	8,48	687	8	62,1	0,01	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,78*		*484*				
		Сметная стоимость		*108,26*		*108*				
76	С123-040102-1502 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002				*1461*				
		шт.	1	46499,41	–	46499	–	1860	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1859,98*		*1860*				
		Сметная стоимость		*3868,75*		*3869*				
77	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка				*52228*				
		фланец	1	712,77	68,64	713	69	407	0,60	1
		Накладные расходы -		586,05	–	586	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*407*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*90*				
78	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка				*1210*				
			1	366,91	34,32	367	34	217	0,32	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		312,56	--	313	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
79	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1	2107,27	--	2107	--	84	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*		*84*				
		Сметная стоимость		*175,32*		*175*				
80	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80				*2367*				
		шт.	1	1176,75	--	1177	--	47	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,07*		*47*				
		Сметная стоимость		*97,91*		*98*				
81	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 /под задвижки/				*1322*				
		м3	1,872	13537,58	--	25342	--	1014	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*1014*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*2108*				
82	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3,7,2,6				*28464*				
		т стальных элементов	0,89472	417071,51	5894,56	373162	5274	37625	42,70	38
		Накладные расходы -		38407,37	873,62	34364	782	62,1	1,03	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42052,09*		*37625*				
		Сметная стоимость		*36729,89*		*32863*				
		Колодец водопроводный В1-В15 D-1500мм -18шт				*443650*				
83	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,36	23347,50	5904,03	265228	67070	77495	8,86	226
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	77590	25975	62,1	2,22	57
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*77495*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*27418*				
84	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*370141*				
		м3	0,800444444	13537,58	--	10836	--	433	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*433*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*902*				
93	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*12171*				
		м2 поверхности	75,96288	731,08	14,47	55535	1099	9425	0,21	36
				177,80	1,70	13506	129	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124,07*		*9425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*5197*				
		Сметная стоимость				*70156*				
		Колодец водопроводный мокрый D-1500мм -2шт								
95	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	40180,26	5972,61	62681	9317	16292	13,90	22
		Накладные расходы -		11384,52	2297,53	17760	3584	62,1	2,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10443,62*		*16292*				
		Сметная стоимость		*4049,91*		*6318*				
101	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*85291*				
		м2 поверхности	6,55632	731,08	14,47	4793	95	813	0,21	1
		Накладные расходы -		177,80	1,70	1166	11	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*813*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*449*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2						*6055*				
в том числе оборудование			Тенге			**5 334 487**				
РАЗДЕЛ 4.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д125мм - 6шт			Тенге							
113	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0072	282468,14	42397,57	2034	305	1228	253,00	2
		Накладные расходы -		230933,34	15548,42	1663	112	62,1	16,57	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170486,51*		*1228*				
		Сметная стоимость		*36236,37*		*261*				
114	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75				*3522*				
		м	3,6144	857,60	--	3100	--	124	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*124*				
		Сметная стоимость		*71,35*		*258*				
115	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75				*3482*				
		м	3,6144	363,91	--	1315	--	53	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*53*				
		Сметная стоимость		*30,28*		*109*				
116	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005				*1477*				
		шт.	12	337,30	--	4048	--	162	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*162*				
		Сметная стоимость		*28,06*		*337*				
						4547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	12	366,91	34,32	4403	412	2598	0,32	4
		Накладные расходы -		312,56	--	3751	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*2598*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*560*				
120	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	12	875,82	--	10510	--	420	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*420*				
		Сметная стоимость		*72,87*		*874*				
121	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 шт.	12	141,07	--	1693	--	68	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*68*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*141*				
122	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,0072	369605,19	129246,10	2661	931	1422	296,00	2
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	1725	311	62,1	56,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*1422*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*327*				
123	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/ м	7,272	3518,50	--	25587	--	1023	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*1023*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*2129*				
124	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	7,2	-53,41	-2,06	-385	-15	-248	-0,05	--
		Накладные расходы -		-51,35	--	-370	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-248*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-51*				
125	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,0228	615369,94	292194,45	14030	6662	6411	312,70	7
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	6964	2094	62,1	94,30	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*6411*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*1635*				
126	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*22076*				
			6	3562,29	--	21374	--	855	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*142,49*		*855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,38*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24007*				
127	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		фланец	24	712,77	68,64	17106	1647	9768	0,60	14
		Накладные расходы -		586,05	–	14065	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*9768*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*2150*				
128	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	24	1715,09	–	41162	–	1646	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,60*		*1646*				
		Сметная стоимость		*142,70*		*3425*				
129	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	6	1080,43	53,67	6483	322	3714	1,07	6
		Накладные расходы -		866,20	25,45	5197	153	62,1	0,03	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,08*		*3714*				
		Сметная стоимость		*135,96*		*816*				
130	С123-040203-0201 23-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	6	49684,46	–	298107	–	11924	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,38*		*11924*				
		Сметная стоимость		*4133,75*		*24802*				
131	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	12	851,58	520,37	10219	6244	4294	0,41	5
		Накладные расходы -		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*4294*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*1161*				
132	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	12	911,47	–	10938	–	438	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*438*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*910*				
146	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
		т	0,0015072	182877,04	–	276	–	11	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*11*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*23*				
						310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,02718	162657,34	--	4421	--	177	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6506,29*		*177*				
		Сметная стоимость		*13533,09*		*368*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4						*4966*				
в том числе оборудование			Тенге			**567 185**				
РАЗДЕЛ 5 Водозаборный колодец на 5-потребления, вход трубы Д110мм - 4шт			Тенге							
148	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0072	282468,14	42397,57	2034	305	1228	253,00	2
		Накладные расходы -		230933,34	15548,42	1663	112	62,1	16,57	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170486,51*		*1228*				
		Сметная стоимость		*36236,37*		*261*				
149	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75				*3522*				
		м	3,2128	857,60	--	2755	--	110	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*110*				
		Сметная стоимость		*71,35*		*229*				
150	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75				*3094*				
		м	4,016	363,91	--	1461	--	58	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*58*				
		Сметная стоимость		*30,28*		*122*				
151	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005				*1641*				
		шт.	20	337,30	--	6746	--	270	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*270*				
		Сметная стоимость		*28,06*		*561*				
154	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка				*7577*				
		фланец	8	366,91	34,32	2935	275	1732	0,32	3
		Накладные расходы -		312,56	--	2500	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*1732*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*373*				
155	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80				*5041*				
		шт.	8	875,82	--	7007	--	280	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				35,03		*280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*583*				
		Сметная стоимость				*7870*				
156	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 шт.	20	141,07	--	2821	--	113	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*113*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*235*				
157	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,0048	369605,19	129246,10	1774	620	948	296,00	1
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	1150	207	62,1	56,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*948*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*218*				
158	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/ м	4,848	3518,50	--	17058	--	682	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*682*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*1419*				
159	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	4,8	-53,41	-2,06	-256	-10	-165	-0,05	--
		Накладные расходы -		-51,35	--	-246	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-165*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-34*				
160	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,0152	615369,94	292194,45	9354	4441	4274	312,70	5
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	4643	1396	62,1	94,30	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*4274*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*1090*				
161	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	4	3562,29	--	14249	--	570	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,49*		*570*				
		Сметная стоимость		*296,38*		*1186*				
162	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка фланец	16	712,77	68,64	11404	1098	6512	0,60	10
		Накладные расходы -		586,05	--	9377	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*6512*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*1433*				
						19349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	16	1715,09	–	27441	–	1098	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,60*		*1098*				
		Сметная стоимость		*142,70*		*2283*				
164	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*30822*				
		задвижка или клапан	4	1080,43	53,67	4322	215	2476	1,07	4
		Накладные расходы -		866,20	25,45	3465	102	62,1	0,03	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,08*		*2476*				
		Сметная стоимость		*135,96*		*544*				
165	С123-040203-0201 23-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*7342*				
		шт.	4	49684,46	–	198738	–	7950	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,38*		*7950*				
		Сметная стоимость		*4133,75*		*16535*				
166	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*223223*				
		шт.	8	851,58	520,37	6813	4163	2863	0,41	3
		Накладные расходы -		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*2863*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*774*				
167	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*10450*				
		шт.	8	911,47	–	7292	–	292	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*292*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*607*				
		Колодец D-1500мм				*8190*				
168	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	23347,50	5904,03	129812	32826	37929	8,86	49
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	37975	12713	62,1	2,22	12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*37929*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*13419*				
169	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*181160*				
		м3	0,216	13537,58	–	2924	–	117	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*117*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*243*				
						3284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	44,68	731,08	14,47	32665	646	5544	0,21	9
		Накладные расходы -		177,80	1,70	7944	76	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*5544*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*3057*				
						41265				
178	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз м2	44,68	123,21	1,24	5505	55	756	0,02	1
		Накладные расходы -		21,02	0,25	939	11	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*756*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*501*				
						6762				
179	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 м2	44,68	620,83	2,02	27738	90	1678	0,03	1
		Накладные расходы -		22,08	0,51	987	23	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,57*		*1678*				
		Сметная стоимость		*52,67*		*2353*				
						31770				
181	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0010048	182877,04	--	184	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*7*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*15*				
						207				
182	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,01812	162657,34	--	2947	--	118	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6506,29*		*118*				
		Сметная стоимость		*13533,09*		*245*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			*3310*				
в том числе оборудование			Тенге			**651 414**				
РАЗДЕЛ 6.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д110мм - 7шт										
183	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0098	282468,14	42397,57	2768	415	1671	253,00	2
		Накладные расходы -		230933,34	15548,42	2263	152	62,1	16,57	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170486,51*		*1671*				
		Сметная стоимость		*36236,37*		*355*				
						4794				
184	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	4,2168	857,60	--	3616	--	145	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*145*				
		Сметная стоимость		*71,35*		*301*				
						4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	5,6224	363,91	–	2046	–	82	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,56*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*170*				
		Сметная стоимость				*2298*				
186	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	28	337,30	–	9444	–	378	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,49*		*378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,06*		*786*				
		Сметная стоимость				*10608*				
189	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	14	366,91	34,32	5137	481	3032	0,32	4
		фланец		312,56	–	4376	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*216,54*		*3032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*653*				
		Сметная стоимость				*8822*				
190	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	875,82	–	12261	–	490	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,03*		*490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13772*				
191	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	28	141,07	–	3950	–	158	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,64*		*158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,74*		*329*				
		Сметная стоимость				*4437*				
192	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,0084	369605,19	129246,10	3105	1086	1658	296,00	2
		км трубопровода		239620,88	43194,11	2013	363	62,1	56,49	–
		Накладные расходы -		*197437,44*		*1658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*381*				
		Сметная стоимость				*5145*				
193	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	8,484	3518,50	–	29851	–	1194	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*140,74*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,74*		*2484*				
		Сметная стоимость				*33529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	8,4	-53,41	-2,06	-449	-17	-289	-0,05	--
		Накладные расходы -		-51,35	--	-431	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-289*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-59*				
195	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка				*-797*				
		т фасонных частей	0,0266	615369,94	292194,45	16369	7772	7479	312,70	8
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	8124	2443	62,1	94,30	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*7479*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*1908*				
196	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*25756*				
		шт.	7	3562,29	--	24936	--	997	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,49*		*997*				
		Сметная стоимость		*296,38*		*2075*				
197	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка				*28008*				
		фланец	28	712,77	68,64	19957	1922	11396	0,60	17
		Накладные расходы -		586,05	--	16409	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*11396*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*2508*				
198	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80				*33861*				
		шт.	28	1715,09	--	48023	--	1921	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,60*		*1921*				
		Сметная стоимость		*142,70*		*3995*				
199	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*53939*				
		задвижка или клапан	7	1080,43	53,67	7563	376	4334	1,07	7
		Накладные расходы -		866,20	25,45	6063	178	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,08*		*4334*				
		Сметная стоимость		*135,96*		*952*				
200	С123-040203-0201 23-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*12848*				
		шт.	7	49684,46	--	347791	--	13912	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,38*		*13912*				
		Сметная стоимость		*4133,75*		*28936*				
201	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*390639*				
		шт.	14	851,58	520,37	11922	7285	5010	0,41	6
				331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*357,83*		*5010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18286*				
202	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	14	911,47	–	12761	–	510	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*510*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*1062*				
		Колодец D-1500мм				*14333*				
203	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,73	23347,50	5904,03	227171	57446	66376	8,86	86
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	66457	22248	62,1	2,22	22
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*66376*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*23484*				
204	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*317030*				
		м3	0,378	13537,58	–	5117	–	205	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*205*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*426*				
212	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*5747*				
		м2 поверхности	78,19	731,08	14,47	57163	1131	9701	0,21	17
		Накладные расходы -		177,80	1,70	13902	133	50,8	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*9701*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*5349*				
213	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз				*72213*				
		м2	78,19	123,21	1,24	9634	97	1323	0,02	2
		Накладные расходы -		21,02	0,25	1643	20	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*1323*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*877*				
214	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734				*11833*				
		м2	78,19	620,83	2,02	48542	158	2937	0,03	2
		Накладные расходы -		22,08	0,51	1726	40	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,57*		*2937*				
		Сметная стоимость		*52,67*		*4118*				
216	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89				*55598*				
		т	0,0017584	182877,04	–	322	–	13	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*13*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*27*				
						362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,03171	162657,34	--	5158	--	206	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*429*				
		Сметная стоимость				*5793*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**1 132 916**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д110мм - 11шт										
218	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0132	282468,14	42397,57	3729	560	2250	253,00	3
				230933,34	15548,42	3048	205	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*170486,51*		*2250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236,37*		*478*				
		Сметная стоимость				*6458*				
219	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	6,6264	857,60	--	5683	--	227	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,35*		*473*				
		Сметная стоимость				*6383*				
220	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м	6,6264	363,91	--	2411	--	96	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,56*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
221	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	33	337,30	--	11131	--	445	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,06*		*926*				
		Сметная стоимость				*12502*				
224	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	22	366,91	34,32	8072	755	4764	0,32	7
				312,56	--	6876	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*4764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13863*				
225	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	22	875,82	--	19268	--	771	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,03*		*771*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21642*				
226	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4								
		шт.	33	141,07	--	4655	--	186	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*186*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*387*				
227	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка				*5229*				
		км трубопровода	0,0132	369605,19	129246,10	4879	1706	2606	296,00	4
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	3163	570	62,1	56,49	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*2606*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*599*				
228	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/				*8084*				
		м	13,332	3518,50	--	46909	--	1876	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*1876*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*3903*				
229	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое				*52688*				
		м трубопровода	13,2	-53,41	-2,06	-705	-27	-454	-0,05	-1
		Накладные расходы -		-51,35	--	-678	--	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,39*		*-454*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-93*				
230	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка				*-1252*				
		т фасонных частей	0,0418	615369,94	292194,45	25722	12214	11753	312,70	13
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	12767	3838	62,1	94,30	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*11753*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*2998*				
231	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)				*40473*				
		шт.	11	3562,29	--	39185	--	1567	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,49*		*1567*				
		Сметная стоимость		*296,38*		*3260*				
232	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка				*44013*				
		фланец	44	712,77	68,64	31362	3020	17908	0,60	26
		Накладные расходы -		586,05	--	25786	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*17908*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*3942*				
						53212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	44	1715,09	–	75464	–	3019	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,60*		*3019*				
		Сметная стоимость		*142,70*		*6279*				
234	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*84761*				
		задвижка или клапан	11	1080,43	53,67	11885	590	6810	1,07	12
		Накладные расходы -		866,20	25,45	9528	280	62,1	0,03	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,08*		*6810*				
		Сметная стоимость		*135,96*		*1496*				
235	С123-040203-0201 23-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*20190*				
		шт.	11	49684,46	–	546529	–	21861	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,38*		*21861*				
		Сметная стоимость		*4133,75*		*45471*				
236	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*613861*				
		шт.	22	851,58	520,37	18735	11448	7872	0,41	9
		Накладные расходы -		331,21	170,10	7287	3742	62,1	0,23	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*7872*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*2129*				
237	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*28736*				
		шт.	22	911,47	–	20052	–	802	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*802*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*1668*				
		Колодец D-1500мм				*22522*				
238	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,29	23347,50	5904,03	356983	90273	104305	8,86	135
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	104432	34961	62,1	2,22	34
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*104305*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*36903*				
239	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*498191*				
		м3	0,594	13537,58	–	8041	–	322	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*322*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*669*				
						9032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	122,87	731,08 177,80	14,47 1,70	89828 21846	1777 208	15245 50,8	0,21 --	26 --
		Накладные расходы -		*124,07*		*15245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*8406*				
		Сметная стоимость				*113479*				
248	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз м2	122,87	123,21 21,02	1,24 0,25	15138 2582	152 31	2079 54,2	0,02 --	3 --
		Накладные расходы -		*16,92*		*2079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,21*		*1377*				
		Сметная стоимость				*18594*				
249	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 м2	122,87	620,83 22,08	2,02 0,51	76281 2713	249 63	4616 54,2	0,03 --	3 --
		Накладные расходы -		*37,57*		*4616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,67*		*6472*				
		Сметная стоимость				*87368*				
251	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0027632	182877,04 --	-- --	505 --	-- --	20 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*7315,08*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215,37*		*42*				
		Сметная стоимость				*567*				
252	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,04983	162657,34 --	-- --	8105 --	-- --	324 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6506,29*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*674*				
		Сметная стоимость				*9104*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			1 772 408				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д110мм - 1шт										
253	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0012	282468,14 230933,34	42397,57 15548,42	339 277	51 19	205 62,1	253,00 16,57	-- --
		Накладные расходы -		*170486,51*		*205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236,37*		*43*				
		Сметная стоимость				*587*				
254	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	0,6024	857,60 --	-- --	517 --	-- --	21 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*34,30*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,35*		*43*				
		Сметная стоимость				*581*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
		м	0,6024	363,91	--	219	--	9	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*9*				
		Сметная стоимость		*30,28*		*18*				
256	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005				*246*				
		шт.	2	337,30	--	675	--	27	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*27*				
		Сметная стоимость		*28,06*		*56*				
259	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка				*758*				
		фланец	2	366,91	34,32	734	69	433	0,32	1
		Накладные расходы -		312,56	--	625	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*433*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*93*				
260	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80				*1260*				
		шт.	2	875,82	--	1752	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*70*				
		Сметная стоимость		*72,87*		*146*				
261	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4				*1968*				
		шт.	2	141,07	--	282	--	11	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*11*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*23*				
262	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка				*317*				
		км трубопровода	0,0012	369605,19	129246,10	444	155	237	296,00	--
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	288	52	62,1	56,49	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*237*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*54*				
263	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/				*735*				
		м	1,212	3518,50	--	4264	--	171	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*171*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*355*				
						4789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	1,2	-53,41	-2,06	-64	-2	-41	-0,05	–
		Накладные расходы -		-51,35	–	-62	–	60,4	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-41*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-8*				
						-114				
265	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0038	615369,94	292194,45	2338	1110	1068	312,70	1
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	1161	349	62,1	94,30	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*1068*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*273*				
						3679				
266	С123-020101-0728 23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	1	3562,29	–	3562	–	142	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,49*		*142*				
		Сметная стоимость		*296,38*		*296*				
						4001				
267	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка								
		фланец	4	712,77	68,64	2851	275	1628	0,60	2
		Накладные расходы -		586,05	–	2344	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,01*		*1628*				
		Сметная стоимость		*89,58*		*358*				
						4837				
268	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	1715,09	–	6860	–	274	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,60*		*274*				
		Сметная стоимость		*142,70*		*571*				
						7705				
269	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	1080,43	53,67	1080	54	619	1,07	1
		Накладные расходы -		866,20	25,45	866	25	62,1	0,03	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,08*		*619*				
		Сметная стоимость		*135,96*		*136*				
						1835				
270	С123-040203-0201 23-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	49684,46	–	49684	–	1987	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1987,38*		*1987*				
		Сметная стоимость		*4133,75*		*4134*				
						55805				
271	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	2	851,58	520,37	1703	1041	716	0,41	1
				331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*357,83*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*194*				
		Сметная стоимость				*2612*				
272	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	911,47	--	1823	--	73	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*73*				
		Сметная стоимость		*75,83*		*152*				
		Колодец D-1500мм				*2048*				
273	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	23347,50	5904,03	32453	8207	9482	8,86	12
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	9494	3178	62,1	2,22	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*9482*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*3355*				
274	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*45290*				
		м3	0,054	13537,58	--	731	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*29*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*61*				
282	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*821*				
		м2 поверхности	11,17	731,08	14,47	8166	162	1386	0,21	2
		Накладные расходы -		177,80	1,70	1986	19	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*1386*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*764*				
283	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз				*10316*				
		м2	11,17	123,21	1,24	1376	14	189	0,02	--
		Накладные расходы -		21,02	0,25	235	3	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*189*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*125*				
286	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89				*1690*				
		т	0,0002512	182877,04	--	46	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*2*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*4*				
287	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				*52*				
		т	0,00453	162657,34	--	737	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				6506,29		*29*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*61*				
		Сметная стоимость				*828*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			**152 646**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д75мм - 1шт										
288	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0014	282468,14	42397,57	395	59	239	253,00	--
		Накладные расходы -		230933,34	15548,42	323	22	62,1	16,57	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170486,51*		*239*				
		Сметная стоимость		*36236,37*		*51*				
289	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	0,6024	857,60	--	517	--	21	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*21*				
		Сметная стоимость		*71,35*		*43*				
290	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м	0,8032	363,91	--	292	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*12*				
		Сметная стоимость		*30,28*		*24*				
291	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	3	337,30	--	1012	--	40	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*40*				
		Сметная стоимость		*28,06*		*84*				
294	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фланец	2	366,91	34,32	734	69	433	0,32	1
		Накладные расходы -		312,56	--	625	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*433*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*93*				
295	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	2	875,82	--	1752	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*70*				
		Сметная стоимость		*72,87*		*146*				
296	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 шт.	3	141,07	--	423	--	17	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				5,64		*17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,74*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
297	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,0009	369605,19	129246,10	333	116	178	296,00	–
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	216	39	62,1	56,49	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*178*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*41*				
298	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/ м	0,909	3518,50	–	3198	–	128	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*128*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*266*				
299	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	0,9	-53,41	-2,06	-48	-2	-31	-0,05	–
		Накладные расходы -		-51,35	–	-46	–	60,4	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-31*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-6*				
300	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,0015	615369,94	292194,45	923	438	422	312,70	–
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	458	138	62,1	94,30	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*422*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*108*				
301	С123-020101-0611 23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	1548,81	–	1549	–	62	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,95*		*62*				
		Сметная стоимость		*128,86*		*129*				
302	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка фланец	4	544,84	51,48	2179	206	1248	0,46	2
		Накладные расходы -		449,31	–	1797	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,97*		*1248*				
		Сметная стоимость		*68,55*		*274*				
303	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1332,01	–	5328	–	213	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,28*		*213*				
		Сметная стоимость		*110,82*		*443*				
						5984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка								
		задвижка или клапан	1	1426,67	53,67	1427	54	759	1,36	1
		Накладные расходы -		1061,33	25,45	1061	25	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,95*		*759*				
		Сметная стоимость		*174,85*		*175*				
305	С123-040203-0202 23-040203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002				*2361*				
		шт.	1	73724,08	--	73724	--	2949	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2948,96*		*2949*				
		Сметная стоимость		*6133,84*		*6134*				
306	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*82807*				
		шт.	2	851,58	520,37	1703	1041	716	0,41	1
		Накладные расходы -		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*716*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*194*				
307	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*2612*				
		шт.	2	633,70	--	1267	--	51	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,35*		*51*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*105*				
		Колодец D-1500мм				*1423*				
308	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	23347,50	5904,03	32453	8207	9482	8,86	12
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	9494	3178	62,1	2,22	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*9482*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*3355*				
309	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*45290*				
		м3	0,054	13537,58	--	731	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*29*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*61*				
310	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*821*				
		шт.	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*		*553*				
		Сметная стоимость		*1149,63*		*1150*				
						15520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б								
		шт.	2	12953,63	--	25907	--	1036	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*		*1036*				
		Сметная стоимость		*1077,74*		*2155*				
312	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*29099*				
		шт.	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*		*597*				
		Сметная стоимость		*1241,68*		*1242*				
313	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*16763*				
		шт.	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*56*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*116*				
314	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*1571*				
		комплект	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,81*		*401*				
		Сметная стоимость		*833,69*		*834*				
317	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*11255*				
		м2 поверхности	11,17	731,08	14,47	8166	162	1386	0,21	2
		Накладные расходы -		177,80	1,70	1986	19	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*1386*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*764*				
318	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз				*10316*				
		м2	11,17	123,21	1,24	1376	14	189	0,02	--
		Накладные расходы -		21,02	0,25	235	3	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*189*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*125*				
319	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734				*1690*				
		м2	11,17	620,83	2,02	6935	23	420	0,03	--
		Накладные расходы -		22,08	0,51	247	6	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,57*		*420*				
		Сметная стоимость		*52,67*		*588*				
						7943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
		т	0,0002512	182877,04	–	46	–	2	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7315,08*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215,37*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
322	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,00453	162657,34	–	737	–	29	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6506,29*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*61*				
		Сметная стоимость				*828*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге			**253 720**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д75мм - 2шт										
323	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0028	282468,14	42397,57	791	119	477	253,00	1
				230933,34	15548,42	647	44	62,1	16,57	–
		Накладные расходы -		*170486,51*		*477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236,37*		*101*				
		Сметная стоимость				*1370*				
324	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
		м	1,2048	857,60	–	1033	–	41	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,30*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,35*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
325	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
		м	1,6064	363,91	–	585	–	23	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,56*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*49*				
		Сметная стоимость				*657*				
326	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	4	337,30	–	1349	–	54	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,49*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,06*		*112*				
		Сметная стоимость				*1515*				
329	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								
		фланец	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
				312,56	–	1250	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*216,54*		*866*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
330	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	875,82	–	3503	–	140	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*140*				
		Сметная стоимость		*72,87*		*291*				
331	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4 шт.	4	141,07	–	564	–	23	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*23*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*47*				
332	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,0012	369605,19	129246,10	444	155	237	296,00	–
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	288	52	62,1	56,49	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*237*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*54*				
333	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/ м	1,212	3518,50	–	4264	–	171	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*171*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*355*				
334	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	1,2	-53,41	-2,06	-64	-2	-41	-0,05	–
		Накладные расходы -		-51,35	–	-62	–	60,4	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,39*		*-41*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-8*				
335	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей	0,003	615369,94	292194,45	1846	877	844	312,70	1
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	916	275	62,1	94,30	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281178,39*		*844*				
		Сметная стоимость		*71723,87*		*215*				
336	С123-020101-0611 23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	2	1548,81	–	3098	–	124	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,95*		*124*				
		Сметная стоимость		*128,86*		*258*				
						3480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка								
		фланец	8	544,84	51,48	4359	412	2496	0,46	4
		Накладные расходы -		449,31	--	3594	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,97*		*2496*				
		Сметная стоимость		*68,55*		*548*				
338	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80				*7403*				
		шт.	8	1332,01	--	10656	--	426	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,28*		*426*				
		Сметная стоимость		*110,82*		*887*				
339	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка				*11969*				
		задвижка или клапан	2	1426,67	53,67	2853	107	1518	1,36	3
		Накладные расходы -		1061,33	25,45	2123	51	62,1	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,95*		*1518*				
		Сметная стоимость		*174,85*		*350*				
340	С123-040203-0202 23-040203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002				*4721*				
		шт.	2	73724,08	--	147448	--	5898	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2948,96*		*5898*				
		Сметная стоимость		*6133,84*		*12268*				
341	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*165614*				
		шт.	4	851,58	520,37	3406	2081	1431	0,41	2
		Накладные расходы -		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*1431*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*387*				
342	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*5224*				
		шт.	4	633,70	--	2535	--	101	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,35*		*101*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*211*				
		Колодец D-1500мм				*2847*				
343	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	23347,50	5904,03	64906	16413	18964	8,86	25
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*18964*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*6710*				
						90580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	0,108	13537,58	–	1462	–	58	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*58*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*122*				
						1642				
345	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	2	13817,67	–	27635	–	1105	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*		*1105*				
		Сметная стоимость		*1149,63*		*2299*				
						31040				
346	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б шт.	4	12953,63	–	51815	–	2073	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*		*2073*				
		Сметная стоимость		*1077,74*		*4311*				
						58199				
347	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	2	14924,06	–	29848	–	1194	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*		*1194*				
		Сметная стоимость		*1241,68*		*2483*				
						33525				
348	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	2	1398,65	–	2797	–	112	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*112*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*233*				
						3142				
349	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	2	10020,34	–	20041	–	802	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,81*		*802*				
		Сметная стоимость		*833,69*		*1667*				
						22510				
352	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	22,34	731,08	14,47	16332	323	2772	0,21	5
		Накладные расходы -		177,80	1,70	3972	38	50,8	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*2772*				
				68,41		*1528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20632*				
353	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз м2	22,34	123,21	1,24	2752	28	378	0,02	--
		Накладные расходы -		21,02	0,25	470	6	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*378*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*250*				
		Сметная стоимость				*3380*				
354	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 м2	22,34	620,83	2,02	13869	45	839	0,03	1
		Накладные расходы -		22,08	0,51	493	11	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,57*		*839*				
		Сметная стоимость		*52,67*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15885*				
356	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0005024	182877,04	--	92	--	4	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*4*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
357	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00906	162657,34	--	1474	--	59	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6506,29*		*59*				
		Сметная стоимость		*13533,09*		*123*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10						*1656*				
в том числе оборудование			Тенге			**503 659**				
РАЗДЕЛ 11.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д75мм - 2шт			Тенге							
358	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0032	282468,14	42397,57	904	136	546	253,00	1
		Накладные расходы -		230933,34	15548,42	739	50	62,1	16,57	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170486,51*		*546*				
		Сметная стоимость		*36236,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1566*				
359	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	1,6064	857,60	--	1378	--	55	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,30*		*55*				
		Сметная стоимость		*71,35*		*115*				
		Сметная стоимость				*1548*				
360	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м	1,6064	363,91	--	585	--	23	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*23*				
				30,28		*49*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*657*				
361	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	337,30	–	2698	–	108	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,49*		*108*				
		Сметная стоимость		*28,06*		*225*				
364	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка				*3030*				
		фланец	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		Накладные расходы -		312,56	–	1250	–	62,1	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*866*				
		Сметная стоимость		*46,68*		*187*				
365	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80				*2521*				
		шт.	4	875,82	–	3503	–	140	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*		*140*				
		Сметная стоимость		*72,87*		*291*				
366	Прайс ТОО"ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4				*3935*				
		шт.	8	141,07	–	1129	–	45	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*45*				
		Сметная стоимость		*11,74*		*94*				
367	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка				*1268*				
		км трубопровода	0,0018	369605,19	129246,10	665	233	355	296,00	1
		Накладные расходы -		239620,88	43194,11	431	78	62,1	56,49	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197437,44*		*355*				
		Сметная стоимость		*45363,41*		*82*				
368	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/				*1102*				
		м	1,818	3518,50	–	6397	–	256	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,74*		*256*				
		Сметная стоимость		*292,74*		*532*				
369	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое				*7185*				
		м трубопровода	1,8	-53,41	-2,06	-96	-4	-62	-0,05	–
		Накладные расходы -		-51,35	–	-92	–	60,4	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-34,39*		*-62*				
		Сметная стоимость		*-7,02*		*-13*				
370	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка				*-171*				
			2	544,84	51,48	1090	103	624	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		449,31	–	899	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*311,97*		*624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,55*		*137*				
		Сметная стоимость				*1851*				
371	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1332,01	–	2664	–	107	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*53,28*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,82*		*222*				
		Сметная стоимость				*2992*				
372	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	2	1426,67	53,67	2853	107	1518	1,36	3
		задвижка или клапан		1061,33	25,45	2123	51	62,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*758,95*		*1518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,85*		*350*				
		Сметная стоимость				*4721*				
373	С123-040203-0202 23-040203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	2	73724,08	–	147448	–	5898	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2948,96*		*5898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6133,84*		*12268*				
		Сметная стоимость				*165614*				
374	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	851,58	520,37	3406	2081	1431	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*357,83*		*1431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,75*		*387*				
		Сметная стоимость				*5224*				
375	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	633,70	–	2535	–	101	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,35*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,72*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
		Колодец D-1500мм								
376	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,78	23347,50	5904,03	64906	16413	18964	8,86	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	18988	6356	62,1	2,22	6
		Накладные расходы -		*6821,75*		*18964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2413,54*		*6710*				
		Сметная стоимость				*90580*				
377	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,108	13537,58	–	1462	–	58	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*541,50*		*58*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1126,33*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
378	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	2	13817,67	–	27635	–	1105	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*		*1105*				
		Сметная стоимость		*1149,63*		*2299*				
379	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б				*31040*				
		шт.	4	12953,63	–	51815	–	2073	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*		*2073*				
		Сметная стоимость		*1077,74*		*4311*				
380	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*58199*				
		шт.	2	14924,06	–	29848	–	1194	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*		*1194*				
		Сметная стоимость		*1241,68*		*2483*				
381	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*33525*				
		шт.	2	1398,65	–	2797	–	112	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*112*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*233*				
382	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*3142*				
		комплект	2	10020,34	–	20041	–	802	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,81*		*802*				
		Сметная стоимость		*833,69*		*1667*				
385	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*22510*				
		м2 поверхности	22,34	731,08	14,47	16332	323	2772	0,21	5
		Накладные расходы -		177,80	1,70	3972	38	50,8	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*2772*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*1528*				
386	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз				*20632*				
		м2	22,34	123,21	1,24	2752	28	378	0,02	–
		Накладные расходы -		21,02	0,25	470	6	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*378*				
				11,21		*250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3380*				
387	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 м2	22,34	620,83	2,02	13869	45	839	0,03	1
				22,08	0,51	493	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*37,57*		*839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,67*		*1177*				
		Сметная стоимость				*15885*				
389	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0005024	182877,04	--	92	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7315,08*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15215,37*		*8*				
		Сметная стоимость				*103*				
390	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00906	162657,34	--	1474	--	59	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6506,29*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,09*		*123*				
		Сметная стоимость				*1656*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11			Тенге			**488 184**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д75мм - 1шт										
391	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0016	282468,14	42397,57	452	68	273	253,00	--
				230933,34	15548,42	369	25	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*170486,51*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236,37*		*58*				
		Сметная стоимость				*783*				
392	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м	0,8032	857,60	--	689	--	28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,35*		*57*				
		Сметная стоимость				*774*				
393	С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м	0,8032	363,91	--	292	--	12	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,56*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*24*				
		Сметная стоимость				*328*				
394	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	3	337,30	--	1012	--	40	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,49*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,06*		*84*				
		Сметная стоимость				*1137*				
397	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	366,91	34,32	1101	103	650	0,32	1
		фланец		312,56	--	938	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,54*		*650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
398	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	875,82	--	2627	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,03*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*219*				
		Сметная стоимость				*2951*				
399	Прайс ТОО "ГидроТехСнаб" стр.6	Адаптер с внутренней резьбой 15х3/4	3	141,07	--	423	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,64*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,74*		*35*				
		Сметная стоимость				*475*				
400	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,0009	369605,19	129246,10	333	116	178	296,00	--
		км трубопровода		239620,88	43194,11	216	39	62,1	56,49	--
		Накладные расходы -		*197437,44*		*178*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45363,41*		*41*				
		Сметная стоимость				*552*				
401	С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	0,909	3518,50	--	3198	--	128	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,74*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,74*		*266*				
		Сметная стоимость				*3592*				
402	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	0,9	-53,41	-2,06	-48	-2	-31	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-46	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*-34,39*		*-31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7,02*		*-6*				
		Сметная стоимость				*-85*				
403	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	1	544,84	51,48	545	51	312	0,46	--
		фланец		449,31	--	449	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*311,97*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,55*		*69*				
		Сметная стоимость				*926*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1	1332,01	–	1332	–	53	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,28*		*53*				
		Сметная стоимость		*110,82*		*111*				
405	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка				*1496*				
		задвижка или клапан	1	1426,67	53,67	1427	54	759	1,36	1
		Накладные расходы -		1061,33	25,45	1061	25	62,1	0,03	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,95*		*759*				
		Сметная стоимость		*174,85*		*175*				
406	С123-040203-0202 23-040203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002				*2361*				
		шт.	1	73724,08	–	73724	–	2949	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2948,96*		*2949*				
		Сметная стоимость		*6133,84*		*6134*				
407	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				*82807*				
		шт.	2	851,58	520,37	1703	1041	716	0,41	1
		Накладные расходы -		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,83*		*716*				
		Сметная стоимость		*96,75*		*194*				
408	С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*2612*				
		шт.	2	633,70	–	1267	–	51	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,35*		*51*				
		Сметная стоимость		*52,72*		*105*				
		Колодец D-1500мм				*1423*				
409	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	23347,50	5904,03	32453	8207	9482	8,86	12
		Накладные расходы -		6830,09	2286,50	9494	3178	62,1	2,22	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821,75*		*9482*				
		Сметная стоимость		*2413,54*		*3355*				
410	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010				*45290*				
		м3	0,054	13537,58	–	731	–	29	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,50*		*29*				
		Сметная стоимость		*1126,33*		*61*				
						821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
		шт.	1	13817,67	–	13818	–	553	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*552,71*		*553*				
		Сметная стоимость		*1149,63*		*1150*				
412	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б				*15520*				
		шт.	2	12953,63	–	25907	–	1036	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*518,15*		*1036*				
		Сметная стоимость		*1077,74*		*2155*				
413	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*29099*				
		шт.	1	14924,06	–	14924	–	597	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,96*		*597*				
		Сметная стоимость		*1241,68*		*1242*				
414	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*16763*				
		шт.	1	1398,65	–	1399	–	56	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,95*		*56*				
		Сметная стоимость		*116,37*		*116*				
415	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*1571*				
		комплект	1	10020,34	–	10020	–	401	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,81*		*401*				
		Сметная стоимость		*833,69*		*834*				
418	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*11255*				
		м2 поверхности	11,17	731,08	14,47	8166	162	1386	0,21	2
		Накладные расходы -		177,80	1,70	1986	19	50,8	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,07*		*1386*				
		Сметная стоимость		*68,41*		*764*				
419	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз				*10316*				
		м2	11,17	123,21	1,24	1376	14	189	0,02	–
		Накладные расходы -		21,02	0,25	235	3	54,2	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,92*		*189*				
		Сметная стоимость		*11,21*		*125*				
						1690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Е11-130301-1420 11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 м2	11,17	620,83	2,02	6935	23	420	0,03	--
		Накладные расходы -		22,08	0,51	247	6	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,57*		*420*				
		Сметная стоимость		*52,67*		*588*				
422	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0002512	182877,04	--	46	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7315,08*		*2*				
		Сметная стоимость		*15215,37*		*4*				
423	С121-050201-00502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00453	162657,34	--	737	--	29	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6506,29*		*29*				
		Сметная стоимость		*13533,09*		*61*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12			Тенге			*828*				
в том числе оборудование			Тенге			**245 171**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**12 260 697**				
2-2 на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации										
РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода										
10	С123-010201-0207 23-010201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	143,572	2001,89	--	287415	--	11497	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,08*		*11497*				
		Сметная стоимость		*166,56*		*23913*				
12	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	6,526	1692,75	--	11047	--	442	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,71*		*442*				
		Сметная стоимость		*140,84*		*919*				
14	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	65,26	834,39	--	54452	--	2178	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,38*		*2178*				
		Сметная стоимость		*69,42*		*4530*				
						61161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /прим.PE 80/	20,2	74,34	--	1502	--	60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,97*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*125*				
		Сметная стоимость				*1687*				
27	С123-040102-0206 23-040102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	54042,54	--	378298	--	15132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2161,70*		*15132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4496,34*		*31474*				
		Сметная стоимость				*424904*				
28	С123-040102-0205 23-040102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	37007,64	--	37008	--	1480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1480,31*		*1480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3079,04*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41567*				
29	С123-040102-0202 23-040102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	18683,56	--	74734	--	2989	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*747,34*		*2989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,47*		*6218*				
		Сметная стоимость				*83941*				
31	С123-040501-0122 23-040501-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	1494,08	--	1494	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,76*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,31*		*124*				
		Сметная стоимость				*1678*				
33	С123-020103-0311 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	12	2864,39	--	34373	--	1375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,58*		*1375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,32*		*2860*				
		Сметная стоимость				*38608*				
35	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2107,27	--	4215	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*351*				
		Сметная стоимость				*4734*				
37	С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	8	1487,01	–	11896	–	476	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,48*		*476*				
		Сметная стоимость		*123,72*		*990*				
39	С123-020302-8012 23-020302-8012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1640,27	–	1640	–	66	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,61*		*66*				
		Сметная стоимость		*136,47*		*136*				
41	С123-020101-0625 23-020101-0625 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	2	2218,31	–	4437	–	177	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,73*		*177*				
		Сметная стоимость		*184,56*		*369*				
42	С123-020101-0735 23-020101-0735 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	3562,87	–	3563	–	143	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,51*		*143*				
		Сметная стоимость		*296,43*		*296*				
43	С123-020103-2810 23-020103-2810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12836-67 /Д133x4мм/ шт.	1	2781,16	–	2781	–	111	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,25*		*111*				
		Сметная стоимость		*231,39*		*231*				
44	С123-020101-0224 23-020101-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	21	1961,60	–	41194	–	1648	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,46*		*1648*				
		Сметная стоимость		*163,21*		*3427*				
45	С123-020101-0164 23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	509,19	–	1018	–	41	–	–
						46269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,37*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,36*		*85*				
		Сметная стоимость				*1143*				
49	С123-010201-0207 23-010201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок стальной L 0,2м/	0,2	2001,89	--	400	--	16	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,08*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,56*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
51	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза L 0,35м/	4,5955	10474,21	--	48134	--	1925	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*418,97*		*1925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,45*		*4005*				
		Сметная стоимость				*54064*				
56	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	22222,72	--	44445	--	1778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888,91*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,93*		*3698*				
		Сметная стоимость				*49921*				
57	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9б	4	18049,70	--	72199	--	2888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*721,99*		*2888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,74*		*6007*				
		Сметная стоимость				*81094*				
58	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	25030,12	--	50060	--	2002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001,20*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,51*		*4165*				
		Сметная стоимость				*56227*				
59	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	–	20041	–	802	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
67	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817,67	–	13818	–	553	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
68	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	2	12953,63	–	25907	–	1036	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
69	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	–	14924	–	597	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
70	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	–	1399	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
71	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10020	–	401	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			1 409 854				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Спускной водопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	37,148	1692,75	--	62882	--	2515	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,71*		*2515*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*5232*				
		Сметная стоимость				*70629*				
80	С123-040102-0205 23-040102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	37007,64	--	74015	--	2961	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1480,31*		*2961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3079,04*		*6158*				
		Сметная стоимость				*83134*				
82	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1003,64	--	1004	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,15*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,50*		*84*				
		Сметная стоимость				*1128*				
84	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	2107,27	--	2107	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,29*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,32*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
87	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13817,67	--	13818	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,71*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
88	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	2	12953,63	--	25907	--	1036	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,15*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,74*		*2155*				
		Сметная стоимость				*29099*				
89	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596,96*		*597*				