форма 3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**

**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
**Технадзор: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**
**Наименование объекта: Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО**
**Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.**

## СПРАВКА № 5
## о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов | * | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2017г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО | 105 008 067,36 | 96 561 067,36 | 14 715 238,71 | - | - | - | - | - | - | 1 765 828,65 | 16 481 067,36 |
| **Итого к оплате** | 105 008 067,36 | 96 561 067,36 | 14 715 238,71 | | | | | | | 1 765 828,65 | 16 481 067,36 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**

**Искаков А.Р.**

**Технадзор:**

**Директор ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**

**Еламан А.Ә.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"**

**Каримбаев О.К.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство водоснабжения в населенном пункте Жусансай сельского округа Шубар Ордабасинского района ЮКО

# АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г.

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Основание: Договор №150 от 22.11.2019 г., доп. соглашение №150-1 от 04.03.2020 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода | | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-220701-0104<br>11-220701-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,804 | 61778,28 | -- | 49670 | -- | 26094 | 61,80 | 50 |
| | | км трубопровода | | 46427,25 | -- | 37328 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32455,71* | | *26094* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7538,72* | | *6061* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *81826* | | | | |
| 33 | Е11-220701-0103<br>11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | 2,983 | 48309,35 | -- | 144107 | -- | 80301 | 51,50 | 154 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 115410 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26919,52* | | *80301* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6018,31* | | *17953* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *242361* | | | | |
| 34 | Е11-220701-0102<br>11-220701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,838 | 44115,54 | -- | 36969 | -- | 22418 | 51,50 | 43 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 32422 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26751,77* | | *22418* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5669,38* | | *4751* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64138* | | | | |
| 35 | Е11-220701-0101<br>11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 4,116 | 41104,60 | -- | 169187 | -- | 109615 | 51,50 | 212 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 159245 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26631,33* | | *109615* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5418,87* | | *22304* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *301106* | | | | |
| 91 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,30744 | 299949,74 | -- | 92217 | -- | 3689 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *3689* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *7672* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *103578* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 8,91576 | 576,14 | 0,68 | 5137 | 6 | 2769 | 0,65 | 6 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 4495 | 3 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *2769* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *632* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8538* | | | | |
| 94 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 14,418 | 18977,62 | 6,26 | 273619 | 90 | 34995 | 3,66 | 53 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 37972 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *34995* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *24689* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *333303* | | | | |
| 102 | Е11-080201-0109<br>11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | 0,1421053 | 18272,26 | 1305,31 | 2597 | 185 | 454 | 5,95 | 1 |
| | | м3 кладки | | 4356,89 | 305,34 | 619 | 43 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3194,04* | | *454* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1717,30* | | *244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3295* | | | | |
| 103 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37034* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **1 175 179** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия -180м2 | | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-270302-0104<br>11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | 16,2 | 1942,17 | 807,19 | 31463 | 13076 | 16178 | 1,55 | 25 |
| | | м3 конструкции | | 1134,99 | 333,54 | 18387 | 5403 | 60,3 | 0,39 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *998,63* | | *16178* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *235,26* | | *3811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51452* | | | | |
| 105 | Е11-270302-0102<br>11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | 54 | 234,20 | 153,79 | 12647 | 8305 | 4378 | 0,12 | 6 |
| | | м3 конструкции | | 80,41 | 33,93 | 4342 | 1832 | 60,3 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *81,07* | | *4378* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,22* | | *1362* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18387* | | | | |
| 106 | С341-310104-0501<br>41-310104-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 130,68 | 73,00 | -- | 9540 | -- | 382 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,92* | | *382* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,07* | | *794* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10715* | | | | |
| 107 | С341-010104-1025<br>41-010104-1025 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км | 130,68 | 646,41 | -- | 84473 | -- | 3379 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,86* | | *3379* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,78* | | *7028* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94880* | | | | |
| 108 | Е11-270402-0102<br>11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство | 180 | 87,13 | 69,85 | 15683 | 12573 | 4666 | 0,02 | 4 |
| | | м2 основания или покрытия | | 16,99 | 18,79 | 3058 | 3382 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,92* | | *4666* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,04* | | *1628* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21977* | | | | |
| 109 | Е11-270402-0103<br>11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство.<br>Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 | 180 | 243,83 | 61,11 | 43890 | 11000 | 6529 | 0,04 | 6 |
| | | м2 основания или покрытия | | 26,29 | 16,00 | 4732 | 2881 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,27* | | *6529* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,41* | | *4034* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54453* | | | | |
| 110 | Е11-270602-0306<br>11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 180 | 1102,21 | 66,25 | 198399 | 11925 | 13230 | 0,03 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 28,50 | 18,40 | 5130 | 3313 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *73,50* | | *13230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94,06* | | *16930* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *228560* | | | | |
| 111 | Е11-270602-0406<br>11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | 180 | 252,56 | 0,03 | 45460 | 6 | 1836 | -- | -- |
| | | м2 покрытия | | 0,15 | -- | 27 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,20* | | *1836* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,02* | | *3784* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51079* | | | | |
| 112 | Е11-270602-0301<br>11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 180 | 1183,87 | 66,40 | 213097 | 11951 | 13825 | 0,03 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 28,50 | 18,46 | 5130 | 3323 | 60,3 | 0,02 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *76,81* | | *13825* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *100,85* | | *18154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *245076* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **776 578** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д125мм - 6шт | | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-160901-0501<br>11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 12 | 369,29 | 17,89 | 4431 | 215 | 2802 | 0,41 | 5 |
| | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 4076 | 102 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *2802* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *579* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7811* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 12 | 2541,30 | -- | 30496 | -- | 1220 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,65* | | *1220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *211,44* | | *2537* | | | | |
| 140 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | *34253* | | | | |
| | | т | 0,10248 | 299949,74 | -- | 30739 | -- | 1230 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *1230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *2557* | | | | |
| 141 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | *34526* | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 2,97192 | 576,14 | 0,68 | 1712 | 2 | 923 | 0,65 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 504,13 | 0,33 | 1498 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,55* | | *923* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *70,94* | | *211* | | | | |
| 145 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | *2846* | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 4,806 | 18977,62 | 6,26 | 91206 | 30 | 11665 | 3,66 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 12657 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2427,16* | | *11665* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1712,38* | | *8230* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | *111101* | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **190 537** | | | | |
| РАЗДЕЛ 5.Водозаборный колодец на 5-потребления, вход трубы Д110мм - 4шт | | | | | | | | | | |
| 152 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | счетчик (водомер) | 20 | 369,29 | 17,89 | 7386 | 358 | 4670 | 0,41 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | 339,70 | 8,48 | 6794 | 170 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *233,48* | | *4670* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *48,22* | | *964* | | | | |
| 153 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | *13020* | | | | |
| | | шт. | 20 | 2541,30 | -- | 50826 | -- | 2033 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,65* | | *2033* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *211,44* | | *4229* | | | | |
| 175 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | *57088* | | | | |
| | | т | 0,06832 | 299949,74 | -- | 20493 | -- | 820 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *820* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *1705* | | | | |
| | | | | | | *23018* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 1,98128 | 576,14 | 0,68 | 1141 | 1 | 615 | 0,65 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 999 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *615* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1897* | | | | |
| 180 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 3,204 | 18977,62 | 6,26 | 60804 | 20 | 7777 | 3,66 | 12 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 8438 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *7777* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *5486* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74067* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5 | | | Тенге | | | **169 090** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 6.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д110мм - 7шт | | | | | | | | | | |
| 187 | Е11-160901-0501<br>11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 28 | 369,29 | 17,89 | 10340 | 501 | 6538 | 0,41 | 11 |
| | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 9512 | 237 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *6538* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *1350* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18228* | | | | |
| 188 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | 28 | 2541,30 | -- | 71156 | -- | 2846 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *2846* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *5920* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79922* | | | | |
| 210 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,11956 | 299949,74 | -- | 35862 | -- | 1434 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *1434* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *2984* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40280* | | | | |
| 211 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 3,46724 | 576,14 | 0,68 | 1998 | 2 | 1077 | 0,65 | 2 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 1748 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *1077* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3321* | | | | |
| 215 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 5,607 | 18977,62 | 6,26 | 106407 | 35 | 13609 | 3,66 | 21 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 14767 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *13609* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *9601* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *129617* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6 | | | Тенге | | | **271 368** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 7.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д110мм - 11шт | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 33 | 369,29 | 17,89 | 12187 | 590 | 7705 | 0,41 | 14 |
| | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 11210 | 280 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *7705* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *1591* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21483* | | | | |
| 223 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | 33 | 2541,30 | -- | 83863 | -- | 3355 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *3355* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *6977* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *94195* | | | | |
| 245 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,18788 | 299949,74 | -- | 56355 | -- | 2254 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *2254* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *4689* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *63298* | | | | |
| 246 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 5,44852 | 576,14 | 0,68 | 3139 | 4 | 1692 | 0,65 | 4 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 2747 | 2 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *1692* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *386* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5218* | | | | |
| 250 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 8,811 | 18977,62 | 6,26 | 167212 | 55 | 21386 | 3,66 | 32 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 23205 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *21386* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *15088* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *203686* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7 | | | Тенге | | | **387 880** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 8.Водозаборный колодец на 2-потребления, вход трубы Д110мм - 1шт | | | | | | | | | | |
| 257 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | 2 | 369,29 | 17,89 | 739 | 36 | 467 | 0,41 | 1 |
| | | счетчик (водомер) | | 339,70 | 8,48 | 679 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *467* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *96* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1302* | | | | |
| 258 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | 2 | 2541,30 | -- | 5083 | -- | 203 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *203* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *423* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5709* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | | | | | |
| | | т | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 281 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 576,14 | 0,68 | 285 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *474* | | | | |
| 284 | Е11-130301-1420<br>11-130301-1420 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734 | | | | | | | | |
| | | м2 | 11,17 | 620,83 | 2,02 | 6935 | 23 | 420 | 0,03 | -- |
| | | | | 22,08 | 0,51 | 247 | 6 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *37,57* | | *420* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,67* | | *588* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7943* | | | | |
| 285 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18517* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8 | | | Тенге | | | **39 699** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 9.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д75мм - 1шт | | | | | | | | | | |
| 292 | Е11-160901-0501<br>11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | счетчик (водомер) | 3 | 369,29 | 17,89 | 1108 | 54 | 700 | 0,41 | 1 |
| | | | | 339,70 | 8,48 | 1019 | 25 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *700* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1953* | | | | |
| 293 | С123-030301-0209<br>23-030301-0209 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 2541,30 | -- | 7624 | -- | 305 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *305* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *634* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8563* | | | | |
| 315 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | | | | | |
| | | т | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 576,14 | 0,68 | 285 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,55* | | *154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *70,94* | | *35* | | | | |
| 320 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | *474* | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9 | | | Тенге | | | *18517* | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **35 261** | | | | |
| РАЗДЕЛ 10.Водозаборный колодец на 4-потребления, вход трубы Д75мм - 2шт | | | | | | | | | | |
| 327 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | счетчик (водомер) | 4 | 369,29 | 17,89 | 1477 | 72 | 934 | 0,41 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 339,70 | 8,48 | 1359 | 34 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *233,48* | | *934* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *48,22* | | *193* | | | | |
| 328 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | *2604* | | | | |
| | | шт. | 4 | 2541,30 | -- | 10165 | -- | 407 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,65* | | *407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *211,44* | | *846* | | | | |
| 350 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | *11417* | | | | |
| | | т | 0,03416 | 299949,74 | -- | 10246 | -- | 410 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| 351 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | *11508* | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 576,14 | 0,68 | 571 | 1 | 308 | 0,65 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 504,13 | 0,33 | 499 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,55* | | *308* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *70,94* | | *70* | | | | |
| 355 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | *949* | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10 | | | Тенге | | | *37034* | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **63 512** | | | | |
| РАЗДЕЛ 11.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д75мм - 2шт | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | счетчик (водомер) | 8 | 369,29 | 17,89 | 2954 | 143 | 1868 | 0,41 | 3 |
| | | | | 339,70 | 8,48 | 2718 | 68 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *1868* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *386* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5208* | | | | |
| 363 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 2541,30 | -- | 20330 | -- | 813 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *813* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *1691* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22835* | | | | |
| 383 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | | | | | |
| | | т | 0,03416 | 299949,74 | -- | 10246 | -- | 410 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11508* | | | | |
| 384 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 576,14 | 0,68 | 571 | 1 | 308 | 0,65 | 1 |
| | | | | 504,13 | 0,33 | 499 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *308* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *949* | | | | |
| 388 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37034* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 11 | | | Тенге | | | **77 534** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 12.Водозаборный колодец на 3-потребления, вход трубы Д75мм - 1шт | | | | | | | | | | |
| 395 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | счетчик (водомер) | 3 | 369,29 | 17,89 | 1108 | 54 | 700 | 0,41 | 1 |
| | | | | 339,70 | 8,48 | 1019 | 25 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,48* | | *700* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,22* | | *145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1953* | | | | |
| 396 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ DN 15 | | | | | | | | |
| | | шт. | 3 | 2541,30 | -- | 7624 | -- | 305 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *101,65* | | *305* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *211,44* | | *634* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8563* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 417 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 0,49532 | 576,14 | 0,68 | 285 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *474* | | | | |
| 421 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18517* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 12 | | | Тенге | | | **35 261** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **3 221 899** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-2 на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Земляныые работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 734,4676191 | 92,24 | 84,34 | 67749 | 61944 | 19117 | 0,01 | 8 |
| | | м3 грунта | | 7,90 | 28,44 | 5805 | 20889 | 59,1 | 0,03 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,03* | | *19117* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,46* | | *6949* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *93815* | | | | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 22,7154934 | 1364,90 | -- | 31004 | -- | 20297 | 1,85 | 42 |
| | | м3 грунта | | 1364,90 | -- | 31004 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,52* | | *20297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,67* | | *4104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55405* | | | | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ | 89,04 | 119,35 | 50,94 | 10627 | 4535 | 5387 | 0,11 | 10 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 6091 | 1982 | 59,1 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *5387* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *1281* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17296* | | | | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 114,9813671 | 594,22 | -- | 68325 | -- | 44728 | 0,89 | 102 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 68325 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *44728* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *9044* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *122097* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 618,1524925 | 18,95 | 18,95 | 11713 | 11713 | 3033 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 4172 | 59,1 | 0,01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *3033* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *1180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15926* | | | | |
| 6 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 618,1524925 | 119,35 | 50,94 | 73775 | 31487 | 37402 | 0,11 | 67 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 42288 | 13763 | 59,1 | 0,03 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *37402* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *8894* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *120071* | | | | |
| 7 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | 24,0492529 | 26,98 | 26,98 | 649 | 649 | 168 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,61 | -- | 231 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,99* | | *168* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *65* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *882* | | | | |
| 8 | Е11-010104-0109<br>11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 24,0492529 | 24,98 | 24,98 | 601 | 601 | 156 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 8,90 | -- | 214 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,47* | | *156* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,52* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *817* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **426 309** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-220301-0104<br>11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,143 | 409998,39 | 79565,39 | 58630 | 11378 | 32814 | 328,00 | 47 |
| | | км трубопровода | | 299391,84 | 30515,21 | 42813 | 4364 | 62,1 | 32,85 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *229467,10* | | *32814* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51157,24* | | *7315* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *98759* | | | | |
| 11 | Е11-220301-0103<br>11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0065 | 329524,10 | 67786,18 | 2142 | 441 | 1228 | 270,00 | 2 |
| | | км трубопровода | | 246450,60 | 25720,88 | 1602 | 167 | 62,1 | 27,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *188960,19* | | *1228* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41478,74* | | *270* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3640* | | | | |
| 13 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,065 | 282468,14 | 42397,57 | 18360 | 2756 | 11082 | 253,00 | 16 |
| | | км трубопровода | | 230933,34 | 15548,42 | 15011 | 1011 | 62,1 | 16,57 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *170486,51* | | *11082* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36236,37* | | *2355* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31797* | | | | |
| 15 | Е11-220701-0104<br>11-220701-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,143 | 61778,28 | -- | 8834 | -- | 4641 | 61,80 | 9 |
| | | км трубопровода | | 46427,25 | -- | 6639 | -- | 62,1 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *32455,71* | | *4641* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7538,72* | | *1078* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14553* | | | | |
| 16 | Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,0065 | 48309,35 | -- | 314 | -- | 175 | 51,50 | -- |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 251 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26919,52* | | *175* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6018,31* | | *39* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *528* | | | | |
| 17 | Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,065 | 41104,60 | -- | 2672 | -- | 1731 | 51,50 | 3 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 2515 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26631,33* | | *1731* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5418,87* | | *352* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4755* | | | | |
| 18 | Е11-220601-0304 11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,143 | 1621947,71 | 33235,53 | 231939 | 4753 | 26776 | 228,00 | 33 |
| | | км трубопровода | | 188904,84 | 565,10 | 27013 | 81 | 62,1 | 0,55 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187245,17* | | *26776* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *144735,43* | | *20697* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *279412* | | | | |
| 19 | Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,0065 | 1340809,07 | 29080,61 | 8715 | 189 | 1064 | 205,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 169848,65 | 508,18 | 1104 | 3 | 62,1 | 0,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163655,62* | | *1064* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120357,17* | | *782* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10561* | | | | |
| 20 | Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,065 | 794915,70 | 27653,45 | 51670 | 1797 | 9145 | 203,00 | 13 |
| | | км трубопровода | | 168191,59 | 424,40 | 10932 | 28 | 62,1 | 0,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *140695,58* | | *9145* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74848,90* | | *4865* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65680* | | | | |
| 21 | Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | 0,02 | 185652,98 | 43009,61 | 3713 | 860 | 2161 | 173,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 141692,19 | 14136,41 | 2834 | 283 | 62,1 | 18,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *108066,47* | | *2161* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23497,56* | | *470* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6344* | | | | |
| 23 | Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,02 | 41104,60 | -- | 822 | -- | 533 | 51,50 | 1 |
| | | км трубопровода | | 38689,38 | -- | 774 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26631,33* | | *533* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5418,87* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1463* | | | | |
| 24 | Е11-220901-0104 11-220901-0104 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка | 7 | 1874,68 | 89,45 | 13123 | 626 | 7349 | 1,88 | 13 |
| | | задвижка или клапан | | 1467,13 | 42,41 | 10270 | 297 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1049,91* | | *7349* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *233,97* | | *1638* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22110* | | | | |
| 25 | Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | 1 | 1457,89 | 53,67 | 1458 | 54 | 780 | 1,40 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 1092,55 | 25,45 | 1093 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *780,36* | | *780* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,06* | | *179* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2417* | | | | |
| 26 | Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 4 | 869,45 | 17,89 | 3478 | 72 | 1935 | 0,88 | 4 |
| | | задвижка или клапан | | 686,74 | 8,48 | 2747 | 34 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *483,78* | | *1935* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,26* | | *433* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5846* | | | | |
| 30 | Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 869,45 | 17,89 | 869 | 18 | 484 | 0,88 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 686,74 | 8,48 | 687 | 8 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *483,78* | | *484* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,26* | | *108* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1461* | | | | |
| 32 | Е11-221201-0104 11-221201-0104 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка | 12 | 839,85 | 76,27 | 10078 | 915 | 5778 | 0,71 | 9 |
| | | фланец | | 693,49 | -- | 8322 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *481,48* | | *5778* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,71* | | *1268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17124* | | | | |
| 34 | Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | 2 | 712,77 | 68,64 | 1426 | 137 | 814 | 0,60 | 1 |
| | | фланец | | 586,05 | -- | 1172 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,01* | | *814* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89,58* | | *179* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2419* | | | | |
| 36 | Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | 4 | 544,84 | 51,48 | 2179 | 206 | 1248 | 0,46 | 2 |
| | | фланец | | 449,31 | -- | 1797 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *311,97* | | *1248* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,55* | | *274* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3701* | | | | |
| 38 | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 851,58 | 520,37 | 852 | 520 | 358 | 0,41 | -- |
| | | шт | | 331,21 | 170,10 | 331 | 170 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *357,83* | | *358* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,75* | | *97* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1307* | | | | |
| 40 | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,11915 | 615369,94 | 292194,45 | 73321 | 34815 | 33502 | 312,70 | 37 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 36392 | 10941 | 62,1 | 94,30 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *33502* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *8546* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115369* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка КРЕСТА ППКФ | 0,0764 | 297030,42 | 1878,39 | 22693 | 144 | 2512 | 42,10 | 3 |
| | | т фасонных частей | | 31627,63 | 890,58 | 2416 | 68 | 62,1 | 1,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32882,77* | | *2512* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26393,06* | | *2016* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27222* | | | | |
| 47 | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка КРЕСТА | 0,09 | 939392,32 | 292194,45 | 84545 | 26298 | 26473 | 312,70 | 28 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 27489 | 8264 | 62,1 | 94,30 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *294139,29* | | *26473* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98682,53* | | *8881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *119899* | | | | |
| 48 | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Патрубка | 0,001924 | 615369,94 | 292194,45 | 1184 | 562 | 541 | 312,70 | 1 |
| | | т фасонных частей | | 305429,73 | 91825,93 | 588 | 177 | 62,1 | 94,30 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *281178,39* | | *541* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71723,87* | | *138* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1863* | | | | |
| 50 | Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | 0,00455 | 424075,49 | 144451,61 | 1930 | 657 | 948 | 306,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 247716,18 | 48571,56 | 1127 | 221 | 62,1 | 63,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *208317,49* | | *948* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50591,44* | | *230* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3108* | | | | |
| 52 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3,7,2,6 | 0,29904 | 417071,51 | 5894,56 | 124721 | 1763 | 12575 | 42,70 | 13 |
| | | т стальных элементов | | 38407,37 | 873,62 | 11485 | 261 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42052,09* | | *12575* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36729,89* | | *10984* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *148280* | | | | |
| 53 | С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010 /под задвижки Д-150, 100, 50 мм/ | 0,988 | 13537,58 | -- | 13375 | -- | 535 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *535* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *1113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15023* | | | | |
| | | Колодец водопроводный D-2000мм -2шт | | | | | | | | |
| 54 | Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 4,38 | 23347,50 | 5904,03 | 102262 | 25860 | 29879 | 8,86 | 39 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 29916 | 10015 | 62,1 | 2,22 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6821,75* | | *29879* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2413,54* | | *10571* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142713* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,2 | 13537,58 | -- | 2708 | -- | 108 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *108* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *225* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3042* | | | | |
| 61 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,03416 | 299949,74 | -- | 10246 | -- | 410 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11508* | | | | |
| 62 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 0,99064 | 576,14 | 0,68 | 571 | 1 | 308 | 0,65 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 499 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *308* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *70* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *949* | | | | |
| 63 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 24,8688 | 731,08 | 14,47 | 18181 | 360 | 3086 | 0,21 | 5 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 4422 | 42 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *3086* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *1701* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22968* | | | | |
| 64 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37034* | | | | |
| | | Колодец водопроводный В1 D-1500мм -1шт | | | | | | | | |
| 65 | Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 1,42 | 23347,50 | 5904,03 | 33153 | 8384 | 9687 | 8,86 | 13 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 9699 | 3247 | 62,1 | 2,22 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6821,75* | | *9687* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2413,54* | | *3427* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *46267* | | | | |
| 66 | С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,1 | 13537,58 | -- | 1354 | -- | 54 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *54* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *113* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1521* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5754* | | | | |
| 73 | Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 0,49532 | 576,14 | 0,68 | 285 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *35* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *474* | | | | |
| 74 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 9,49536 | 731,08 | 14,47 | 6942 | 137 | 1178 | 0,21 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 1688 | 16 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *1178* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8770* | | | | |
| 75 | Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18517* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **1 304 158** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3.Спускной водопровод | | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,037 | 329524,10 | 67786,18 | 12192 | 2508 | 6992 | 270,00 | 10 |
| | | км трубопровода | | 246450,60 | 25720,88 | 9119 | 952 | 62,1 | 27,65 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *188960,19* | | *6992* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41478,74* | | *1535* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *20718* | | | | |
| 78 | Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,037 | 1340809,07 | 29080,61 | 49610 | 1076 | 6055 | 205,00 | 8 |
| | | км трубопровода | | 169848,65 | 508,18 | 6284 | 19 | 62,1 | 0,49 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163655,62* | | *6055* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120357,17* | | *4453* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *60118* | | | | |
| 79 | Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | 2 | 1457,89 | 53,67 | 2916 | 107 | 1561 | 1,40 | 3 |
| | | задвижка или клапан | | 1092,55 | 25,45 | 2185 | 51 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *780,36* | | *1561* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *179,06* | | *358* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4835* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | | | | | | | |
| | | т фасонных частей | 0,0025 | 615369,94 | 292194,45 | 1538 | 730 | 703 | 312,70 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 305429,73 | 91825,93 | 764 | 230 | 62,1 | 94,30 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *281178,39* | | *703* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *71723,87* | | *179* | | | | |
| | | | | | | *2420* | | | | |
| 83 | Е11-221201-0103<br>11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | | | | | | | | |
| | | фланец | 1 | 712,77 | 68,64 | 713 | 69 | 407 | 0,60 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | 586,05 | -- | 586 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *407,01* | | *407* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *89,58* | | *90* | | | | |
| | | | | | | *1210* | | | | |
| 85 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | | | | | | | |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,42 | 23347,50 | 5904,03 | 33153 | 8384 | 9687 | 8,86 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | 6830,09 | 2286,50 | 9699 | 3247 | 62,1 | 2,22 | 3 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6821,75* | | *9687* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2413,54* | | *3427* | | | | |
| | | | | | | *46267* | | | | |
| 86 | С121-020101-0301<br>21-020101-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,1 | 13537,58 | -- | 1354 | -- | 54 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *541,50* | | *54* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1126,33* | | *113* | | | | |
| | | | | | | *1521* | | | | |
| 92 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | | | | | |
| | | т | 0,01708 | 299949,74 | -- | 5123 | -- | 205 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *205* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *426* | | | | |
| | | | | | | *5754* | | | | |
| 93 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | | | | | | | | |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | 0,49532 | 576,14 | 0,68 | 285 | -- | 154 | 0,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 504,13 | 0,33 | 250 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *310,55* | | *154* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *70,94* | | *35* | | | | |
| | | | | | | *474* | | | | |
| 94 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | | | | | | |
| | | м2 поверхности | 9,49536 | 731,08 | 14,47 | 6942 | 137 | 1178 | 0,21 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 177,80 | 1,70 | 1688 | 16 | 50,8 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *124,07* | | *1178* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *68,41* | | *650* | | | | |
| | | | | | | *8770* | | | | |
| 95 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18517* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **170 604** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4.Переливной водопровод | | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-220501-0103<br>11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,046 | 224078,24 | 61791,43 | 10308 | 2842 | 5739 | 194,00 | 9 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 7309 | 939 | 62,1 | 26,83 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *124765,56* | | *5739* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27907,50* | | *1284* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17331* | | | | |
| 98 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 0,92 | 23347,50 | 5904,03 | 21480 | 5432 | 6276 | 8,86 | 8 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 6284 | 2104 | 62,1 | 2,22 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6821,75* | | *6276* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2413,54* | | *2220* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29976* | | | | |
| 99 | С121-020101-0301<br>21-020101-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,98 | 13537,58 | -- | 13267 | -- | 531 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *531* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *1104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14901* | | | | |
| 105 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,0066 | 299949,74 | -- | 1980 | -- | 79 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *79* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2224* | | | | |
| 106 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 0,1914 | 576,14 | 0,68 | 110 | -- | 59 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 96 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *59* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *183* | | | | |
| 107 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 4,37088 | 731,08 | 14,47 | 3195 | 63 | 542 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 777 | 7 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *542* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *299* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4036* | | | | |
| 108 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37034* | | | | |
| ГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | 105 685 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 5.Сеть бытовой канализации К1 | | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-220501-0105<br>11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка<br>км трубопровода | 0,0508 | 296793,08 | 87943,67 | 15077 | 4468 | 8121 | 247,00 | 13 |
| | | | | 199953,91 | 29176,53 | 10158 | 1482 | 62,1 | 38,24 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *159853,32* | | *8121* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36531,71* | | *1856* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25053* | | | | |
| 111 | Е11-070107-0103<br>11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>т стальных элементов | 0,05484 | 417071,51 | 5894,56 | 22872 | 323 | 2306 | 42,70 | 2 |
| | | | | 38407,37 | 873,62 | 2106 | 48 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42052,09* | | *2306* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36729,89* | | *2014* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *27192* | | | | |
| | | Колодец канализационный К3, К4 D-1000мм -2шт | | | | | | | | |
| 112 | Е11-230601-0103<br>11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>м3 конструкций колодца | 0,92 | 26830,58 | 6848,01 | 24684 | 6300 | 9105 | 13,87 | 13 |
| | | | | 11095,48 | 2566,86 | 10208 | 2362 | 62,1 | 2,38 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *9896,91* | | *9105* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2938,20* | | *2703* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36492* | | | | |
| 118 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83<br>т | 0,0066 | 299949,74 | -- | 1980 | -- | 79 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *79* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2224* | | | | |
| 119 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок<br>м2 окрашиваемой поверхности | 0,1914 | 576,14 | 0,68 | 110 | -- | 59 | 0,65 | -- |
| | | | | 504,13 | 0,33 | 96 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *59* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *14* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *183* | | | | |
| 120 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>м2 поверхности | 4,37088 | 731,08 | 14,47 | 3195 | 63 | 542 | 0,21 | 1 |
| | | | | 177,80 | 1,70 | 777 | 7 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *542* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *299* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4036* | | | | |
| 121 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>м3 подстилающего слоя | 1,602 | 18977,62 | 6,26 | 30402 | 10 | 3888 | 3,66 | 6 |
| | | | | 2633,66 | -- | 4219 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *3888* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *2743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37034* | | | | |
| | | Колодец канализационный мокрый МК1 D-1000мм -1шт | | | | | | | | |
| 122 | Е11-230601-0104<br>11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | 1,43 | 38548,72 | 7068,20 | 55125 | 10108 | 16366 | 15,87 | 23 |
| | | м3 конструкций колодца | | 12694,72 | 2638,03 | 18153 | 3772 | 62,1 | 2,44 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *11444,45* | | *16366* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3999,45* | | *5719* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *77210* | | | | |
| 123 | С121-020101-0301<br>21-020101-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,49 | 13537,58 | -- | 6633 | -- | 265 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *265* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *552* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7450* | | | | |
| 130 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 8,74176 | 731,08 | 14,47 | 6391 | 126 | 1085 | 0,21 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 1554 | 15 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *1085* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *598* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8074* | | | | |
| 131 | Е11-080201-0109<br>11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | 0,0236 | 18272,26 | 1305,31 | 431 | 31 | 75 | 5,95 | -- |
| | | м3 кладки | | 4356,89 | 305,34 | 103 | 7 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3194,04* | | *75* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1717,30* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *547* | | | | |
| 132 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 0,801 | 18977,62 | 6,26 | 15201 | 5 | 1944 | 3,66 | 3 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2633,66 | -- | 2110 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2427,16* | | *1944* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1712,38* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18517* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | **244 012** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2 | | | Тенге | | | **2 250 768** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-3 на Резервуар для воды емкостью 150м3 /2шт/ | | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-060101-0120<br>11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | 4,95 | 19603,40 | 1315,91 | 97037 | 6514 | 11554 | 3,60 | 18 |
| | | м3 | | 2809,40 | 263,50 | 13907 | 1304 | 48,5 | 0,31 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2334,11* | | *11554* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1755,00* | | *8687* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *117278* | | | | |
| 56 | Е11-090304-0101<br>11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | 0,37346 | 49997,42 | 18355,66 | 18672 | 6855 | 7627 | 28,90 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т конструкций | | 23944,52 | 5141,19 | 8942 | 1920 | 60,9 | 5,25 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20421,62* | | *7627* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5633,52* | | *2104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28403* | | | | |
| 57 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | | | | | |
| | | т | 0,37346 | 299949,74 | -- | 112019 | -- | 4481 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *4481* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *24955,82* | | *9320* | | | | |
| 58 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза | | | | *125820* | | | | |
| | | м2 | 10,83034 | 132,37 | 1,67 | 1434 | 18 | 267 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 34,08 | 0,34 | 369 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,70* | | *267* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *12,57* | | *136* | | | | |
| 97 | Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | | | | *1838* | | | | |
| | | м3 емкости | 300 | 148,90 | 1,61 | 44670 | 483 | 10389 | 0,08 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | 56,08 | 0,76 | 16825 | 229 | 48,5 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,63* | | *10389* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *14,68* | | *4405* | | | | |
| 98 | Е11-061401-0502 11-061401-0502 РСНБ РК 2015 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | | | | *59463* | | | | |
| | | м3 емкости | 300 | 341,34 | 0,54 | 102401 | 161 | 21927 | 0,17 | 50 |
| | | *Накладные расходы -* | | 117,58 | 0,25 | 35274 | 76 | 48,5 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73,09* | | *21927* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *33,15* | | *9946* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3 | | | Тенге | | | *134274* | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **467 076** | | | | |
| 2-4-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емкостью 15м3, высотой опоры 12м, диаметром 1220мм ВБР-15у-12с) | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Строительные работы | | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-090202-0201 11-090202-0201 РСНБ РК 2015 | Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж водонапорной башни | | | | | | | | |
| | | т конструкций | 3,20698 | 94133,17 | 45551,62 | 301883 | 146083 | 98250 | 34,50 | 111 |
| | | *Накладные расходы -* | | 33697,88 | 8728,12 | 108068 | 27991 | 60,9 | 8,67 | 28 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30636,26* | | *98250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *9981,55* | | *32011* | | | | |
| 25 | Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | | | *432144* | | | | |
| | | т конструкций | 0,2501 | 49997,42 | 18355,66 | 12504 | 4591 | 5107 | 28,90 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 23944,52 | 5141,19 | 5989 | 1286 | 60,9 | 5,25 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20421,62* | | *5107* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *5633,52* | | *1409* | | | | |
| 26 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | | | *19020* | | | | |
| | | т | 0,2501 | 299949,74 | -- | 75017 | -- | 3001 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11997,99* | | *3001* | | | | |
| | | | | *24955,82* | | *6241* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *84259* | | | | |
| | | Антикоррозийная защита металлоконструкций | | | | | | | | |
| 27 | Е11-130301-1421<br>11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 4 раза | 100,34 | 312,25 | 5,48 | 31331 | 550 | 4207 | 0,06 | 6 |
| | | м2 | | 51,20 | 1,02 | 5138 | 102 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,92* | | *4207* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,33* | | *2843* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *38381* | | | | |
| | | Колодец D-2000мм | | | | | | | | |
| 28 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 1,76 | 23347,50 | 5904,03 | 41092 | 10391 | 12006 | 8,86 | 16 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 6830,09 | 2286,50 | 12021 | 4024 | 62,1 | 2,22 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6821,75* | | *12006* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2413,54* | | *4248* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *57346* | | | | |
| 29 | С121-020101-0301<br>21-020101-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,05 | 13537,58 | -- | 677 | -- | 27 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *541,50* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1126,33* | | *56* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *760* | | | | |
| 36 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,0203 | 299949,74 | -- | 6089 | -- | 244 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11997,99* | | *244* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24955,82* | | *507* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6839* | | | | |
| 37 | Е11-150403-1004<br>11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок | 0,5887 | 576,14 | 0,68 | 339 | -- | 183 | 0,65 | -- |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 504,13 | 0,33 | 297 | -- | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *310,55* | | *183* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,94* | | *42* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *564* | | | | |
| 38 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону фундаментов | 13,0996875 | 731,08 | 14,47 | 9577 | 190 | 1625 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 177,80 | 1,70 | 2329 | 22 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *1625* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *896* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12098* | | | | |
| 39 | С121-130814-2209<br>21-130814-2209 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Скобы ходовые | 4,08 | 329,46 | -- | 1344 | -- | 54 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,18* | | *54* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27,41* | | *112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1510* | | | | |
| | | Крышка колодца деревянная КД-1 | | | | | | | | |
| 40 | Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/ | 0,2920985 | 236,88 | 80,43 | 69 | 23 | 37 | 0,23 | -- |
| | | м2 | | 156,45 | 33,26 | 46 | 10 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127,45* | | *37* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,15* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *115* | | | | |
| 41 | С127-010101-0104 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,2920985 | 674,55 | -- | 197 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,98* | | *8* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,12* | | *16* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *221* | | | | |
| | | Отмостка башни | | | | | | | | |
| 42 | Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10 см/. Устройство | 39,6 | 594,79 | 94,03 | 23554 | 3724 | 6094 | 0,24 | 10 |
| | | м2 покрытия | | 181,02 | 26,44 | 7168 | 1047 | 60,3 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *153,89* | | *6094* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *59,89* | | *2372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32020* | | | | |
| 43 | Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | 39,6 | -69,86 | -6,79 | -2766 | -269 | -352 | -0,01 | -- |
| | | м2 покрытия | | -8,05 | -1,70 | -319 | -67 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *-8,90* | | *-352* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *-6,30* | | *-249* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-3368* | | | | |
| 44 | Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/2см/. Устройство | 39,6 | 997,41 | 2,00 | 39498 | 79 | 4525 | 0,14 | 6 |
| | | м2 покрытия | | 117,94 | 0,65 | 4670 | 26 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *114,27* | | *4525* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,93* | | *3522* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *47545* | | | | |
| 45 | Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 11-270701-0101 | 39,6 | -311,16 | -- | -12322 | -- | -1437 | -0,05 | -2 |
| | | м2 покрытия | | -38,00 | -- | -1505 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *-36,28* | | *-1437* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *-27,80* | | *-1101* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-14860* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **714 594** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1 | | | Тенге | | | **714 594** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-4-2 на Технологический трубопровод | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-120101-0210<br>13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | | | | | |
| | | м трубопровода | 14 | 1711,99 | 810,51 | 23968 | 11347 | 7445 | 1,05 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | 890,58 | 206,59 | 12468 | 2892 | 40,6 | 0,17 | 2 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *531,75* | | *7445* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *179,50* | | *2513* | | | | |
| 2 | Ц13-120101-0209<br>13-120101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | *33925* | | | | |
| | | м трубопровода | 5 | 1634,37 | 795,48 | 8172 | 3977 | 2513 | 0,98 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | 832,05 | 203,51 | 4160 | 1018 | 40,6 | 0,17 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *502,63* | | *2513* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *170,96* | | *855* | | | | |
| 3 | Ц13-120101-0207<br>13-120101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | *11540* | | | | |
| | | м трубопровода | 2 | 1486,89 | 682,80 | 2974 | 1366 | 921 | 0,91 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 773,53 | 176,62 | 1547 | 353 | 40,6 | 0,15 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *460,67* | | *921* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *155,80* | | *312* | | | | |
| 4 | Ц13-120101-0203<br>13-120101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | *4207* | | | | |
| | | м трубопровода | 2 | 1321,72 | 638,07 | 2643 | 1276 | 811 | 0,79 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | 670,90 | 163,73 | 1342 | 327 | 40,6 | 0,14 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *405,29* | | *811* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *138,16* | | *276* | | | | |
| 9 | Ц13-120108-0302<br>13-120108-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей | | | | *3730* | | | | |
| | | м трубопровода | 0,3 | 911,43 | 34,48 | 273 | 10 | 119 | 1,00 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 848,17 | 7,55 | 254 | 2 | 40,6 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *397,77* | | *119* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *104,74* | | *31* | | | | |
| 10 | С123-010501-1114<br>23-010501-1114 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | *424* | | | | |
| | | м | 0,3 | 1695,41 | -- | 509 | -- | 20 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,82* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *141,06* | | *42* | | | | |
| 11 | Ц13-121203-0205<br>13-121203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | | | | *572* | | | | |
| | | шт. | 2 | 8352,33 | 574,32 | 16705 | 1149 | 7096 | 9,00 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | 7547,94 | 63,23 | 15096 | 126 | 40,6 | 0,07 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3547,83* | | *7096* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *952,01* | | *1904* | | | | |
| 12 | Ц13-121203-0203<br>13-121203-0203 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | | | | *25705* | | | | |
| | | шт. | 2 | 6159,44 | 282,00 | 12319 | 564 | 5406 | 7,00 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | 5799,71 | 18,25 | 11599 | 36 | 40,6 | 0,02 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2702,95* | | *5406* | | | | |
| | | | | *708,99* | | *1418* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19143* | | | | |
| 18 | Ц13-121203-0205<br>13-121203-0205 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 2 | 8352,33 | 574,32 | 16705 | 1149 | 7096 | 9,00 | 18 |
| | | шт. | | 7547,94 | 63,23 | 15096 | 126 | 40,6 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3547,83* | | *7096* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *952,01* | | *1904* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25705* | | | | |
| 19 | Ц13-121203-0203<br>13-121203-0203 РСНБ РК 2015 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 1 | 6159,44 | 282,00 | 6159 | 282 | 2703 | 7,00 | 7 |
| | | шт. | | 5799,71 | 18,25 | 5800 | 18 | 40,6 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2702,95* | | *2703* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *708,99* | | *709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9571* | | | | |
| 22 | Ц13-121101-0406<br>13-121101-0406 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 1 | 20006,18 | 9463,08 | 20006 | 9463 | 6270 | 11,40 | 11 |
| | | шт. | | 9669,14 | 3283,87 | 9669 | 3284 | 40,6 | 2,94 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6269,53* | | *6270* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2102,06* | | *2102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28378* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2 | | | Тенге | | | **162 900** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-4-3 на Автоматизация | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.АВТОМАТИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-110203-0102<br>13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | 2 | 811,77 | -- | 1624 | -- | 770 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 770,89 | -- | 1542 | -- | 44 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *385,23* | | *770* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,76* | | *192* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2586* | | | | |
| 2 | С123-051501-0105<br>23-051501-0105 РСНБ РК 2015 прим.<br>в ценах III квартала 2017 года | Манометр ЭКМ-1у | 3 | 4098,51 | -- | 12296 | -- | 492 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *163,94* | | *492* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *341,00* | | *1023* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13811* | | | | |
| 3 | Ц13-080206-2201<br>13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 4 | 58,87 | 0,56 | 235 | 2 | 84 | 0,05 | -- |
| | | м | | 41,43 | 0,20 | 166 | 1 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,88* | | *84* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,38* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *344* | | | | |
| 4 | С123-060901-0102<br>23-060901-0102 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,004 | 10804,99 | -- | 43 | -- | 2 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,20* | | *2* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *898,98* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц13-120101-0201<br>13-120101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 0,002 | 1279,51 | 629,18 | 3 | 1 | 1 | 0,76 | -- |
| | | м трубопровода | | 642,91 | 162,38 | 1 | -- | 40,6 | 0,14 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *391,21* | | *1* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,66* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4* | | | | |
| 6 | С123-010302-0102<br>23-010302-0102 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8733-74 | 0,002 | 507,62 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,30* | | *0* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,23* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1* | | | | |
| 7 | Ц13-080306-1101<br>13-080306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования | 1 | 41697,89 | 24,79 | 41698 | 25 | 7573 | 17,00 | 17 |
| | | шт. | | 13266,63 | -- | 13267 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7573,16* | | *7573* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3941,68* | | *3942* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *53213* | | | | |
| 8 | С123-070202-1301<br>23-070202-1301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | 1 | 3388,35 | -- | 3388 | -- | 136 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,53* | | *136* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *281,91* | | *282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3805* | | | | |
| 9 | С123-040901-0501<br>23-040901-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 1 | 1229,98 | -- | 1230 | -- | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,20* | | *49* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,33* | | *102* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1382* | | | | |
| 10 | С123-040905-1807<br>23-040905-1807 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /14м1/ | 2 | 2106,63 | -- | 4213 | -- | 169 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *84,27* | | *169* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,27* | | *351* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4732* | | | | |
| 11 | С123-061709-0502<br>23-061709-0502 РСНБ РК 2015 прим.<br>в ценах III квартала 2017 года | Вводы кабельные К1082У3 | 2 | 276,42 | -- | 553 | -- | 22 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,06* | | *22* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,00* | | *46* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *621* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | 80 547 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-3 | | | Тенге | | | 80 547 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-5-1 на Строительные работы | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 16,9864266 | 92,24 | 84,34 | 1567 | 1433 | 442 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 7,90 | 28,44 | 134 | 483 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,03* | | *442* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,46* | | *161* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2170* | | | | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 0,5253534 | 1364,90 | -- | 717 | -- | 469 | 1,85 | 1 |
| | | м3 грунта | | 1364,90 | -- | 717 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,52* | | *469* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,67* | | *95* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1281* | | | | |
| 3 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 2,655254 | 18,95 | 18,95 | 50 | 50 | 13 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 18 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *5* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68* | | | | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 1,137966 | 594,22 | -- | 676 | -- | 443 | 0,89 | 1 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 676 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *443* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *90* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1208* | | | | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3,413898 | 119,35 | 50,94 | 407 | 174 | 207 | 0,11 | -- |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 234 | 76 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *207* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *663* | | | | |
| 6 | Е11-010201-0601<br>11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 3,79322 | 51,49 | 40,96 | 195 | 155 | 50 | 0,01 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,73 | 10,35 | 29 | 39 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,17* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,17* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *265* | | | | |
| 7 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Разравнивание лишнего грунта и засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /для обваловки/ | 13,71856 | 18,95 | 18,95 | 260 | 260 | 67 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 93 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *67* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *353* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | 6 009 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Подземный колодец круглый | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 4,90625 | 596,04 | 19,20 | 2924 | 94 | 921 | 0,36 | 2 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 1223 | 47 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,70* | | *921* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,70* | | *308* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4153* | | | | |
| 9 | Е11-061301-0202<br>11-061301-0202 РСНБ РК 2015 | Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство | 4 | 18910,62 | 562,17 | 75642 | 2249 | 7145 | 2,33 | 9 |
| | | м3 | | 1864,05 | 177,83 | 7456 | 711 | 48,5 | 0,18 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1786,35* | | *7145* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1655,76* | | *6623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *89410* | | | | |
| 10 | Е11-070107-0103<br>11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | 0,0094 | 417071,51 | 5894,56 | 3920 | 55 | 395 | 42,70 | -- |
| | | т стальных элементов | | 38407,37 | 873,62 | 361 | 8 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42052,09* | | *395* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36729,89* | | *345* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4661* | | | | |
| 11 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,6 | 16908,46 | 661,24 | 10145 | 397 | 733 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 557 | 92 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1221,89* | | *733* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1450,43* | | *870* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11748* | | | | |
| 12 | Е11-070201-0202<br>11-070201-0202 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | 1,57 | 5538,24 | 2780,09 | 8695 | 4365 | 3805 | 3,00 | 5 |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | | 2398,46 | 1010,92 | 3766 | 1587 | 62,1 | 1,07 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2423,45* | | *3805* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *636,93* | | *1000* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13500* | | | | |
| 13 | Е11-070201-0201<br>11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | 0,04 | 9008,44 | 4695,95 | 360 | 188 | 157 | 4,93 | -- |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | | 3896,53 | 1626,51 | 156 | 65 | 62,1 | 1,68 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3927,33* | | *157* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1034,86* | | *41* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *558* | | | | |
| 14 | С121-040301-0117<br>21-040301-0117 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | 2 | 18049,70 | -- | 36099 | -- | 1444 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *721,99* | | *1444* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1501,74* | | *3003* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40546* | | | | |
| 15 | С121-040301-0115<br>21-040301-0115 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | 1 | 11514,57 | -- | 11515 | -- | 461 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *460,58* | | *461* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *958,01* | | *958* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12934* | | | | |
| 16 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 2 | 1398,65 | -- | 2797 | -- | 112 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,95* | | *112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,37* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3142* | | | | |
| 17 | Е11-080201-0109<br>11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов. Кладка | 0,0472 | 18272,26 | 1305,31 | 862 | 62 | 151 | 5,95 | -- |
| | | м3 кладки | | 4356,89 | 305,34 | 206 | 14 | 50,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3194,04* | | *151* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1717,30* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1094* | | | | |
| 18 | Е11-060801-0101<br>11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Пм-1/ | 0,8 | 28858,33 | 1108,67 | 23087 | 887 | 3505 | 8,06 | 6 |
| | | м3 | | 6131,65 | 267,10 | 4905 | 214 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4381,86* | | *3505* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2659,22* | | *2127* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28720* | | | | |
| 19 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0969 | 146912,11 | -- | 14236 | -- | 569 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *569* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *1184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15990* | | | | |
| 20 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01425 | 151678,18 | -- | 2161 | -- | 86 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *86* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *180* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2427* | | | | |
| 21 | Е11-231201-0101<br>11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | 1 | 1242,63 | 125,23 | 1243 | 125 | 732 | 1,31 | 1 |
| | | шт. | | 996,58 | 59,37 | 997 | 59 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *731,68* | | *732* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *157,95* | | *158* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2133* | | | | |
| 22 | С123-030101-0304<br>23-030101-0304 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 15691,55 | -- | 15692 | -- | 628 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *627,66* | | *628* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1305,54* | | *1306* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17625* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /нар.боков.поверх/ | 27,76545 | 731,08 | 14,47 | 20299 | 402 | 3445 | 0,21 | 6 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 4937 | 47 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *3445* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *1899* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25643* | | | | |
| | | Крышка деревянная КД-1 | | | | | | | | |
| 24 | Е11-100201-0101<br>11-100201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/ | 0,301754 | 236,88 | 80,43 | 71 | 24 | 38 | 0,23 | -- |
| | | м2 | | 156,45 | 33,26 | 47 | 10 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127,45* | | *38* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,15* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *118* | | | | |
| 25 | С127-010101-0104<br>27-010101-0104 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,301754 | 674,55 | -- | 204 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,98* | | *8* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *56,12* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *229* | | | | |
| | | Сальники /сер.5.900-2/ | | | | | | | | |
| 26 | Е11-060301-0408<br>11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,00887 | 201459,31 | 847,41 | 1787 | 8 | 281 | 58,00 | 1 |
| | | т | | 46401,16 | 348,76 | 412 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31639,03* | | *281* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18647,87* | | *165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2233* | | | | |
| 27 | Е11-161201-0103<br>11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм | 1 | 5859,41 | -- | 5859 | -- | 1747 | 3,01 | 3 |
| | | сальник | | 2408,06 | -- | 2408 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1747,02* | | *1747* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *608,51* | | *609* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8215* | | | | |
| 28 | Е11-161201-0101<br>11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | 1 | 2134,86 | -- | 2135 | -- | 990 | 1,80 | 2 |
| | | сальник | | 1440,04 | -- | 1440 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *989,97* | | *990* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *249,99* | | *250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3375* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **288 455** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 3.Рама металлическая РМ1 для установки СУН /АС-1.1-общ.дан. АС-5,6/ | | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бет.кл.В12,5 | 0,23 | 16176,87 | 717,21 | 3721 | 165 | 253 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 728,71 | 172,32 | 168 | 40 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1101,56* | | *253* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1382,27* | | *318* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4292* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-090301-0201<br>11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | 0,09692 | 16803,01 | 7682,02 | 1629 | 745 | 651 | 9,35 | 1 |
| | | т конструкций | | 7569,11 | 1975,12 | 734 | 191 | 60,9 | 2,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6717,05* | | *651* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1881,61* | | *182* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2462* | | | | |
| 31 | Е11-090501-0202<br>11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,09692 | 2187,15 | 521,10 | 212 | 51 | 94 | 1,34 | -- |
| | | т | | 1395,42 | 0,85 | 135 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *971,83* | | *94* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *252,72* | | *24* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *331* | | | | |
| 32 | С121-060801-0101<br>21-060801-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,09692 | 346298,35 | -- | 33563 | -- | 1343 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13851,93* | | *1343* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28812,02* | | *2792* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37698* | | | | |
| 33 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,001 | 313462,11 | 847,41 | 313 | 1 | 93 | 198,00 | -- |
| | | т | | 158403,96 | 348,76 | 158 | -- | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *92613,36* | | *93* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32486,04* | | *32* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *438* | | | | |
| 34 | С121-050301-9918<br>21-050301-9918 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,001 | 103448,47 | -- | 103 | -- | 4 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4137,94* | | *4* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8606,91* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *116* | | | | |
| 35 | Е11-120101-0701<br>11-120101-0701 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 4 | 1607,16 | 48,70 | 6429 | 195 | 1050 | 0,42 | 2 |
| | | м2 кровли | | 322,56 | 15,49 | 1290 | 62 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *262,57* | | *1050* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *149,58* | | *598* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8078* | | | | |
| 36 | Е11-130301-1502<br>11-130301-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 | 2,81068 | 210,35 | 1,67 | 591 | 5 | 78 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 34,08 | 0,34 | 96 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,82* | | *78* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,05* | | *54* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *723* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | **54 138** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-1 | | | Тенге | | | **348 602** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-5-2 на Вентиляция | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-200801-0102<br>11-200801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | 1 | 12829,73 | 73,15 | 12830 | 73 | 2075 | 3,30 | 3 |
| | | дефлектор | | 2476,87 | 8,91 | 2477 | 9 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2074,65* | | *2075* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1192,35* | | *1192* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16097* | | | | |
| 2 | Е11-200501-0101<br>11-200501-0101 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка | 1 | 1230,50 | 37,36 | 1230 | 37 | 607 | 1,11 | 1 |
| | | заслонка | | 879,15 | 8,91 | 879 | 9 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *607,06* | | *607* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,00* | | *147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1984* | | | | |
| 3 | С123-050302-1301<br>23-050302-1301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм | 1 | 3008,59 | -- | 3009 | -- | 120 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *120,34* | | *120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *250,31* | | *250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3380* | | | | |
| 4 | Е11-200101-0101<br>11-200101-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 0,7 | 3806,81 | 35,71 | 2665 | 25 | 660 | 1,62 | 1 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1246,53 | 13,16 | 873 | 9 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *943,56* | | *660* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *380,03* | | *266* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3592* | | | | |
| 5 | Е11-230201-0102<br>11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка воздуховода | 0,002 | 3339904,08 | 46658,24 | 6680 | 93 | 673 | 375,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 300007,50 | 13872,87 | 600 | 28 | 62,1 | 12,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *336312,66* | | *673* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294097,34* | | *588* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7941* | | | | |
| 6 | С121-050308-0387<br>21-050308-0387 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | 0,05 | 858,78 | -- | 43 | -- | 2 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,35* | | *2* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,45* | | *4* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *48* | | | | |
| 7 | С121-050102-0201<br>21-050102-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 /переход Д200-315мм/ | 0,001268 | 210375,88 | -- | 267 | -- | 11 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8415,04* | | *11* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17503,27* | | *22* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *300* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-2 | | | Тенге | | | **33 340** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-5-3 на Технологические оборудование и трубопроводы | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-070403-0402 13-070403-0402 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования | 2 | 92247,84 | 38113,84 | 184496 | 76228 | 58820 | 54,00 | 108 |
| | | шт. | | 47887,20 | 13025,98 | 95774 | 26052 | 40,6 | 11,45 | 23 |
| | | *Накладные расходы -* | | *29409,89* | | *58820* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9732,62* | | *19465* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *262781* | | | | |
| 5 | Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | 1 | 4560,95 | 140,65 | 4561 | 141 | 1067 | 1,68 | 2 |
| | | счетчик (водомер) | | 1391,93 | 16,96 | 1392 | 17 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1067,45* | | *1067* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *450,27* | | *450* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6079* | | | | |
| 6 | СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ | Счетчики холодной воды класса СВХ, DN 80 | 1 | 66071,43 | -- | 66071 | -- | 2643 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2642,86* | | *2643* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5497,14* | | *5497* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74211* | | | | |
| 7 | Ц13-121101-0207 13-121101-0207 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 4 | 10284,50 | 4396,40 | 41138 | 17586 | 13718 | 6,65 | 27 |
| | | шт. | | 5640,33 | 1507,27 | 22561 | 6029 | 40,6 | 1,33 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3429,38* | | *13718* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1097,11* | | *4388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59244* | | | | |
| 21 | С123-030103-0401 23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | 20 | 664,95 | -- | 13299 | -- | 532 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,60* | | *532* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,32* | | *1106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14937* | | | | |
| 22 | Ц13-120101-0213 13-120101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 46,6 | 2409,26 | 1025,07 | 112272 | 47768 | 35776 | 1,58 | 74 |
| | | м трубопровода | | 1340,11 | 249,87 | 62449 | 11644 | 40,6 | 0,21 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *767,72* | | *35776* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *254,16* | | *11844* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *159892* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-3 | | | Тенге | | | **577 144** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-6-1 на Устройство фундаменов | | | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0368 11-010101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 57,5501 | 101,51 | 101,51 | 5842 | 5842 | 1445 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 34,23 | -- | 1970 | 59,1 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,10* | | *1445* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,13* | | *583* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7869* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 1,7799 | 1364,90 | -- | 2429 | -- | 1590 | 1,85 | 3 |
| | | м3 грунта | | 1364,90 | -- | 2429 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,52* | | *1590* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,67* | | *322* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4341* | | | | |
| 3 | Е11-010201-1001<br>11-010201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | 20,93 | 320,36 | 319,07 | 6705 | 6678 | 1413 | -- | -- |
| | | м3 грунтовой подушки | | 1,18 | 87,80 | 25 | 1838 | 59,1 | 0,08 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *67,50* | | *1413* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,03* | | *649* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8767* | | | | |
| 4 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м | 26,872 | 22,10 | 22,10 | 594 | 594 | 154 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 7,87 | -- | 212 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,72* | | *154* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,23* | | *60* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *808* | | | | |
| 5 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 6,718 | 594,22 | -- | 3992 | -- | 2613 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 3992 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *2613* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7134* | | | | |
| 6 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 26,872 | 119,35 | 50,94 | 3207 | 1369 | 1626 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 1838 | 598 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *1626* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5220* | | | | |
| 7 | Е11-010201-0601<br>11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 33,59 | 51,49 | 40,96 | 1730 | 1376 | 442 | 0,01 | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | 7,73 | 10,35 | 260 | 348 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,17* | | *442* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,17* | | *174* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2346* | | | | |
| 8 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Разравнивание лишнего грунта и засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 4,81 | 18,95 | 18,95 | 91 | 91 | 24 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,75 | -- | 32 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *124* | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,88 | 16908,46 | 661,24 | 14879 | 582 | 1075 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 816 | 135 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1221,89* | | *1075* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1450,43* | | *1276* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17231* | | | | |
| 10 | Е11-060101-0119<br>11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | 6,09 | 20017,45 | 813,23 | 121906 | 4953 | 12059 | 2,82 | 17 |
| | | м3 | | 2145,32 | 192,90 | 13065 | 1175 | 48,5 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1980,09* | | *12059* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1759,80* | | *10717* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *144682* | | | | |
| 11 | Е11-060301-0410<br>11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,050799 | 9979,26 | 896,74 | 507 | 46 | 262 | 11,60 | 1 |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 460 | 19 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5151,20* | | *262* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1210,44* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *830* | | | | |
| 12 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,050799 | 13656,15 | 699,65 | 694 | 36 | 358 | 16,88 | 1 |
| | | т | | 12681,10 | 193,40 | 644 | 10 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7040,14* | | *358* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1655,70* | | *84* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1136* | | | | |
| 13 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,043896 | 146912,11 | -- | 6449 | -- | 258 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5876,48* | | *258* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12223,09* | | *537* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7243* | | | | |
| 14 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006903 | 151678,18 | -- | 1047 | -- | 42 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *42* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *87* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1176* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1 | | | Тенге | | | **208 907** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-6-2 на Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-250130-0102<br>11-250130-0102 РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | 2,608 | 20216,89 | 10402,95 | 52726 | 27131 | 20217 | 10,00 | 26 |
| | | т блок-боксов | | 8481,70 | 2891,42 | 22120 | 7541 | 58,7 | 3,09 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7751,74* | | *20217* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2237,49* | | *5835* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78778* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2 | | | Тенге | | | **78 778** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 3-1 на Уборная на 1 очко | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы, hраз.=(2+0,025+0,2+0,1+0,3)-0,15=2,475м | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0368<br>11-010101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 12,234222 | 101,51 | 101,51 | 1242 | 1242 | 307 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 34,23 | -- | 419 | 59,1 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *25,10* | | *307* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,13* | | *124* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1673* | | | | |
| 2 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | |
| | | | 0,378378 | 1364,90 | -- | 516 | -- | 338 | 1,85 | 1 |
| | | м3 грунта | | 1364,90 | -- | 516 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,52* | | *338* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,67* | | *68* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *922* | | | | |
| 3 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 12,6126 | 22,10 | 22,10 | 279 | 279 | 72 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 7,87 | -- | 99 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,72* | | *72* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,23* | | *28* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *379* | | | | |
| 4 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 12,6126 | 119,35 | 50,94 | 1505 | 642 | 763 | 0,11 | 1 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 863 | 281 | 59,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *763* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *181* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2450* | | | | |
| | | Выгреб на сульфатостойком цементе | | | | | | | | |
| 5 | Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /изоляция днища/ | | | | | | | | |
| | | | 1,5288 | 7385,19 | 1112,16 | 11290 | 1700 | 4696 | 6,93 | 11 |
| | | м3 изолирующего слоя | | 4762,78 | 491,94 | 7281 | 752 | 50,8 | 0,58 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3071,58* | | *4696* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *836,54* | | *1279* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17265* | | | | |
| 6 | Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 5,096 | 3132,26 | 213,07 | 15962 | 1086 | 2074 | 0,53 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 381,83 | 63,04 | 1946 | 321 | 60,9 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,05* | | *2074* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *283,14* | | *1443* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19479* | | | | |
| 7 | Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 4,91 | 22275,33 | 2079,81 | 109372 | 10212 | 19412 | 6,51 | 32 |
| | | м3 | | 5393,73 | 678,11 | 26483 | 3330 | 48,5 | 0,70 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3953,65* | | *19412* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2098,32* | | *10303* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *139087* | | | | |
| 8 | Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 2,352 | 596,04 | 19,20 | 1402 | 45 | 441 | 0,36 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 249,18 | 9,54 | 586 | 22 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,70* | | *441* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,70* | | *147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1991* | | | | |
| 9 | Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | | | | | | | | |
| | | | 2,352 | 88,03 | 3,28 | 207 | 8 | 15 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 стяжки | | 3,08 | 1,58 | 7 | 4 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,47* | | *15* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,56* | | *18* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *240* | | | | |
| 10 | Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | | | | | | | | |
| | | | 2,352 | 261,03 | 0,54 | 614 | 1 | 316 | 0,29 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 245,12 | 0,25 | 577 | 1 | 48,5 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *134,21* | | *316* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,62* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1004* | | | | |
| 11 | Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором М100 стен | | | | | | | | |
| | | | 12,558 | 379,39 | 3,55 | 4764 | 45 | 2245 | 0,37 | 5 |
| | | м2 | | 285,23 | 1,88 | 3582 | 24 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *178,80* | | *2245* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,66* | | *561* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7570* | | | | |
| 12 | Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | | | | | | | | |
| | | | 12,558 | 261,03 | 0,54 | 3278 | 7 | 1685 | 0,29 | 4 |
| | | м2 поверхности | | 245,12 | 0,25 | 3078 | 3 | 48,5 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *134,21* | | *1685* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,62* | | *397* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5360* | | | | |
| 13 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | 18,568 | 731,08 | 14,47 | 13575 | 269 | 2304 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 177,80 | 1,70 | 3301 | 31 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *2304* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *1270* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17149* | | | | |
| 14 | Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | | | | | | | | |
| | | | 5,5704 | 7385,19 | 1112,16 | 41138 | 6195 | 17110 | 6,93 | 39 |
| | | м3 изолирующего слоя | | 4762,78 | 491,94 | 26531 | 2740 | 50,8 | 0,58 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3071,58* | | *17110* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *836,54* | | *4660* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *62908* | | | | |
| 15 | Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | Установка стропил,стоек, обвязок,мауэрлатов | | | | | | | | |
| | | | 1,322 | 75227,47 | 903,31 | 99451 | 1194 | 17577 | 22,10 | 29 |
| | | м3 | | 16182,73 | 357,24 | 21394 | 472 | 59,8 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13295,64* | | *17577* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7081,85* | | *9362* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *126390* | | | | |
| 16 | Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Укладка бруска и лежня | | | | | | | | |
| | | | 0,029 | 55025,26 | 849,76 | 1596 | 25 | 281 | 13,80 | -- |
| | | м3 | | 11704,75 | 348,76 | 339 | 10 | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9697,33* | | *281* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5177,81* | | *150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2027* | | | | |
| 17 | Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | | | | | | | | |
| | | | 1,351 | 6012,47 | 37,19 | 8123 | 50 | 837 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 593,39 | 15,87 | 802 | 21 | 59,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *619,40* | | *837* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *530,55* | | *717* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9677* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-100102-0601<br>11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | | | | | | | | |
| | | | 12,6842105 | 308,10 | 10,08 | 3908 | 128 | 2372 | 0,36 | 5 |
| | | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | | 276,15 | 4,75 | 3503 | 60 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,02* | | *2372* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,61* | | *502* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6783* | | | | |
| 19 | С121-070203-0202<br>21-070203-0202 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,241 | 32408,88 | -- | 7811 | -- | 312 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1296,36* | | *312* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2696,42* | | *650* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8773* | | | | |
| 20 | Е11-100201-0101<br>11-100201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты. Укладка над подпольными каналами /полы/ | | | | | | | | |
| | | | 1,88 | 236,88 | 80,43 | 445 | 151 | 240 | 0,23 | -- |
| | | м2 | | 156,45 | 33,26 | 294 | 63 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *127,45* | | *240* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,15* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *739* | | | | |
| 21 | С121-070203-0205<br>21-070203-0205 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,094 | 32766,90 | -- | 3080 | -- | 123 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1310,68* | | *123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2726,21* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3459* | | | | |
| 22 | Е11-120101-0701<br>11-120101-0701 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | |
| | | | 4,212 | 1222,19 | 48,70 | 5148 | 205 | 1041 | 0,42 | 2 |
| | | м2 кровли | | 322,56 | 15,49 | 1359 | 65 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *247,17* | | *1041* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,55* | | *495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6684* | | | | |
| 23 | С121-070201-0201<br>21-070201-0201 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | |
| | | | 0,025 | 38712,48 | -- | 968 | -- | 39 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1548,50* | | *39* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3220,88* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1087* | | | | |
| 24 | Е11-100115-0201<br>11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита | | | | | | | | |
| | | | 4,212 | 209,33 | 1,73 | 882 | 7 | 96 | 0,03 | -- |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,36 | 0,74 | 94 | 3 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,73* | | *96* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,56* | | *78* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1056* | | | | |
| 25 | Е11-100102-0601<br>11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | Обшивка каркасных стен досками обшивки, короб | | | | | | | | |
| | | | 2,4 | 308,10 | 10,08 | 739 | 24 | 449 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 276,15 | 4,75 | 663 | 11 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *187,02* | | *449* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,61* | | *95* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1283* | | | | |
| 26 | С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,06 | 31498,02 | -- | 1890 | -- | 76 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1259,92* | | *76* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2620,64* | | *157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2123* | | | | |
| 27 | Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | 0,001 | 23416,74 | 675,43 | 23 | 1 | 11 | 22,50 | -- |
| | | м3 древесины в конструкции | | 16618,05 | 305,34 | 17 | -- | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11461,66* | | *11* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2790,27* | | *3* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37* | | | | |
| 28 | С121-070201-0204 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,00106 | 26480,64 | -- | 28 | -- | 1 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1059,23* | | *1* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2203,19* | | *2* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *31* | | | | |
| 29 | Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка щитов над подпольными каналами- крышка выгреба | 0,64 | 3382,56 | 80,43 | 2165 | 51 | 162 | 0,23 | -- |
| | | м2 | | 156,45 | 33,26 | 100 | 21 | 59,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *253,28* | | *162* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *290,87* | | *186* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2513* | | | | |
| 30 | Е11-100107-0503 11-100107-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах дверных, площадь до 3 м2 | 1,962 | 3017,58 | 19,86 | 5920 | 39 | 3891 | 3,56 | 7 |
| | | м2 | | 2985,63 | 9,41 | 5858 | 18 | 59,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1983,38* | | *3891* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *400,08* | | *785* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10596* | | | | |
| 31 | С121-070201-0301 21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III | 0,115 | 24438,60 | -- | 2810 | -- | 112 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *977,54* | | *112* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2033,29* | | *234* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3156* | | | | |
| 32 | Е11-100107-0201 11-100107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемовотдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2 | 1,44 | 3933,03 | 79,97 | 5664 | 115 | 3668 | 4,42 | 6 |
| | | м2 | | 3804,87 | 37,91 | 5479 | 55 | 59,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2547,22* | | *3668* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *518,42* | | *747* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10079* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С121-070203-0202 21-070203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,041 | 32408,88 | -- | 1329 | -- | 53 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1296,36* | | *53* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2696,42* | | *111* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1493* | | | | |
| 34 | Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | 16,3675 | 327,43 | 1,04 | 5359 | 17 | 2053 | 0,26 | 4 |
| | | м2 | | 196,58 | 0,50 | 3217 | 8 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125,41* | | *2053* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,23* | | *593* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8005* | | | | |
| 35 | Е11-150403-0103 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным полов и крышки | 2,152 | 276,47 | 0,86 | 595 | 2 | 230 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 168,05 | 0,41 | 362 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *107,07* | | *230* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,68* | | *66* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *891* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1 | | | Тенге | | | **484 363** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 3-2-1 на Строительные работы (Сторожка) | | | | | | | | | | |
| 82 | Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 15,1934 | 873,86 | 24,30 | 13277 | 369 | 5175 | 0,61 | 19 |
| | | м2 | | 518,23 | 18,03 | 7874 | 274 | 54,8 | 0,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *340,58* | | *5175* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,15* | | *1476* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *19928* | | | | |
| 83 | Е11-150402-0101 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов известковая | 33,87 | 59,87 | 0,42 | 2028 | 14 | 925 | 0,06 | 2 |
| | | м2 | | 43,57 | 0,17 | 1476 | 6 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *27,32* | | *925* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,98* | | *236* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3190* | | | | |
| 84 | Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | 0,25 | 2513,78 | 8,50 | 628 | 2 | 133 | 0,97 | -- |
| | | м2 | | 730,22 | 2,29 | 183 | 1 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *530,21* | | *133* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *243,52* | | *61* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *821* | | | | |
| | | Козырек К-1 | | | | | | | | |
| 85 | Е11-060601-0102 11-060601-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонный вкладыш БМ В7,5 | 0,04 | 32794,06 | 3398,26 | 1312 | 136 | 297 | 14,90 | 1 |
| | | м3 | | 11335,18 | 789,82 | 453 | 32 | 48,5 | 0,93 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7427,61* | | *297* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3217,73* | | *129* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1738* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-100102-0401<br>11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка элементов пробок | 0,001521 | 63880,39 | 675,43 | 97 | 1 | 20 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 16618,05 | 305,34 | 25 | -- | 59,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13080,21* | | *20* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6156,85* | | *9* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *126* | | | | |
| 87 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,00096 | 260577,03 | 1388,52 | 250 | 1 | 33 | 56,40 | -- |
| | | т металлических изделий | | 44014,00 | 458,01 | 42 | -- | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33918,53* | | *33* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23559,64* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *305* | | | | |
| 88 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00096 | 151678,18 | -- | 146 | -- | 6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6067,13* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12619,62* | | *12* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164* | | | | |
| 89 | Е11-090302-0301<br>11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | 0,05818 | 59018,21 | 14083,01 | 3434 | 819 | 1873 | 56,50 | 3 |
| | | т конструкций | | 43555,29 | 3548,70 | 2534 | 206 | 60,9 | 3,61 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32194,51* | | *1873* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7297,02* | | *425* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5732* | | | | |
| 90 | Е11-090501-0204<br>11-090501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | 0,05818 | 9579,18 | 1961,84 | 557 | 114 | 239 | 5,25 | -- |
| | | т | | 5889,50 | 2,54 | 343 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4114,95* | | *239* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1095,53* | | *64* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *860* | | | | |
| 91 | С121-050201-0502<br>21-050201-0502 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,0587618 | 162657,34 | -- | 9558 | -- | 382 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6506,29* | | *382* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13533,09* | | *795* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10736* | | | | |
| 92 | Е11-150403-1003<br>11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 1,68722 | 383,81 | 0,68 | 648 | 1 | 303 | 0,37 | 1 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 287,96 | 0,33 | 486 | 1 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *179,66* | | *303* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,08* | | *76* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1027* | | | | |
| 93 | Е11-120101-0705<br>11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 3,25 | 1653,33 | 61,04 | 5373 | 198 | 2728 | 1,71 | 6 |
| | | м2 кровли | | 1300,88 | 17,38 | 4228 | 56 | 56,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *839,37* | | *2728* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *199,42* | | *648* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8749* | | | | |
| 94 | С121-100101-0402<br>21-100101-0402 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | 3,5945 | 2134,53 | -- | 7673 | -- | 307 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *85,38* | | *307* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *177,59* | | *638* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8618* | | | | |
| 95 | С121-070203-0404<br>21-070203-0404 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,015 | 20569,74 | -- | 309 | -- | 12 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *822,79* | | *12* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1711,40* | | *26* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *347* | | | | |
| 96 | Е11-100115-0201<br>11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 3,25 | 209,33 | 1,73 | 680 | 6 | 74 | 0,03 | -- |
| | | м2 обработанной поверхности | | 22,36 | 0,74 | 73 | 2 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,73* | | *74* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,56* | | *60* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *814* | | | | |
| 97 | Е11-120101-1001<br>11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 2,2 | 2513,78 | 8,50 | 5530 | 19 | 1166 | 0,97 | 2 |
| | | м2 покрытия | | 730,22 | 2,29 | 1606 | 5 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *530,21* | | *1166* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *243,52* | | *536* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7232* | | | | |
| | | Крыльцо КР-1 | | | | | | | | |
| 98 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | 0,53 | 15709,23 | 717,21 | 8326 | 380 | 574 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 728,71 | 172,32 | 386 | 91 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1082,85* | | *574* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1343,37* | | *712* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9612* | | | | |
| 99 | Е11-060301-0410<br>11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,0163 | 9949,27 | 896,74 | 162 | 15 | 84 | 11,60 | -- |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 148 | 6 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5150,00* | | *84* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1207,94* | | *20* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *266* | | | | |
| 100 | С121-050309-0301<br>21-050309-0301 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,0163 | 215174,51 | -- | 3507 | -- | 140 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8606,98* | | *140* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17902,52* | | *292* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3939* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-1 | | | Тенге | | | **84 204** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | 5 | 1330,75 | 193,63 | 6654 | 968 | 4008 | 1,29 | 6 |
| | | м трубопровода | | 1127,64 | 63,63 | 5638 | 318 | 60,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *801,54* | | *4008* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *170,58* | | *853* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11515* | | | | |
| 2 | С123-010501-1503 23-010501-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 4,645 | 127,71 | -- | 593 | -- | 24 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,11* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,63* | | *49* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *666* | | | | |
| 3 | С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 337,30 | -- | 337 | -- | 13 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,49* | | *13* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,06* | | *28* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *379* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **12 560** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2.Сеть канализации К1 | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 4 | 514,22 | 0,86 | 2057 | 3 | 1366 | 0,58 | 2 |
| | | м трубопровода | | 510,50 | 0,28 | 2042 | 1 | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *341,42* | | *1366* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,45* | | *274* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3696* | | | | |
| 5 | С123-010501-1509 23-010501-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 3,992 | 456,20 | -- | 1821 | -- | 73 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,25* | | *73* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,96* | | *152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2045* | | | | |
| 6 | Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды | 1 | 1590,39 | 52,68 | 1590 | 53 | 874 | 1,49 | 1 |
| | | комплект | | 1263,77 | 25,88 | 1264 | 26 | 60,4 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *873,73* | | *874* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *197,13* | | *197* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2661* | | | | |
| 7 | С123-030102-0908 23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | 1 | 6841,23 | -- | 6841 | -- | 274 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *273,65* | | *274* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *569,19* | | *569* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7684* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **16 087** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ГО ПО СМЕТЕ: 3-2-2 | | | Тенге | | | **28 647** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 3-2-3 на Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0304<br>13-080304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | 1 | 2776,78 | 960,75 | 2777 | 961 | 1034 | 2,00 | 2 |
| | | шт. | | 1748,28 | 325,60 | 1748 | 326 | 42,8 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1034,20* | | *1034* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *304,88* | | *305* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4116* | | | | |
| 2 | С123-070201-0116<br>23-070201-0116 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 2277,20 | -- | 2277 | -- | 91 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91,09* | | *91* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *189,46* | | *189* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2558* | | | | |
| 3 | Ц13-080303-0601<br>13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 4 | 1790,74 | 25,29 | 7163 | 101 | 1780 | 1,00 | 4 |
| | | шт. | | 838,66 | -- | 3355 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *444,93* | | *1780* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *178,85* | | *715* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9658* | | | | |
| 4 | С123-070204-0844<br>23-070204-0844 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1769,76 | -- | 1770 | -- | 71 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,79* | | *71* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,24* | | *147* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1988* | | | | |
| 5 | С123-070204-0810<br>23-070204-0810 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 589,48 | -- | 1179 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,58* | | *47* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *49,04* | | *98* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1324* | | | | |
| 6 | С123-070204-1405<br>23-070204-1405 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 6913,80 | -- | 6914 | -- | 277 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *276,55* | | *277* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *575,23* | | *575* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7766* | | | | |
| 7 | Ц13-080305-0403<br>13-080305-0403 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | 1 | 2293,28 | 823,26 | 2293 | 823 | 886 | 1,46 | 1 |
| | | шт. | | 1276,24 | 508,44 | 1276 | 508 | 42,8 | 0,65 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *886,13* | | *886* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *254,35* | | *254* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3433* | | | | |
| | С123-070102-0133 23-070102-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S 436, мощность 36 Вт | | | | | | | | |
| | | | 1 | 5011,71 | -- | 5012 | -- | 200 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,47* | | *200* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *416,97* | | *417* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5629* | | | | |
| 9 | Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1285,67 | 523,20 | 1286 | 523 | 497 | 0,75 | 1 |
| | | шт. | | 655,61 | 345,54 | 656 | 346 | 42,8 | 0,45 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *497,06* | | *497* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,62* | | *143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1926* | | | | |
| 10 | С123-070102-1205 23-070102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом,мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8111,29 | -- | 8111 | -- | 324 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *324,45* | | *324* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *674,86* | | *675* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9110* | | | | |
| 11 | Прайс стр.10 | Лампа люминесцентная 220 В, 36Вт, FD-36 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 166,07 | -- | 664 | -- | 27 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,64* | | *27* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,82* | | *55* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *746* | | | | |
| 12 | С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы компактные люминесцентные, модели FSD-36, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт | | | | | | | | |
| | | | 1 | 611,04 | -- | 611 | -- | 24 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,44* | | *24* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50,84* | | *51* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *686* | | | | |
| 13 | Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | |
| | | | 10 | 81,12 | 2,25 | 811 | 22 | 294 | 0,07 | 1 |
| | | м | | 58,00 | 0,79 | 580 | 8 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,41* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,84* | | *88* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1194* | | | | |
| 14 | Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | |
| | | | 10 | 69,22 | 1,12 | 692 | 11 | 251 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 49,71 | 0,40 | 497 | 4 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,07* | | *251* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,54* | | *75* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1018* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С123-060144-0504<br>23-060144-0504 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 213720,91 | -- | 2137 | -- | 85 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8548,84* | | *85* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17781,58* | | *178* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2400* | | | | |
| 16 | С123-060144-0503<br>23-060144-0503 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 133303,67 | -- | 1333 | -- | 53 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5332,15* | | *53* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11090,87* | | *111* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1497* | | | | |
| 17 | Ц13-080206-1901<br>13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 18 | 280,59 | 12,06 | 5051 | 217 | 1680 | 0,22 | 4 |
| | | м | | 182,28 | 2,18 | 3281 | 39 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93,33* | | *1680* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,91* | | *538* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7269* | | | | |
| 18 | С123-010504-0102<br>23-010504-0102 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | 18 | 25,56 | -- | 460 | -- | 18 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *18* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *38* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *517* | | | | |
| 19 | Ц13-080305-0102<br>13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 1 | 267,82 | 2,25 | 268 | 2 | 124 | 0,29 | -- |
| | | шт. | | 253,50 | 0,79 | 254 | 1 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,90* | | *124* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,34* | | *31* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *423* | | | | |
| 20 | Ц13-080305-0103<br>13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | 1 | 720,70 | 14,47 | 721 | 14 | 294 | 0,68 | 1 |
| | | шт. | | 594,42 | 1,99 | 594 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *294,30* | | *294* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,20* | | *81* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1096* | | | | |
| 21 | С123-070218-1501<br>23-070218-1501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 2 | 201,05 | -- | 402 | -- | 16 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,04* | | *16* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,73* | | *33* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *452* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ц13-080305-0109<br>13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 2 | 319,86 | 2,25 | 640 | 4 | 291 | 0,34 | 1 |
| | | шт. | | 297,21 | 0,79 | 594 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *145,44* | | *291* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,22* | | *74* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1005* | | | | |
| 23 | С123-070217-0107<br>23-070217-0107 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 2 | 214,25 | -- | 429 | -- | 17 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,57* | | *17* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,83* | | *36* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *482* | | | | |
| 24 | С123-070202-0702<br>23-070202-0702 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | 4 | 67,35 | -- | 269 | -- | 11 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,69* | | *11* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,60* | | *22* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *302* | | | | |
| 25 | С123-070202-0102<br>23-070202-0102 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 40 мм | 6 | 168,38 | -- | 1010 | -- | 40 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,74* | | *40* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,01* | | *84* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1134* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-3 | | | Тенге | | | **67 731** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 3-2-4 на Пожарная сигнализация | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0105<br>13-100701-0105 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования | 1 | 5328,21 | 1,64 | 5328 | 2 | 2394 | 6,00 | 6 |
| | | шт. | | 5164,98 | -- | 5165 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2393,99* | | *2394* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *617,78* | | *618* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8340* | | | | |
| 2 | Прайс ТОО"Дозор" стр.18 | Гранд МАГИСТР 1А Прибор приемно-контрольный | 1 | 10357,14 | -- | 10357 | -- | 414 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *414,29* | | *414* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *861,71* | | *862* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11633* | | | | |
| 3 | Ц13-100701-0201<br>13-100701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | 2 | 893,91 | 0,76 | 1788 | 2 | 788 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 848,17 | -- | 1696 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *393,89* | | *788* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *103,02* | | *206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2782* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-080302-0204 23-080302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D | 2 | 2367,58 | -- | 4735 | -- | 189 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *94,70* | | *189* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,98* | | *394* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5318* | | | | |
| 5 | Ц13-100408-0505 13-100408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | 1 | 820,77 | -- | 821 | -- | 371 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 800,02 | -- | 800 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *370,63* | | *371* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,31* | | *95* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1287* | | | | |
| 6 | Прайс ТОО"Дозор" стр.19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "БИЯ-С" мод.3 | 1 | 3221,43 | -- | 3221 | -- | 129 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *128,86* | | *129* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *268,02* | | *268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3618* | | | | |
| 7 | Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами | 8 | 280,59 | 12,06 | 2245 | 96 | 747 | 0,22 | 2 |
| | | м | | 182,28 | 2,18 | 1458 | 17 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93,33* | | *747* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,91* | | *239* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3231* | | | | |
| 8 | С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | 8 | 25,56 | -- | 204 | -- | 8 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,02* | | *8* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,13* | | *17* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *229* | | | | |
| 9 | С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | 0,011 | 13671,88 | -- | 150 | -- | 6 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *546,88* | | *6* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1137,50* | | *13* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *169* | | | | |
| 10 | С123-060513-0201 23-060513-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Монтажный провод ПУНП,на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,009 | 140118,62 | -- | 1261 | -- | 50 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5604,74* | | *50* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11657,87* | | *105* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1416* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 9 | 58,88 | 0,56 | 530 | 5 | 188 | 0,05 | -- |
| | | м | | 41,43 | 0,20 | 373 | 2 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,66* | | *188* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,38* | | *57* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *775* | | | | |
| 12 | Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015 | Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | 11 | 317,54 | 23,61 | 3493 | 260 | 690 | 0,15 | 2 |
| | | м провода | | 112,69 | 5,77 | 1240 | 63 | 40,6 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *62,72* | | *690* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,42* | | *335* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4518* | | | | |
| 13 | Прайс ТОО "RadioMart" стр.21 | Диод Д-105 | 2 | 34,82 | -- | 70 | -- | 3 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,39* | | *3* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,90* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79* | | | | |
| 14 | Прайс ТОО "RadioMart" стр.22 | Резистор МЛТ | 1 | 5,36 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *0,21* | | *0* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *0,45* | | *0* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-4 | | | Тенге | | | **43 401** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 4-1 на Сети ВЛИ-10кВ и КЛ-0,4кВ | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10 кВ | | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 1,848 | 31,53 | 31,53 | 58 | 58 | 15 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 11,23 | -- | 21 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,17* | | *15* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,18* | | *6* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *79* | | | | |
| 33 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/ | 1,848 | 594,22 | -- | 1098 | -- | 719 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 1098 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *719* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *145* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1962* | | | | |
| 34 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,3 | 16908,46 | 661,24 | 5073 | 198 | 367 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 927,81 | 153,77 | 278 | 46 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1221,89* | | *367* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1450,43* | | *435* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5875* | | | | |
| 35 | Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | 0,92 | 16397,96 | 717,21 | 15086 | 660 | 1022 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 728,71 | 172,32 | 670 | 159 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1110,40* | | *1022* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1400,67* | | *1289* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17396* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-060301-0410<br>11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,01869 | 9949,27 | 896,74 | 186 | 17 | 96 | 11,60 | -- |
| | | т | | 9052,52 | 368,62 | 169 | 7 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5150,00* | | *96* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1207,94* | | *23* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *305* | | | | |
| 37 | С121-050309-0303<br>21-050309-0303 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,01869 | 164415,44 | -- | 3073 | -- | 123 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6576,62* | | *123* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13679,36* | | *256* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3452* | | | | |
| 38 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 2,64 | 731,08 | 14,47 | 1930 | 38 | 328 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 177,80 | 1,70 | 469 | 4 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124,07* | | *328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,41* | | *181* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2438* | | | | |
| 39 | Ц13-080301-0102<br>13-080301-0102 РСНБ РК 2015 | Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите | 1 | 7058,34 | 2619,65 | 7058 | 2620 | 2604 | 5,00 | 5 |
| | | шт. | | 4370,70 | 845,82 | 4371 | 846 | 42,8 | 0,86 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2604,31* | | *2604* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *773,01* | | *773* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *10435* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **41 942** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ | | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-010101-0405<br>11-010101-0405 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 117,8356 | 136,09 | 128,59 | 16036 | 15153 | 4707 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 7,49 | 48,64 | 883 | 5732 | 59,1 | 0,05 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *39,95* | | *4707* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,08* | | *1659* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22402* | | | | |
| 125 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 3,6444 | 1364,90 | -- | 4974 | -- | 3256 | 1,85 | 7 |
| | | м3 грунта | | 1364,90 | -- | 4974 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *893,52* | | *3256* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *180,67* | | *658* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8889* | | | | |
| 126 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 67,584 | 22,10 | 22,10 | 1494 | 1494 | 387 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 7,87 | -- | 532 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,72* | | *387* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,23* | | *150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2031* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 16,896 | 594,22 | -- | 10040 | -- | 6573 | 0,89 | 15 |
| | | м3 | | 594,22 | -- | 10040 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *6573* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *1329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17942* | | | | |
| 128 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 67,584 | 119,35 | 50,94 | 8066 | 3443 | 4089 | 0,11 | 7 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 4623 | 1505 | 59,1 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *4089* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *972* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13128* | | | | |
| 129 | Ц13-080201-0301<br>13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 521,4 | 331,21 | 280,32 | 172694 | 146159 | 41716 | 0,06 | 31 |
| | | м | | 50,89 | 99,09 | 26534 | 51667 | 42,8 | 0,10 | 52 |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,01* | | *41716* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,90* | | *17153* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *231563* | | | | |
| 130 | С121-010401-0101<br>21-010401-0101 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 37,47 | 3376,97 | -- | 126535 | -- | 5061 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,08* | | *5061* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *280,96* | | *10528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142124* | | | | |
| 131 | Ц13-080201-0302<br>13-080201-0302 РСНБ РК 2015 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 312,2 | 97,30 | 80,33 | 30376 | 25080 | 7519 | 0,02 | 6 |
| | | м | | 16,96 | 28,40 | 5296 | 8866 | 42,8 | 0,03 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *24,08* | | *7519* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,71* | | *3032* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40926* | | | | |
| 132 | Ц13-080201-0401<br>13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 521,4 | 289,08 | 238,19 | 150726 | 124192 | 37381 | 0,06 | 31 |
| | | м | | 50,89 | 84,20 | 26534 | 43901 | 42,8 | 0,08 | 44 |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,69* | | *37381* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,86* | | *15049* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *203156* | | | | |
| 133 | Ц13-080201-0402<br>13-080201-0402 РСНБ РК 2015 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 312,2 | 168,13 | 142,69 | 52491 | 44547 | 12645 | 0,03 | 9 |
| | | м | | 25,45 | 50,44 | 7944 | 15747 | 42,8 | 0,05 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,50* | | *12645* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,69* | | *5211* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *70347* | | | | |
| 134 | С121-030101-0103<br>21-030101-0103 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100 | 3,119 | 22478,44 | -- | 70110 | -- | 2804 | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *899,14* | | *2804* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1870,21* | | *5833* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78748* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Ц13-080201-0201<br>13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 549 | 212,56 | 95,99 | 116693 | 52698 | 35271 | 0,11 | 60 |
| | | м кабеля | | 93,30 | 31,93 | 51221 | 17532 | 42,8 | 0,04 | 22 |
| | | *Накладные расходы -* | | *64,25* | | *35271* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,14* | | *12157* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *164121* | | | | |
| 136 | Ц13-080201-0901<br>13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 569 | 198,94 | 90,93 | 113197 | 51738 | 33679 | 0,10 | 57 |
| | | м кабеля | | 84,82 | 30,28 | 48261 | 17231 | 42,8 | 0,04 | 22 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,19* | | *33679* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20,65* | | *11750* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158626* | | | | |
| 137 | С123-060137-0654<br>23-060137-0654 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,012 | 728363,34 | -- | 8740 | -- | 350 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29134,53* | | *350* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *60599,83* | | *727* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9817* | | | | |
| 138 | С123-060137-0652<br>23-060137-0652 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,039 | 582704,77 | -- | 22725 | -- | 909 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23308,19* | | *909* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48481,04* | | *1891* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25525* | | | | |
| 139 | С123-060137-0647<br>23-060137-0647 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 3х4+1 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,089 | 358851,65 | -- | 31938 | -- | 1278 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14354,07* | | *1278* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29856,46* | | *2657* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *35873* | | | | |
| 140 | С123-060137-0601<br>23-060137-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,079 | 291796,34 | -- | 23052 | -- | 922 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11671,85* | | *922* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24277,46* | | *1918* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *25892* | | | | |
| 141 | С123-060131-1003<br>23-060131-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,426 | 164938,12 | -- | 70264 | -- | 2811 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6597,52* | | *2811* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13722,85* | | *5846* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78920* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Прайс ТОО "Электротехника" стр.15 | Провод водопогружной с медными жилами в полиэтиленовой изоляции и ПВХ оболочке сечением 1х2,5мм2 ВПВ | 489 | 108,04 | -- | 52829 | -- | 2113 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,32* | | *2113* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,99* | | *4395* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59338* | | | | |
| 143 | Прайс ТОО "Электротехника" стр.15 | Провод водопогружной с медными жилами в полиэтиленовой изоляции и ПВХ оболочке сечением 1х1,5мм2 ВПВ | 324 | 63,39 | -- | 20539 | -- | 822 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,54* | | *822* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,27* | | *1709* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *23069* | | | | |
| 144 | Прайс ТОО "Alianza" стр.16 | Кабель водопогружной с медными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке сечением 4х1,5мм2 КВВ | 150 | 1089,29 | -- | 163393 | -- | 6536 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *43,57* | | *6536* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *90,63* | | *13594* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *183523* | | | | |
| 145 | Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 2 | 1006,94 | 115,64 | 2014 | 231 | 894 | 1,00 | 2 |
| | | шт. | | 874,14 | 39,72 | 1748 | 79 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *447,05* | | *894* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116,32* | | *233* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3141* | | | | |
| 146 | С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 2 | 6823,87 | -- | 13648 | -- | 546 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *272,95* | | *546* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *567,75* | | *1135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15329* | | | | |
| 147 | С124-040207-1809 24-040207-1809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98 | 22 | 134,64 | -- | 2962 | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,39* | | *118* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,20* | | *246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3327* | | | | |
| 148 | Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | 0,273 | 100477,11 | -- | 27430 | -- | 18565 | 133,00 | 36 |
| | | канало-километр трубопровода | | 99074,36 | -- | 27047 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *68005,27* | | *18565* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13478,59* | | *3680* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *49675* | | | | |
| 149 | С123-010504-0106 23-010504-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из двустенные ДКС диаметром 50 мм | 248 | 110,35 | -- | 27367 | -- | 1095 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,41* | | *1095* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,18* | | *2277* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *30739* | | | | |
| 150 | С123-010503-0401 23-010503-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные двустенные ДКС DN/OD 90 | | | | | | | | |
| | | | 25 | 552,80 | -- | 13820 | -- | 553 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22,11* | | *553* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45,99* | | *1150* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15523* | | | | |
| 151 | С123-061705-0107 23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | | | | | | | | |
| | | | 15 | 192,13 | -- | 2882 | -- | 115 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,69* | | *115* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,99* | | *240* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3237* | | | | |
| | | Опора наружного освещения со светильником РКУ-01 -18шт | | | | | | | | |
| 152 | Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 18 | 860,23 | 725,52 | 15484 | 13059 | 4411 | 0,20 | 4 |
| | | яма | | 134,70 | 208,05 | 2425 | 3745 | 59,1 | 0,21 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *245,08* | | *4411* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *88,42* | | *1592* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *21487* | | | | |
| 153 | Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В15 | | | | | | | | |
| | | | 2,16 | 16809,39 | 26,35 | 36308 | 57 | 2993 | 1,48 | 3 |
| | | м3 | | 1111,85 | -- | 2402 | -- | 61,7 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1385,83* | | *2993* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1455,62* | | *3144* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42446* | | | | |
| 154 | Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж опор, массой до 1 т | | | | | | | | |
| | | | 2,92032 | 16803,01 | 7682,02 | 49070 | 22434 | 19616 | 9,35 | 27 |
| | | т | | 7569,11 | 1975,12 | 22104 | 5768 | 60,9 | 2,03 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6717,05* | | *19616* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1881,61* | | *5495* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *74181* | | | | |
| 155 | Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/ при монтаже | | | | | | | | |
| | | | 2,92032 | 2187,15 | 521,10 | 6387 | 1522 | 2838 | 1,34 | 4 |
| | | т | | 1395,42 | 0,85 | 4075 | 2 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *971,83* | | *2838* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *252,72* | | *738* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *9963* | | | | |
| 156 | Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | | | | | | | | |
| | | | 18 | 8096,59 | 4765,80 | 145739 | 85784 | 40075 | 3,41 | 61 |
| | | шт. | | 2935,43 | 1338,79 | 52838 | 24098 | 42,8 | 1,37 | 25 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2226,41* | | *40075* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *825,84* | | *14865* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *200679* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Е11-330303-0401<br>11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью | 2,92032 | 8288,20 | 5526,82 | 24204 | 16140 | 6587 | 2,14 | 6 |
| | | т | | 1815,08 | 1183,15 | 5301 | 3455 | 61,7 | 1,04 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2255,43* | | *6587* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *843,49* | | *2463* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *33254* | | | | |
| 159 | Ц13-080205-0902<br>13-080205-0902 РСНБ РК 2015 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | 18 | 6568,11 | 3051,37 | 118226 | 54925 | 28972 | 2,34 | 42 |
| | | шт. | | 2165,53 | 860,19 | 38980 | 15483 | 42,8 | 0,88 | 16 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1609,53* | | *28972* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *654,21* | | *11776* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158973* | | | | |
| 160 | С123-070103-0305<br>23-070103-0305 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82 | 18 | 5943,92 | -- | 106991 | -- | 4280 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *237,76* | | *4280* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *494,53* | | *8902* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *120172* | | | | |
| 161 | Прайс ТОО"Электрокомплект-1" стр.9 | Лампа SPIRAL 70W 827K E40 | 18 | 765,18 | -- | 13773 | -- | 551 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,61* | | *551* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *63,66* | | *1146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15470* | | | | |
| 162 | Ц13-100902-1208<br>13-100902-1208 РСНБ РК 2015 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования | 18 | 773,18 | 5,90 | 13917 | 106 | 6576 | 1,00 | 18 |
| | | шт. | | 751,25 | -- | 13523 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *365,32* | | *6576* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *91,08* | | *1639* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22132* | | | | |
| 163 | С124-040207-3972<br>24-040207-3972 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98 | 18 | 247,86 | -- | 4461 | -- | 178 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,91* | | *178* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20,62* | | *371* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5011* | | | | |
| 164 | Ц13-100405-0102<br>13-100405-0102 РСНБ РК 2015 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле | 18 | 400,01 | -- | 7200 | -- | 3328 | 0,50 | 9 |
| | | шт | | 400,01 | -- | 7200 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *184,90* | | *3328* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,79* | | *842* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11370* | | | | |
| 165 | С123-070207-0211<br>23-070207-0211 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 | 18 | 765,42 | -- | 13778 | -- | 551 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30,62* | | *551* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *63,68* | | *1146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15475* | | | | |
| 166 | Ц13-080206-1701<br>13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 12,6 | 307,27 | 39,58 | 3872 | 499 | 1415 | 0,26 | 3 |
| | | м | | 215,42 | 9,33 | 2714 | 118 | 42,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *112,33* | | *1415* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,57* | | *423* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5710* | | | | |
| 167 | С123-010101-0203<br>23-010101-0203 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 12,6 | 369,24 | -- | 4652 | -- | 186 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,77* | | *186* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,72* | | *387* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5225* | | | | |
| 168 | С123-060128-0304<br>23-060128-0304 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,2754 | 192466,59 | -- | 53005 | -- | 2120 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7698,66* | | *2120* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16013,22* | | *4410* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59535* | | | | |
| 169 | Ц13-080206-2203<br>13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 270 | 81,12 | 2,25 | 21902 | 607 | 7942 | 0,07 | 19 |
| | | м | | 58,00 | 0,79 | 15659 | 214 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *29,41* | | *7942* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,84* | | *2388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *32231* | | | | |
| 170 | Ц13-080208-0101<br>13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | 18 | 2994,56 | 140,10 | 53902 | 2522 | 8433 | 0,90 | 16 |
| | | шт. | | 745,68 | 37,73 | 13422 | 679 | 42,8 | 0,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *468,49* | | *8433* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *277,04* | | *4987* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *67322* | | | | |
| 171 | Ц13-080208-0201<br>13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | 45 | 307,01 | 13,83 | 13816 | 622 | 3264 | 0,16 | 7 |
| | | м | | 132,56 | 2,78 | 5965 | 125 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,53* | | *3264* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30,36* | | *1366* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18446* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **2 636 013** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1 | | | Тенге | | | **2 677 955** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | 0 | | | | |
| 7-1 на Благоустройство территории | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 354,8 | 26,98 | 26,98 | 9573 | 9573 | 2479 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 9,61 | -- | 3410 | 59,1 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *6,99* | | *2479* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *964* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13016* | | | | |
| | Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 257,28 | 74,94 | 74,94 | 19281 | 19281 | 4993 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 26,69 | -- | 6868 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,41* | | *4993* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,55* | | *1942* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26215* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **39 232** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. Покрытия | | | | | | | | | | |
| | | Гравийное покрытие дорог тип 1 -630,69+884,65=1027,73м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 385,9 | 31,53 | 31,53 | 12169 | 12169 | 3151 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 11,23 | -- | 4335 | 59,1 | 0,01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,17* | | *3151* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,18* | | *1226* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16546* | | | | |
| 4 | Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 385,9 | 80,95 | 80,95 | 31237 | 31237 | 8089 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 28,83 | -- | 11127 | 59,1 | 0,03 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,96* | | *8089* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,15* | | *3146* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *42472* | | | | |
| 5 | Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /за 6 проходов/ | 385,9 | 56,09 | 56,09 | 21646 | 21646 | 5042 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 17,61 | -- | 6794 | 59,1 | 0,02 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,07* | | *5042* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,53* | | *2135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *28823* | | | | |
| 6 | Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 385,9 | 24,87 | 24,87 | 9598 | 9598 | 1971 | -- | -- |
| | | м3 уплотненного грунта | | -- | 6,69 | -- | 2582 | 59,1 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,11* | | *1971* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,40* | | *926* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12494* | | | | |
| 7 | Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | 1515,34 | 381,45 | 89,83 | 578030 | 136126 | 75336 | 0,04 | 63 |
| | | м2 основания или покрытия | | 30,72 | 24,22 | 46559 | 36702 | 60,3 | 0,02 | 37 |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,72* | | *75336* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,49* | | *52269* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *705635* | | | | |
| | | Плиточное покрытие тротуаров тип 2 -17,41м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-270701-0201<br>11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12/15 см. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 17,41 | 454,43 | 94,03 | 7912 | 1637 | 2581 | 0,24 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | 181,02 | 26,44 | 3151 | 460 | 60,3 | 0,03 | 1 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *148,28* | | *2581* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *48,22* | | *839* | | | | |
| 9 | Е11-270701-0202<br>11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | | | | *11333* | | | | |
| | | м2 покрытия | 17,41 | 68,50 | 10,18 | 1193 | 177 | 207 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | 12,07 | 2,54 | 210 | 44 | 60,3 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,90* | | *207* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *6,43* | | *112* | | | | |
| 10 | Е11-270701-0302<br>11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | | | | *1512* | | | | |
| | | м2 тротуара | 17,41 | 472,57 | 27,87 | 8227 | 485 | 3426 | 0,38 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | 274,16 | 9,50 | 4773 | 165 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *196,79* | | *3426* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *53,55* | | *932* | | | | |
| 11 | С121-040509-0103<br>21-040509-0103 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 | | | | *12585* | | | | |
| | | м2 | 17,41 | 1543,91 | -- | 26879 | -- | 1075 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,76* | | *1075* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *128,45* | | *2236* | | | | |
| 12 | Е11-270201-1002<br>11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | | | *30191* | | | | |
| | | м бортового камня | 12,94 | 1059,43 | 19,90 | 13709 | 257 | 4827 | 0,70 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | 519,95 | 7,28 | 6728 | 94 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *373,02* | | *4827* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *114,60* | | *1483* | | | | |
| 13 | С121-040508-9901<br>21-040508-9901 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | | | *20019* | | | | |
| | | м3 | 0,20704 | 31779,82 | -- | 6580 | -- | 263 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1271,19* | | *263* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2644,08* | | *547* | | | | |
| | | Гравийное покрытие охранной тропы тип 3 -241,11м2 | | | | *7391* | | | | |
| 14 | Е11-270701-0201<br>11-270701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12/20см. Устройство | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 241,11 | 454,43 | 94,03 | 109568 | 22672 | 35751 | 0,24 | 59 |
| | | *Накладные расходы -* | | 181,02 | 26,44 | 43645 | 6374 | 60,3 | 0,03 | 7 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *148,28* | | *35751* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *48,22* | | *11625* | | | | |
| 15 | Е11-270701-0202<br>11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=8 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | | | | *156944* | | | | |
| | | | 241,11 | 182,65 | 27,15 | 44040 | 6546 | 7653 | 0,04 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 покрытия | | 32,18 | 6,79 | 7759 | 1636 | 60,3 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,74* | | *7653* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,15* | | *4135* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55829* | | | | |
| | | Отмостка /сер. 2.110-3п дет.90/ | | | | | | | | |
| 16 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 подстилающего слоя | 6,513 | 19184,99 | 6,26 | 124952 | 41 | 15862 | 3,66 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | 2633,66 | -- | 17153 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2435,46* | | *15862* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *1729,64* | | *11265* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | | | | *152079* | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | **1 253 852** | | | | |
| РАЗДЕЛ 3. Ограждение | | | Тенге | | | | | | | |
| 17 | Е11-070111-0101<br>11-070111-0101 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка | | | | | | | | |
| | | м оград | 77,386 | 2057,83 | 1029,16 | 442433 | 221270 | 194358 | 1,15 | 247 |
| | | *Накладные расходы -* | | 897,45 | 374,81 | 192951 | 80585 | 62,1 | 0,34 | 73 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *903,99* | | *194358* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *236,95* | | *50943* | | | | |
| 20 | Е11-070111-0205<br>11-070111-0205 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами | | | | *687734* | | | | |
| | | шт. | 1 | 22536,34 | 10938,47 | 22536 | 10938 | 10388 | 13,40 | 13 |
| | | *Накладные расходы -* | | 10720,27 | 3968,98 | 10720 | 3969 | 62,1 | 3,55 | 4 |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10388,36* | | *10388* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2633,98* | | *2634* | | | | |
| 21 | С121-049999-9917<br>21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим.<br>в ценах III квартала 2017 года | Столбы железобетонные | | | | *35558* | | | | |
| | | м3 | 0,14 | 29730,03 | -- | 4162 | -- | 166 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1189,20* | | *166* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2473,54* | | *346* | | | | |
| 22 | С121-049999-9917<br>21-049999-9917 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | | | | *4675* | | | | |
| | | м3 | 0,6 | 29730,03 | -- | 17838 | -- | 714 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1189,20* | | *714* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *2473,54* | | *1484* | | | | |
| 23 | С121-060405-0501<br>21-060405-0501 РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | | | | *20036* | | | | |
| | | т | 0,1534 | 269946,29 | -- | 41410 | -- | 1656 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10797,85* | | *1656* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | *22459,53* | | *3445* | | | | |
| 24 | Е11-070111-0207<br>11-070111-0207 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных | | | | *46512* | | | | |
| | | | 1 | 10329,00 | 5808,49 | 10329 | 5808 | 4521 | 5,31 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 4248,11 | 2112,47 | 4248 | 2112 | 62,1 | 1,89 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4521,08* | | *4521* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1188,01* | | *1188* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16038* | | | | |
| 25 | С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года | Столбы железобетонные | | | | | | | | |
| | | | 0,09 | 29730,03 | -- | 2676 | -- | 107 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,20* | | *107* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2473,54* | | *223* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3006* | | | | |
| 26 | С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Калитка | | | | | | | | |
| | | | 0,03795 | 269946,29 | -- | 10244 | -- | 410 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10797,85* | | *410* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22459,53* | | *852* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *11506* | | | | |
| 27 | Е12-110103-0404 12-110103-0404 РСНБ РК 2015 | Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство | | | | | | | | |
| | | | 107,5 | 181,51 | 1,45 | 19513 | 156 | 12723 | 0,26 | 28 |
| | | м2 | | 180,06 | 0,68 | 19357 | 73 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *118,35* | | *12723* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,99* | | *2579* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *34815* | | | | |
| 28 | С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 | | | | | | | | |
| | | | 58,05 | 274,00 | -- | 15906 | -- | 636 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,96* | | *636* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,80* | | *1323* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *17866* | | | | |
| | | ОГРАДА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ 173,5М | | | | | | | | |
| 29 | Е11-070111-0113 11-070111-0113 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка | | | | | | | | |
| | | | 173,5 | 1517,68 | 377,61 | 263318 | 65516 | 111590 | 0,98 | 170 |
| | | м оград | | 764,00 | 137,87 | 132554 | 23920 | 62,1 | 0,12 | 21 |
| | | *Накладные расходы -* | | *643,17* | | *111590* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *172,87* | | *29993* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *404901* | | | | |
| 30 | С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | | | | | | | | |
| | | | 2,8916667 | 29730,03 | -- | 85969 | -- | 3439 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,20* | | *3439* | | | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2473,54* | | *7153* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *96560* | | | | |
| | | Малые архитектурные формы | | | | | | | | |
| 31 | 84-020303-0202 | Урна на двух стойках | 1 | 7975,00 | 18,00 | 7975 | 18 | 49 | -- | -- |
| | | шт. | | 61,00 | 4,00 | 61 | 4 | -- | -- | -- |
| 32 | 84-020302-0301 | Скамья прямолинейная, тип СК-001 | 1 | 22703,00 | 42,00 | 22703 | 42 | 163 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | 208,00 | 9,00 | 208 | 9 | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3 | | | Тенге | | | 1 412 568 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | 29 337 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1 | | | Тенге | | | 2 705 652 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | 29 337 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | 15 747 265 | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | 29 337 | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | 15 717 928 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2,9% | 455 820 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | 16 173 748 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | | 0,91% | 147 181 | | | | |
| | | На проведение геодезических работ в скважине (6% от буровых работ) | Тенге | | | | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | 16 320 929 | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | | 29 337 | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | | 16 350 266 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 г. | Тенге | | 1 | 16 350 266 | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | 16 350 266 | | | | |
| | | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9** | Тенге | | 0,900000 | 14 715 239 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | 12% | 1 765 829 | | | | |
| | | **Стоимость строительства** | Тенге | | | 16 481 067,36 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

**Каримбаев О.К.**

**Инженер-эксперт:**

**ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**

**Джуматаев Е.Б.**